



DOCUMENTO TÉCNICO

PGR

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

SUMÁRIO

1. Controle de Revisões
2. Dados da Empresa Elaboradora
3. Dados do Estabelecimento / Cliente
4. Introdução e Metodologia do PGR
5. Memorial Descritivo — Obra
6. Memorial Descritivo — Áreas de Vivência
7. Base Legal e Responsabilidades
8. Definições e Critérios de Avaliação
9. Levantamento Preliminar / Identificação de Perigos
10. Avaliação de Riscos — Metodologia e Matriz
11. Controle dos Riscos — Hierarquia de Prevenção
12. AEP e Fatores de Riscos Psicossociais (FRPRT)
13. Prevenção com Máquinas e Equipamentos (NR-12)
14. Preparação para Emergências e Simulados
15. Análise de Acidentes e Doenças Relacionadas
16. Indicadores de Monitoramento e Desempenho SST
17. Plano de Ação — Medidas de Prevenção (5W2H)
18. Contratação de Prestadores de Serviços
19. Introdução de Novas Tecnologias ou Mudanças
20. Procedimentos para Registro de Acidentes
21. CIPA — Comissão Interna de Prev. de Acidentes e de Assédio
22. Segurança com Produtos Químicos (NR-26)
23. Comunicação, Capacitação e Treinamento dos Trabalhadores
24. eSocial — Obrigações Decorrentes do GRO
25. Profissional Habilitado e Responsável pelo PGR
26. Inventário de Riscos das Funções
- 26.1 Inventário de Riscos Psicossociais
27. Inventário de Riscos das Funções – Empresas Terceirizadas
28. Documentos obrigatórios/ Anexos

1. CONTROLE DE REVISÕES

DATA	DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES	REV.	ELABORAÇÃO	ACOMPANHAMENTO	RESP. IMPLEMENTAÇÃO
09/2026	Emissão inicial — PGR	0	Adriano G. / SECONCI	Jonnatas Eduardo Silva Couto	Jonnatas Eduardo Silva Couto

2. DADOS DA EMPRESA ELABORADORA / RESPONSÁVEL TÉCNICO

CAMPO	INFORMAÇÃO
Razão Social	Serviço Social da Indústria da Construção no Estado de Goiás – SECONCI GO
CNPJ	36.863.637/0001-59
Endereço	Rua C 136 Nº 681 Qd 3037 – Lotes 20 e 21 – Jardim América – Goiânia/GO
Telefone	(62) 3250-7544
Eng. Responsável	Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira
Registro CREA	CREA – GO n.º 101672344D-GO
Contato Direto	(62) 9 9430-0089
E-mail	segurancadotrabalho@seconcigoias.com.br

Página 2 de 26

3. DADOS DO ESTABELECIMENTO / CLIENTE

CAMPO	INFORMAÇÃO
Razão Social	SPE QD. E-13 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ	47.371.875/0001-63
Atividade Principal / CNA	41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
Grau de Risco (GR)	03
Endereço	Rua 30, quadra E13, lote 3/7, Setor Marista - Goiânia
Horário de Trabalho	Turno de segunda a segunda a quinta-feira: 07h - 17h / Turno de sexta-feira: 07h-16h
Nº Total de Trabalhadores	Efetivo variável (média de 160 funcionários)
Responsável da Empresa	Hítallo Rofhiman Souza
Responsável pela Implementação	Jonnatas Eduardo Silva Couto

Página 3 de 26

4. INTRODUÇÃO E METODOLOGIA DO PGR

Este documento constitui o **Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)** da organização, sendo a materialização do processo contínuo de **Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO)** exigido pela NR-01 (Capítulo 1.5), atualizada pela Portaria MTE n.º 1.419/2024. Enquanto o GRO é o macroprocesso de gestão, o PGR é o seu conjunto de documentos fundamentais, estabelecendo os procedimentos para identificação de perigos, avaliação e controle dos riscos ocupacionais para todos os trabalhadores (próprios, terceirizados e estagiários) expostos no estabelecimento.

O PGR é composto por dois documentos fundamentais, conforme exige a NR-01 subitem 1.5.6.1: (a) o **Inventário de Riscos**, que registra os perigos identificados, os riscos avaliados e as medidas de prevenção existentes por Grupo Homogêneo de Exposição (GHE); e (b) o **Plano de Ação**, que estabelece as medidas a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas, com indicação de responsável, prazo e recursos. Estes documentos são interdependentes: o Inventário fundamenta o Plano de Ação, e o Plano de Ação é avaliado por meio dos indicadores definidos na Seção 16.

O PGR integra-se ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO — NR-07), ao qual fornece os agentes de risco identificados como subsídio para a determinação dos exames médicos periódicos. A integração é bidirecional: o PCMSO retroalimenta o PGR com agravos à saúde identificados nas avaliações médicas, gerando necessidade de revisão do Inventário de Riscos quando pertinente. O PGR também fundamenta as obrigações de envio de informações ao eSocial (eventos S-2240 e S-2245), conforme detalhado na Seção 24.

Normas regulamentadoras e referenciais técnicos que fundamentam este PGR: NR-01 (GRO), NR-05 (CIPA), NR-06 (EPI), NR-07 (PCMSO), NR-09 (Avaliação de Riscos), NR-10 (Eletricidade), NR-12 (Máquinas e Equipamentos), NR-15 (Insalubridade), NR-16 (Periculosidade), NR-17 (Ergonomia), NR-18 (Construção Civil), NR-23 (Proteção contra Incêndios), NR-24 (Condições Sanitárias), NR-26 (Sinalização de Segurança), NR-33 (Espaço Confinado), NR-35 (Trabalho em Altura), AIHA 2015 / Fundacentro (metodologia de avaliação posicional), e Manual GRO MTE 2025.

4.1 METODOLOGIA E ATUALIZAÇÃO OPERACIONAL

REQUISITO	FORMA DE ATENDIMENTO	REFERÊNCIA NR-01
Periodicidade de Revisão	Análise crítica a cada 2 anos ou quando ocorrerem modificações previstas na NR-01	Subitem 1.5.4.4.6
Gestão de Mudanças	Atualização dinâmica a cada transição de etapa construtiva ou alteração significativa em processos	Subitens 1.5.4.4.6 alíneas a–f
Ferramenta de Gestão	Ciclo PDCA e planos de ação 5W2H	Subitem 1.5.6.2
Solicitação de Revisão	Trabalhador ou CIPA pode solicitar revisão justificada mediante formulário específico	Subitem 1.5.4.4.6 alínea f

4.2 ABRANGÊNCIA DO GRO

- **Riscos Físicos** — ruído, vibração, calor, frio, radiação não ionizante (UV solar), umidade, pressões anormais;
- **Riscos Químicos** — poeiras respiráveis (sílica), fumos metálicos, gases, névoas, produtos químicos conforme FDS;
- **Riscos Biológicos** — micro-organismos, vetores, agentes biológicos em fossas e solos contaminados;
- **Riscos Ergonômicos** — levantamento manual de cargas, posturas inadequadas, repetitividade, monotonia;
- **FRPRT** — Fatores de Riscos Psicossociais Relacionados ao Trabalho — obrigatório a partir de 26/05/2026 (NR-01 subitem 1.3.4.1 c/c NR-17);
- **Riscos de Acidentes / Eventos Perigosos** — queda de altura, queda de materiais, máquinas, eletricidade, incêndio;
- **Perigos Externos Previsíveis** — fatores externos que possam afetar a SST (NR-01 subitem 1.5.3.2).

5. MEMORIAL DESCRITIVO — OBRA / ESTABELECIMENTO

CARACTERÍSTICA	DESCRIÇÃO
Nome do Empreendimento	Capadocia Marista
Tipo de Obra	Residencial
Fase Atual	Serviços Preliminares e Fundação
Nº de Pavimentos	1 torre com 34 pavimentos
Área Total Construída	15.192 m²
Duração Prevista	3 anos e 9 meses

6. MEMORIAL DESCRITIVO — ÁREAS DE VIVÊNCIA

Em conformidade com a NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção), NR-24 (Condições Sanitárias e de Conforto), o Anexo 04 apresenta o módulo de dimensionamento do canteiro de obras.

★ Integração com NR-24 obrigatória. Dimensionamento deve considerar o número efetivo de trabalhadores por turno, conforme NR-18 item 18.5.

7. BASE LEGAL E RESPONSABILIDADES (NR-01 GRO)

Todos os requisitos da NR-01 foram contemplados neste PGR, especialmente o capítulo 1.5 – Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO), atualizado pela Portaria MTE nº 1.419/2024 (vigência: 26/05/2026), utilizando a metodologia de Avaliação por Multiplicação Aritmética (Probabilidade x Severidade).

7.1 RESPONSABILIDADES DA ORGANIZAÇÃO (NR-01 SUBITEM 1.4.1)

REQUISITO NR-01	COMO ATENDER / EVIDÊNCIA	SEÇÃO NESTE PGR
1.5.2 – Levantamento Preliminar	Realizado antes do início das atividades e nas mudanças	Seção 9
1.5.3 – Identificação de Perigos	Inventário de Riscos por GHE com indicação de trabalhadores expostos	Seção 9
1.5.4 – Avaliação de Riscos	Multiplicação Aritmética (P x S) — Matriz 5×5 / Fundacentro	Seção 10
1.5.4.4.2 – Critérios Documentados	Escalas de Probabilidade e Severidade documentadas e registradas	Seção 10
1.5.5 – Controle dos Riscos	Hierarquia de medidas de prevenção + Plano de Ação 5W2H	Seção 11 / Seção 17
1.5.5.3 – Monitoramento e Desempenho	Indicadores proativos e reativos com fórmulas e metas	Seção 16
1.5.5.4 – Integração com PCMSO	Tabela de exames por agente de risco; conexão com médico do trabalho	Seção 15
1.5.5.5 – Análise de Acidentes	Procedimento completo com causa raiz (5 Porquês / Ishikawa)	Seção 15
1.5.5.6 – Preparação para Emergências	Cenários identificados + brigada constituída + exercícios simulados obrigatórios	Seção 14
1.5.6 – Documentação do PGR	Critérios, Inventário de Riscos e Plano de Ação assinados e datados	Inventário + Seção 17

7.2 MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES (NR-01 SUBITEMS 1.4 E 1.5.1)

REQUISITO	COMO IMPLEMENTAR	REGISTRO / EVIDÊNCIA
Participação no GRO (1.4.2.a)	Formulários de percepção de risco; inspeções com trabalhadores	Formulários preenchidos (Anexo 02)
Consulta via CIPA (1.4.2.b)	Item fixo na pauta das reuniões ordinárias da CIPA	Atas de reunião da CIPA
Comunicação dos riscos (1.4.2.c)	DDS focados nos riscos do PGR e Plano de Ação	Listas de presença dos DDS
Melhoria do desempenho (1.4.2.d)	Dashboards de SST; planos PDCA; lições aprendidas	Relatórios mensais de SST
Solicitação de revisão (1.5.4.4.6.f)	Trabalhador ou CIPA pode solicitar revisão justificada do PGR	Formulário de solicitação de revisão

7.3 RESPONSABILIDADES DOS TRABALHADORES (NR-01 SUBITEM 1.4.4)

Todos os trabalhadores, independentemente do vínculo empregatício (próprios, terceirizados ou estagiários), têm as seguintes responsabilidades no âmbito deste PGR:

- Cumprir as determinações deste PGR e das instruções de segurança aplicáveis à sua função, conforme treinamento recebido;
- Utilizar corretamente os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) fornecidos pela organização, conservando-os em perfeito estado e comunicando ao responsável qualquer avaria, vencimento ou necessidade de substituição;
- Comunicar imediatamente ao supervisor imediato e ao Técnico de SST qualquer situação de risco grave e iminente, quase-acidente ou condição insegura identificada no canteiro, sem aguardar autorização para tal;
- Participar obrigatoriamente dos treinamentos, Diálogos Diários de Segurança (DDS) e exercícios simulados programados pela organização, assinando as respectivas listas de presença;
- Colaborar ativamente com a identificação de perigos e com as inspeções de segurança realizadas pela equipe de SST e pela CIPA, respondendo a questionários e percepções de risco quando solicitado;
- Zelar pela ordem e limpeza do posto de trabalho, contribuindo com as práticas de 5S e as medidas de controle administrativo estabelecidas neste PGR;
- Recusar a execução de atividades que coloquem em risco grave e iminente a sua própria segurança ou a de terceiros, comunicando imediatamente o fato ao superior imediato e ao SST (NR-01 subitem 1.4.4.1 e artigo 158 da CLT).

★ O trabalhador que recusar a execução de atividade em condição de risco grave e iminente não poderá sofrer retaliação, penalidade ou qualquer forma de discriminação, conforme NR-01 subitem 1.4.4.1 e artigo 158, parágrafo único, da CLT.

7.4 ATRIBUIÇÕES DO SESMT / TÉCNICO DE SST (NR-01 SUBITEM 1.4.3)

Cabe ao SESMT ou ao Técnico de SST **subsidiar, orientar e assessorar tecnicamente** a organização no cumprimento das obrigações de SST, tendo como principais atribuições:

- **Subsidiar a elaboração:** fornecer suporte técnico para a criação, monitoramento e revisão do Inventário de Riscos e do Plano de Ação, em conjunto com o Engenheiro de Segurança responsável (SECONCI GOIÁS);
- **Orientar a prevenção:** realizar inspeções técnicas periódicas no canteiro para identificar desvios e orientar as equipes sobre as medidas corretivas necessárias;
- **Promover a capacitação:** ministrar ou coordenar os Diálogos Diários de Segurança (DDS), as integrações de novos trabalhadores e os treinamentos obrigatórios previstos;
- **Assessorar em acidentes:** conduzir tecnicamente a investigação de acidentes e incidentes, fornecendo subsídios para a análise de causas e sugestão de medidas preventivas;
- **Monitorar registros:** apoiar a organização na manutenção e atualização dos registros de entrega de EPIs e dos prontuários de SST dos trabalhadores;
- **Apoiar a CIPA:** participar das reuniões da CIPA, fornecendo dados técnicos e orientando o cumprimento das recomendações da comissão;
- **Consolidar indicadores:** organizar os indicadores de SST da Seção 16 e reportá-los mensalmente à direção da obra para subsidiar a tomada de decisão.

7.5 RESPONSABILIDADES DA ORGANIZAÇÃO / EMPREGADOR (NR-01 SUBITEM 1.4.1)

Cabe à organização, conforme as diretrizes da NR-01 e do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO):

- **Implementar o GRO:** garantir que o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais seja efetivo em todas as etapas da obra, provendo os recursos necessários;
- **Cumprir as Normas:** cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho;
- **Informar os Trabalhadores:** informar aos trabalhadores sobre os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho, as medidas de prevenção adotadas e os resultados das avaliações ambientais;
- **Elaborar Ordens de Serviço:** elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores;
- **Permitir a Interrupção do Trabalho:** permitir que o trabalhador interrompa suas atividades quando constatar uma situação de trabalho que, por motivos razoáveis, considere envolver um risco grave e iminente para sua vida ou saúde;
- **Garantir a Integração:** assegurar que as empresas contratadas (terceirizadas) recebam informações sobre os riscos ocupacionais e as medidas de prevenção do canteiro de obras.

8. DEFINIÇÕES E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCOS

8.1 DEFINIÇÕES FUNDAMENTAIS (NR-01 / MANUAL GRO MTE 2025)

TERMO	DEFINIÇÃO
Perigo	Fonte com potencial de causar lesão ou agravo à saúde. Pode ser situação, objeto, substância ou comportamento (NR-01 subitem 1.3.2.1).
Risco Ocupacional	Combinação da probabilidade de ocorrência de lesão ou agravo à saúde com a severidade dessas lesões, decorrentes da exposição a um perigo (NR-01 subitem 1.3.2.2).
GRO	Gerenciamento de Riscos Ocupacionais: conjunto de medidas para gestão dos riscos, incluindo o inventário de riscos e o plano de ação (NR-01 subitem 1.5.1).
PGR	Programa de Gerenciamento de Riscos: documento do GRO composto pelo Inventário de Riscos e Plano de Ação (NR-01 subitem 1.5.6).
GHE	Grupo Homogêneo de Exposição: trabalhadores com perfil de exposição similar a determinados agentes ocupacionais.
LEO / OEL / LT	Limite de Exposição Ocupacional (NR-09 revisada) — equivalente ao OEL (AIHA) e TLV-TWA (ACGIH). Parâmetro de referência quantitativa. Limite de Tolerância (LT): valor máximo permitido pela NR-15.
EPC / EPI	EPC: Equipamento de Proteção Coletiva. EPI: Equipamento de Proteção Individual — CA válido obrigatório, conforme NR-06.
PCMSO	Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (NR-07): integrado ao PGR para monitoramento da saúde dos trabalhadores.
FRPRT	Fatores de Riscos Psicossociais Relacionados ao Trabalho — obrigatório no GRO a partir de 26/05/2026 (NR-01 subitem 1.3.4.1 c/c NR-17).

8.2 ESCALA DE PROBABILIDADE (AIHA 2015 / FUNDACENTRO — ESCALA NUMÉRICA)

NÍVEL	CATEGORIA	AVALIAÇÃO QUANTITATIVA (% LEO/OEL)	AVALIAÇÃO QUALITATIVA (CONTROLES EXISTENTES)
1	Rara	Exposição < 10 % do LEO	Controle excelente – melhor tecnologia disponível; exposição improvável
2	Pouco Provável	10 % < Exposição ≤ 50 % do LEO	Controle em conformidade legal, mantido e monitorado adequadamente
3	Possível	50 % < Exposição ≤ 100 % do LEO	Controle adequado com pequenas deficiências; exposição controlável
4	Provável	100 % < Exposição ≤ 500 % do LEO	Controle incompleto ou com deficiências relevantes; exposição frequente
5	Muito Provável	Exposição > 5× LEO	Controle inexistente ou totalmente inadequado; exposição certa/contínua

★ Os critérios quantitativo e qualitativo são **alternativos e equivalentes** — não devem ser somados ou combinados. A metodologia AIHA 2015 / Fundacentro é baseada na multiplicação aritmética (P x S).

8.3 ESCALA DE SEVERIDADE (AIHA 2015)

NÍVEL	CATEGORIA	DANO À SAÚDE / INTEGRIDADE	DANO AO PROCESSO / PATRIMÔNIO
1	Leve (Insignificante)	Lesão leve sem necessidade de atenção médica; incômodo passageiro; sem afastamento.	Perda financeira insignificante; sem interrupção do processo.
2	Baixa (Menor)	Lesão ou doença séria reversível; afastamento temporário; sem sequelas permanentes.	Dano material de baixo custo; interrupção breve e localizada.
3	Moderada	Lesão ou doença crítica irreversível que pode limitar a capacidade funcional; sequelas permanentes parciais.	Interrupção parcial das atividades; dano material relevante.
4	Alta	Lesão ou doença incapacitante permanente ou mortal (até 10 trabalhadores).	Paralisação significativa; dano patrimonial alto; impacto reputacional.
5	Extrema (Catastrófica)	Mortes ou incapacidades múltiplas (mais de 10 trabalhadores) — acidente ampliado.	Paralisação total; dano irreversível; impacto social e legal grave.

★ NR-01 subitem 1.5.4.4.2 exige que os critérios de avaliação sejam **documentados e registrados**. As Seções 8.2 e 8.3 constituem o registro formal e obrigatório dos critérios adotados pelo GRO desta organização, em conformidade com a referida exigência legal.

9. LEVANTAMENTO PRELIMINAR / IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

9.1 LEVANTAMENTO PRELIMINAR (NR-01 SUBITEM 1.5.2)

O levantamento preliminar de perigos deve ser realizado: (a) antes do início do funcionamento do estabelecimento ou novas instalações; (b) para as atividades existentes; (c) nas mudanças e introdução de novos processos ou atividades de trabalho.

9.2 IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS (NR-01 SUBITEM 1.5.3)

GRUPO DE RISCO	EXEMPLOS DE PERIGOS / AGENTES IDENTIFICADOS
FÍSICO	Ruído, Vibração (mãos-braços e corpo inteiro), Calor (IBUTG), Frio, Radiação Não Ionizante (UV Solar, laser), Umidade, Pressões Anormais
QUÍMICO	Poeiras (respirável, sílica livre cristalina), Fumos Metálicos (soldagem), Gases e Vapores, Névoas, Produtos Químicos (FDS/SDS obrigatoria — NR-26)
BIOLÓGICO	Micro-organismos patogênicos, Vetores e pragas, Agentes biológicos em fossas, solos contaminados e resíduos orgânicos
ERGONÔMICO	Levantamento e transporte manual de cargas (>23 kg — NR-17), Posturas inadequadas e forçadas, Repetitividade/Monotonia, Ritmo excessivo de trabalho — <i>Psicossociais (FRPRT)</i> : Sobrecarga de trabalho, Falta de autonomia, Suporte social insuficiente, Assédio moral/sexual, Insegurança no trabalho, Conflitos de papéis — obrigatório a partir de 26/05/2026
ACIDENTE / EVENTO PERIGOSO	Queda de Altura (NR-35), Queda de Materiais, Máquinas sem proteção (NR-12), Eletricidade (NR-10), Incêndio/Explosão, Soterramento, Cortes e perfurações, Espaço Confinado (NR-33): deficiência ou enriquecimento de oxigênio, gases tóxicos e inflamáveis, soterramento e afogamento em fundações profundas, cisternas, galerias, poços e caixas de inspeção — verificar obrigatoriedade de PTE (Permissão de Trabalho em Espaço Confinado)
PERIGOS EXTERNOS	Condições climáticas extremas, vizinhança industrial, tráfego de veículos adjacente, interferências de terceiros no canteiro (NR-01 subitem 1.5.3.2)

9.3 CRITÉRIOS PARA REVISÃO DA AVALIAÇÃO DE RISCOS (NR-01 SUBITEM 1.5.4.4.6)

#	GATILHO DE REVISÃO
1	Após implementação de medidas de prevenção — avaliação dos riscos residuais
2	Após mudanças em tecnologias, ambientes, processos ou organização do trabalho
3	Quando identificadas ineficácias das medidas de prevenção vigentes
4	Na ocorrência de acidentes, incidentes ou doenças relacionadas ao trabalho
5	Quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis
6	Mediante solicitação justificada dos trabalhadores ou da CIPA

Periodicidade máxima: a cada 2 anos ou até 3 anos para organizações com certificação em sistema de gestão de SST reconhecido pelo MTE.

10. AVALIAÇÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS — METODOLOGIA E MATRIZ

10.1 FUNDAMENTO METODOLÓGICO — MULTIPLICAÇÃO ARITMÉTICA (P X S)

A avaliação de riscos adota a metodologia **AIHA 2015 / AS-NZS 4360 / BS 8800**, implementada por meio da **Multiplificação Aritmética (P x S)** — o nível de risco é determinado pelo produto exato da Probabilidade pela Severidade (P x S). As escalas de Probabilidade e Severidade utilizadas estão integralmente documentadas na Seção 8 deste PGR, em atendimento ao subitem 1.5.4.4.2 da NR-01.

10.2 MATRIZ DE RISCO 5x5 (MULTIPLICAÇÃO P X S)

Irrelevante Baixo Moderado Alto Crítico

PROB. / SEV.	SEV 1 — LEVE	SEV 2 — BAIXA	SEV 3 — MODERADA	SEV 4 — ALTA	SEV 5 — EXTREMA
Prob 5 — Muito Provável	MODERADO (5)	ALTO (10)	ALTO (15)	CRÍTICO (20)	CRÍTICO (25)
Prob 4 — Provável	MODERADO (4)	MODERADO (8)	ALTO (12)	ALTO (16)	CRÍTICO (20)
Prob 3 — Possível	BAIXO (3)	MODERADO (6)	MODERADO (9)	MODERADO (12)	ALTO (15)
Prob 2 — Pouco Provável	BAIXO (2)	BAIXO (4)	MODERADO (6)	MODERADO (8)	MODERADO (10)
Prob 1 — Rara	IRRELEVANTE (1)	BAIXO (2)	BAIXO (3)	BAIXO (4)	MODERADO (5)

10.3 NÍVEL DE RISCO E AÇÕES REQUERIDAS (NR-01 SUBITEM 1.5.5.1)

NÍVEL DE RISCO	REFERÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	AÇÃO REQUERIDA
IRRELEVANTE	1	Aceitável	Manter controles existentes.
BAIXO	2, 3, 4*	Aceitável	Melhorias de baixo custo quando possível; verificar que controles estão mantidos.
MODERADO	4*, 5, 6, 8, 9, 10*, 12*	Atenção	Elaborar Plano de Ação com prazo definido; implementar controles organizacional em prazo razoável.
ALTO	10*, 12*, 15, 16	Urgente	Não iniciar a atividade sem controles adequados. Plano de Ação imediato com prazo curto.
CRÍTICO	20, 25	PARALISAÇÃO	PARALISAR a atividade IMEDIATAMENTE. Implementar controles eficazes antes de qualquer reinício.

★ **Nota (*):** Devido à assimetria da matriz, produtos 4, 10 e 12 possuem classificações distintas conforme a origem P×S — verificar diretamente na Matriz 10.2. NR-01 subitem 1.5.4.4.2 exige que os critérios de avaliação sejam documentados. Esta seção constitui o registro formal dos critérios adotados pelo GRO desta organização.

11. CONTROLE DOS RISCOS — HIERARQUIA DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO

As medidas de prevenção devem seguir obrigatoriamente a hierarquia estabelecida na NR-01 subitem 1.5.5.1.2. O EPI é **sempre o último recurso** e deve ser justificado quando EPCs são inviáveis ou insuficientes.

ORDEM	MEDIDA	DESCRIÇÃO	EXEMPLO — CANTEIRO DE OBRAS
1ª	Eliminação	Remover completamente o perigo do processo produtivo	Eliminar etapa com exposição a agente cancerígeno; suprimir subida em andaime redesenhando o processo
2ª	Substituição	Substituir por agente, processo ou equipamento menos perigoso	Trocar produto químico por similar menos tóxico; substituir corte manual por equipamento mecanizado
3ª	Controles de Engenharia (EPC)	Barreiras físicas, enclausuramento, ventilação localizada, isolamento da fonte	Proteções em máquinas NR-12; linhas de vida fixas (NR-35); aspiração localizada; guarda-corpos
4ª	Controles Administrativos	Procedimentos, treinamentos, rodízio de postos, sinalização, limitação de tempo de exposição	DDS diário; NR-35 AR/PT; procedimento LOTO (NR-12); rotação de postos; 5S no canteiro
5ª	EPI — Último Recurso	Proteção individual complementar ou emergencial — apenas quando EPCs são inviáveis ou insuficientes	Capacete, cinturão tipo paraquedista, respirador (CA válido — NR-06); protetor auricular conforme dosimetria

12. AEP E FATORES DE RISCOS PSICOSSOCIAIS (FRPRT)

12.1 AVALIAÇÃO ERGONÔMICA PRELIMINAR (AEP) — NR-17 ART. 17.3.1.2

ÁREA DE AVALIAÇÃO	ASPECTOS VERIFICADOS	RESULTADO ESPERADO
1. Organização do trabalho	Jornada, ritmo, pausas, pressão por produtividade, autonomia	Identificação de sobrecarga e fatores psicossociais
2. Condições ambientais	Temperatura, ruído, iluminação, umidade, qualidade do ar	Subsídio para avaliação dos riscos físicos
3. Posto de trabalho e equipamentos	Layout, ferramentas, dimensões, adequação ao trabalhador	Identificação de inadequações posturais
4. Carga mental / cognitiva	Complexidade das tarefas, atenção requerida, monotonia	Avaliação da carga cognitiva e mental
5. FRPRT	Suporte social, assédio, insegurança, conflitos de papel	Obrigatório a partir de 26/05/2026 — NR-01/NR-17

12.2 FATORES DE RISCOS PSICOSSOCIAIS RELACIONADOS AO TRABALHO (FRPRT)

⚠ A partir de **26/05/2026**, a organização deve avaliar e gerenciar os FRPRT no âmbito do GRO, conforme NR-01 subitem 1.3.4.1 c/c NR-17 e Guia de Riscos Psicossociais MTE (abril/2025).

FATOR PSICOSSOCIAL (FRPRT)	DESCRIÇÃO / COMO AVALIAR	INSTRUMENTO SUGERIDO
COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS	Conflitos e ambiguidade de papéis	Ambiguidade de função, exigências contraditórias
Qualquer forma de assédio no ambiente de trabalho	COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS	Insegurança no trabalho
COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS	Conflitos e ambiguidade de papéis	Ambiguidade de função, exigências contraditórias
Assédio moral / sexual	Qualquer forma de assédio no ambiente de trabalho	COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS
Insegurança no trabalho	Medo de demissão, instabilidade contratual, incerteza sobre o futuro	COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS
Conflitos e ambiguidade de papéis	Ambiguidade de função, exigências contraditórias	COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS

12.3 AET — QUANDO NECESSÁRIA

Quando a AEP identificar riscos ergonômicos (incluindo FRPRT) com classificação **Moderado ou superior**, a organização deverá contratar Análise Ergonômica do Trabalho (AET) detalhada por profissional habilitado, conforme NR-17 item 17.3.1.3.

13. PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (NR-12)

MÁQUINA / EQUIPAMENTO	LOCAL	PROTEÇÕES NR-12 (EPC)	DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA	LOTO
Betoneira		Proteção da coroa dentada; botão de parada de emergência; proteção dos pontos de aprisionamento	Manual; registro de manutenção preventiva; treinamento do operador	Procedimento de cadeamento e bloqueio
Serra Circular de Bancada		Protetor superior regulável; divisor de corte; empurrador; capuz de aspiração	NR-12 Checklist; CA dos EPIs; dossiê NR-18	Procedimento de desligamento antes de manutenção
Grua / Guincho		Limitadores de carga e de curso; proteção da cabine; dispositivo anticaída do cabo	Certificado ART; inspeção periódica; treinamento operador e sinaleiro	Procedimento de isolamento para manutenção
Elevador de Obra (Cremalheira)		Trava de segurança; portas nas paradas; limitador de carga e velocidade; para-choque	ART de instalação; inspeção mensal; dossiê NR-18; SPDA	Procedimento de bloqueio de manutenção

★ NR-12 item 12.135: o procedimento LOTO é obrigatório para todas as máquinas que requeiram manutenção com energias residuais. O dossiê por máquina deve ser mantido atualizado no canteiro.

14. PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS E EXERCÍCIOS SIMULADOS

14.1 CENÁRIOS DE EMERGÊNCIA IDENTIFICADOS

CENÁRIO	PROBABILIDADE	MEDIDAS DE RESPOSTA	RESPONSÁVEL
Queda de Altura	Média	Primeiros socorros; SAMU 192; isolamento da área; comunicação ao SST; AR/análise de causas	Técnico SST / Encarregado
Incêndio / Explosão	Baixa-Média	Extinção com extintores adequados; abandono; ponto de encontro; CBMGO 193; brigada	Brigada de Incêndio
Soterramento	Baixa	Paralisação imediata; resgate especializado; CBMGO 193; não mover a vítima sem orientação	Encarregado / SST / CBMGO
Choque Elétrico	Baixa	Desligar energia (LOTO); PCR se necessário; SAMU 192; afastar vítima com material isolante	Eletricista NR-10 / SST
Acidente com Máquinas	Baixa-Média	Desligar equipamento; primeiros socorros; SAMU 192; preservar cena; emitir CAT	Operador / Encarregado / SST
Acidente Ampliado / Grande Magnitude	Muito Baixa	Plano de Emergências de Grande Magnitude (subitem 1.5.5.6.2); acionamento de Defesa Civil; comunicação ao MTE	SST / Engenheiro / Diretoria

14.2 BRIGADA DE INCÊNDIO — CONSTITUIÇÃO E REQUISITOS (NR-23 / IT-17 CBMGO)

A Brigada de Incêndio é obrigatória nos canteiros de obras em conformidade com a NR-23 e com a Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (IT-17 CBMGO). Sua constituição, treinamento e manutenção são responsabilidade do empregador, devendo atender aos seguintes requisitos mínimos:

- **Dimensionamento:** mínimo de [X] brigadistas, calculado conforme o número de trabalhadores por turno e o risco de incêndio do canteiro, observando a IT-17 CBMGO e a NR-23;
- **Treinamento teórico-prático:** carga horária mínima conforme IT-17 CBMGO, incluindo: prevenção e combate a incêndio com extintores portáteis, abandono de área, primeiros socorros básicos (RCP e DEA), e comunicação de emergência;
- **Periodicidade de reciclagem:** anual, ou sempre que houver renovação de mais de 50% dos brigadistas ou mudança de fase construtiva que altere o perfil de risco;
- **Registros obrigatórios:** lista de presença dos treinamentos, certificados individuais, designação formal dos brigadistas (portaria ou ato equivalente) e escala de cobertura por turno;
- **Equipamentos da brigada:** mapa de localização dos extintores, mangueiras e hidrantes (se houver), kit de primeiros socorros, rádio comunicador e dispositivo de alarme sonoro;
- **Ponto de encontro:** definir e sinalizar, no canteiro, o ponto de encontro para reunião dos trabalhadores após abandono de área, com distância segura da edificação.

⚠ A ausência de Brigada de Incêndio constituída e treinada configura não conformidade com a NR-23 e pode resultar em autuação fiscal.

14.3 DOCUMENTAÇÃO E EXERCÍCIOS SIMULADOS

AÇÃO	DESCRIÇÃO	FREQUÊNCIA	REGISTRO
Exercício Simulado (OBRIGATÓRIO)	Simulação de abandono e/ou emergência médica com avaliação de desempenho	Anual (mínimo) — NR-01 subitem 1.5.5.6.3	Relatório de exercício simulado assinado
Treinamento da Brigada	Primeiros socorros, combate a incêndio conforme CBMGO	Anual / conforme CBMGO	Lista de presença; certificado
Inspeção de Equipamentos de Emergência	Extintores, macas, kits de primeiros socorros	Mensal	Checklist de inspeção assinado
Atualização do Quadro de Emergências	SAMU 192, CBMGO 193, hospital de referência	Semestral	Quadro fixado em local visível no canteiro
Plano de Grande Magnitude	Eventos com potencial de múltiplas vítimas ou grandes perdas	Revisão anual	Documento aprovado; ART (se aplicável)

15. ANÁLISE DE ACIDENTES E DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO

O procedimento abaixo estabelece as 7 etapas obrigatórias para investigação de acidentes de trabalho, incidentes (quase-acidentes) e doenças relacionadas ao trabalho, em conformidade com NR-01 subitem 1.5.5.5. O procedimento deve ser do conhecimento de todos os trabalhadores e da CIPA, e deve estar afixado no canteiro em local de fácil acesso. Os registros devem ser mantidos por no mínimo 5 anos.

#	ETAPA	DETALHAMENTO E RESPONSÁVEL
1	Notificação Imediata	Comunicar ao Técnico de SST e responsável da obra imediatamente após o evento. Emitir Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) em até 1 dia útil para acidentes com afastamento ou óbito (Lei n.º 8.213/91, art. 22). Para quase-acidentes, preencher o Registro de Quase-Acidente (Near Miss) no mesmo dia. <i>Responsável: Encarregado / Técnico de SST.</i>
2	Preservação da Cena	Não alterar o local do acidente até a realização da análise inicial pelo Técnico de SST, salvo risco imediato de novos acidentes ou necessidade de atendimento médico de urgência . Realizar registro fotográfico e croqui da cena o mais rapidamente possível. <i>Responsável: Encarregado / SST.</i>
3	Coleta de Dados e Evidências	Contextualização completa do cenário; coleta de depoimentos da vítima (quando possível), preposto e testemunhas — preferencialmente de forma independente. Levantamento de Análises de Risco (ARs), Permissões de Trabalho (PTTs), fichas de entrega de EPI, registros de treinamento, histórico de manutenção de equipamentos e ordens de serviço. <i>Responsável: Técnico de SST.</i>
4	Análise de Causa Raiz	Aplicar o método dos 5 Porquês para causas diretas e o Diagrama de Ishikawa (Causa-Efeito) para mapeamento sistêmico. Identificar e documentar: (a) causas imediatas — ato inseguro ou condição insegura que diretamente causou o evento; (b) causas básicas — fatores pessoais ou de trabalho que geraram as causas imediatas; (c) causa raiz — falha sistêmica de gestão ou processo que originou toda a cadeia causal. <i>Responsável: Técnico de SST.</i>
5	Elaboração do Relatório de Investigação	Redigir Relatório de Investigação de Acidente (RIA) contendo: descrição cronológica do evento, caracterização da vítima e do posto de trabalho, evidências coletadas, árvore de causas, diagrama de Ishikawa, avaliação das medidas de prevenção existentes e sua eficácia, conclusão sobre a causa raiz identificada. O RIA deve ser assinado pelo Técnico de SST e pelo Engenheiro de Segurança. <i>Responsável: Técnico de SST.</i>
6	Plano de Ação Corretivo	Elaborar ações corretivas e preventivas para eliminar ou controlar as causas identificadas, seguindo a hierarquia de medidas de prevenção da Seção 11. Cada ação deve ser inserida no Plano de Ação do PGR (Seção 17) com: descrição da ação, responsável, prazo de implementação e indicador de verificação. <i>Responsável: Técnico de SST / Gestão da Obra.</i>
7	Revisão do PGR e Comunicação	Rever obrigatoriamente o Inventário de Riscos e as medidas de prevenção afetadas pelo evento (gatilho NR-01 subitem 1.5.4.4.6, alínea d). Comunicar os resultados da investigação, as causas identificadas e as ações corretivas adotadas a todos os trabalhadores que atuem em atividades similares, preferencialmente em DDS específico, com lista de presença. Encaminhar cópia do RIA à CIPA. <i>Responsável: Técnico de SST.</i>

★ Todos os registros de acidentes, incidentes e relatórios de investigação devem ser arquivados por no mínimo 5 (cinco) anos e devem estar disponíveis para auditoria do MTE a qualquer tempo. A comunicação do acidente ao eSocial (evento S-2210) deve ser feita no prazo legal.

16. INDICADORES DE MONITORAMENTO E DESEMPENHO EM SST

i OBSERVAÇÃO — CARÁTER MERAMENTE SUGESTIVO

Os indicadores, fórmulas e metas apresentados nesta seção **não têm caráter obrigatório** e representam exclusivamente uma **sugestão técnica** fundamentada nas boas práticas de Segurança e Saúde no Trabalho (SST), podendo adotar indicadores distintos, redefinir metas, alterar frequências ou substituir este conjunto por metodologia própria, conforme sua realidade organizacional. O único requisito legal aplicável é o monitoramento mínimo do GRO previsto na **NR-01 (subitem 1.5.7)**. A adoção de um sistema estruturado de indicadores é fortemente recomendada como boa prática de gestão, mas a escolha dos instrumentos é prerrogativa exclusiva da organização.

16.1 INDICADORES PROATIVOS (PREVENÇÃO)

INDICADOR	FÓRMULA / CÁLCULO	META	FREQUÊNCIA
Taxa de conclusão do Plano de Ação	$(\text{Ações concluídas} / \text{Total de ações}) \times 100$	$\geq 80 \%$	Mensal
Cobertura de DDS realizados	$(\text{DDS realizados} / \text{DDS programados}) \times 100$	$\geq 95 \%$	Mensal
Treinamentos em SST concluídos	$(\text{Trabalhadores treinados} / \text{Total expostos}) \times 100$	100 %	Trimestral
Inspeções de segurança realizadas	$(\text{Inspeções realizadas} / \text{Programadas}) \times 100$	100 %	Semanal
Ações corretivas atendidas	$(\text{Ações corrigidas} / \text{Não conformidades abertas}) \times 100$	$\geq 90 \%$	Mensal
EPIs entregues com recibo	$(\text{EPIs com recibo} / \text{Total EPIs entregues}) \times 100$	100 %	Contínuo
Exercícios simulados realizados	Nº realizados / Nº programados	100 % (mín. 1/ano)	Anual

16.2 INDICADORES REATIVOS (HISTÓRICO DE EVENTOS)

INDICADOR	FÓRMULA	META	FREQUÊNCIA
Taxa de Frequência de Acidentes (TF)	$(\text{Nº acidentes com afastamento} \times 1.000.000) / \text{HH trabalhadas}$	0 (meta zero)	Mensal
Taxa de Gravidade (TG)	$((\text{Dias perdidos} + \text{Dias debitados}) \times 1.000.000) / \text{HH trabalhadas}$	0 (meta zero)	Mensal
Taxa de Incidência de Doenças Ocupacionais	$(\text{Nº casos} \times 1.000) / \text{Nº trabalhadores}$	Tendência decrescente	Semestral
Quase-acidentes (near miss)	Número absoluto de quase-acidentes reportados	Tendência crescente (cultura de reporte)	Mensal
Absenteísmo por causas ocupacionais	$(\text{Dias afastamento ocup.} / \text{Dias totais trabalhados}) \times 100$	$< 2 \%$	Mensal
Índice de Gravidade de DORT/LER	Casos confirmados por 100 trabalhadores	Tendência decrescente	Semestral

17. PLANO DE AÇÃO — MEDIDAS DE PREVENÇÃO (5W2H)

Este Plano de Ação consolida as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas, vinculadas ao Inventário de Riscos (Anexo I), em conformidade com a NR-01 subitem 1.5.6.1, alínea "b". Adota-se a abordagem **PDCA (Plan, Do, Check and Act)**, largamente utilizada nos sistemas de gestão de segurança e saúde ocupacional.



Figura: Metodologia PDCA aplicada ao Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.

NOTA — O detalhamento do Plano de Ação (medidas de prevenção por GHE/risco, metodologia PDCA) consta em documento anexo a este PGR, disponibilizado separadamente.

17.1 AVALIAÇÕES E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

DOCUMENTO	FINALIDADE / OBRIGATORIEDADE	STATUS
LIP — Laudo de Insalubridade e Periculosidade	NR-15, NR-16, eSocial (evento S-2240) — obrigatório para trabalhadores com exposição a agentes insalubres ou perigosos	
LTCAT — Laudo Técnico das Condições do Ambiente	Fins previdenciários e eSocial — trabalhadores expostos a agentes nocivos para aposentadoria especial	
ART — Anotação de Responsabilidade Técnica	Responsabilidade técnica do PGR (Anexo 01) — obrigatório quando elaborado por Engenheiro de Segurança	
Avaliações Quantitativas	Ruído (NHO-01), poeira, calor (NHO-06), vibração (NHO-09), iluminação — subsidiar LIP, LTCAT, PCMSO e Inventário	
PPP — Perfil Profissiográfico Previdenciário	INSS / eSocial — trabalhadores expostos a agentes nocivos com potencial de aposentadoria especial	

17.2 CRONOGRAMA DE PALESTRAS - SEGURANÇA DO TRABALHO

TEMA	OUT/26	NOV/26	DEZ/26	JAN/27	FEV/27	MAR/27	ABR/27	MAI/27	JUN/27	JUL/27	AGO/27	SET/27
O tema será definido livremente pela empresa.	✓											
O tema será definido livremente pela empresa.		✓										
O tema será definido livremente pela empresa.			✓									
O tema será definido livremente pela empresa.				✓								
O tema será definido livremente pela empresa.					✓							
O tema será definido livremente pela empresa.						✓						
Abril verde — Prevenção aos acidentes de trabalho							✓					
Maio amarelo — Prevenção a acidentes de trânsito								✓				
O tema será definido livremente pela empresa.									✓			
O tema será definido livremente pela empresa.										✓		
O tema será definido livremente pela empresa.											✓	
O tema será definido livremente pela empresa.												✓

18. CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (TERCEIRIZADOS)

O Inventário de Riscos das empresas prestadoras de serviços (terceirizadas) está integrado ao PGR do canteiro de obras, em conformidade com o disposto na NR-01 — Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. As atividades, perigos e riscos identificados nos processos executados pelas contratadas foram incorporados ao Inventário de Riscos consolidado do estabelecimento, assegurando a gestão unificada de todos os agentes ocupacionais presentes no canteiro, independentemente do vínculo empregatício dos trabalhadores expostos.

Toda nova contratação de empresa prestadora de serviços deve acionar a revisão do Inventário de Riscos, configurando-se como gatilho obrigatório de Gestão de Mudanças, nos termos da NR-01, subitem 1.5.4.4.6, alínea "b" — que determina a reavaliação dos riscos sempre que houver mudanças em tecnologias, ambientes, processos ou organização do trabalho. A entrada de novos prestadores no canteiro pode introduzir perigos antes não mapeados, alterar os níveis de exposição existentes ou exigir medidas de prevenção adicionais, razão pela qual o processo de revisão deve ser conduzido previamente ao início das atividades da contratada.

Cabe à organização contratante:

- Exigir da prestadora de serviços a entrega do seu Inventário de Riscos específico, que será analisado e integrado ao PGR do canteiro;
- Verificar a compatibilidade entre os riscos declarados pela contratada e os riscos efetivamente presentes no ambiente do canteiro;
- Manter dossiê individual dos trabalhadores terceirizados com cópias de: ASO vigente, comprovantes de treinamentos obrigatórios (NRs aplicáveis), fichas de entrega de EPIs e habilitação para operação de máquinas e equipamentos;
- Verificar a obrigatoriedade de constituição de CIPA própria pela empresa terceirizada, conforme NR-05;
- Garantir que os trabalhadores terceirizados participem das ações de integração de SST do canteiro, incluindo DDS, treinamentos e exercícios simulados de emergência.

A organização contratante deve exigir da prestadora de serviços a entrega formal de seu Inventário de Riscos específico, que deve ser analisado e incorporado fisicamente aos anexos deste PGR para garantir a gestão unificada de riscos no canteiro.

★ A integração do Inventário de Riscos dos terceirizados ao PGR do canteiro é obrigatória e deve ser formalizada por meio de registro documental. A ausência de revisão do Inventário quando da contratação de novos prestadores configura descumprimento do processo de Gestão de Mudanças previsto na NR-01.

19. INTRODUÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS OU MUDANÇAS

A organização deve manter um processo contínuo de **Gestão de Mudanças**, assegurando que o Inventário de Riscos e o Plano de Ação sejam revisados sempre que ocorrerem alterações nas condições de trabalho. Em conformidade com o subitem 1.5.4.4.6 da NR-01 e as diretrizes da Inspeção do Trabalho (CANPAT), a revisão do PGR é obrigatória nos seguintes casos:

- **A) Implementação de Medidas de Prevenção:** Após a adoção de novos controles, para avaliar o risco residual;
- **B) Inovações ou Modificações:** Introdução de novas tecnologias, equipamentos, produtos químicos ou mudanças nos processos e organização do trabalho;
- **C) Inadequações ou Ineficácia:** Quando identificadas falhas, insuficiências ou ineficácia nas medidas de prevenção existentes;
- **D) Acidentes ou Doenças:** Na ocorrência de acidentes de trabalho ou doenças relacionadas ao trabalho;
- **E) Mudanças Legais:** Quando houver alteração nos requisitos legais aplicáveis (normas regulamentadoras).

Independentemente dos critérios acima, a avaliação de riscos deve ser revista a cada **2 (dois) anos**, ou em até 3 (três) anos para organizações com sistema de gestão de SST certificado. Toda mudança significativa deve ser precedida de Análise de Risco (AR/APR) e registro no formulário de Gestão de Mudanças.

20. PROCEDIMENTOS PARA REGISTRO DE ACIDENTES E INCIDENTES

Seguir as 7 etapas da Seção 15 deste PGR. Os registros devem ser mantidos por no mínimo 5 anos e devem estar disponíveis para auditoria a qualquer tempo. O procedimento deve ser comunicado a todos os trabalhadores e à CIPA (NR-01 subitem 1.5.5.5 / Manual GRO MTE 2025, seção 12.4). O acidente de trabalho deve ser notificado ao eSocial pelo evento S-2210 no prazo legal estabelecido.

21. CIPA — COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DE ASSÉDIO

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio (CIPA) deve ser constituída conforme os requisitos da NR-05 e do Quadro I de dimensionamento, levando em conta o número de empregados e o Grau de Risco da atividade principal do estabelecimento. A CIPA é um órgão bipartite, composto por representantes eleitos pelos trabalhadores e indicados pelo empregador.

21.1 CONSTITUIÇÃO E DIMENSIONAMENTO

- **Dimensionamento:** conforme Quadro I da NR-05, com base no número total de empregados do estabelecimento e no Grau de Risco da atividade (CNAE), verificar o número de membros titulares e suplentes por parte do empregador e dos trabalhadores — [preencher após consulta ao Quadro I para o CNAE específico] ;
- **Mandato:** 1 (um) ano, com uma única reeleição permitida para os membros eleitos pelos trabalhadores;
- **Processo eleitoral:** organizado pelo empregador com prazo mínimo de 60 dias de antecedência do término do mandato vigente, garantida a participação de todos os trabalhadores com registro no estabelecimento;
- **Obrigatoriedade de CIPA própria por terceirizadas:** empresas prestadoras de serviços instaladas em estabelecimentos de Grau de Risco 3 ou 4 devem verificar a obrigatoriedade de constituição de CIPA própria, conforme NR-05 item 5.6.

21.2 ATRIBUIÇÕES DA CIPA NO ÂMBITO DO GRO (NR-01 SUBITEM 1.4.2.B)

- Participar da identificação de perigos e da avaliação de riscos, fornecendo a percepção dos trabalhadores sobre as condições de trabalho no canteiro;
- Acompanhar a implementação e o monitoramento das medidas do Plano de Ação, verificando prazos e eficácia;
- Analisar acidentes e incidentes ocorridos no canteiro, emitindo recomendações e acompanhando as ações corretivas;
- Investigar e encaminhar denúncias de assédio moral e sexual, em conformidade com a nova denominação da comissão e com as disposições da Lei n.º 14.457/2022;
- Elaborar e manter atualizado o Mapa de Riscos do canteiro, como instrumento complementar de comunicação dos riscos aos trabalhadores;
- Solicitar a revisão justificada do Inventário de Riscos ou do PGR sempre que identificar condições de risco não contempladas ou medidas de prevenção ineficazes (NR-01 subitem 1.5.4.4.6, alínea f).

21.3 PAUTA MÍNIMA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS

- Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
- Análise dos acidentes e incidentes ocorridos desde a última reunião;
- Acompanhamento do Plano de Ação do PGR — verificação do status de cada ação;
- Análise de denúncias de assédio e condições de risco reportadas pelos trabalhadores;
- Verificação dos indicadores de SST da Seção 16;
- Definição de assuntos a tratar na próxima reunião e atribuição de responsabilidades.

★ As atas de reunião da CIPA constituem evidência documental obrigatória do funcionamento do GRO e devem ser assinadas por todos os membros presentes, arquivadas por no mínimo 5 anos e disponibilizadas ao MTE quando solicitado.

22. SEGURANÇA EM ATIVIDADES COM PRODUTOS QUÍMICOS (NR-26)

Manter relação atualizada de todos os produtos químicos utilizados com as respectivas FDS (Fichas com Dados de Segurança — NR-26). O inventário completo de produtos químicos deve ser integrado ao Inventário de Riscos do PGR. Os trabalhadores devem ser treinados sobre os riscos e as medidas de controle de cada produto utilizado, com registro em lista de presença.

As FDS de todos os produtos químicos devem estar disponíveis no local de trabalho, em idioma português, em local de fácil acesso e conhecimento pelos trabalhadores, conforme NR-26 item 26.4. A rotulagem dos produtos deve estar em conformidade com o Sistema Globalmente Harmonizado (GHS). Produtos químicos cancerígenos, mutagênicos ou tóxicos para a reprodução devem receber atenção prioritária no Inventário de Riscos, com adoção de medidas de controle na ordem hierárquica da Seção 11.

23.

COMUNICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS TRABALHADORES (NR-01 subitem 1.5.1)

A organização deve assegurar que todos os trabalhadores — próprios, terceirizados e estagiários — sejam informados sobre os riscos identificados no Inventário de Riscos referentes às suas atividades, bem como sobre as medidas de prevenção adotadas e os procedimentos de emergência vigentes, em conformidade com NR-01 subitem 1.5.1 e subitem 1.4.2, alínea "c".

23.1 INTEGRAÇÃO DE NOVOS TRABALHADORES

Todo trabalhador admitido — próprio ou terceirizado — deve passar por integração de SST antes de iniciar suas atividades no canteiro. A integração deve abordar, no mínimo:

- Apresentação do PGR: estrutura, objetivos e como acessá-lo;
- Riscos identificados para a função/GHE do trabalhador, conforme Inventário de Riscos;
- Medidas de prevenção em vigor: EPCs disponíveis, procedimentos de trabalho seguro e EPIs obrigatórios para cada atividade;
- Procedimentos de emergência: cenários identificados na Seção 14, pontos de encontro, números de emergência e atribuições da brigada;
- Direitos do trabalhador: recusa de atividade em risco grave e iminente (NR-01 subitem 1.4.4.1); canais para comunicação de riscos e solicitação de revisão do PGR;
- Procedimento para registro de quase-acidentes (near miss).

★ A integração deve ser documentada com lista de presença assinada pelo trabalhador, data e conteúdo abordado. Cópia deve ser arquivada no dossiê do trabalhador e no prontuário de SST do canteiro.

23.2 CRONOGRAMA DE TREINAMENTOS OBRIGATÓRIOS POR NR

TREINAMENTO	NORMA	CARGA HORÁRIA MÍNIMA	PERIODICIDADE DE RECICLAGEM	TRABALHADORES-ALVO
Integração de SST / GRO	NR-01 subitem 1.5.1	4 h	Admissão; retorno após afastamento > 30 dias	Todos
EPI — Uso, Guarda e Conservação	NR-06	2 h	Anual	Todos
Saúde e Segurança na Construção Civil	NR-18	6 h	Anual	Todos do canteiro
Trabalho em Altura	NR-35	8 h (básico)	A cada 2 anos	Trabalhadores em altura ≥ 2 m
Eletricidade — Segurança	NR-10	40 h (básico)	A cada 2 anos	Eletricistas / expostos
Máquinas e Equipamentos	NR-12	Conforme risco	Mudança de Risco / equipamento	Operadores
Brigada de Incêndio	NR-23 / IT-17 CBMGO	Conforme IT-17	Anual	Brigadistas designados
Espaço Confinado	NR-33	16 h (supervisor/vigia)	Anual	Quando aplicável
Ergonomia e FRPRT	NR-17 / NR-01	4 h	Anual — obrigatório a partir de 26/05/2026	Todos
CIPA — Formação de Cipeiros	NR-05	20 h	A cada mandato (1 ano)	Membros da CIPA

★ Os treinamentos listados acima são obrigatórios por norma regulamentadora, com carga horária e periodicidade mínimas fixadas em lei. A empresa contratante pode incluir, a seu critério, treinamentos complementares além dos listados, conforme a realidade e os riscos específicos de suas atividades.

i OBSERVAÇÃO — CARÁTER MERAMENTE SUGESTIVO

O quadro de DDS Semanal por fase da obra apresentado nesta subseção **não tem caráter obrigatório** e representa exclusivamente uma **sugestão técnica** de boa prática de gestão, podendo adotar periodicidade, temas ou formato distintos, conforme sua realidade organizacional e o cronograma real da obra.

O DDS deve ser realizado diariamente, no início de cada turno de trabalho, com duração mínima de 5 a 10 minutos. Cada DDS deve abordar temas relevantes ao trabalho do dia, com foco nos riscos do Inventário de Riscos e nas medidas de prevenção. O registro do DDS deve conter: data, tema abordado, nome do condutor e lista de presença assinada por todos os trabalhadores presentes. Os registros devem ser arquivados por no mínimo 2 anos.

Além do DDS diário, recomenda-se a realização de um **DDS Semanal** (Diálogo Semanal de Segurança), com abordagem mais aprofundada de um tema específico, cuja periodicidade e foco variam conforme a fase da obra:

FASE DA OBRA	PERIODICIDADE SUGERIDA DO DDS SEMANAL	FOCO TEMÁTICO SUGERIDO
Serviços Preliminares / Canteiro	Semanal	Organização do canteiro, sinalização, EPIs básicos, riscos de instalação
Fundação e Escavação	Semanal	Escavações, taludes, espaço confinado, máquinas pesadas
Estrutura (Fôrma, Armação, Concretagem)	Semanal	Trabalho em altura, içamento de cargas, concretagem, quedas
Alvenaria e Instalações	Semanal	Ferramentas manuais/elétricas, eletricidade, ergonomia
Acabamento	Quinzenal	Produtos químicos, andaimes, trabalho em altura reduzido
Entrega / Desmobilização	Quinzenal	Desmontagem de equipamentos, organização final, encerramento de frentes

24. eSocial — OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO GRO

O eSocial é o sistema de registro digital de informações trabalhistas, previdenciárias e tributárias instituído pelo Governo Federal, e constitui o principal mecanismo de fiscalização eletrônica do cumprimento das obrigações do GRO pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e pela Receita Federal. As informações do PGR e do PCMSO devem ser registradas no eSocial nos seguintes eventos obrigatórios:

EVENTO ESOCIAL	CONTEÚDO	PRAZO / PERIODICIDADE	RESPONSÁVEL
S-2220 — Monitoramento da Saúde do Trabalhador	Registro dos Atestados de Saúde Ocupacional (ASOs) emitidos pelo médico do PCMSO: admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de risco e demissional	Até o dia 15 do mês subsequente ao do evento	Médico Responsavel pelo PCMSO / RH
S-2240 — Condições Ambientais do Trabalho	Registro dos agentes nocivos aos quais o trabalhador está exposto, com base no Inventário de Riscos e no LIP/LTCAT: agente, intensidade, técnica utilizada, limite de tolerância e EPC/EPI utilizados	Antes do início da exposição; atualizar em até 15 dias após qualquer alteração	SST
S-2210 — Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT)	Registro de qualquer acidente ou doença do trabalho, independentemente de haver afastamento ou de sua duração	Até o 1º dia útil após o acidente; em caso de óbito: imediatamente	Empregador / RH / SST

⚠ O não preenchimento ou preenchimento incorreto do evento S-2240 configura descumprimento das obrigações acessórias do eSocial e pode resultar em multas administrativas e impactar a concessão de aposentadoria especial ao trabalhador. A consistência entre o Inventário de Riscos do PGR e os dados enviados ao S-2240 deve ser verificada a cada revisão do PGR.

25. PROFISSIONAL HABILITADO E RESPONSÁVEL PELO PGR

Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira

Engenheiro de Segurança do Trabalho

SECONCI GOIÁS

CREA: 101672344 D-GO

Jonnatas Eduardo Silva Couto

Responsável pela Implementação do PGR — Cliente

LOCAL E DATA

Goiâni-GO , 30 de Setembro de 2026.

26. ANEXO I — INVENTÁRIO DE RISCOS DAS FUNÇÕES

O presente anexo apresenta o Inventário de Riscos detalhado por função/cargo existente no canteiro de obras, em conformidade com a NR-01 subitens 1.5.3 e 1.5.6.1. O inventário contempla a identificação dos perigos, a avaliação dos riscos ocupacionais e as medidas de prevenção aplicáveis a cada Grupo Homogêneo de Exposição (GHE). Os níveis de Probabilidade (P) e Severidade (S) utilizados seguem as escalas documentadas na Seção 8 deste PGR, e a classificação do risco segue a Matriz 5×5 da Seção 10.

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais, aplicáveis aos GHEs deste item, estão descritos no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada mediante medição, conforme especificado no plano de ação PDCA; até que seja executada a medição, a avaliação dos GHEs deste item será qualitativa, por julgamento técnico.

MODELO DE INVENTÁRIO DE RISCOS POR FUNÇÃO

GHE 01 - ADMINISTRAÇÃO

Cargo / Função	Administrativo de obras; Analista Administrativo de Obras Júnior; Analista Administrativo de obras Pleno; Analista Administrativo de obras Sênior; Assistente Administrativo de Obras; Auxiliar Administrativo de obras; Estagiário de Administração
Qt. Trabalhadores	07
Descrição das Atividades	CBO:4110-10 Administrativo de obras: Fechamento de ponto, Pedido de materiais, Pedido para alimentação do trabalhador, Fechamento de absenteísmo, Recebimento e conferência de materiais, Verificar documentações pertinente a admissão de funcionários, Lançamento de notas conforme ordem de compras e outras atividades administrativas sem acesso ao canteiro de obras. CBO:4110-05 Analista Administrativo de Obras Júnior: Fechamento de ponto, Pedido de materiais, Pedido para alimentação do trabalhador, Fechamento de absenteísmo, Recebimento e conferência de materiais, Verificar documentações pertinente a admissão de funcionários, Lançamento de notas conforme ordem de compras e outras atividades administrativas sem acesso ao canteiro de obras. CBO:4110-05 Analista Administrativo de obras Pleno: Fechamento de ponto, Pedido de materiais, Pedido para alimentação do trabalhador, Fechamento de absenteísmo, Recebimento e conferência de materiais, Verificar documentações pertinente a admissão de funcionários, Lançamento de notas conforme ordem de compras e outras atividades administrativas sem acesso ao canteiro de obras. CBO:4110-05 Analista Administrativo de obras Sênior: Fechamento de ponto, Pedido de materiais, Pedido para alimentação do trabalhador, Fechamento de absenteísmo, Recebimento e conferência de materiais, Verificar documentações pertinente a admissão de funcionários, Lançamento de notas conforme ordem de compras e outras atividades administrativas sem acesso ao canteiro de obras. CBO:4110-05 Assistente Administrativo de Obras: Fechamento de ponto, Pedido de materiais, Pedido para alimentação do trabalhador, Fechamento de absenteísmo, Recebimento e conferência de materiais, Verificar documentações pertinente a admissão de funcionários, Lançamento de notas conforme ordem de compras e outras atividades administrativas sem acesso ao canteiro de obras. CBO:4110-05 Auxiliar Administrativo de obras: Fechamento de ponto, Pedido de materiais, Pedido para alimentação do trabalhador, Fechamento de absenteísmo, Recebimento e conferência de materiais, Verificar documentações pertinente a admissão de funcionários, Lançamento de notas conforme ordem de compras e outras atividades administrativas sem acesso ao canteiro de obras. CBO:901 Estagiário de Administração: Fechamento de ponto, Pedido de materiais, Pedido para alimentação do trabalhador, Fechamento de absenteísmo, Recebimento e conferência de materiais, Verificar documentações pertinente a admissão de funcionários, Lançamento de notas conforme ordem de compras e outras atividades administrativas sem acesso ao canteiro de obras.
Local de Trabalho	Trabalho realizado dentro do escritório para acompanhamento e fiscalização das atividades.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Físico	Ruído	Proximidade com equipamentos e máquinas utilizados na obra.	Irritabilidade, zumbido, estresse, insônia e, em estágio grave, perda auditiva irreversível.	2	1	BAIXO (2)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>

Ergonômico	Postural	Trabalho sentado por longos períodos	Cansaço e dores nas pernas, joelhos, quadril e coluna.	2	2	BAIXO (4)	Realização de ginástica laboral; Realização do treinamento de ergonomia, conforme NR-17.	Não aplicável	Não se aplica.
Acidente	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas e lesões na pele.	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Pisos, áreas de circulação e superfícies de trabalho com irregularidades, desníveis ou obstáculos.	Fraturas e lesões diversas, podendo ser incapacitantes.	2	2	BAIXO (4)	Sinalização de eventuais desníveis e organização das áreas de circulação, mantendo-as sempre livres de obstáculos.	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos e lesões incapacitantes; risco de morte.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Capacete de segurança	Não se aplica.

Legenda (P x S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

GHE 02 - SUPERVISÃO DE EQUIPES

Cargo / Função	Analista de Engenharia Júnior, Analista de Engenharia Pleno, Analista de Engenharia Sênior, Assistente de Engenharia, Encarregado de Acabamento, Encarregado de Armador, Encarregado de Carpinteiro, Encarregado de Instalações, Encarregado de Obras, Encarregado Geral, Engenheiro Civil, Especialista de Instalações, Estagiário de Engenharia, Jovem Aprendiz, Mestre de Obras
Qt. Trabalhadores	05

Descrição das Atividades

CBO:3121-05 **Analista de Engenharia Júnior:** Planejamento, acompanhamento dos projetos (fundação, estrutura, arquitetura, elétrico, hidro- sanitário, incêndio e outros), levantamento de materiais conforme projetos, fechamento de ponto dos funcionários, orientação ao mestre de obra no processo construtivo e inspeção na execução das atividades e na segurança do trabalho.

CBO:3121-05 **Analista de Engenharia Pleno:** Planejamento, acompanhamento dos projetos (fundação, estrutura, arquitetura, elétrico, hidro- sanitário, incêndio e outros), levantamento de materiais conforme projetos, fechamento de ponto dos funcionários, orientação ao mestre de obra no processo construtivo e inspeção na execução das atividades e na segurança do trabalho.

CBO:3121-05 **Analista de Engenharia Sênior:** Planejamento, acompanhamento dos projetos (fundação, estrutura, arquitetura, elétrico, hidro- sanitário, incêndio e outros), levantamento de materiais conforme projetos, fechamento de ponto dos funcionários, orientação ao mestre de obra no processo construtivo e inspeção na execução das atividades e na segurança do trabalho.

CBO:3121-05 **Assistente de Engenharia:** Planejamento, acompanhamento dos projetos (fundação, estrutura, arquitetura, elétrico, hidro- sanitário, incêndio e outros), levantamento de materiais conforme projetos, fechamento de ponto dos funcionários, orientação ao mestre de obra no processo construtivo e inspeção na execução das atividades e na segurança do trabalho.

CBO:7102-05 **Encarregado de Acabamento:** Acompanhamento na execução dos serviços (fundação, estrutura, piso cerâmico, azulejo, alvenaria interna e externa, reboco interno e outros), recebimento dos serviços usando FVS, orientações para os encarregados no processo construtivo, inspeção e organização do canteiro de obra.

CBO:7153-15 **Encarregado de Armador:** Acompanhamento na execução dos serviços (fundação, estrutura, piso cerâmico, azulejo, alvenaria interna e externa, reboco interno e outros), recebimento dos serviços usando FVS, orientações para os encarregados no processo construtivo, inspeção e organização do canteiro de obra.

CBO:7701-10 **Encarregado de Carpinteiro:** Acompanhamento na execução dos serviços (fundação, estrutura, piso cerâmico, azulejo, alvenaria interna e externa, reboco interno e outros), recebimento dos serviços usando FVS, orientações para os encarregados no processo construtivo, inspeção e organização do canteiro de obra.

CBO:7102-05 **Encarregado de Instalações:** Acompanhamento na execução dos serviços (fundação, estrutura, piso cerâmico, azulejo, alvenaria interna e externa, reboco interno e outros), recebimento dos serviços usando FVS, orientações para os encarregados no processo construtivo, inspeção e organização do canteiro de obra.

CBO:7102-05 **Encarregado de Obras:** Acompanhamento na execução dos serviços (fundação, estrutura, piso cerâmico, azulejo, alvenaria interna e externa, reboco interno e outros), recebimento dos serviços usando FVS, orientações para os encarregados no processo construtivo, inspeção e organização do canteiro de obra.

CBO:7102-05 **Encarregado Geral:** Acompanhamento na execução dos serviços (fundação, estrutura, piso cerâmico, azulejo, alvenaria interna e externa, reboco interno e outros), recebimento dos serviços usando FVS, orientações para os encarregados no processo construtivo, inspeção e organização do canteiro de obra.

CBO:2142-05 **Engenheiro Civil:** Planejamento, acompanhamento dos projetos (fundação, estrutura, arquitetura, elétrico, hidro- sanitário, incêndio e outros), levantamento de materiais conforme projetos, fechamento de ponto dos funcionários, orientação ao mestre de obra no processo construtivo e inspeção na execução das atividades e na segurança do trabalho.

CBO:7102-05 **Especialista de Instalações:** Planejamento, acompanhamento dos projetos (fundação, estrutura, arquitetura, elétrico, hidro- sanitário, incêndio e outros), levantamento de materiais conforme projetos, fechamento de ponto dos funcionários, orientação ao mestre de obra no processo construtivo e inspeção na execução das atividades e na segurança do trabalho.

CBO:2142-05 **Estagiário de Engenharia:** Planejamento, acompanhamento dos projetos (fundação, estrutura, arquitetura, elétrico, hidro- sanitário, incêndio e outros), levantamento de materiais conforme projetos, fechamento de ponto dos funcionários, orientação ao mestre de obra no processo construtivo e inspeção na execução das atividades e na segurança do trabalho.

	CBO:4110-05 Jovem Aprendiz: Planejamento, acompanhamento dos projetos (fundação, estrutura, arquitetura, elétrico, hidro- sanitário, incêndio e outros), levantamento de materiais conforme projetos, fechamento de ponto dos funcionários, orientação ao mestre de obra no processo construtivo e inspeção na execução das atividades e na segurança do trabalho. CBO:7102-05 Mestre de Obras: Acompanhamento na execução dos serviços (fundação, estrutura, piso cerâmico, azulejo, alvenaria interna e externa, reboco interno e outros), recebimento dos serviços usando FVS, orientações para os encarregados no processo construtivo, inspeção e organização do canteiro de obra.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades no escritório, cujo pé direito é de 3m, ventilação natural e iluminação artificial. No campo, supervisiona a equipe de trabalho do canteiro, com características variáveis conforme a atividade.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Físico	Ruído	Proximidade com equipamentos e máquinas utilizados na obra.	Irritabilidade, zumbido, estresse, insônia e, em estágio grave, perda auditiva irreversível.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade não especificados de outra maneira (PNOS)	Exposição às poeiras geradas durante o processo produtivo no canteiro de obras, conforme a fase atual da obra.	Chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Ergonômico	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	Cansaço e dores nas pernas, joelhos, quadril e coluna.	2	2	BAIXO (4)	Realização de ginástica laboral; Realização do treinamento de ergonomia, conforme NR-17.	Não aplicável	Não se aplica.
Acidente	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas e lesões na pele.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Pisos, áreas de circulação e superfícies de trabalho com irregularidades, desníveis ou obstáculos.	Fraturas e lesões diversas, podendo ser incapacitantes.	2	2	BAIXO (4)	Sinalização de eventuais desníveis e organização das áreas de circulação, mantendo-as sempre livres de obstáculos.	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos e lesões incapacitantes; risco de morte.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Capacete de segurança	Não se aplica.

Acidente	Trabalho em Altura	Realizar atividades em altura superior a 2 metros, com risco de queda.	Fraturas e traumas graves em queda (crânio, tórax, coluna), podendo ser fatais.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); treinamento conforme a NR-35 - Trabalho em Altura; e sistemas de proteção coletiva.	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	Não se aplica.
----------	--------------------	--	---	---	---	------------------------	---	---	----------------

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2–4)  Moderado (4–12)  Alto (10–16)  Crítico (20–25)

GHE 03 - SEGURANÇA DO TRABALHO

Cargo / Função	Analista de Qualidade; Assistente de Qualidade; Auxiliar de Seg. do Trabalho; Estagiário de Segurança do Trabalho; Téc. Seg. do Trabalho Júnior; Téc. Seg. do Trabalho Pleno; Téc. Seg. do Trabalho Sênior
Qt. Trabalhadores	02
Descrição das Atividades	CBO:1421-05 Analista de Qualidade: Planejamento, acompanhamento dos projetos (fundação, estrutura, arquitetura, elétrico, hidro- sanitário, incêndio e outros), levantamento de materiais conforme projetos, fechamento de ponto dos funcionários, orientação ao mestre de obra no processo construtivo e inspeção na execução das atividades e na segurança do trabalho. CBO:3112-15 Assistente de Qualidade: Planejamento, acompanhamento dos projetos (fundação, estrutura, arquitetura, elétrico, hidro- sanitário, incêndio e outros), levantamento de materiais conforme projetos, fechamento de ponto dos funcionários, orientação ao mestre de obra no processo construtivo e inspeção na execução das atividades e na segurança do trabalho. CBO:3516-05 Auxiliar de Seg. do Trabalho: Entrega de EPIs, controle de estoque de EPIs, controle acidentes, acompanhamento ao PCMSO, PGR, CIPA, controle de exames e vacinas, treinamentos, inspeções e liberações das atividades (andaime suspenso, andaime tubular e fachadeiro, concretagem, execução alvenaria interna e externa, reboco e outras), DDS- Semanal, emissão CAT(comunicado acidente do trabalho). APR (análise preliminar de risco) e PTA(permissão trabalho em altura). conferência visual dos equipamentos portáteis e estacionários conforme NR-12 e outras, CBO:3516-05 Estagiário de Segurança do Trabalho: Entrega de EPIs, controle de estoque de EPIs, controle acidentes, acompanhamento ao PCMSO, PGR, CIPA, controle de exames e vacinas, treinamentos, inspeções e liberações das atividades (andaime suspenso, andaime tubular e fachadeiro, concretagem, execução alvenaria interna e externa, reboco e outras), DDS- Semanal, emissão CAT(comunicado acidente do trabalho). APR (análise preliminar de risco) e PTA(permissão trabalho em altura). conferência visual dos equipamentos portáteis e estacionários conforme NR-12 e outras, CBO:3516-05 Téc. Seg. do Trabalho Júnior: Entrega de EPIs, controle de estoque de EPIs, controle acidentes, acompanhamento ao PCMSO, PGR, CIPA, controle de exames e vacinas, treinamentos, inspeções e liberações das atividades {andaime suspenso, andaime tubular e fachadeiro, concretagem, execução alvenaria interna e externa, reboco e outras), DOS- Semanal, emissão CAT{comunicado acidente do trabalho), APR {análise preliminar de risco) e PTA(permissão trabalho em altura), conferência visual dos equipamentos portáteis e estacionários conforme NR-12 e outras, CBO:3516-05 Téc. Seg. do Trabalho Pleno: Entrega de EPIs, controle de estoque de EPIs, controle acidentes, acompanhamento ao PCMSO, PGR, CIPA, controle de exames e vacinas, treinamentos, inspeções e liberações das atividades {andaime suspenso, andaime tubular e fachadeiro, concretagem, execução alvenaria interna e externa, reboco e outras), DDS- Semanal, emissão CAT{comunicado acidente do trabalho), APR {análise preliminar de risco) e PTA(permissão trabalho em altura), conferência visual dos equipamentos portáteis e estacionários conforme NR-12 e outras, CBO:3516-05 Téc. Seg. do Trabalho Sênior: Entrega de EPIs, controle de estoque de EPIs, controle acidentes, acompanhamento ao PCMSO, PGR, CIPA, controle de exames e vacinas, treinamentos, inspeções e liberações das atividades (andaime suspenso, andaime tubular e fachadeiro, concretagem, execução alvenaria interna e externa, reboco e outras), DOS- Semanal, emissão CAT{comunicado acidente do trabalho), APR (análise preliminar de risco) e PTA(permissão trabalho em altura), conferência visual dos equipamentos portáteis e estacionários conforme NR-12 e outras,
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades dentro da sala do SESMT, cujo pé direito é de 3m, ventilação natural e iluminação artificial. Fora da sala, supervisiona a segurança do trabalho em todo o canteiro, com características variáveis.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Físico	Ruído	Proximidade com equipamentos e máquinas utilizados na obra.	Irritabilidade, zumbido, estresse, insônia e, em estágio grave, perda auditiva irreversível.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	⚠️ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.
Químico	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade não especificados de outra maneira (PNOS)	Exposição às poeiras geradas durante o processo produtivo no canteiro de obras, conforme a fase atual da obra.	Chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	⚠️ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.
Ergonômico	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	Cansaço e dores nas pernas, joelhos, quadril e coluna.	2	2	BAIXO (4)	Realização de ginástica laboral; Realização do treinamento de ergonomia, conforme NR-17.	Não aplicável	Não se aplica.
Acidente	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas e lesões na pele.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Pisos, áreas de circulação e superfícies de trabalho com irregularidades, desníveis ou obstáculos.	Fraturas e lesões diversas, podendo ser incapacitantes.	2	2	BAIXO (4)	Sinalização de eventuais desníveis e organização das áreas de circulação, mantendo-as sempre livres de obstáculos.	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos e lesões incapacitantes; risco de morte.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Trabalho em Altura	Realizar atividades em altura superior a 2 metros, com risco de queda.	Fraturas e traumas graves em queda (crânio, tórax, coluna), podendo ser fatais.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); treinamento conforme a NR-35 - Trabalho em Altura; e sistemas de proteção coletiva.	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	Não se aplica.

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

GHE 04 - ALMOXARIFADO

Cargo / Função	Almoxarife; Analista de Almoxarifado Junior; Analista de Almoxarifado Pleno; Analista de Almoxarifado Sênior; Assistente de Almoxarifado; Auxiliar de Almoxarifado; Servente
Qt. Trabalhadores	02
Descrição das Atividades	CBO:4141-05 Almoxarife: Recebimento de materiais {agregados: areia, brita, cimento, cal), tintas, fiações elétricas, tubos de PVC e galvanizados, conexões, solução, pregos, parafusos e outros, produtos de limpeza {alvejante, detergente e desinfetante). controle de entrada e saída de materiais, equipamentos e ferramentas, organização e limpeza do almoxarifado. CBO:4141-05 Analista de Almoxarifado Junior: Recebimento de materiais {agregados: areia, brita, cimento, cal), tintas, fiações elétricas, tubos de PVC e galvanizados, conexões, solução, pregos, parafusos e outros, produtos de limpeza {alvejante, detergente e desinfetante). controle de entrada e saída de materiais, equipamentos e ferramentas, organização e limpeza do almoxarifado. CBO:4141-05 Analista de Almoxarifado Pleno: Recebimento de materiais {agregados: areia, brita, cimento, cal), tintas, fiações elétricas, tubos de PVC e galvanizados, conexões, solução, pregos, parafusos e outros, produtos de limpeza {alvejante, detergente e desinfetante), controle de entrada e saída de materiais, equipamentos e ferramentas, organização e limpeza do almoxarifado. CBO:4141-05 Analista de Almoxarifado Sênior: Recebimento de materiais {agregados: areia, brita, cimento, cal), tintas, fiações elétricas, tubos de PVC e galvanizados, conexões, solução, pregos, parafusos e outros, produtos de limpeza {alvejante, detergente e desinfetante), controle de entrada e saída de materiais, equipamentos e ferramentas, organização e limpeza do almoxarifado. CBO:4141-05 Assistente de Almoxarifado: Recebimento de materiais {agregados: areia, brita, cimento, cal), tintas, fiações elétricas, tubos de PVC e galvanizados, conexões, solução, pregos, parafusos e outros, produtos de limpeza {alvejante, detergente e desinfetante). controle de entrada e saída de materiais, equipamentos e ferramentas, organização e limpeza do almoxarifado. CBO:4141-05 Auxiliar de Almoxarifado: Recebimento de materiais {agregados: areia, brita, cimento, cal), tintas,fiações elétricas, tubos de PVC e galvanizados, conexões, solução, pregos, parafusos e outros, produtos de limpeza {alvejante, detergente e desinfetante), controle de entrada e saída de materiais, equipamentos e ferramentas, organização e limpeza do almoxarifado. CBO:7170-20 Servente: Recebimento de materiais {agregados: areia, brita, cimento, cal), tintas, fiações elétricas, tubos de PVC e galvanizados, conexões, solução, pregos, parafusos e outros, produtos de limpeza {alvejante, detergente e desinfetante), controle de entrada e saída de materiais, equipamentos e ferramentas, organização e limpeza do almoxarifado.
Local de Trabalho	O trabalhador desenvolve suas atividades de forma mista: em ambiente interno, no almoxarifado, em sala com pé-direito de 3 metros, dotada de ventilação natural e iluminação artificial, destinada à guarda, controle e movimentação de materiais; e em ambiente externo, no canteiro de obras, onde realiza, conferências de insumos e e cargas.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Físico	Ruído	Proximidade com equipamentos e máquinas utilizados na obra.	Irritabilidade, zumbido, estresse, insônia e, em estágio grave, perda auditiva irreversível.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>

Químico	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade não especificados de outra maneira (PNOS)	Exposição às poeiras geradas durante o processo produtivo no canteiro de obras, conforme a fase atual da obra.	Chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	<i>⚠ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Ergonômico	Levantamento e transporte manual de cargas	Levantamento e transporte manual de materiais durante atividade laboral.	Dores na coluna, ombros e braços; risco de LER/DORT.	2	2	BAIXO (4)	Realização de ginástica laboral; Realização do treinamento de ergonomia, conforme NR-17.	Não aplicável	Não se aplica.
Ergonômico	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	Cansaço e dores nas pernas, joelhos, quadril e coluna.	2	2	BAIXO (4)	Realização de ginástica laboral; Realização do treinamento de ergonomia, conforme NR-17.	Não aplicável	Não se aplica.
Acidente	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas e lesões na pele.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Pisos, áreas de circulação e superfícies de trabalho com irregularidades, desníveis ou obstáculos.	Fraturas e lesões diversas, podendo ser incapacitantes.	2	2	BAIXO (4)	Sinalização de eventuais desníveis e organização das áreas de circulação, mantendo-as sempre livres de obstáculos.	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos e lesões incapacitantes; risco de morte.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Trabalho em Altura	Realizar atividades em altura superior a 2 metros, com risco de queda.	Fraturas e traumas graves em queda (crânio, tórax, coluna), podendo ser fatais.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); treinamento conforme a NR-35 - Trabalho em Altura; e sistemas de proteção coletiva.	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	Não se aplica.

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

GHE 05 - LIMPEZA

Cargo / Função	Auxiliar de Serviços Gerais; Servente
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	CBO:7170-20 Auxiliar de Serviços Gerais: Higieniza banheiros, refeitório/copa utilizando detergente e alvejante. Organiza as mesas e cadeiras no refeitório/copa. Higieniza Escritórios, recolhe e destina o lixo. CBO:7170-20 Servente: Higieniza banheiros, refeitório/copa utilizando detergente e alvejante. Organiza as mesas e cadeiras no refeitório/copa. Higieniza Escritórios, recolhe e destina o lixo.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Físico	Ruído	Proximidade com equipamentos e máquinas utilizados na obra.	Irritabilidade, zumbido, estresse, insônia e, em estágio grave, perda auditiva irreversível.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade não especificados de outra maneira (PNOS)	Exposição às poeiras geradas durante o processo produtivo no canteiro de obras, conforme a fase atual da obra.	Chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Produtos domissanitários	Uso de saneantes domissanitários: detergente, água sanitária e desinfetante.	Irritação da pele e obstrução das vias respiratórias quando inalado.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Luvas de borracha; Óculos de segurança; Máscara PFF2	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Biológico	Agentes Patogênicos	Higienização das instalações sanitárias	Infecções em geral.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança; Calçado impermeável; Vestimenta de proteção	Não se aplica.

Ergonômico	Levantamento e transporte manual de cargas	Levantamento e transporte manual de materiais durante atividade laboral.	Dores na coluna, ombros e braços; risco de LER/DORT.	2	2	BAIXO (4)	Realização de ginástica laboral; Realização do treinamento de ergonomia, conforme NR-17.	Não aplicável	Não se aplica.
Ergonômico	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	Cansaço e dores nas pernas, joelhos, quadril e coluna.	2	2	BAIXO (4)	Realização de ginástica laboral; Realização do treinamento de ergonomia, conforme NR-17.	Não aplicável	Não se aplica.
Acidente	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas e lesões na pele.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Pisos, áreas de circulação e superfícies de trabalho com irregularidades, desníveis ou obstáculos.	Fraturas e lesões diversas, podendo ser incapacitantes.	2	2	BAIXO (4)	Sinalização de eventuais desníveis e organização das áreas de circulação, mantendo-as sempre livres de obstáculos.	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos e lesões incapacitantes; risco de morte.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Capacete de segurança	Não se aplica.

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

GHE 06 - BETONEIRA

Cargo / Função	Operador de Betoneira; Servente
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	CBO:7154-05 Operador de Betoneira: Opera a betoneira na preparação de argamassa misturando os agregados (areia, cal e cimento), transporta saco de cimento do depósito até a betoneira com o auxílio de um paleteira CBO:7170-20 Servente: Opera a betoneira na preparação de argamassa misturando os agregados (areia, cal e cimento), transporta saco de cimento do depósito até a betoneira com o auxílio de um paleteira
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades operando em área aberta ou sob cobertura metálica/tenda de proteção contra intempéries, com piso pavimentado ou compactado, iluminação natural (complementada por artificial para turnos específicos) e ventilação natural."

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Físico	Ruído	Operação de máquina estacionária (betoneira)	Irritabilidade, zumbido, estresse, insônia e, em estágio grave, perda auditiva irreversível.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Físico	Umidade	Contato com água durante o preparo e a mistura de concreto/argamassa, bem como durante a limpeza da betoneira e das ferramentas.	Doenças do aparelho respiratório e doenças de pele.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Calçado impermeável; Luvas de borracha; Roupas impermeáveis	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Físico	Vibração Localizadas (Mão e Braço)	Vibração proveniente da operação e manuseio da betoneira	Síndrome dos dedos brancos; danos a juntas, músculos e nervos da mão.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual e pausas durante as atividades.	Luvas antivibração; Pausas e revezamento de atividades	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Cimento Portland	Utilização do produto Cimento Portland.	Irritação de pele e olhos, com queimadura e dano à córnea; pode afetar o pulmão.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Poeiras Respiráveis	Exposição às poeiras geradas durante o processo produtivo no canteiro de obras, conforme a fase atual da obra.	Chiado no peito, falta de ar e tosse.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>

Químico	Sílica Livre	Poeiras contendo sílica livre cristalina, geradas durante a execução das atividades realizadas no canteiro de obras.	Risco de doenças autoimunes e de câncer em diversos órgãos.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Máscara PFF3; Óculos de segurança	<i>⚠ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Ergonômico	Levantamento e transporte manual de cargas	Levantamento e transporte manual de materiais durante atividade laboral.	Dores na coluna, ombros e braços; risco de LER/DORT.	3	2	MODERADO (6)	Realização de ginástica laboral; Realização do treinamento de ergonomia, conforme NR-17.	Não aplicável	Não se aplica.
Ergonômico	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	Cansaço e dores nas pernas, joelhos, quadril e coluna.	2	2	BAIXO (4)	Realização de ginástica laboral; Realização do treinamento de ergonomia, conforme NR-17.	Não aplicável	Não se aplica.
Acidente	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas e lesões na pele.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Máquinas e equipamentos	Operação de máquina estacionária (betoneira)	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); Realização dos treinamentos conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e a NR-12 - Segurança na utilização de equipamentos eletroportáteis.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	Não se aplica.
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Pisos, áreas de circulação e superfícies de trabalho com irregularidades, desníveis ou obstáculos.	Fraturas e lesões diversas, podendo ser incapacitantes.	2	2	BAIXO (4)	Sinalização de eventuais desníveis e organização das áreas de circulação, mantendo-as sempre livres de obstáculos.	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos e lesões incapacitantes; risco de morte.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Capacete de segurança	Não se aplica.

Legenda (P x S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

GHE 07 - PRODUÇÃO

Cargo / Função	Pedreiro; Servente
Qt. Trabalhadores	02
Descrição das Atividades	CBO:7152-10 Pedreiro: Esticar a linha no gabarito e locar o bloco utilizando o prumo de centro, Definir a cota de arrasamento e profundidade de bloco, Fazer lastro de concreto no fundo, Fazer vibração do concreto. Descer a ferragem do bloco e dobrar a ferragem longitudinal das estacas dentro do bloco, Escavar o bloco mais profundo, Quebrar as cabeças das estacas com rompedor e retirar os estribos. CBO:7170-20 Servente: Auxilia na execução do gabarito, forma e 7 desforma junto ao setor de carpintaria, Auxilia na execução de ferragens dos blocos, auxilia na execução de formas, vigas, pilares e lajes junto ao setor de armação, Auxiliar no processo de concretagem de vigas, pilares e lajes, Executa a quebra da cabeça das estacas com uso de rompedor e retira os estribos, Auxilia o pedreiro na execução da alvenaria interna e externa, Auxilia o pedreiro na execução do contrapiso, Auxilia na execução do reboco interno e reboco externo, pode realizar a limpeza do trado da estaca Hélice através da remoção de terra, Abastece o pedreiro com argamassa movimentando as giricas, Faz carga, descarga, cavam valas com auxílio de ferramentas manuais,
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Físico	Radiação não ionizante	Atividades realizadas a céu aberto.	Exaustão pelo calor, sudorese e desidratação; ceratite, conjuntivite e catarata.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI).	Protetor solar FPS 30+; Óculos com proteção UV	⚠ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.
Físico	Ruído	Operação de ferramentas: Furadeira, lixadeira, esmerilhadeira, parafusadeira, martelo, compactador de solo e serra mármore.	Irritabilidade, zumbido, estresse, insônia e, em estágio grave, perda auditiva irreversível.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	⚠ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.
Físico	Vibração Localizadas (Mão e Braço)	Operação de ferramentas: Furadeira, lixadeira, esmerilhadeira, parafusadeira, martelo, compactador de solo e serra mármore.	Síndrome dos dedos brancos; danos a juntas, músculos e nervos da mão.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual e pausas durante as atividades.	Luvas antivibração; Pausas e revezamento de atividades	⚠ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.
Químico	Cimento Portland	Utilização do produto Cimento Portland.	Irritação de pele e olhos, com queimadura e dano à córnea; pode afetar o pulmão.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	⚠ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.

Químico	Poeiras Respiráveis	Exposição às poeiras geradas durante o processo produtivo no canteiro de obras, conforme a fase atual da obra.	Chiado no peito, falta de ar e tosse.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Sílica Livre	Poeiras contendo sílica livre cristalina, geradas durante a execução das atividades realizadas no canteiro de obras.	Risco de doenças autoimunes e de câncer em diversos órgãos.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Máscara PFF3; Óculos de segurança	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Ergonômico	Levantamento e transporte manual de cargas	Levantamento e transporte manual de materiais durante atividade laboral.	Dores na coluna, ombros e braços; risco de LER/DORT.	3	2	MODERADO (6)	Realização de ginástica laboral; Realização do treinamento de ergonomia, conforme NR-17.	Não aplicável	Não se aplica.
Ergonômico	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	Cansaço e dores nas pernas, joelhos, quadril e coluna.	2	2	BAIXO (4)	Realização de ginástica laboral; Realização do treinamento de ergonomia, conforme NR-17.	Não aplicável	Não se aplica.
Acidente	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas e lesões na pele.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Máquinas e equipamentos	Operação de ferramentas: Furadeira, lixadeira, esmerilhadeira, parafusadeira, martelo, compactador de solo e serra mármore.	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); Realização dos treinamentos conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e a NR-12 - Segurança na utilização de equipamentos eletroportáteis.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	Não se aplica.
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Pisos, áreas de circulação e superfícies de trabalho com irregularidades, desníveis ou obstáculos.	Fraturas e lesões diversas, podendo ser incapacitantes.	2	2	BAIXO (4)	Sinalização de eventuais desníveis e organização das áreas de circulação, mantendo-as sempre livres de obstáculos.	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos e lesões incapacitantes; risco de morte.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Trabalho em Altura	Realizar atividades em altura superior a 2 metros, com risco de queda.	Fraturas e traumas graves em queda (crânio, tórax, coluna), podendo ser fatais.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); treinamento conforme a NR-35 - Trabalho em Altura; e sistemas de proteção coletiva.	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	Não se aplica.

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

GHE 08 - CARPINTARIA

Cargo / Função	Carpinteiro; Meio Oficial de Carpinteiro; Servente
Qt. Trabalhadores	02
Descrição das Atividades	CBO:7155-05 Carpinteiro: Gabaritar obra: Executando o gabarito alinhado, nivelado e no esquadro, Executar o gabarito com a fixação de caibros apurados e fixados no solo, pregar sarrafos, Fazer fôrma de compensado no bloco para contensão do concreto. CBO:7155-05 Meio Oficial de Carpinteiro: Gabaritar obra: Executando o gabarito alinhado, nivelado e no esquadro, Executar o gabarito com a fixação de caibros apurados e fixados no solo, pregar sarrafos, Fazer fôrma de compensado no bloco para contensão do concreto. CBO:7170-20 Servente: Auxilia na execução do gabarito, forma e desforma junto ao setor de carpintaria,, Auxiliar no processo de concretagem de vigas, pilares e lajes, Executa a quebra da cabeça das estacas com uso de rompedor e retira os estribos,
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Físico	Radiação não ionizante	Atividades realizadas a céu aberto.	Exaustão pelo calor, sudorese e desidratação; ceratite, conjuntivite e catarata.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI).	Protetor solar FPS 30+; Óculos com proteção UV	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Físico	Ruido	Operação de ferramentas: furadeira manual, lixadeira, martelete, serra mármore e serra circular manual.	Irritabilidade, zumbido, estresse, insônia e, em estágio grave, perda auditiva irreversível.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Físico	Vibração Localizadas (Mão e Braço)	Operação de ferramentas: furadeira manual, lixadeira, martelete, serra mármore e serra circular manual.	Síndrome dos dedos brancos; danos a juntas, músculos e nervos da mão.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual e pausas durante as atividades.	Luvas antivibração; Pausas e revezamento de atividades	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>

Químico	Poeira de Madeira	Poeiras de madeira geradas durante a operação de serra circular de bancada e serra manual.	Chiado no peito, falta de ar e tosse.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Poeiras Respiráveis	Exposição às poeiras geradas durante o processo produtivo no canteiro de obras, conforme a fase atual da obra.	Chiado no peito, falta de ar e tosse.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Ergonômico	Levantamento e transporte manual de cargas	Levantamento e transporte manual de materiais durante atividade laboral.	Dores na coluna, ombros e braços; risco de LER/DORT.	3	2	MODERADO (6)	Realização de ginástica laboral; Realização do treinamento de ergonomia, conforme NR-17.	Não aplicável	Não se aplica.
Ergonômico	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	Cansaço e dores nas pernas, joelhos, quadril e coluna.	2	2	BAIXO (4)	Realização de ginástica laboral; Realização do treinamento de ergonomia, conforme NR-17.	Não aplicável	Não se aplica.
Acidente	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas e lesões na pele.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Máquinas e equipamentos	Operação de ferramentas: furadeira manual, lixadeira, martetele, serra mármore e serra circular manual.	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); Realização dos treinamentos conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e a NR-12 - Segurança na utilização de equipamentos eletroportáteis.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	Não se aplica.
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Pisos, áreas de circulação e superfícies de trabalho com irregularidades, desníveis ou obstáculos.	Fraturas e lesões diversas, podendo ser incapacitantes.	2	2	BAIXO (4)	Sinalização de eventuais desníveis e organização das áreas de circulação, mantendo-as sempre livres de obstáculos.	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos e lesões incapacitantes; risco de morte.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Trabalho em Altura	Realizar atividades em altura superior a 2 metros, com risco de queda.	Fraturas e traumas graves em queda (crânio, tórax, coluna), podendo ser fatais.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); treinamento conforme a NR-35 - Trabalho em Altura; e sistemas de proteção coletiva.	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	Não se aplica.

Legenda (P x S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

GHE 09 - ARMAÇÃO

Cargo / Função	Armador; Servente
Qt. Trabalhadores	02
Descrição das Atividades	CBO:7153-15 Armador: Descer a ferragem do bloco e dobrar a ferragem longitudinal das estacas dentro do bloco. Montar, cortar, dobrar e amarrar armações de aço para pilares (com uso de espaçadores), vigas e lajes conforme o projeto estrutural, executando o transporte manual dos materiais e utilizando ferramentas manuais próprias da função, como turquesa, CBO:7170-20 Servente: Auxilia na execução de ferragens dos blocos, auxilia na execução de formas, vigas, pilares e lajes junto ao setor de armação, Auxiliar no processo de concretagem de vigas, pilares e lajes, Executa a quebra da cabeça das estacas com uso de rompedor e retira os estribos,
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Físico	Radiação não ionizante	Atividades realizadas a céu aberto.	Exaustão pelo calor, sudorese e desidratação; ceratite, conjuntivite e catarata.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI).	Protetor solar FPS 30+; Óculos com proteção UV	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Físico	Ruído	Proximidade com equipamentos e máquinas utilizados na obra.	Irritabilidade, zumbido, estresse, insônia e, em estágio grave, perda auditiva irreversível.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade não especificados de outra maneira (PNOS)	Exposição às poeiras geradas durante o processo produtivo no canteiro de obras, conforme a fase atual da obra.	Chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Ergonômico	Levantamento e transporte manual de cargas	Levantamento e transporte manual de materiais durante atividade laboral.	Dores na coluna, ombros e braços; risco de LER/DORT.	2	2	BAIXO (4)	Realização de ginástica laboral; Realização do treinamento de ergonomia, conforme NR-17.	Não aplicável	Não se aplica.

Ergonômico	Movimentos repetitivos	Durante a execução de atividades de amarração de aço com o uso de turquesa.	Tendinites, bursites e síndromes de compressão de nervos.	2	2	BAIXO (4)	Realização de ginástica laboral; Realização do treinamento de ergonomia, conforme NR-17.	Não aplicável	Não se aplica.
Ergonômico	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	Cansaço e dores nas pernas, joelhos, quadril e coluna.	3	2	MODERADO (6)	Realização de ginástica laboral; Realização do treinamento de ergonomia, conforme NR-17.	Não aplicável	Não se aplica.
Acidente	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas e lesões na pele.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Pisos, áreas de circulação e superfícies de trabalho com irregularidades, desníveis ou obstáculos.	Fraturas e lesões diversas, podendo ser incapacitantes.	2	2	BAIXO (4)	Sinalização de eventuais desníveis e organização das áreas de circulação, mantendo-as sempre livres de obstáculos.	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos e lesões incapacitantes; risco de morte.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Trabalho em Altura	Realizar atividades em altura superior a 2 metros, com risco de queda.	Fraturas e traumas graves em queda (crânio, tórax, coluna), podendo ser fatais.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); treinamento conforme a NR-35 - Trabalho em Altura; e sistemas de proteção coletiva.	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	Não se aplica.

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

GHE 10 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Cargo / Função	Encanador; Meio Oficial de Encanador; Servente
Qt. Trabalhadores	02
Descrição das Atividades	CBO:7241-10 Encanador: Faz a ligação da tubulação à prumada e chumba os registros na parede, instala os tubos de PVC da rede de esgoto, água pluvial e água potável. Uso de ferramentas: Furadeira, serra tico-tico. CBO:7241-10 Meio Oficial de Encanador: Faz a ligação da tubulação à prumada e chumba os registros na parede, instala os tubos de PVC da rede de esgoto, água pluvial e água potável. Uso de ferramentas: Furadeira, serra tico-tico. CBO:7170-20 Servente: Auxiliar na ligação da tubulação à prumada e chumba os registros na parede, instala os tubos de PVC da rede de esgoto, água pluvial e água potável. Uso de ferramentas: Furadeira, serra tico-tico.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em local coberto (pé direito de aproximadamente 3m), piso nivelado, local isolado para a atividade com ventilação natural e iluminação natural e artificial.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Físico	Ruído	Uso de ferramentas: Furadeira, parafusadeira, lixadeira, pistola finca pino, misturador elétrico, soprador térmico, serra tico tico.	Irritabilidade, zumbido, estresse, insônia e, em estágio grave, perda auditiva irreversível.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Acetato de etila	Utilização de Adesivo plástico para tubos e conexões de PVC Rígido e Solução Preparadora	Irritação de pele e olhos; exposição repetida pode causar anemia e bronquite crônica.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual e realização de pausas durante a atividade.	Máscara c/ filtro p/ vapores orgânicos; Luvas de nitrila; Óculos	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Acetona	Utilização de Adesivo plástico para tubos e conexões de PVC Rígido e Solução Preparadora	Irritação de pele e olhos; exposição repetida pode causar anemia e bronquite crônica.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual e realização de pausas durante a atividade.	Máscara c/ filtro p/ vapores orgânicos; Luvas de nitrila; Óculos	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade não especificados de outra maneira (PNOS)	Exposição às poeiras geradas durante o processo produtivo no canteiro de obras, conforme a fase atual da obra.	Chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>

Ergonômico	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	Cansaço e dores nas pernas, joelhos, quadril e coluna.	2	2	BAIXO (4)	Realização de ginástica laboral; Realização do treinamento de ergonomia, conforme NR-17.	Não aplicável	Não se aplica.
Acidente	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas e lesões na pele.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Máquinas e equipamentos	Uso de ferramentas: Furadeira, parafusadeira, lixadeira, pistola finca pino, misturador elétrico, soprador térmico, serra tico tico.	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); Realização dos treinamentos conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e a NR-12 - Segurança na utilização de equipamentos eletroportáteis.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	Não se aplica.
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Pisos, áreas de circulação e superfícies de trabalho com irregularidades, desníveis ou obstáculos.	Fraturas e lesões diversas, podendo ser incapacitantes.	2	2	BAIXO (4)	Sinalização de eventuais desníveis e organização das áreas de circulação, mantendo-as sempre livres de obstáculos.	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos e lesões incapacitantes; risco de morte.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Trabalho em Altura	Realizar atividades em altura superior a 2 metros, com risco de queda.	Fraturas e traumas graves em queda (crânio, tórax, coluna), podendo ser fatais.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); treinamento conforme a NR-35 - Trabalho em Altura; e sistemas de proteção coletiva.	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	Não se aplica.

Legenda (P x S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

GHE 11 - OPERAÇÃO DE CREMALHEIRA

Cargo / Função	Operador de Elevador Cremalheira; Servente
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	CBO:7822-05 Operador de Elevador Cremalheira: Operar elevador cremalheira transportando pessoas e materiais(argamassa, tijolos, pisos cerâmico, tintas e outros). acompanhar as manutenções, faz a inspeção diária do elevador. CBO:7170-20 Servente: Operar elevador cremalheira transportando pessoas e materiais(argamassa, tijolos, pisos cerâmico, tintas e outros). acompanhar as manutenções, faz a inspeção diária do elevador.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Físico	Ruído	Operação de máquina cremalheira	Irritabilidade, zumbido, estresse, insônia e, em estágio grave, perda auditiva irreversível.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	<i>⚠ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Físico	Vibração (corpo inteiro)	Operação de máquina cremalheira	Lombalgia, hérnia de disco e dores musculares.	3	2	MODERADO (6)	Limitação do tempo de exposição	Limitação do tempo de exposição	<i>⚠ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade não especificados de outra maneira (PNOS)	Exposição às poeiras geradas durante o processo produtivo no canteiro de obras, conforme a fase atual da obra.	Chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	<i>⚠ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Ergonômico	Levantamento e transporte manual de cargas	Levantamento e transporte manual de materiais durante atividade laboral.	Dores na coluna, ombros e braços; risco de LER/DORT.	3	2	MODERADO (6)	Realização de ginástica laboral; Realização do treinamento de ergonomia, conforme NR-17.	Não aplicável	Não se aplica.
Ergonômico	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	Cansaço e dores nas pernas, joelhos, quadril e coluna.	2	2	BAIXO (4)	Realização de ginástica laboral; Realização do treinamento de ergonomia, conforme NR-17.	Não aplicável	Não se aplica.

Acidente	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas e lesões na pele.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Máquinas e equipamentos	Operação de máquina cremalheira	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); Realização dos treinamentos conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e a NR-12 - Segurança na utilização de equipamentos eletroportáteis.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	Não se aplica.
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Pisos, áreas de circulação e superfícies de trabalho com irregularidades, desníveis ou obstáculos.	Fraturas e lesões diversas, podendo ser incapacitantes.	2	2	BAIXO (4)	Sinalização de eventuais desníveis e organização das áreas de circulação, mantendo-as sempre livres de obstáculos.	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos e lesões incapacitantes; risco de morte.	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Trabalho em Altura	Realizar atividades em altura superior a 2 metros, com risco de queda.	Fraturas e traumas graves em queda (crânio, tórax, coluna), podendo ser fatais.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); treinamento conforme a NR-35 - Trabalho em Altura; e sistemas de proteção coletiva.	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	Não se aplica.

Legenda (P x S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

GHE 12 - OPERAÇÃO DE GRUA

Cargo / Função	Operador de Grua
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	CBO:7821-15 Operador de Grua: Opera a grua içando aço, viga, pilar e outros.
Local de Trabalho	O profissional atua na cabine da grua, que possui janelas amplas para garantir boa visibilidade durante a operação, além de sistemas de ar-condicionado e aquecimento, proporcionando condições térmicas mais confortáveis durante a execução das atividades.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Ergonômico	Postural	Trabalho sentado por longos períodos	Cansaço e dores nas pernas, joelhos, quadril e coluna.	3	2	MODERADO (6)	Realização de ginástica laboral; Realização do treinamento de ergonomia, conforme NR-17.	Não aplicável	Não se aplica.
Acidente	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas e lesões na pele.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Máquinas e equipamentos	Operação de máquinas Grua	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); Realização dos treinamentos conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e a NR-12 - Segurança na utilização de equipamentos eletroportáteis.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	Não se aplica.
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Pisos, áreas de circulação e superfícies de trabalho com irregularidades, desníveis ou obstáculos.	Fraturas e lesões diversas, podendo ser incapacitantes.	2	2	BAIXO (4)	Sinalização de eventuais desníveis e organização das áreas de circulação, mantendo-as sempre livres de obstáculos.	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos e lesões incapacitantes; risco de morte.	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Trabalho em Altura	Realizar atividades em altura superior a 2 metros, com risco de queda.	Fraturas e traumas graves em queda (crânio, tórax, coluna), podendo ser fatais.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); treinamento conforme a NR-35 - Trabalho em Altura; e sistemas de proteção coletiva.	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	Não se aplica.

Legenda (P x S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

GHE 13 - SINALIZAÇÃO DE GRUA

Cargo / Função	Servente; Sinaleiro
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	CBO:7170-20 Servente: Pode operar minigrua, Sinaliza os pontos de carga e descarga realizada pela grua de pelo porte, faz nó e amarração dos materiais a ser içado e orienta o operador através de comunicação via radio. CBO:7821-45 Sinaleiro: Sinaliza os pontos de carga e descarga realizada pela grua de pelo porte, faz nó e amarração dos materiais a ser içado e orienta o operador através de comunicação via radio.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Físico	Radiação não ionizante	Atividades realizadas a céu aberto.	Exaustão pelo calor, sudorese e desidratação; ceratite, conjuntivite e catarata.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI).	Protetor solar FPS 30+; Óculos com proteção UV	⚠️ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.
Físico	Ruido	Proximidade com equipamentos e máquinas utilizados na obra.	Irritabilidade, zumbido, estresse, insônia e, em estágio grave, perda auditiva irreversível.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	⚠️ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.
Químico	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade não especificados de outra maneira (PNOS)	Exposição às poeiras geradas durante o processo produtivo no canteiro de obras, conforme a fase atual da obra.	Chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	⚠️ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.
Ergonômico	Levantamento e transporte manual de cargas	Levantamento e transporte manual de materiais durante atividade laboral.	Dores na coluna, ombros e braços; risco de LER/DORT.	3	2	MODERADO (6)	Realização de ginástica laboral; Realização do treinamento de ergonomia, conforme NR-17.	Não aplicável	Não se aplica.
Ergonômico	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	Cansaço e dores nas pernas, joelhos, quadril e coluna.	2	2	BAIXO (4)	Realização de ginástica laboral; Realização do treinamento de ergonomia, conforme NR-17.	Não aplicável	Não se aplica.

Acidente	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas e lesões na pele.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Pisos, áreas de circulação e superfícies de trabalho com irregularidades, desníveis ou obstáculos.	Fraturas e lesões diversas, podendo ser incapacitantes.	2	2	BAIXO (4)	Sinalização de eventuais desníveis e organização das áreas de circulação, mantendo-as sempre livres de obstáculos.	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos e lesões incapacitantes; risco de morte.	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Trabalho em Altura	Realizar atividades em altura superior a 2 metros, com risco de queda.	Fraturas e traumas graves em queda (crânio, tórax, coluna), podendo ser fatais.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); treinamento conforme a NR-35 - Trabalho em Altura; e sistemas de proteção coletiva.	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	Não se aplica.

Legenda (P x S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

GHE 14 - GESSO

Cargo / Função	Gesseiro
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	CBO:7164-05 Gesseiro: Gesso Corrido: Preparar o gesso (misturando o pó com água formando uma pasta, aplicar o gesso no teto com a desempenadeira. Cargo Incidência do Gerenciamento Status Gesso em Placa: Fixar pinos ou parafusos no teto com finca pino ou rebidadeira, montar placas de gesso no teto. Uso de ferramentas: desempenadeira, furadeira, finca pino, rebidadeira, serrote.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Físico	Ruído	Uso de ferramentas: Furadeira, parafusadeira, lixadeira, pistola finca pino, misturador elétrico, serra tico tico.	Irritabilidade, zumbido, estresse, insônia e, em estágio grave, perda auditiva irreversível.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	⚠ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.
Químico	Gesso (Sulfato de cálcio)	Utilização de gesso durante atividade.	Pode causar irritação nos olhos e vias respiratórias, além de sangramentos nasais, perda de olfato e paladar e doenças pulmonares crônicas, como pneumoconiose e fibrose pulmonar.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual e realização de pausas durante a atividade.	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Luvas de látex	⚠ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.
Químico	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade não especificados de outra maneira (PNOS)	Exposição às poeiras geradas durante o processo produtivo no canteiro de obras, conforme a fase atual da obra.	Chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	⚠ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.
Ergonômico	Levantamento e transporte manual de cargas	Levantamento e transporte manual de materiais durante atividade laboral.	Dores na coluna, ombros e braços; risco de LER/DORT.	2	2	BAIXO (4)	Realização de ginástica laboral; Realização do treinamento de ergonomia, conforme NR-17.	Não aplicável	Não se aplica.
Ergonômico	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	Cansaço e dores nas pernas, joelhos, quadril e coluna.	2	2	BAIXO (4)	Realização de ginástica laboral; Realização do treinamento de ergonomia, conforme NR-17.	Não aplicável	Não se aplica.
Acidente	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas e lesões na pele.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Máquinas e equipamentos	Uso de ferramentas: Furadeira, parafusadeira, lixadeira, pistola finca pino, misturador elétrico, serra tico tico.	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); Realização dos treinamentos conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e a NR-12 - Segurança na utilização de equipamentos eletroportáteis.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	Não se aplica.

Acidente	Piso irregular ou em desnível	Pisos, áreas de circulação e superfícies de trabalho com irregularidades, desníveis ou obstáculos.	Fraturas e lesões diversas, podendo ser incapacitantes.	2	2	BAIXO (4)	Sinalização de eventuais desníveis e organização das áreas de circulação, mantendo-as sempre livres de obstáculos.	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos e lesões incapacitantes; risco de morte.	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Trabalho em Altura	Realizar atividades em altura superior a 2 metros, com risco de queda.	Fraturas e traumas graves em queda (crânio, tórax, coluna), podendo ser fatais.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); treinamento conforme a NR-35 - Trabalho em Altura; e sistemas de proteção coletiva.	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	Não se aplica.

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

GHE 15 - PINTURA

Cargo / Função	Meio Oficial de Pintor; Pintor; Servente
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	CBO:7166-10 Meio Oficial de Pintor: Pintura Interna: Lixar o reboco , fixar tecido morim , aplicar tinta PVA base Cargo Incidência do Gerenciamento Status água no teto e parede com o auxílio da desempenadeira, após a tinta seca lixar, aplicar no teto e parede tinta acrílica a base água com auxílio do rolo. Uso de ferramentas: Espátula, rolo para pintura, desempenadeira, lixadeira elétrica CBO:7166-10 Pintor: Pintura Interna: Lixar o reboco , fixar tecido morim , aplicar tinta PVA base Cargo Incidência do Gerenciamento Status água no teto e parede com o auxílio da desempenadeira, após a tinta seca lixar, aplicar no teto e parede tinta acrílica a base água com auxílio do rolo. Uso de ferramentas: Espátula, rolo para pintura, desempenadeira, lixadeira elétrica CBO:7170-20 Servente: Pode auxiliar no lixar o reboco, fixar tecido morim , aplicar tinta PVA base Cargo Incidência do Gerenciamento Status d água no teto e parede com o auxílio da desempenadeira, após a tinta seca lixar, aplicar no teto e parede tinta acrílica a base água com auxílio do rolo.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Físico	Ruído	Uso de ferramentas: Furadeira, compressor, rompedor, lixadeira, pistola finca pino, misturador elétrico, serra mármore, serra tico tico, soprador térmico.	Irritabilidade, zumbido, estresse, insônia e, em estágio grave, perda auditiva irreversível.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	⚠️ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.
Químico	Aguarrás	Uso do produto: Leinertex Esmalte Sintético Brilhante Alumínio	Irritação, vermelhidão, dor e ressecamento da pele; irritação ocular, sonolência e vertigem.	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Máscara com filtro p/ vapores orgânicos; Luvas de nitrila; Óculos	⚠️ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.
Químico	Etilbenzeno	Uso do produto: Leinertex Esmalte Sintético Brilhante Alumínio	Irritação, vermelhidão, dor e ressecamento da pele; irritação ocular, sonolência e vertigem.	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Máscara com filtro p/ vapores orgânicos; Luvas de nitrila; Óculos	⚠️ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.
Químico	Octoato de Cobalto	Uso do produto: Leinertex Esmalte Sintético Brilhante Alumínio	Irritação, vermelhidão, dor e ressecamento da pele; irritação ocular, sonolência e vertigem.	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Luvas de nitrila; Óculos de segurança; Máscara PFF2	⚠️ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.
Químico	Poeiras Respiráveis	Exposição às poeiras geradas durante o processo produtivo no canteiro de obras, conforme a fase atual da obra.	Chiado no peito, falta de ar e tosse.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	⚠️ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.
Químico	Sílica Livre	Poeiras contendo sílica livre cristalina, geradas durante a execução das atividades realizadas no canteiro de obras.	Risco de doenças autoimunes e de câncer em diversos órgãos.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Máscara PFF3; Óculos de segurança	⚠️ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.
Químico	Tolueno	Uso do produto: Solvente 280	Irritação, vermelhidão, dor e ressecamento da pele; irritação ocular, sonolência e vertigem.	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Máscara c/ filtro p/ vapores orgânicos; Luvas de nitrila; Óculos	⚠️ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.

Químico	Xileno	Uso do produto: Solvente 280	Irritação, vermelhidão, dor e ressecamento da pele; irritação ocular, sonolência e vertigem.	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Máscara c/ filtro p/ vapores orgânicos; Luvas de nitrila; Óculos	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Ergonômico	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	Cansaço e dores nas pernas, joelhos, quadril e coluna.	2	2	BAIXO (4)	Realização de ginástica laboral; Realização do treinamento de ergonomia, conforme NR-17.	Não aplicável	Não se aplica.
Acidente	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas e lesões na pele.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Máquinas e equipamentos	Uso de ferramentas: Furadeira, compressor, rompedor, lixadeira, pistola finca pino, misturador elétrico, serra mármore, serra tico tico, soprador térmico.	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); Realização dos treinamentos conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e a NR-12 - Segurança na utilização de equipamentos eletroportáteis.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	Não se aplica.
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Pisos, áreas de circulação e superfícies de trabalho com irregularidades, desníveis ou obstáculos.	Fraturas e lesões diversas, podendo ser incapacitantes.	2	2	BAIXO (4)	Sinalização de eventuais desníveis e organização das áreas de circulação, mantendo-as sempre livres de obstáculos.	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos e lesões incapacitantes; risco de morte.	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Trabalho em Altura	Realizar atividades em altura superior a 2 metros, com risco de queda.	Fraturas e traumas graves em queda (crânio, tórax, coluna), podendo ser fatais.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); treinamento conforme a NR-35 - Trabalho em Altura; e sistemas de proteção coletiva.	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	Não se aplica.

Legenda (P x S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

GHE 16 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Cargo / Função	Auxiliar de Elétrica; Eletricista; Meio Oficial de Eletricista
Qt. Trabalhadores	02
Descrição das Atividades	CBO:7170-20 Auxiliar de Elétrica: Instalação elétrica temporária (ligação dos chuveiros, quadro elétricos, lâmpadas, tomadas das escadas, refeitório, vestiário e escritório. Reparo nos interruptores, instalação de luminárias definitivas, faz teste de tensão nos pontos energizados (tomadas, quando elétricos e outros). Uso de ferramentas: Alicate, chave de fenda, escada móvel CBO:7156-10 Eletricista: Instalação elétrica temporária (ligação dos chuveiros, quadro elétricos, lâmpadas, tomadas das escadas, refeitório, vestiário e escritório. Reparo nos interruptores, instalação de luminárias definitivas, faz teste de tensão nos pontos energizados (tomadas, quando elétricos e outros). Uso de ferramentas: Alicate, chave de fenda, escada móvel. CBO:7156-10 Meio Oficial de Eletricista: Instalação elétrica temporária (ligação dos chuveiros, quadro elétricos, lâmpadas, tomadas das escadas, refeitório, vestiário e escritório. Reparo nos interruptores, instalação de luminárias definitivas, faz teste de tensão nos pontos energizados (tomadas, quando elétricos e outros). Uso de ferramentas: Alicate, chave de fenda, escada móvel.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Físico	Ruído	Uso de ferramentas: furadeira, parafusadeira, lixadeira, pistola finca pino, misturador elétrico, soprador térmico, serra tico tico.	Irritabilidade, zumbido, estresse, insônia e, em estágio grave, perda auditiva irreversível.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	<i>⚠ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade não especificados de outra maneira (PNOS)	Exposição às poeiras geradas durante o processo produtivo no canteiro de obras, conforme a fase atual da obra.	Chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	2	BAIXO (4)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	<i>⚠ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Ergonômico	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	Cansaço e dores nas pernas, joelhos, quadril e coluna.	2	2	BAIXO (4)	Realização de ginástica laboral; Realização do treinamento de ergonomia, conforme NR-17.	Não aplicável	Não se aplica.
Acidente	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas e lesões na pele.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Não se aplica.

Acidente	Eletricidade	Trabalho com rede energizada	Contrações musculares violentas e arritmia cardíaca; risco de queimadura e óbito.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); Realização dos treinamentos conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI).	Luvas isolantes dielétricas; Capacete dielétrico; Calçado dielétrico; Óculos	Não se aplica.
Acidente	Máquinas e equipamentos	Uso de ferramentas: furadeira, parafusadeira, lixadeira, pistola finca pino, misturador elétrico, soprador térmico, serra tico tico.	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); Realização dos treinamentos conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e a NR-12 - Segurança na utilização de equipamentos eletroportáteis.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	Não se aplica.
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Pisos, áreas de circulação e superfícies de trabalho com irregularidades, desníveis ou obstáculos.	Fraturas e lesões diversas, podendo ser incapacitantes.	2	2	BAIXO (4)	Sinalização de eventuais desníveis e organização das áreas de circulação, mantendo-as sempre livres de obstáculos.	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos e lesões incapacitantes; risco de morte.	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Trabalho em Altura	Realizar atividades em altura superior a 2 metros, com risco de queda.	Fraturas e traumas graves em queda (crânio, tórax, coluna), podendo ser fatais.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); treinamento conforme a NR-35 - Trabalho em Altura; e sistemas de proteção coletiva.	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	Não se aplica.

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

GHE 17 - PORTARIA

Cargo / Função	Porteiro; Servente
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	CBO:5174-20 Porteiro: Recepção de Pessoas e Materiais no canteiro CBO:7170-20 Servente: Recepção de Pessoas e Materiais no canteiro
Local de Trabalho	Profissional desenvolve suas atividades na portaria (guarita) do canteiro de obras, em ambiente predominantemente coberto e fechado, com paredes em alvenaria ou estrutura modular, equipado com portas e janelas de vidro para controle visual de acesso. O local possui pé-direito adequado, iluminação natural e artificial, ventilação natural por Aberturas/basculantes e/ou ventilação artificial (ventilador ou ar-condicionado).

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Físico	Ruído	Proximidade com equipamentos e máquinas utilizados na obra.	Irritabilidade, zumbido, estresse, insônia e, em estágio grave, perda auditiva irreversível.	3	2	MODERADO (6)	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Ergonômico	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	Cansaço e dores nas pernas, joelhos, quadril e coluna.	2	2	BAIXO (4)	Realização de ginástica laboral; Realização do treinamento de ergonomia, conforme NR-17.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	Não se aplica.
Acidente	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas e lesões na pele.	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos e lesões incapacitantes; risco de morte.	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro; sistemas de proteção coletiva; realização de Diálogo de Segurança (DS); Realização de treinamento conforme a NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.	Capacete de segurança	Não se aplica.

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

* Replicar o modelo acima para cada função/cargo existente no canteiro de obras. O preenchimento completo do Inventário com dados reais de cada GHE é **obrigatório para a validade do PGR** (NR-01 subitem 1.5.6.1 alínea "a").

★ O Inventário de Riscos das Funções deve ser atualizado sempre que houver alteração nas condições de trabalho, mudança de fase construtiva, introdução de novos processos ou contratação de novas empresas prestadoras de serviços, conforme gatilhos de revisão da NR-01 subitem 1.5.4.4.6.

26.1 INVENTÁRIO DE RISCOS PSICOSSOCIAIS

O presente inventário contempla os riscos psicossociais identificados por Grupo Homogêneo de Exposição (GHE), em conformidade com a NR-01 subitens 1.5.3 e 1.5.6.1 e com as diretrizes da Portaria MTE n.º 1.419/2024. A avaliação segue a Matriz 5×5 da Seção 10 deste PGR.

A classificação dos riscos psicossociais constante deste Inventário deve ser interpretada segundo o enquadramento conceitual do COPSQ, que considera três categorias interpretativas relativas ao potencial impacto sobre a saúde do trabalhador: Situação Favorável, Situação Intermediária e Situação de Risco à Saúde. Considerando a equivalência metodológica adotada para compatibilização dos resultados com os critérios de classificação da NR-1, conforme explicitado na Seção Metodologia, os níveis de risco Irrelevante e Baixo correspondem à Situação Favorável do COPSQ, indicando condições favoráveis à saúde dos trabalhadores e, portanto, não requerendo medidas preventivas adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existentes. Os níveis Médio, Alto e Crítico permanecem sujeitos às medidas de gerenciamento previstas no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), observadas as prioridades estabelecidas pela matriz de riscos.

INVENTÁRIO DE RISCOS PSICOSSOCIAIS POR GHE

 **Avaliação de Riscos Psicossociais — Antecipação Técnica.** Em conformidade com a Nota Técnica SSTmétrica n.º 02/2026, a avaliação dos fatores de risco psicossociais não foi realizada nesta fase da obra em razão da inexistência de trabalho real e de condições organizacionais consolidadas, requisitos indispensáveis para a validade técnica e metodológica de instrumentos científicos como o **COPSQ II-BR** ou o **AQUALI-RPS**. A avaliação será realizada tão logo a organização do trabalho esteja minimamente estabelecida e haja quantitativo suficiente de trabalhadores para possibilitar uma análise representativa, conforme a NR-01 e a Portaria MTE n.º 1.419/2024. Os fundamentos técnicos desta antecipação constam do **Anexo — Nota Técnica 02/2026**, ao final deste documento (item 28.2).

** O inventário de riscos psicossociais deve ser atualizado sempre que houver alteração nas condições organizacionais de trabalho, mudança de gestão ou identificação de novos fatores de risco, conforme NR-01 subitem 1.5.4.4.6.*

27. ANEXO II — INVENTÁRIO DE RISCOS DAS FUNÇÕES – EMPRESAS TERCEIRIZADAS

NOTA — Integração dos PGRs das Empresas Terceirizadas

A contratante deverá informar às empresas terceirizadas os riscos gerais existentes no canteiro, enquanto as contratadas deverão apresentar seus Inventários de Riscos e Planos de Ação, referentes às atividades sob sua responsabilidade.

Os PGRs das empresas terceirizadas deverão estar alinhados às diretrizes, metodologia e critérios estabelecidos neste PGR, utilizando, a mesma Matriz de Riscos e os critérios de Probabilidade (P), Severidade (S) e classificação de riscos adotados neste documento.

As empresas terceirizadas deverão integrar-se ao Plano de Atendimento a Emergências (PAE) do canteiro, não sendo permitida a adoção de procedimentos conflitantes ou paralelos.

O início das atividades da empresa terceirizada estará condicionado à apresentação do seu PGR à contratante, que será responsável pela análise e validação do documento antes do início dos serviços. Após a validação, o PGR deverá ser integrado ao acervo documental da obra e mantido atualizado durante a execução das atividades.

FUNÇÕES TERCEIRIZADAS

FUNÇÃO / CARGO
Operador de Perfuratriz; Montador de Grua; Supervisor de Montagem; Ajudante Geral; Montador; Servente; Carpinteiro; Meio Oficial de Carpinteiro; Pedreiro; Operador de Bomba; Operador de Escavadeira Hidráulica; Eletricista Industrial; Mecânico de Manutenção; Eletricista; Meio Oficial de Eletricista; Servente de Eletricista; Serralheiro; Servente de Serralheiro; Mecânico Industrial; Auxiliar de Mecânico Industrial; Marceneiro; Serviços Gerais; Operador de Retroescavadeira; Montador de Estruturas Metálicas; Operador de Bobcat; Operador de Empilhadeira; Operador de Bate-Estaca.Operador de Perfuratriz; Montador de Grua; Supervisor de Montagem; Ajudante Geral; Montador; Servente; Carpinteiro; Meio Oficial de Carpinteiro; Pedreiro; Operador de Bomba; Operador de Escavadeira Hidráulica; Eletricista Industrial; Mecânico de Manutenção; Eletricista; Meio Oficial de Eletricista; Servente de Eletricista; Serralheiro; Servente de Serralheiro; Mecânico Industrial; Auxiliar de Mecânico Industrial; Marceneiro; Serviços Gerais; Operador de Retroescavadeira; Montador de Estruturas Metálicas; Operador de Bobcat; Operador de Empilhadeira; Operador de Bate-Estaca.

28. DOCUMENTOS E PROJETOS OBRIGATÓRIOS — NR-18 E NORMAS CORRELATAS

#	DOCUMENTO	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	STATUS
1	Projeto da Área de Vivência do Canteiro (NR-18 item 18.5)	Profissional legalmente habilitado (ART)	
2	Projeto Elétrico das Instalações Temporárias	Engenheiro Elétrico (ART)	
3	Projetos dos Sistemas de Proteção Coletiva (SPC)	Engenheiro Civil (ART)	
4	Projeto do SPIQ — Sistema de Proteção Individual contra Quedas (NR-35)	Engenheiro (ART)	
5	Relação e Especificações Técnicas dos EPIs por GHE	SECONCI / SST	
6	Prontuário de Instalações Elétricas — PIE (acima de 75 KVA)	Engenheiro Elétrico (ART)	
7	Dossiê de Máquinas e Equipamentos (NR-12)	SST / Fabricante	



NOTA TÉCNICA 02/2026

Avaliação de Riscos Psicossociais por Antecipação

www.sstmetrica.com.br

Elaboração

Francisco Edison Sampaio

Engenheiro de Segurança do Trabalho
Doutor em Segurança e Saúde Ocupacionais
CREA-PI 1964/D

Goiânia - GO, 06 de julho de 2026

1. Objetivo

Estabelecer os fundamentos técnicos e metodológicos que justificam a realização da avaliação dos riscos psicossociais somente após o início efetivo das atividades laborais, definindo o momento adequado para sua execução em obras de construção civil e demais situações em que o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) seja elaborado previamente ao início das atividades.

2. Escopo de Aplicação

Esta Nota Técnica aplica-se às avaliações de riscos psicossociais realizadas pela metodologia da SSTmétrica, especialmente nos casos em que o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) seja elaborado antes da existência do trabalho real, abrangendo obras de construção civil e outras atividades em que a organização do trabalho ainda não esteja efetivamente constituída no momento da elaboração do inventário de riscos.

3. Justificativa

A identificação e a avaliação dos riscos psicossociais diferem metodologicamente da avaliação dos riscos físicos, químicos, biológicos e mecânicos. Enquanto estes podem,

em grande medida, ser identificados a partir dos projetos, processos produtivos e planejamento das atividades, os riscos psicossociais decorrem da organização do trabalho efetivamente implementada e da percepção dos trabalhadores sobre suas condições reais de execução.

Por essa razão, instrumentos cientificamente validados, como o COPSQ II, pressupõem a existência do trabalho real como condição indispensável para uma avaliação válida e representativa. Assim, a realização antecipada da avaliação, antes do início efetivo das atividades, compromete sua validade técnica e metodológica, justificando sua execução apenas quando estiverem presentes condições organizacionais mínimas que permitam caracterizar adequadamente os fatores psicossociais existentes.

Nota Técnica: Avaliação de riscos psicossociais por antecipação

Diferentemente dos perigos físicos, químicos, biológicos, mecânicos e de acidentes, cuja identificação e avaliação podem ser realizadas, em grande medida, a partir da análise dos projetos, memoriais descritivos, processos construtivos e planejamento da obra, a avaliação dos riscos psicossociais depende necessariamente da existência do trabalho em execução e da percepção dos trabalhadores acerca das condições reais de organização e gestão do trabalho.

Os fatores psicossociais avaliados por instrumentos cientificamente validados, como o *Copenhagen Psychosocial Questionnaire* – COPSOQ II, estão relacionados, entre outros aspectos, às demandas de trabalho, ritmo, autonomia, liderança, reconhecimento, justiça organizacional, apoio social, relações socioprofissionais e demais elementos que estruturam a organização do trabalho. Tais fatores não podem ser adequadamente avaliados apenas com base no trabalho prescrito, representado pelos projetos, cronogramas e procedimentos planejados, pois dependem da experiência concreta dos trabalhadores no contexto do trabalho real.

Assim, não é tecnicamente nem metodologicamente possível realizar, por antecipação, uma avaliação válida dos riscos psicossociais antes do início efetivo da obra, uma vez que ainda não existem condições organizacionais consolidadas nem vivências laborais que permitam caracterizar, de forma confiável, a percepção dos trabalhadores acerca dos fatores psicossociais presentes no ambiente de trabalho.

Dessa forma, nas obras em fase inicial de implantação, recomenda-se registrar no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) que a avaliação dos riscos psicossociais será realizada em momento tecnicamente oportuno, quando a organização do trabalho estiver minimamente estabelecida e houver quantitativo suficiente de trabalhadores para possibilitar uma análise representativa.

Na metodologia adotada pela SSTmétrica, esse momento corresponde, em regra, ao início da fase de execução da obra com aproximadamente 10 trabalhadores, ocasião em que se recomenda a realização de uma primeira avaliação qualitativa das condições psicossociais de trabalho, destinada à identificação precoce de situações que demandem intervenção.

Posteriormente, com a consolidação das equipes e atendidos os critérios mínimos de representatividade da metodologia, deverão ser realizadas as avaliações quantitativas previstas no processo de gerenciamento dos riscos psicossociais.

Ressalta-se que a ausência temporária da avaliação dos riscos psicossociais no início da implantação da obra não decorre da dispensa da obrigação de avaliá-los, mas da impossibilidade técnica e metodológica de sua realização antes da existência do trabalho real e das condições organizacionais necessárias à sua adequada caracterização. Trata-se, portanto, de uma limitação inerente à própria natureza dos riscos psicossociais e aos métodos científicos utilizados para sua avaliação, devendo esta ser realizada tão logo estejam presentes as condições mínimas que assegurem sua validade técnica, representatividade e confiabilidade dos resultados.



Francisco Edison Sampaio
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Doutor em Segurança e Saúde Ocupacionais
CREA-PI 1964/D