



DOCUMENTO TÉCNICO

PGR

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

SUMÁRIO

1. Controle de Revisões
2. Dados da Empresa Elaboradora
3. Dados do Estabelecimento / Cliente
4. Introdução e Metodologia do PGR
5. Memorial Descritivo — Obra
6. Memorial Descritivo — Áreas de Vivência
7. Base Legal e Responsabilidades
8. Definições e Critérios de Avaliação
9. Levantamento Preliminar / Identificação de Perigos
10. Avaliação de Riscos — Metodologia e Matriz
11. Controle dos Riscos — Hierarquia de Prevenção
12. AEP e Fatores de Riscos Psicossociais (FRPRT)
13. Prevenção com Máquinas e Equipamentos (NR-12)
14. Preparação para Emergências e Simulados
15. Análise de Acidentes e Doenças Relacionadas
16. Indicadores de Monitoramento e Desempenho SST
17. Plano de Ação — Medidas de Prevenção (5W2H)
18. Contratação de Prestadores de Serviços
19. Introdução de Novas Tecnologias ou Mudanças
20. Procedimentos para Registro de Acidentes
21. CIPA — Comissão Interna de Prev. de Acidentes e de Assédio
22. Segurança com Produtos Químicos (NR-26)
23. Comunicação, Capacitação e Treinamento dos Trabalhadores
24. eSocial — Obrigações Decorrentes do GRO
25. Profissional Habilitado e Responsável pelo PGR
26. Inventário de Riscos das Funções
- 26.1 Inventário de Riscos Psicossociais
27. Inventário de Riscos das Funções – Empresas Terceirizadas
28. Documentos e Projetos Obrigatórios

1. CONTROLE DE REVISÕES

DATA	DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES	REV.	ELABORAÇÃO	ACOMPANHAMENTO	RESP. IMPLEMENTAÇÃO
27/04/2026	Emissão inicial — PGR NR-01 2026	0	Adriano G. / SECONCI	Elisângela Alves Faria	Iago Alejandro
30/06/2026	Revisão / Inclusão Adendo Função: GHE 18 - Estagiário de Engenharia	01	Adriano G. / SECONCI	Elisângela Alves Faria	Iago Alejandro

2. DADOS DA EMPRESA ELABORADORA / RESPONSÁVEL TÉCNICO

CAMPO	INFORMAÇÃO
Razão Social	Serviço Social da Indústria da Construção no Estado de Goiás – SECONCI GO
CNPJ	36.863.637/0001-59
Endereço	Rua C 136 Nº 681 Qd 3037 – Lotes 20 e 21 – Jardim América – Goiânia/GO
Telefone	(62) 3250-7544
Eng. Responsável	Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira
Registro CREA	CREA – GO n.º 101672344D-GO
Contato Direto	(62) 9 9430-0089
E-mail	segurancadotrabalho@seconcigoias.com.br

Página 2 de 24

3. DADOS DO ESTABELECIMENTO / CLIENTE

CAMPO	INFORMAÇÃO
Razão Social	CMO RESIDENCIAL VERDE MARES SPE LTDA
CNPJ	46.299.588/0001-27
Atividade Principal / CNAE	41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
Grau de Risco (GR)	3
Endereço	RUA 1144, QUADRA 262, LOTE 8/11, SETOR MARISTA, GOIÂNIA-GO
Horário de Trabalho	Seg à Qui: 07h - 17h Sex: 07h - 16h
Nº Total de Trabalhadores	19
Responsável da Empresa	MARCO AURÉLIO MOREIRA
Responsável pela Implementação	IAGO ALEJANDRO
SESMT / Técnico de SST	ELISÂNGELA ALVES FARIA

Página 3 de 24

4. INTRODUÇÃO E METODOLOGIA DO PGR

Este documento constitui o **Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)** da organização, sendo a materialização do processo contínuo de **Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO)** exigido pela NR-01 (Capítulo 1.5), atualizada pela Portaria MTE n.º 1.419/2024. Enquanto o GRO é o macroprocesso de gestão, o PGR é o seu conjunto de documentos fundamentais, estabelecendo os procedimentos para identificação de perigos, avaliação e controle dos riscos ocupacionais para todos os trabalhadores (próprios, terceirizados e estagiários) expostos no estabelecimento.

O PGR é composto por dois documentos fundamentais, conforme exige a NR-01 subitem 1.5.6.1: (a) o **Inventário de Riscos**, que registra os perigos identificados, os riscos avaliados e as medidas de prevenção existentes por Grupo Homogêneo de Exposição (GHE); e (b) o **Plano de Ação**, que estabelece as medidas a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas, com indicação de responsável, prazo e recursos. Estes documentos são interdependentes: o Inventário fundamenta o Plano de Ação, e o Plano de Ação é avaliado por meio dos indicadores definidos na Seção 16.

O PGR integra-se ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO — NR-07), ao qual fornece os agentes de risco identificados como subsídio para a determinação dos exames médicos periódicos. A integração é bidirecional: o PCMSO retroalimenta o PGR com agravos à saúde identificados nas avaliações médicas, gerando necessidade de revisão do Inventário de Riscos quando pertinente. O PGR também fundamenta as obrigações de envio de informações ao eSocial (eventos S-2240 e S-2245), conforme detalhado na Seção 24.

Normas regulamentadoras e referenciais técnicos que fundamentam este PGR: NR-01 (GRO), NR-05 (CIPA), NR-06 (EPI), NR-07 (PCMSO), NR-09 (Avaliação de Riscos), NR-10 (Eletricidade), NR-12 (Máquinas e Equipamentos), NR-15 (Insalubridade), NR-16 (Periculosidade), NR-17 (Ergonomia), NR-18 (Construção Civil), NR-23 (Proteção contra Incêndios), NR-24 (Condições Sanitárias), NR-26 (Sinalização de Segurança), NR-33 (Espaço Confinado), NR-35 (Trabalho em Altura), AIHA 2015 / Fundacentro (metodologia de avaliação posicional), e Manual GRO MTE 2025.

4.1 METODOLOGIA E ATUALIZAÇÃO OPERACIONAL

REQUISITO	FORMA DE ATENDIMENTO	REFERÊNCIA NR-01
Periodicidade de Revisão	Análise crítica a cada 2 anos ou quando ocorrerem modificações previstas na NR-01	Subitem 1.5.4.4.6
Gestão de Mudanças	Atualização dinâmica a cada transição de etapa construtiva ou alteração significativa em processos	Subitens 1.5.4.4.6 alíneas a–f
Ferramenta de Gestão	Ciclo PDCA e planos de ação 5W2H	Subitem 1.5.6.2
Solicitação de Revisão	Trabalhador ou CIPA pode solicitar revisão justificada mediante formulário específico	Subitem 1.5.4.4.6 alínea f

4.2 ABRANGÊNCIA DO GRO

- Riscos Físicos** — ruído, vibração, calor, frio, radiação não ionizante (UV solar), umidade, pressões anormais;
- Riscos Químicos** — poeiras respiráveis (sílica), fumos metálicos, gases, névoas, produtos químicos conforme FDS;
- Riscos Biológicos** — micro-organismos, vetores, agentes biológicos em fossas e solos contaminados;
- Riscos Ergonômicos** — levantamento manual de cargas, posturas inadequadas, repetitividade, monotonia;
- FRPRT** — Fatores de Riscos Psicossociais Relacionados ao Trabalho — obrigatório a partir de 26/05/2026 (NR-01 subitem 1.3.4.1 c/c NR-17);
- Riscos de Acidentes / Eventos Perigosos** — queda de altura, queda de materiais, máquinas, eletricidade, incêndio;
- Perigos Externos Previsíveis** — fatores externos que possam afetar a SST (NR-01 subitem 1.5.3.2).

5. MEMORIAL DESCRITIVO — OBRA / ESTABELECIMENTO

CARACTERÍSTICA	DESCRIÇÃO
Nome do Empreendimento	RESIDENCIAL VERDE MARIS
Tipo de Obra	Residencial
Fase Atual	Fundação
Nº de Pavimentos	30
Área Total Construída	27.416,74m ²
Equipamentos Fixos	Grua, Elevador de Obra, Betoneira, Serra Circular, etc.

6. MEMORIAL DESCRITIVO — ÁREAS DE VIVÊNCIA

Em conformidade com a NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção), NR-24 (Condições Sanitárias e de Conforto), o Anexo 04 apresenta o módulo de dimensionamento do canteiro de obras.

★ Integração com NR-24 obrigatória. Dimensionamento deve considerar o número efetivo de trabalhadores por turno, conforme NR-18 item 18.5.

7. BASE LEGAL E RESPONSABILIDADES (NR-01 GRO)

Todos os requisitos da NR-01 foram contemplados neste PGR, especialmente o capítulo 1.5 – Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO), atualizado pela Portaria MTE nº 1.419/2024 (vigência: 26/05/2026), utilizando a metodologia de Avaliação por Multiplicação Aritmética (Probabilidade x Severidade).

7.1 RESPONSABILIDADES DA ORGANIZAÇÃO (NR-01 SUBITEM 1.4.1)

REQUISITO NR-01	COMO ATENDER / EVIDÊNCIA	SEÇÃO NESTE PGR
1.5.2 – Levantamento Preliminar	Realizado antes do início das atividades e nas mudanças	Seção 9
1.5.3 – Identificação de Perigos	Inventário de Riscos por GHE com indicação de trabalhadores expostos	Seção 9
1.5.4 – Avaliação de Riscos	Multiplicação Aritmética (P x S) — Matriz 5x5 / Fundacentro	Seção 10
1.5.4.4.2 – Critérios Documentados	Escalas de Probabilidade e Severidade documentadas e registradas	Seção 10
1.5.5 – Controle dos Riscos	Hierarquia de medidas de prevenção + Plano de Ação 5W2H	Seção 11 / Seção 17
1.5.5.3 – Monitoramento e Desempenho	Indicadores proativos e reativos com fórmulas e metas	Seção 16
1.5.5.4 – Integração com PCMSO	Tabela de exames por agente de risco; conexão com médico do trabalho	Seção 15
1.5.5.5 – Análise de Acidentes	Procedimento completo com causa raiz (5 Porquês / Ishikawa)	Seção 15
1.5.5.6 – Preparação para Emergências	Cenários identificados + brigada constituída + exercícios simulados obrigatórios	Seção 14

1.5.6 – Documentação do PGR	Critérios, Inventário de Riscos e Plano de Ação assinados e datados	Inventário + Seção 17
-----------------------------	---	-----------------------

7.2 MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES (NR-01 SUBITENS 1.4 E 1.5.1)

REQUISITO	COMO IMPLEMENTAR	REGISTRO / EVIDÊNCIA
Participação no GRO (1.4.2.a)	Formulários de percepção de risco; inspeções com trabalhadores	Formulários preenchidos (Anexo 02)
Consulta via CIPA (1.4.2.b)	Item fixo na pauta das reuniões ordinárias da CIPA	Atas de reunião da CIPA
Comunicação dos riscos (1.4.2.c)	DDS focados nos riscos do PGR e Plano de Ação	Listas de presença dos DDS
Melhoria do desempenho (1.4.2.d)	Dashboards de SST; planos PDCA; lições aprendidas	Relatórios mensais de SST
Solicitação de revisão (1.5.4.4.6.f)	Trabalhador ou CIPA pode solicitar revisão justificada do PGR	Formulário de solicitação de revisão

7.3 RESPONSABILIDADES DOS TRABALHADORES (NR-01 SUBITEM 1.4.4)

Todos os trabalhadores, independentemente do vínculo empregatício (próprios, terceirizados ou estagiários), têm as seguintes responsabilidades no âmbito deste PGR:

- Cumprir as determinações deste PGR e das instruções de segurança aplicáveis à sua função, conforme treinamento recebido;
- Utilizar corretamente os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) fornecidos pela organização, conservando-os em perfeito estado e comunicando ao responsável qualquer avaria, vencimento ou necessidade de substituição;
- Comunicar imediatamente ao supervisor imediato e ao Técnico de SST qualquer situação de risco grave e iminente, quase-acidente ou condição insegura identificada no canteiro, sem aguardar autorização para tal;
- Participar obrigatoriamente dos treinamentos, Diálogos Diários de Segurança (DDS) e exercícios simulados programados pela organização, assinando as respectivas listas de presença;
- Colaborar ativamente com a identificação de perigos e com as inspeções de segurança realizadas pela equipe de SST e pela CIPA, respondendo a questionários e percepções de risco quando solicitado;
- Zelar pela ordem e limpeza do posto de trabalho, contribuindo com as práticas de 5S e as medidas de controle administrativo estabelecidas neste PGR;
- Recusar a execução de atividades que coloquem em risco grave e iminente a sua própria segurança ou a de terceiros, comunicando imediatamente o fato ao superior imediato e ao SST (NR-01 subitem 1.4.4.1 e artigo 158 da CLT).

★ O trabalhador que recusar a execução de atividade em condição de risco grave e iminente não poderá sofrer retaliação, penalidade ou qualquer forma de discriminação, conforme NR-01 subitem 1.4.4.1 e artigo 158, parágrafo único, da CLT.

7.4 ATRIBUIÇÕES DO SESMT / TÉCNICO DE SST (NR-01 SUBITEM 1.4.3)

Cabe ao SESMT ou ao Técnico de SST **subsidiar, orientar e assessorar tecnicamente** a organização no cumprimento das obrigações de SST, tendo como principais atribuições:

- Subsidiar a elaboração:** fornecer suporte técnico para a criação, monitoramento e revisão do Inventário de Riscos e do Plano de Ação, em conjunto com o Engenheiro de Segurança responsável (SECONCI GOIÁS);
- Orientar a prevenção:** realizar inspeções técnicas periódicas no canteiro para identificar desvios e orientar as equipes sobre as medidas corretivas necessárias;
- Promover a capacitação:** ministrar ou coordenar os Diálogos Diários de Segurança (DDS), as integrações de novos trabalhadores e os treinamentos obrigatórios previstos;
- Assessorar em acidentes:** conduzir tecnicamente a investigação de acidentes e incidentes, fornecendo subsídios para a análise de causas e sugestão de medidas preventivas;
- Monitorar registros:** apoiar a organização na manutenção e atualização dos registros de entrega de EPIs e dos prontuários de SST dos trabalhadores;

- **Apoiar a CIPA:** participar das reuniões da CIPA, fornecendo dados técnicos e orientando o cumprimento das recomendações da comissão;
- **Consolidar indicadores:** organizar os indicadores de SST da Seção 16 e reportá-los mensalmente à direção da obra para subsidiar a tomada de decisão.

7.5 RESPONSABILIDADES DA ORGANIZAÇÃO / EMPREGADOR (NR-01 SUBITEM 1.4.1)

Cabe à organização, conforme as diretrizes da NR-01 e do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO):

- **Implementar o GRO:** garantir que o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais seja efetivo em todas as etapas da obra, provendo os recursos necessários;
- **Cumprir as Normas:** cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho;
- **Informar os Trabalhadores:** informar aos trabalhadores sobre os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho, as medidas de prevenção adotadas e os resultados das avaliações ambientais;
- **Elaborar Ordens de Serviço:** elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores;
- **Permitir a Interrupção do Trabalho:** permitir que o trabalhador interrompa suas atividades quando constatar uma situação de trabalho que, por motivos razoáveis, considere envolver um risco grave e iminente para sua vida ou saúde;
- **Garantir a Integração:** assegurar que as empresas contratadas (terceirizadas) recebam informações sobre os riscos ocupacionais e as medidas de prevenção do canteiro de obras.

8. DEFINIÇÕES E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCOS

8.1 DEFINIÇÕES FUNDAMENTAIS (NR-01 / MANUAL GRO MTE 2025)

TERMO	DEFINIÇÃO
Perigo	Fonte com potencial de causar lesão ou agravo à saúde. Pode ser situação, objeto, substância ou comportamento (NR-01 subitem 1.3.2.1).
Risco Ocupacional	Combinação da probabilidade de ocorrência de lesão ou agravo à saúde com a severidade dessas lesões, decorrentes da exposição a um perigo (NR-01 subitem 1.3.2.2).
GRO	Gerenciamento de Riscos Ocupacionais: conjunto de medidas para gestão dos riscos, incluindo o inventário de riscos e o plano de ação (NR-01 subitem 1.5.1).
PGR	Programa de Gerenciamento de Riscos: documento do GRO composto pelo Inventário de Riscos e Plano de Ação (NR-01 subitem 1.5.6).
GHE	Grupo Homogêneo de Exposição: trabalhadores com perfil de exposição similar a determinados agentes ocupacionais.
LEO / OEL / LT	Limite de Exposição Ocupacional (NR-09 revisada) — equivalente ao OEL (AIHA) e TLV-TWA (ACGIH). Parâmetro de referência quantitativa. Limite de Tolerância (LT): valor máximo permitido pela NR-15.
EPC / EPI	EPC: Equipamento de Proteção Coletiva. EPI: Equipamento de Proteção Individual — CA válido obrigatório, conforme NR-06.
PCMSO	Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (NR-07): integrado ao PGR para monitoramento da saúde dos trabalhadores.
FRPRT	Fatores de Riscos Psicossociais Relacionados ao Trabalho — obrigatório no GRO a partir de 26/05/2026 (NR-01 subitem 1.3.4.1 c/c NR-17).

8.2 ESCALA DE PROBABILIDADE (AIHA 2015 / FUNDACENTRO — ESCALA NUMÉRICA)

NÍVEL	CATEGORIA	AVALIAÇÃO QUANTITATIVA (% LEO/OEL)	AVALIAÇÃO QUALITATIVA (CONTROLES EXISTENTES)
1	Rara	Exposição < 10 % do LEO	Controle excelente – melhor tecnologia disponível; exposição improvável
2	Pouco Provável	10 % < Exposição ≤ 50 % do LEO	Controle em conformidade legal, mantido e monitorado adequadamente
3	Possível	50 % < Exposição ≤ 100 % do LEO	Controle adequado com pequenas deficiências; exposição controlável
4	Provável	100 % < Exposição ≤ 500 % do LEO	Controle incompleto ou com deficiências relevantes; exposição frequente
5	Muito Provável	Exposição > 5× LEO	Controle inexistente ou totalmente inadequado; exposição certa/contínua

★ Os critérios quantitativo e qualitativo são **alternativos e equivalentes** — não devem ser somados ou combinados. A metodologia AIHA 2015 / Fundacentro é baseada na multiplicação aritmética (P x S).

8.3 ESCALA DE SEVERIDADE (AIHA 2015)

NÍVEL	CATEGORIA	DANO À SAÚDE / INTEGRIDADE	DANO AO PROCESSO / PATRIMÔNIO
1	Leve (Insignificante)	Lesão leve sem necessidade de atenção médica; incômodo passageiro; sem afastamento.	Perda financeira insignificante; sem interrupção do processo.
2	Baixa (Menor)	Lesão ou doença séria reversível; afastamento temporário; sem sequelas permanentes.	Dano material de baixo custo; interrupção breve e localizada.
3	Moderada	Lesão ou doença crítica irreversível que pode limitar a capacidade funcional; sequelas permanentes parciais.	Interrupção parcial das atividades; dano material relevante.
4	Alta	Lesão ou doença incapacitante permanente ou mortal (até 10 trabalhadores).	Paralisação significativa; dano patrimonial alto; impacto reputacional.
5	Extrema (Catastrófica)	Mortes ou incapacidades múltiplas (mais de 10 trabalhadores) — acidente ampliado.	Paralisação total; dano irreversível; impacto social e legal grave.

★ NR-01 subitem 1.5.4.4.2 exige que os critérios de avaliação sejam **documentados e registrados**. As Seções 8.2 e 8.3 constituem o registro formal e obrigatório dos critérios adotados pelo GRO desta organização, em conformidade com a referida exigência legal.

9. LEVANTAMENTO PRELIMINAR / IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

9.1 LEVANTAMENTO PRELIMINAR (NR-01 SUBITEM 1.5.2)

O levantamento preliminar de perigos deve ser realizado: (a) antes do início do funcionamento do estabelecimento ou novas instalações; (b) para as atividades existentes; (c) nas mudanças e introdução de novos processos ou atividades de trabalho.

9.2 IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS (NR-01 SUBITEM 1.5.3)

GRUPO DE RISCO	EXEMPLOS DE PERIGOS / AGENTES IDENTIFICADOS
FÍSICO	Ruído, Vibração (mãos-braços e corpo inteiro), Calor (IBUTG), Frio, Radiação Não Ionizante (UV Solar, laser), Umidade, Pressões Anormais
QUÍMICO	Poeiras (respirável, sílica livre cristalina), Fumos Metálicos (soldagem), Gases e Vapores, Névoas, Produtos Químicos (FDS/SDS obrigatória — NR-26)
BIOLÓGICO	Micro-organismos patogênicos, Vetores e pragas, Agentes biológicos em fossas, solos contaminados e resíduos orgânicos
ERGONÔMICO	Levantamento e transporte manual de cargas (>23 kg — NR-17), Posturas inadequadas e forçadas, Repetitividade/Monotonia, Ritmo excessivo de trabalho — <i>Psicossociais (FRPRT)</i> : Sobrecarga de trabalho, Falta de autonomia, Suporte social insuficiente, Assédio moral/sexual, Insegurança no trabalho, Conflitos de papéis — obrigatório a partir de 26/05/2026
ACIDENTE / EVENTO PERIGOSO	Queda de Altura (NR-35), Queda de Materiais, Máquinas sem proteção (NR-12), Eletricidade (NR-10), Incêndio/Explosão, Soterramento, Cortes e perfurações
ESPAÇO CONFINADO (NR-33)	Deficiência ou enriquecimento de oxigênio, gases tóxicos e inflamáveis, soterramento e afogamento em fundações profundas, cisternas, galerias, poços e caixas de inspeção — verificar obrigatoriedade de PTE (Permissão de Trabalho em Espaço Confinado)
PERIGOS EXTERNOS	Condições climáticas extremas, vizinhança industrial, tráfego de veículos adjacente, interferências de terceiros no canteiro (NR-01 subitem 1.5.3.2)

9.3 CRITÉRIOS PARA REVISÃO DA AVALIAÇÃO DE RISCOS (NR-01 SUBITEM 1.5.4.4.6)

#	GATILHO DE REVISÃO
1	Após implementação de medidas de prevenção — avaliação dos riscos residuais
2	Após mudanças em tecnologias, ambientes, processos ou organização do trabalho
3	Quando identificadas ineficácias das medidas de prevenção vigentes
4	Na ocorrência de acidentes, incidentes ou doenças relacionadas ao trabalho
5	Quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis
6	Mediante solicitação justificada dos trabalhadores ou da CIPA

Periodicidade máxima: a cada 2 anos ou até 3 anos para organizações com certificação em sistema de gestão de SST reconhecido pelo MTE.

10. AVALIAÇÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS — METODOLOGIA E MATRIZ

10.1 FUNDAMENTO METODOLÓGICO — MULTIPLICAÇÃO ARITMÉTICA (P x S)

A avaliação de riscos adota a metodologia **AIHA 2015 / AS-NZS 4360 / BS 8800**, implementada por meio da **Multiplicação Aritmética (P x S)** — o nível de risco é determinado pelo produto exato da Probabilidade pela Severidade (P x S). As escalas de Probabilidade e Severidade utilizadas estão integralmente documentadas na Seção 8 deste PGR, em atendimento ao subitem 1.5.4.4.2 da NR-01.

10.2 MATRIZ DE RISCO 5x5 (MULTIPLICAÇÃO P X S)

Irrelevante Baixo Moderado Alto Crítico

PROB. / SEV.	SEV 1 — LEVE	SEV 2 — BAIXA	SEV 3 — MODERADA	SEV 4 — ALTA	SEV 5 — EXTREMA
Prob 5 — Muito Provável	MODERADO (5)	ALTO (10)	ALTO (15)	CRÍTICO (20)	CRÍTICO (25)
Prob 4 — Provável	MODERADO (4)	MODERADO (8)	ALTO (12)	ALTO (16)	CRÍTICO (20)
Prob 3 — Possível	BAIXO (3)	MODERADO (6)	MODERADO (9)	MODERADO (12)	ALTO (15)
Prob 2 — Pouco Provável	BAIXO (2)	BAIXO (4)	MODERADO (6)	MODERADO (8)	MODERADO (10)
Prob 1 — Rara	IRRELEVANTE (1)	BAIXO (2)	BAIXO (3)	BAIXO (4)	MODERADO (5)

10.3 NÍVEL DE RISCO E AÇÕES REQUERIDAS (NR-01 SUBITEM 1.5.5.1)

NÍVEL DE RISCO	REFERÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	AÇÃO REQUERIDA
IRRELEVANTE	1	Aceitável	Manter controles existentes.
BAIXO	2, 3, 4*	Aceitável	Melhorias de baixo custo quando possível; verificar que controles estão mantidos.
MODERADO	4*, 5, 6, 8, 9, 10*, 12*	Atenção	Elaborar Plano de Ação com prazo definido; implementar controles adicionais em prazo razoável.
ALTO	10*, 12*, 15, 16	Urgente	Não iniciar a atividade sem controles adequados. Plano de Ação imediato com prazo curto.
CRÍTICO	20, 25	PARALISAÇÃO	PARALISAR a atividade IMEDIATAMENTE. Implementar controles eficazes antes de qualquer reinício.

★ **Nota (*):** Devido à assimetria da matriz, produtos 4, 10 e 12 possuem classificações distintas conforme a origem P×S — verificar diretamente na Matriz 10.2. NR-01 subitem 1.5.4.4.2 exige que os critérios de avaliação sejam documentados. Esta seção constitui o registro formal dos critérios adotados pelo GRO desta organização.

11. CONTROLE DOS RISCOS — HIERARQUIA DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO

As medidas de prevenção devem seguir obrigatoriamente a hierarquia estabelecida na NR-01 subitem 1.5.5.1.2. O EPI é **sempre o último recurso** e deve ser justificado quando EPCs são inviáveis ou insuficientes.

ORDEM	MEDIDA	DESCRIÇÃO	EXEMPLO — CANTEIRO DE OBRAS
1ª	Eliminação	Remover completamente o perigo do processo produtivo	Eliminar etapa com exposição a agente cancerígeno; suprimir subida em andaime redesenhando o processo
2ª	Substituição	Substituir por agente, processo ou equipamento menos perigoso	Trocar produto químico por similar menos tóxico; substituir corte manual por equipamento mecanizado

3ª	Controles de Engenharia (EPC)	Barreiras físicas, enclausramento, ventilação localizada, isolamento da fonte	Proteções em máquinas NR-12; linhas de vida fixas (NR-35); aspiração localizada; guarda-corpos
4ª	Controles Administrativos	Procedimentos, treinamentos, rodízio de postos, sinalização, limitação de tempo de exposição	DDS diário; NR-35 AR/PT; procedimento LOTO (NR-12); rotação de postos; 5S no canteiro
5ª	EPI — Último Recurso	Proteção individual complementar ou emergencial — apenas quando EPCs são inviáveis ou insuficientes	Capacete, cinturão tipo paraquedista, respirador (CA válido — NR-06); protetor auricular conforme dosimetria

12. AEP E FATORES DE RISCOS PSICOSSOCIAIS (FRPRT)

12.1 AVALIAÇÃO ERGONÔMICA PRELIMINAR (AEP) — NR-17 ART. 17.3.1.2

ÁREA DE AVALIAÇÃO	ASPECTOS VERIFICADOS	RESULTADO ESPERADO
1. Organização do trabalho	Jornada, ritmo, pausas, pressão por produtividade, autonomia	Identificação de sobrecarga e fatores psicossociais
2. Condições ambientais	Temperatura, ruído, iluminação, umidade, qualidade do ar	Subsídio para avaliação dos riscos físicos
3. Posto de trabalho e equipamentos	Layout, ferramentas, dimensões, adequação ao trabalhador	Identificação de inadequações posturais
4. Carga mental / cognitiva	Complexidade das tarefas, atenção requerida, monotonia	Avaliação da carga cognitiva e mental
5. FRPRT	Suporte social, assédio, insegurança, conflitos de papel	Obrigatório a partir de 26/05/2026 — NR-01/NR-17

12.2 FATORES DE RISCOS PSICOSSOCIAIS RELACIONADOS AO TRABALHO (FRPRT)

⚠ A partir de **26/05/2026**, a organização deve avaliar e gerenciar os FRPRT no âmbito do GRO, conforme NR-01 subitem 1.3.4.1 c/c NR-17 e Guia de Riscos Psicossociais MTE (abril/2025).

FATOR PSICOSSOCIAL (FRPRT)	DESCRIÇÃO / COMO AVALIAR	INSTRUMENTO SUGERIDO
Sobrecarga de trabalho	Excesso de demandas, jornadas extensas, pressão por produtividade	COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS
Falta de autonomia e controle	Pouco controle sobre o próprio trabalho, supervisão excessivamente rígida	COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS
Suporte social insuficiente	Baixo suporte de colegas e liderança; isolamento	COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS
Assédio moral / sexual	Qualquer forma de assédio no ambiente de trabalho	COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS
Insegurança no trabalho	Medo de demissão, instabilidade contratual, incerteza sobre o futuro	COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS
Conflitos e ambiguidade de papéis	Ambiguidade de função, exigências contraditórias	COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS

12.3 AET — QUANDO NECESSÁRIA

Quando a AEP identificar riscos ergonômicos (incluindo FRPRT) com classificação **Moderado ou superior**, a organização deverá contratar Análise Ergonômica do Trabalho (AET) detalhada por profissional habilitado, conforme NR-17 item 17.3.1.3.

13. PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (NR-12)

MÁQUINA / EQUIPAMENTO	LOCAL	PROTEÇÕES NR-12 (EPC)	DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA	LOTO
Betoneira		Proteção da coroa dentada; botão de parada de emergência; proteção dos pontos de aprisionamento	Manual; registro de manutenção preventiva; treinamento do operador	Procedimento de cadeamento e bloqueio
Serra Circular de Bancada		Protetor superior regulável; divisor de corte; empurrador; capuz de aspiração	NR-12 Checklist; CA dos EPIs; dossiê NR-18	Procedimento de desligamento antes de manutenção
Grua / Guincho		Limitadores de carga e de curso; proteção da cabine; dispositivo anticaída do cabo	Certificado ART; inspeção periódica; treinamento operador e sinaleiro	Procedimento de isolamento para manutenção
Elevador de Obra (Cremalheira)		Trava de segurança; portas nas paradas; limitador de carga e velocidade; para-choque	ART de instalação; inspeção mensal; dossiê NR-18; SPDA	Procedimento de bloqueio de manutenção

★ NR-12 item 12.135: o procedimento LOTO é obrigatório para todas as máquinas que requeiram manutenção com energias residuais. O dossiê por máquina deve ser mantido atualizado no canteiro.

14. PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS E EXERCÍCIOS SIMULADOS

14.1 CENÁRIOS DE EMERGÊNCIA IDENTIFICADOS

CENÁRIO	PROBABILIDADE	MEDIDAS DE RESPOSTA	RESPONSÁVEL
Queda de Altura	Média	Primeiros socorros; SAMU 192; isolamento da área; comunicação ao SST; AR/análise de causas	Técnico SST / Encarregado
Incêndio / Explosão	Baixa-Média	Extinção com extintores adequados; abandono; ponto de encontro; CBMGO 193; brigada	Brigada de Incêndio
Soterramento	Baixa	Paralisação imediata; resgate especializado; CBMGO 193; não mover a vítima sem orientação	Encarregado / SST / CBMGO
Choque Elétrico	Baixa	Desligar energia (LOTO); PCR se necessário; SAMU 192; afastar vítima com material isolante	Eletricista NR-10 / SST
Acidente com Máquinas	Baixa-Média	Desligar equipamento; primeiros socorros; SAMU 192; preservar cena; emitir CAT	Operador / Encarregado / SST
Acidente Ampliado / Grande Magnitude	Muito Baixa	Plano de Emergências de Grande Magnitude (subitem 1.5.5.6.2); acionamento de Defesa Civil; comunicação ao MTE	SST / Engenheiro / Diretoria

14.2 BRIGADA DE INCÊNDIO — CONSTITUIÇÃO E REQUISITOS (NR-23 / IT-17 CBMGO)

A Brigada de Incêndio é obrigatória nos canteiros de obras em conformidade com a NR-23 e com a Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (IT-17 CBMGO). Sua constituição, treinamento e manutenção são responsabilidade do empregador, devendo atender aos seguintes requisitos mínimos:

- **Dimensionamento:** mínimo de [X] brigadistas, calculado conforme o número de trabalhadores por turno e o risco de incêndio do canteiro, observando a IT-17 CBMGO e a NR-23;
- **Treinamento teórico-prático:** carga horária mínima conforme IT-17 CBMGO, incluindo: prevenção e combate a incêndio com extintores portáteis, abandono de área, primeiros socorros básicos (RCP e DEA), e comunicação de emergência;
- **Periodicidade de reciclagem:** anual, ou sempre que houver renovação de mais de 50% dos brigadistas ou mudança de fase construtiva que altere o perfil de risco;
- **Registros obrigatórios:** lista de presença dos treinamentos, certificados individuais, designação formal dos brigadistas (portaria ou ato equivalente) e escala de cobertura por turno;
- **Equipamentos da brigada:** mapa de localização dos extintores, mangueiras e hidrantes (se houver), kit de primeiros socorros, rádio comunicador e dispositivo de alarme sonoro;
- **Ponto de encontro:** definir e sinalizar, no canteiro, o ponto de encontro para reunião dos trabalhadores após abandono de área, com distância segura da edificação.

⚠ A ausência de Brigada de Incêndio constituída e treinada configura não conformidade com a NR-23 e pode resultar em autuação fiscal.

14.3 DOCUMENTAÇÃO E EXERCÍCIOS SIMULADOS

AÇÃO	DESCRIÇÃO	FREQUÊNCIA	REGISTRO
Exercício Simulado (OBRIGATÓRIO)	Simulação de abandono e/ou emergência médica com avaliação de desempenho	Anual (mínimo) — NR-01 subitem 1.5.5.6.3	Relatório de exercício simulado assinado
Treinamento da Brigada	Primeiros socorros, combate a incêndio conforme CBMGO	Anual / conforme CBMGO	Lista de presença; certificado
Inspeção de Equipamentos de Emergência	Extintores, macas, kits de primeiros socorros	Mensal	Checklist de inspeção assinado
Atualização do Quadro de Emergências	SAMU 192, CBMGO 193, hospital de referência	Semestral	Quadro fixado em local visível no canteiro
Plano de Grande Magnitude	Eventos com potencial de múltiplas vítimas ou grandes perdas	Revisão anual	Documento aprovado; ART (se aplicável)

15. ANÁLISE DE ACIDENTES E DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO

O procedimento abaixo estabelece as 7 etapas obrigatórias para investigação de acidentes de trabalho, incidentes (quase-acidentes) e doenças relacionadas ao trabalho, em conformidade com NR-01 subitem 1.5.5.5. O procedimento deve ser do conhecimento de todos os trabalhadores e da CIPA, e deve estar afixado no canteiro em local de fácil acesso. Os registros devem ser mantidos por no mínimo 5 anos.

#	ETAPA	DETALHAMENTO E RESPONSÁVEL
1	Notificação Imediata	Comunicar ao Técnico de SST e responsável da obra imediatamente após o evento. Emitir Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) em até 1 dia útil para acidentes com afastamento ou óbito (Lei n.º 8.213/91, art. 22). Para quase-acidentes, preencher o Registro de Quase-Acidente (Near Miss) no mesmo dia. <i>Responsável: Encarregado / Técnico de SST.</i>

2	Preservação da Cena	Não alterar o local do acidente até a realização da análise inicial pelo Técnico de SST, salvo risco imediato de novos acidentes ou necessidade de atendimento médico de urgência . Realizar registro fotográfico e croqui da cena o mais rapidamente possível. <i>Responsável: Encarregado / SST.</i>
3	Coleta de Dados e Evidências	Contextualização completa do cenário; coleta de depoimentos da vítima (quando possível), preposto e testemunhas — preferencialmente de forma independente. Levantamento de Análises de Risco (ARs), Permissões de Trabalho (PTTs), fichas de entrega de EPI, registros de treinamento, histórico de manutenção de equipamentos e ordens de serviço. <i>Responsável: Técnico de SST.</i>
4	Análise de Causa Raiz	Aplicar o método dos 5 Porquês para causas diretas e o Diagrama de Ishikawa (Causa-Efeito) para mapeamento sistêmico. Identificar e documentar: (a) causas imediatas — ato inseguro ou condição insegura que diretamente causou o evento; (b) causas básicas — fatores pessoais ou de trabalho que geraram as causas imediatas; (c) causa raiz — falha sistêmica de gestão ou processo que originou toda a cadeia causal. <i>Responsável: Técnico de SST / Gestão da Obra</i>
5	Elaboração do Relatório de Investigação	Redigir Relatório de Investigação de Acidente (RIA) contendo: descrição cronológica do evento, caracterização da vítima e do posto de trabalho, evidências coletadas, árvore de causas, diagrama de Ishikawa, avaliação das medidas de prevenção existentes e sua eficácia, conclusão sobre a causa raiz identificada. O RIA deve ser assinado pelo Técnico de SST e pelo Engenheiro de Segurança. <i>Responsável: Técnico de SST / Gestão da Obra</i>
6	Plano de Ação Corretivo	Elaborar ações corretivas e preventivas para eliminar ou controlar as causas identificadas, seguindo a hierarquia de medidas de prevenção da Seção 11. Cada ação deve ser inserida no Plano de Ação do PGR (Seção 17) com: descrição da ação, responsável, prazo de implementação e indicador de verificação. <i>Responsável: Técnico de SST / Gestão da Obra.</i>
7	Revisão do PGR e Comunicação	Rever obrigatoriamente o Inventário de Riscos e as medidas de prevenção afetadas pelo evento (gatilho NR-01 subitem 1.5.4.4.6, alínea d). Comunicar os resultados da investigação, as causas identificadas e as ações corretivas adotadas a todos os trabalhadores que atuem em atividades similares, preferencialmente em DDS específico, com lista de presença. Encaminhar cópia do RIA à CIPA. <i>Responsável: Técnico de SST / Eng. SECONCI.</i>

★ Todos os registros de acidentes, incidentes e relatórios de investigação devem ser arquivados por no mínimo 5 (cinco) anos e devem estar disponíveis para auditoria do MTE a qualquer tempo. A comunicação do acidente ao eSocial (evento S-2210) deve ser feita no prazo legal.

16. INDICADORES DE MONITORAMENTO E DESEMPENHO EM SST

16.1 INDICADORES PROATIVOS (PREVENÇÃO)

INDICADOR	FÓRMULA / CÁLCULO	META	FREQUÊNCIA
Taxa de conclusão do Plano de Ação	$(\text{Ações concluídas} / \text{Total de ações}) \times 100$	$\geq 80 \%$	Mensal
Cobertura de DDS realizados	$(\text{DDS realizados} / \text{DDS programados}) \times 100$	$\geq 95 \%$	Mensal
Treinamentos em SST concluídos	$(\text{Trabalhadores treinados} / \text{Total expostos}) \times 100$	100 %	Trimestral
Inspeções de segurança realizadas	$(\text{Inspeções realizadas} / \text{Programadas}) \times 100$	100 %	Semanal

Ações corretivas atendidas	(Ações corrigidas / Não conformidades abertas) × 100	≥ 90 %	Mensal
EPIs entregues com recibo	(EPIs com recibo / Total EPIs entregues) × 100	100 %	Contínuo
Exercícios simulados realizados	Nº realizados / Nº programados	100 % (mín. 1/ano)	Anual

16.2 INDICADORES REATIVOS (HISTÓRICO DE EVENTOS)

INDICADOR	FÓRMULA	META	FREQUÊNCIA
Taxa de Frequência de Acidentes (TF)	(Nº acidentes com afastamento × 1.000.000) / HH trabalhadas	0 (meta zero)	Mensal
Taxa de Gravidade (TG)	(Dias perdidos + debitados × 1.000.000) / HH trabalhadas	0 (meta zero)	Mensal
Taxa de Incidência de Doenças Ocupacionais	(Nº casos × 1.000) / Nº trabalhadores	Tendência decrescente	Semestral
Quase-acidentes (near miss)	Número absoluto de quase-acidentes reportados	Tendência crescente (cultura de reporte)	Mensal
Absenteísmo por causas ocupacionais	(Dias afastamento ocup. / Dias totais trabalhados) × 100	< 2 %	Mensal
Índice de Gravidade de DORT/LER	Casos confirmados por 100 trabalhadores	Tendência decrescente	Semestral

i OBSERVAÇÃO — CARÁTER MERAMENTE SUGESTIVO

Os indicadores, fórmulas e metas apresentados nesta seção **não têm caráter obrigatório** e representam exclusivamente uma **sugestão técnica** fundamentada nas boas práticas de Segurança e Saúde no Trabalho (SST). A empresa contratante **não está obrigada a segui-los**, podendo adotar indicadores distintos, redefinir metas, alterar frequências ou substituir este conjunto por metodologia própria, conforme sua realidade organizacional. O único requisito legal aplicável é o monitoramento mínimo do GRO previsto na **NR-01 (subitem 1.5.7)**. A adoção de um sistema estruturado de indicadores é fortemente recomendada como boa prática de gestão, mas a escolha dos instrumentos é prerrogativa exclusiva da organização.

17. PLANO DE AÇÃO — MEDIDAS DE PREVENÇÃO (5W2H)

Este Plano de Ação consolida as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas, vinculadas ao Inventário de Riscos (Anexo I), em conformidade com a NR-01 subitem 1.5.6.1, alínea "b". Adota-se a abordagem **PDCA (Plan, Do, Check and Act)**, largamente utilizada nos sistemas de gestão de segurança e saúde ocupacional.



Figura: Metodologia PDCA aplicada ao Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.

17.1 PLANO DE AÇÃO — MEDIDAS POR GHE / RISCO (METODOLOGIA PDCA)

SELECIONE A FASE DA OBRA:

FASE INICIAL



* Filtra as ações recomendadas para cada etapa.

#	PRAZO INÍCIO / FINAL	AÇÃO / PERIGO	PLAN (PLANEJAR)	DO (REALIZAR)	CHECK (CHECAR)	ACT (MANUTENÇÃO)
1	__/__/__	COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE OBRA	Verificar responsável para realizar a comunicação antes do início das atividades.	Fazer a Comunicação Prévia no sistema SIT antes do início das atividades.	Verificar o protocolo e arquivar cópia.	Não aplicável – atividade única.
	__/__/__					
2	__/__/__	ELABORAÇÃO DO PCMSO	Alinhar com elaborador do PGR o fornecimento do documento base.	Enviado ao Médico Responsavel pelo PCMSO.	Verificar o documento e exames.	Manutenção do documento e adendos de novos colaboradores.
	__/__/__					
3	__/__/__	INSTALAÇÃO DO GUARDA CORPO	Planejar, projetar e executar conforme projeto e NR-18.	Realizar e aplicar conforme itens normativos.	Verificar compatibilidade do plano com as estruturas.	Modificar (se necessário) e manter atualizado.
	__/__/__					
4	__/__/__	LINHA DE VIDA (EPC) OU SPIQ	Projetar proteção coletiva e ancoragem individual.	Montar linha de vida nos perímetros interno e externo.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.
	__/__/__					
5	__/__/__	ÁREAS DE VIVÊNCIA E LAYOUT	Projetar e dimensionar conforme NR-18.	Realizar margeando pico máximo na etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.
	__/__/__					
6	__/__/__	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS	Cotar e/ou providenciar elaboração do prontuário e projetos.	Realizar margeando pico máximo na etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.
	__/__/__					
7	__/__/__	PROJETOS DE PROTEÇÃO COLETIVA	Cotar os projetos por etapa ou todos.	Executar todos necessários da etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.
	__/__/__					
8	__/__/__	ANÁLISE ERGONÔMICA PRELIMINAR	Realizar a Análise Ergonômica Preliminar (AEP) das atividades previstas no canteiro de obras.	Executar o levantamento das condições ergonômicas dos postos de trabalho	Avaliar os resultados obtidos na AEP, identificando a necessidade de aprofundamento das análises.	Após a análise da AEP, poderão ser adotadas outras medidas, entre as quais a realização de Análise Ergonômica do Trabalho (AET) mais detalhada para setores específicos.
	__/__/__					
9	__/__/__	PROJETO DE PROTEÇÃO SPIQ	Cotar e/ou realizar os projetos por etapa ou todos.	Executar todos necessários da etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar os locais se necessário e manter atualizado.
	__/__/__					

10		CONSULTA AOS TRABALHADORES NA PRÉ-ELABORAÇÃO DO PGR	Definir metodologia e elaborar formulário para a consulta aos trabalhadores.	Na fase de préelaboração do PGR, realizar consulta aos trabalhadores acerca dos riscos ocupacionais presentes no canteiro de obras.	Analisar as informações coletadas e validá-las conforme as atividades previstas.	Repetir a consulta sempre que houver mudanças relevantes nas atividades ou nos riscos ocupacionais.
11		MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS	Verificar indicação e manter caixa em conformidade.	Realizar aquisição e posicionar estrategicamente.	Verificar compatibilidade e datas de vencimento.	Repor materiais e manter controle de validade.
12		PLANO DE AÇÕES EMERGENCIAIS	Cotar o plano para a etapa atual – simulados e práticas.	Realizar plano e capacitação.	Verificar compatibilidade e avaliar treinamento.	Manter brigadistas em número suficiente e plano atualizado.
13		EPI - FORNECIMENTO E CONTROLE	Verificar e levantar EPIs com Aprovação MTE.	Comprar conforme especificação necessária.	Verificar compatibilidade e avaliar treinamento.	Manter estoque mínimo e trocar se necessário.
14		PROCEDIMENTOS TRABALHO EM ALTURA	Cotar, manter ou atualizar procedimentos.	Validar, anexar e treinar equipe.	Checar as informações e compatibilidade.	Embargar atividades em risco grave e manter inspeção diária.
15		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Analisar local para ambiente coberto e iluminação.	Montar e manter em conformidade (NR 10, 12, 18).	Validar local e verificar frequência indicada.	Manter em conformidade e reavaliar em mudança de local.
16		ORDEM DE SERVIÇO	Verificar funções e antecipar elaboração (NR-01).	Montar e manter arquivadas.	Validar as informações contidas.	Adequar se necessário em caso de novas funções.
17		LAUDO DE ATERRAMENTO / SPDA – ANÁLISE DE RISCO	Planejar a elaboração do laudo de aterramento e da análise de risco do SPDA, conforme as características da obra.	Realizar medições do sistema de aterramento e proceder à análise de risco para verificação da necessidade de implantação do SPDA.	Verificar se os resultados obtidos atendem às exigências normativas e se o projeto está compatível com a execução.	Manter os registros atualizados e realizar reavaliações em caso de alterações estruturais ou mudanças nas etapas da obra.
18		MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO (NR-17)	Cotar e realizar análise ergonômica AET.	Seguir o que está previsto na AET.	Verificar mensalmente se a mobília está adequada.	Se inadequada, ajustar mobiliário.
19		ORGANIZAÇÃO NOS ACESSOS	Planejar rotina de inspeção para cobrar organização.	Manter os locais de acesso desobstruídos.	Inspeção diária.	Aplicar medidas administrativas se necessário.

20	__/__/__	IDENTIFICAÇÃO DE INFLAMÁVEIS	Planejar rotina de inspeção para cobrar separação.	Manter produtos inflamáveis separados e identificados.	Inspeção diária.	Verificar diariamente a estocagem e separação.
	__/__/__					
21	__/__/__	ORGANIZAÇÃO ALMOXARIFADO	Planejar rotina de inspeção para cobrar organização.	Manter os materiais separados e identificados.	Inspeção diária.	Verificar diariamente a estocagem e separação.
	__/__/__					

★ **GESTÃO DINÂMICA POR FASES:** Este Plano de Ação está estruturado de forma evolutiva. Utilize o seletor acima para filtrar as ações recomendadas para a **Fase Inicial**, **Acabamento** ou **Final** da obra.

A equipe de SST e a CIPA devem revisar mensalmente o status das ações da fase ativa. Ao transitar entre fases, certifique-se de atualizar o Inventário de Riscos e validar as novas medidas de prevenção (ex: gestão de químicos no acabamento).

17.2 PLANO DE AÇÃO — GESTÃO DE INDICADORES E METAS

Abaixo, apresentam-se os indicadores sugeridos para o monitoramento da eficácia das medidas de prevenção, conforme subitem 1.5.7 da NR-01.

17.3 AVALIAÇÕES E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

DOCUMENTO	FINALIDADE / OBRIGATORIEDADE	STATUS
LIP — Laudo de Insalubridade e Periculosidade	NR-15, NR-16, eSocial (evento S-2240) — obrigatório para trabalhadores com exposição a agentes insalubres ou perigosos	
LTCAT — Laudo Técnico das Condições do Ambiente	Fins previdenciários e eSocial — trabalhadores expostos a agentes nocivos para aposentadoria especial	
ART — Anotação de Responsabilidade Técnica	Responsabilidade técnica do PGR (Anexo 01) — obrigatório quando elaborado por Engenheiro de Segurança	
Avaliações Quantitativas	Ruído (NHO-01), poeira, calor (NHO-06), vibração (NHO-09), iluminação — subsidiar LIP, LTCAT, PCMSO e Inventário	
PPP — Perfil Profissiográfico Previdenciário	INSS / eSocial — trabalhadores expostos a agentes nocivos com potencial de aposentadoria especial	

17.4 CRONOGRAMA DE PALESTRAS - SEGURANÇA DO TRABALHO

[illegible]

[illegible]

18. CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (TERCEIRIZADOS)

O Inventário de Riscos das empresas prestadoras de serviços (terceirizadas) está integrado ao PGR do canteiro de obras, em conformidade com o disposto na NR-01 — Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. As atividades, perigos e riscos identificados nos processos executados pelas contratadas foram incorporados ao Inventário de Riscos consolidado do estabelecimento, assegurando a gestão unificada de todos os agentes ocupacionais presentes no canteiro, independentemente do vínculo empregatício dos trabalhadores expostos.

Toda nova contratação de empresa prestadora de serviços deve acionar a revisão do Inventário de Riscos, configurando-se como gatilho obrigatório de Gestão de Mudanças, nos termos da NR-01, subitem 1.5.4.4.6, alínea "b" — que determina a reavaliação dos riscos sempre que houver mudanças em tecnologias, ambientes, processos ou organização do trabalho. A entrada de novos prestadores no canteiro pode introduzir perigos antes não mapeados, alterar os níveis de exposição existentes ou exigir medidas de prevenção adicionais, razão pela qual o processo de revisão deve ser conduzido previamente ao início das atividades da contratada.

Cabe à organização contratante:

- Exigir da prestadora de serviços a entrega do seu Inventário de Riscos específico, que será analisado e integrado ao PGR do canteiro;
- Verificar a compatibilidade entre os riscos declarados pela contratada e os riscos efetivamente presentes no ambiente do canteiro;
- Manter dossiê individual dos trabalhadores terceirizados com cópias de: ASO vigente, comprovantes de treinamentos obrigatórios (NRs aplicáveis), fichas de entrega de EPIs e habilitação para operação de máquinas e equipamentos;
- Verificar a obrigatoriedade de constituição de CIPA própria pela empresa terceirizada, conforme NR-05;
- Garantir que os trabalhadores terceirizados participem das ações de integração de SST do canteiro, incluindo DDS, treinamentos e exercícios simulados de emergência.

A organização contratante deve exigir da prestadora de serviços a entrega formal de seu Inventário de Riscos específico, que deve ser analisado e incorporado fisicamente aos anexos deste PGR para garantir a gestão unificada de riscos no canteiro.

★ A integração do Inventário de Riscos dos terceirizados ao PGR do canteiro é obrigatória e deve ser formalizada por meio de registro documental. A ausência de revisão do Inventário quando da contratação de novos prestadores configura descumprimento do processo de Gestão de Mudanças previsto na NR-01.

19. INTRODUÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS OU MUDANÇAS

A organização deve manter um processo contínuo de **Gestão de Mudanças**, assegurando que o Inventário de Riscos e o Plano de Ação sejam revisados sempre que ocorrerem alterações nas condições de trabalho. Em conformidade com o subitem 1.5.4.4.6 da NR-01 e as diretrizes da Inspeção do Trabalho (CANPAT), a revisão do PGR é obrigatória nos seguintes casos:

- **A) Implementação de Medidas de Prevenção:** Após a adoção de novos controles, para avaliar o risco residual;
- **B) Inovações ou Modificações:** Introdução de novas tecnologias, equipamentos, produtos químicos ou mudanças nos processos e organização do trabalho;
- **C) Inadequações ou Ineficácia:** Quando identificadas falhas, insuficiências ou ineficácia nas medidas de prevenção existentes;
- **D) Acidentes ou Doenças:** Na ocorrência de acidentes de trabalho ou doenças relacionadas ao trabalho;
- **E) Mudanças Legais:** Quando houver alteração nos requisitos legais aplicáveis (normas regulamentadoras).

Independentemente dos critérios acima, a avaliação de riscos deve ser revista a cada **2 (dois) anos**, ou em até 3 (três) anos para organizações com sistema de gestão de SST certificado. Toda mudança significativa deve ser precedida de Análise de Risco (AR/APR) e registro no formulário de Gestão de Mudanças.

20. PROCEDIMENTOS PARA REGISTRO DE ACIDENTES E INCIDENTES

Seguir as 7 etapas da Seção 15 deste PGR. Os registros devem ser mantidos por no mínimo 5 anos e devem estar disponíveis para auditoria a qualquer tempo. O procedimento deve ser comunicado a todos os trabalhadores e à CIPA (NR-01 subitem 1.5.5.5 / Manual GRO MTE 2025, seção 12.4). O acidente de trabalho deve ser notificado ao eSocial pelo evento S-2210 no prazo legal estabelecido.

Página 17 de 24

21. CIPA — COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DE ASSÉDIO

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio (CIPA) deve ser constituída conforme os requisitos da NR-05 e do Quadro I de dimensionamento, levando em conta o número de empregados e o Grau de Risco da atividade principal do estabelecimento. A CIPA é um órgão bipartite, composto por representantes eleitos pelos trabalhadores e indicados pelo empregador.

21.1 CONSTITUIÇÃO E DIMENSIONAMENTO

- **Dimensionamento:** conforme Quadro I da NR-05, com base no número total de empregados do estabelecimento e no Grau de Risco da atividade (CNAE), verificar o número de membros titulares e suplentes por parte do empregador e dos trabalhadores — [preencher após consulta ao Quadro I para o CNAE específico] ;
- **Mandato:** 1 (um) ano, com uma única reeleição permitida para os membros eleitos pelos trabalhadores;
- **Processo eleitoral:** organizado pelo empregador com prazo mínimo de 60 dias de antecedência do término do mandato vigente, garantida a participação de todos os trabalhadores com registro no estabelecimento;
- **Obrigatoriedade de CIPA própria por terceirizadas:** empresas prestadoras de serviços instaladas em estabelecimentos de Grau de Risco 3 ou 4 devem verificar a obrigatoriedade de constituição de CIPA própria, conforme NR-05 item 5.6.

21.2 ATRIBUIÇÕES DA CIPA NO ÂMBITO DO GRO (NR-01 SUBITEM 1.4.2.B)

- Participar da identificação de perigos e da avaliação de riscos, fornecendo a percepção dos trabalhadores sobre as condições de trabalho no canteiro;
- Acompanhar a implementação e o monitoramento das medidas do Plano de Ação, verificando prazos e eficácia;
- Analisar acidentes e incidentes ocorridos no canteiro, emitindo recomendações e acompanhando as ações corretivas;
- Investigar e encaminhar denúncias de assédio moral e sexual, em conformidade com a nova denominação da comissão e com as disposições da Lei n.º 14.457/2022;
- Elaborar e manter atualizado o Mapa de Riscos do canteiro, como instrumento complementar de comunicação dos riscos aos trabalhadores;
- Solicitar a revisão justificada do Inventário de Riscos ou do PGR sempre que identificar condições de risco não contempladas ou medidas de prevenção ineficazes (NR-01 subitem 1.5.4.4.6, alínea f).

21.3 PAUTA MÍNIMA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS

- Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
- Análise dos acidentes e incidentes ocorridos desde a última reunião;
- Acompanhamento do Plano de Ação do PGR — verificação do status de cada ação;
- Análise de denúncias de assédio e condições de risco reportadas pelos trabalhadores;
- Verificação dos indicadores de SST da Seção 16;
- Definição de assuntos a tratar na próxima reunião e atribuição de responsabilidades.

★ As atas de reunião da CIPA constituem evidência documental obrigatória do funcionamento do GRO e devem ser assinadas por todos os membros presentes, arquivadas por no mínimo 5 anos e disponibilizadas ao MTE quando solicitado.

22. SEGURANÇA EM ATIVIDADES COM PRODUTOS QUÍMICOS (NR-26)

Manter relação atualizada de todos os produtos químicos utilizados com as respectivas FDS (Fichas com Dados de Segurança — NR-26). O inventário completo de produtos químicos deve ser integrado ao Inventário de Riscos do PGR. Os trabalhadores devem ser treinados sobre os riscos e as medidas de controle de cada produto utilizado, com registro em lista de presença.

As FDS de todos os produtos químicos devem estar disponíveis no local de trabalho, em idioma português, em local de fácil acesso e conhecimento pelos trabalhadores, conforme NR-26 item 26.4. A rotulagem dos produtos deve estar em conformidade com o Sistema Globalmente Harmonizado (GHS). Produtos químicos cancerígenos, mutagênicos ou tóxicos para a reprodução devem receber atenção prioritária no Inventário de Riscos, com adoção de medidas de controle na ordem hierárquica da Seção 11.

Página 18 de 24

23. COMUNICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS TRABALHADORES (NR-01 subitem 1.5.1)

A organização deve assegurar que todos os trabalhadores — próprios, terceirizados e estagiários — sejam informados sobre os riscos identificados no Inventário de Riscos referentes às suas atividades, bem como sobre as medidas de prevenção adotadas e os procedimentos de emergência vigentes, em conformidade com NR-01 subitem 1.5.1 e subitem 1.4.2, alínea "c".

23.1 INTEGRAÇÃO DE NOVOS TRABALHADORES

Todo trabalhador admitido — próprio ou terceirizado — deve passar por integração de SST antes de iniciar suas atividades no canteiro. A integração deve abordar, no mínimo:

- Apresentação do PGR: estrutura, objetivos e como acessá-lo;
- Riscos identificados para a função/GHE do trabalhador, conforme Inventário de Riscos;
- Medidas de prevenção em vigor: EPCs disponíveis, procedimentos de trabalho seguro e EPIs obrigatórios para cada atividade;
- Procedimentos de emergência: cenários identificados na Seção 14, pontos de encontro, números de emergência e atribuições da brigada;
- Direitos do trabalhador: recusa de atividade em risco grave e iminente (NR-01 subitem 1.4.4.1); canais para comunicação de riscos e solicitação de revisão do PGR;
- Procedimento para registro de quase-acidentes (near miss).

★ A integração deve ser documentada com lista de presença assinada pelo trabalhador, data e conteúdo abordado. Cópia deve ser arquivada no dossiê do trabalhador e no prontuário de SST do canteiro.

23.2 CRONOGRAMA DE TREINAMENTOS OBRIGATÓRIOS POR NR

TREINAMENTO	NORMA	CARGA HORÁRIA MÍNIMA	PERIODICIDADE DE RECICLAGEM	TRABALHADORES-ALVO
Integração de SST / GRO	NR-01 subitem 1.5.1	4 h	Admissão; retorno após afastamento > 30 dias	Todos
EPI — Uso, Guarda e Conservação	NR-06	2 h	Anual	Todos
Saúde e Segurança na Construção Civil	NR-18	6 h	Anual	Todos do canteiro
Trabalho em Altura	NR-35	8 h (básico)	A cada 2 anos	Trabalhadores em altura ≥ 2 m
Eletricidade — Segurança	NR-10	40 h (básico)	A cada 2 anos	Eletricistas / expostos

Máquinas e Equipamentos	NR-12	Conforme risco	Mudança de Risco / equipamento	Operadores
Brigada de Incêndio	NR-23 / IT-17 CBMGO	Conforme IT-17	Anual	Brigadistas designados
Espaço Confinado	NR-33	16 h (supervisor/vigia)	Anual	Quando aplicável
Ergonomia e FRPRT	NR-17 / NR-01	4 h	Anual — obrigatório a partir de 26/05/2026	Todos
CIPA — Formação de Cipeiros	NR-05	20 h	A cada mandato (1 ano)	Membros da CIPA

23.3 DIÁLOGO DIÁRIO DE SEGURANÇA (DDS)

O DDS deve ser realizado diariamente, no início de cada turno de trabalho, com duração mínima de 5 a 10 minutos. Cada DDS deve abordar temas relevantes ao trabalho do dia, com foco nos riscos do Inventário de Riscos e nas medidas de prevenção. O registro do DDS deve conter: data, tema abordado, nome do condutor e lista de presença assinada por todos os trabalhadores presentes. Os registros devem ser arquivados por no mínimo 2 anos.

24. eSocial — OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO GRO

O eSocial é o sistema de registro digital de informações trabalhistas, previdenciárias e tributárias instituído pelo Governo Federal, e constitui o principal mecanismo de fiscalização eletrônica do cumprimento das obrigações do GRO pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e pela Receita Federal. As informações do PGR e do PCMSO devem ser registradas no eSocial nos seguintes eventos obrigatórios:

EVENTO ESOCIAL	CONTEÚDO	PRAZO / PERIODICIDADE	RESPONSÁVEL
S-2220 — Monitoramento da Saúde do Trabalhador	Registro dos Atestados de Saúde Ocupacional (ASOs) emitidos pelo médico do PCMSO: admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de risco e demissional	Até o dia 15 do mês subsequente ao do evento	Médico Responsável pelo PCMSO / RH
S-2240 — Condições Ambientais do Trabalho	Registro dos agentes nocivos aos quais o trabalhador está exposto, com base no Inventário de Riscos e no LIP/LTCAT: agente, intensidade, técnica utilizada, limite de tolerância e EPC/EPI utilizados	Antes do início da exposição; atualizar em até 15 dias após qualquer alteração	Eng. de Segurança SECONCI / SST
S-2210 — Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT)	Registro de qualquer acidente ou doença do trabalho, independentemente de haver afastamento ou de sua duração	Até o 1º dia útil após o acidente; em caso de óbito: imediatamente	Empregador / RH / SST

⚠ O não preenchimento ou preenchimento incorreto do evento S-2240 configura descumprimento das obrigações acessórias do eSocial e pode resultar em multas administrativas e impactar a concessão de aposentadoria especial ao trabalhador. A consistência entre o Inventário de Riscos do PGR e os dados enviados ao S-2240 deve ser verificada a cada revisão do PGR.

25. PROFISSIONAL HABILITADO E RESPONSÁVEL PELO PGR

Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira

Engenheiro de Segurança do Trabalho
SECONCI GOIÁS
CREA: 101672344 D-GO

Iago Alejandro

Responsável pela Implementação do PGR — Cliente
Engenheiro Civil

LOCAL E DATA

Goiâni-GO , 30 de Junho de 2026.

26. ANEXO I — INVENTÁRIO DE RISCOS DAS FUNÇÕES

O presente anexo apresenta o Inventário de Riscos detalhado por função/cargo existente no canteiro de obras, em conformidade com a NR-01 subitens 1.5.3 e 1.5.6.1. O inventário contempla a identificação dos perigos, a avaliação dos riscos ocupacionais e as medidas de prevenção aplicáveis a cada Grupo Homogêneo de Exposição (GHE). Os níveis de Probabilidade (P) e Severidade (S) utilizados seguem as escalas documentadas na Seção 8 deste PGR, e a classificação do risco segue a Matriz 5×5 da Seção 10.

MODELO DE INVENTÁRIO DE RISCOS POR FUNÇÃO

GHE 01 - ADMINISTRAÇÃO

-- Selecione o Setor --



Função / Cargo:	Administrativo de Obras; Auxiliar Administrativo
Nº de Trabalhadores Expostos	02
Descrição das Atividades	CBO: 2149-15 / Administrativo de Obras: Fechamento de ponto; Pedido de materiais; Pedido para alimentação do trabalhador; Fechamento de absenteísmo; Recebimento e conferência de materiais; Verificar documentações pertinente a admissão de funcionários; Lançamento de notas conforme ordem de compras; Distribuição e controle de EPI. CBO: 4110-05 / Auxiliar Administrativo: Auxilia no fechamento de ponto; Pedido de materiais; Pedido para alimentação do trabalhador; Fechamento de absenteísmo; Recebimento e conferência de materiais; Verificar documentações pertinente a admissão de funcionários; Lançamento de notas conforme ordem de compras; Distribuição e controle de EPI.
Local / Setor	O profissional realiza suas atividades predominantemente em ambiente de escritório, com eventuais deslocamentos para diferentes áreas da obra, onde o pé-direito, a iluminação e a ventilação podem variar.
Jornada / Turno	Seg à Qui: 07h-17h Sex: 07h-16h

GRUPO	PERIGO / AGENTE	FONTE GERADORA	AGRAVOS À SAÚDE	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS DE PREVENÇÃO EXISTENTES (EPC / ADMINISTRATIVO)	EPI (CA)	MEDIDAS ADICIONAIS / PLANO DE AÇÃO
Físico	Ruído	Equipamentos eletroportáteis e estacionários do canteiro (ruído externo ao escritório)	Perda auditiva permanente, irritabilidade, cefaleia, zumbido, insônia, doenças cardiovasculares	1	3	BAIXO (3)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Protetor auditivo tipo concha ou plug (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA
Físico	Radiação não ionizante (UV solar)	Proveniente de atividades externas a céu aberto realizadas ocasionalmente no canteiro de obras.	Exaustão ao calor, sudorese, desidratação; ceratites e cataratas; lesões na pele, risco de câncer de pele	1	2	BAIXO (2)	Avaliação Qualitativa	Bloqueador solar; Óculos de Segurança (CA a critério da empresa)	—
Químico	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade não especificados de outra maneira (PNOS)	Poeiras de diversos tipos geradas durante o processo produtivo no canteiro de obras.	Danos ao sistema respiratório, irritação das vias respiratórias, tosse, dispneia e chiado no peito.	1	2	BAIXO (2)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Máscara PFF2 (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA
Ergonômico	Postural	Trabalho sentado por longos períodos;	Lesões musculoesqueléticas, LER/DORT, dores na coluna, ombros e pulsos	1	4	MODERADO (4)	Ginástica laboral; AET; adequação de mobiliário e posto de trabalho	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	Implementar e acompanhar medidas ergonômicas

Acidente	Corte e Perfuração	Presença de materiais com pontas e arestas cortantes expostas durante os eslocamentos nas áreas do canteiro de obras.	Lacerações, hemorragias, lesões em tendões e nervos, infecções secundárias	1	2	BAIXO (2)	Organização e limpeza; proteções coletivas; DDS	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	Verificar plano de ação PDCA; Treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)
Acidente	Queda de mesmo nível	Piso irregular, escorregadio ou com obstáculos	Fraturas, lesões diversas, possibilidade de incapacitação	1	3	BAIXO (3)	Organização e limpeza; sinalização; iluminação	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Verificar plano de ação PDCA
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes	1	2	BAIXO (2)	Organização e limpeza; proteções coletivas; DDS	Capacete com jugular e Botina de Segurança (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2-4)  Moderado (4-12)  Alto (10-16)  Crítico (20-25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 02 - ALMOXARIFADO

Função / Cargo:	Almoxarife; Servente
Nº de Trabalhadores Expostos	02
Descrição das Atividades	CBO: 4141-05 / Almoxarife: Recebimento de materiais (agregados: areia, brita, cimento, cal), tintas, fiações elétricas, tubos de PVC e galvanizados, conexões, solução, pregos, parafusos e outros, produtos de limpeza (alvejante, detergente e desinfetante), controle de entrada e saída de materiais, equipamentos e ferramentas, organização e limpeza do almoxarifado. CBO: 7170-20 / Servente: Auxilia no recebimento de materiais (agregados: areia, brita, cimento, cal), tintas, fiações elétricas, tubos de PVC e galvanizados, conexões, solução, pregos, parafusos e outros, produtos de limpeza (alvejante, detergente e desinfetante), controle de entrada e saída de materiais, equipamentos e ferramentas, organização e limpeza do almoxarifado.
Local / Setor	O profissional realiza suas atividades predominantemente no almoxarifado, com eventuais deslocamentos para outras áreas da obra onde o pé-direito, a iluminação e a ventilação podem variar.
Jornada / Turno	Seg à Qui: 07h-17h Sex: 07h-16h

GRUPO	PERIGO / AGENTE	FONTE GERADORA	AGRAVOS À SAÚDE	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS DE PREVENÇÃO EXISTENTES (EPC / ADMINISTRATIVO)	EPI (CA)	MEDIDAS ADICIONAIS / PLANO DE AÇÃO
Físico	Ruído	Equipamentos eletroportáteis e estacionários do canteiro; caminhões e máquinas eventuais	Perda auditiva permanente, irritabilidade, cefaleia, zumbido, insônia, doenças cardiovasculares	1	4	MODERADO (4)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Protetor auditivo tipo concha ou plug (CA a critério da empresa)	Verificar Plano de Ação PDCA
Físico	Radiação não ionizante (UV solar)	Proveniente de atividades externas a céu aberto realizadas no canteiro de obras.	Exaustão ao calor, sudorese, desidratação; ceratites e cataratas; lesões na pele, risco de câncer de pele	1	2	BAIXO (2)	Avaliação Qualitativa	Bloqueador solar; Óculos de Segurança (CA a critério da empresa)	—
Químico	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade não especificados de outra maneira (PNOS)	Poeiras de diversos tipos geradas durante o processo produtivo no canteiro de obras.	Danos ao sistema respiratório, irritação das vias respiratórias, tosse, dispneia e chiado no peito.	1	3	BAIXO (3)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Máscara PFF2 (CA a critério da empresa)	Verificar Plano de Ação PDCA
Ergonômico	Levantamento e transporte manual de cargas	Movimentação de materiais e estoques no almoxarifado	Lesões musculoesqueléticas, LER/DORT, dores na coluna lombar, ombros e membros superiores	2	4	MODERADO (8)	Ginástica laboral; AET; medidas conforme plano de ação	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	Implementar e acompanhar medidas ergonômicas

Ergonômico	Postural	Trabalho em pé por longos períodos;	Lesões musculares, ósseas e articulares; dores em joelhos, quadril e coluna	1	4	MODERADO (4)	Ginástica laboral; AET; medidas conforme plano de ação	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	Implementar e acompanhar medidas ergonômicas
Acidente	Corte e Perfuração	Presença de materiais com pontas e arestas cortantes expostas durante os deslocamentos nas áreas do canteiro de obras.	Lacerações, hemorragias, lesões em tendões e nervos, infecções secundárias	1	3	BAIXO (3)	Organização e limpeza; proteções coletivas; DDS	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	Verificar plano de ação PDCA; Treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)
Acidente	Queda de mesmo nível	Piso irregular, escorregadio ou com obstáculos	Fraturas, lesões diversas, possibilidade de incapacitação	1	3	BAIXO (3)	Organização e limpeza; sinalização; iluminação	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Verificar plano de ação PDCA
Acidente	Queda de altura	Execução de atividades em altura superior a 2 metros para estocagem, conferência e retirada de materiais.	Múltiplas lesões: fraturas cranianas, contusão cerebral, hemorragia intracraniana, fraturas vertebrais	2	4	MODERADO (8)	Sistema de proteção coletiva; treinamentos	Cinto de segurança com talabarte ou trava-quedas (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA
Acidente	Queda de materiais	Ser atingido por material em queda nas prateleiras ou área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes	1	3	BAIXO (3)	Organização e limpeza; proteções coletivas; DDS	Capacete com jugular e Botina de Segurança (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 03 - ARMAÇÃO

Função / Cargo:	Armador; Meio Oficial de Armador; Servente
Nº de Trabalhadores Expostos	08
Descrição das Atividades	CBO: 7153-15 / Armador: Monta ferragem de pilares com espaçadores, vigas e lajes conforme projeto estrutural, transporte do aço manual. CBO: 7170-20 / Meio Oficial de Armador: Monta ferragem de pilares com espaçadores, vigas e lajes conforme projeto estrutural, transporte do aço manual. CBO: 7170-20 / Servente: Auxiliar na montagem da ferragem de pilares com espaçadores, vigas e lajes conforme projeto estrutural, transporte do aço manua. (OBS: As funções presentes neste GHE não utilizam policorte durante suas atividades.) (Ferramentas Utilizadas: Turquesa)
Local / Setor	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.
Jornada / Turno	Seg à Qui: 07h-17h Sex: 07h-16h

GRUPO	PERIGO / AGENTE	FONTE GERADORA	AGRAVOS À SAÚDE	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS DE PREVENÇÃO EXISTENTES (EPC / ADMINISTRATIVO)	EPI (CA)	MEDIDAS ADICIONAIS / PLANO DE AÇÃO
Físico	Ruído	Proximidade com a operação de máquinas e equipamentos, bem como com o manuseio de ferramentas manuais (chave turquesa).	Perda auditiva permanente, irritabilidade, cefaleia, zumbido, insônia, doenças cardiovasculares	2	4	MODERADO (8)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Protetor auditivo tipo concha ou plug (CA a critério da empresa)	Verificar Plano de Ação PDCA
Físico	Radiação não ionizante (UV solar)	Trabalho a céu aberto	Exaustão ao calor, sudorese, desidratação; ceratites e cataratas; lesões na pele, risco de câncer de pele	1	3	BAIXO (3)	Avaliação Qualitativa	Bloqueador solar; Óculos de Segurança (CA a critério da empresa)	—
Químico	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras	Chiado no peito, falta de ar, tosse; comprometimento das vias respiratórias superiores e inferiores	1	4	MODERADO (4)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Máscara PFF2; Óculos de Segurança (CA a critério da empresa)	Verificar Plano de Ação PDCA

Químico	Sílica livre	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras	Silicose, doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, câncer de pulmão (INCA, 2012)	1	4	MODERADO (4)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Máscara PFF2 (CA a critério da empresa)	Verificar Plano de Ação PDCA
Ergonômico	Levantamento e transporte manual de cargas	Levantamento e transporte de vergalhões	Lesões musculoesqueléticas, LER/DORT, dores na coluna lombar, ombros e membros superiores	2	4	MODERADO (8)	Ginástica laboral; AET; medidas conforme plano de ação	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	Implementar e acompanhar medidas das ergonômicas
Ergonômico	Movimentos repetitivos	Em atividades de amarração do aço com a turquesa.	Pode causar lesões como tendinites, bursites e síndromes de compressão de nervos.	2	4	MODERADO (8)	Ginástica laboral; AET; medidas conforme plano de ação	Não aplicável — pausas, rodízio de funções, AET	Implementar e acompanhar medidas das ergonômicas
Ergonômico	Postural	Trabalho em pé por longos períodos;	Lesões musculares, ósseas e articulares; dores em joelhos, quadril e coluna	1	4	MODERADO (4)	Ginástica laboral; AET; medidas conforme plano de ação	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	Implementar e acompanhar medidas das ergonômicas
Acidente	Corte e Perfuração	Manuseio de vergalhões, arames e ferramentas manuais de corte	Lacerações, hemorragias, lesões em tendões e nervos, infecções secundárias	1	4	MODERADO (4)	Organização e limpeza; proteções coletivas; DDS	Luva de raspa (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA; Treinamentos e orientações no Diário Diário de Segurança (DDS); Treinamento sobre uso correto de ferramentas cortantes.
Acidente	Queda de materiais	Queda de vergalhões e materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes	1	3	BAIXO (3)	Organização e limpeza; proteções coletivas; DDS	Capacete com jugular e Botina de Segurança (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA
Acidente	Queda de mesmo nível	Piso irregular, escorregadio ou com obstáculos	Fraturas, lesões diversas, possibilidade de incapacitação	1	3	BAIXO (3)	Organização e limpeza; sinalização; iluminação	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Verificar plano de ação PDCA
Acidente	Queda de altura	Montagem de armaduras em altura superior a 2 metros.	Múltiplas lesões: fraturas cranianas, contusão cerebral, hemorragia intracraniana, fraturas vertebrais	1	3	BAIXO (3)	Sistema de proteção coletiva; treinamentos	Cinto de segurança com talabarte ou trava-quedas (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA

Legenda (P x S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 04 - BETONEIRA

Função / Cargo:	Operador de Betoneira
Nº de Trabalhadores Expostos	01
Descrição das Atividades	CBO: 7154-05 / Operador de Betoneira: Opera a betoneira na preparação de argamassa misturando os agregados (areia, cal e cimento), transporta saco de cimento do depósito até a betoneira como auxílio de uma paleta, Coloca os agregados (areia, cal e cimento) na caçamba da betoneira com auxílio de um carrinho de mão. (Maquinas e Ferramentas Utilizadas: Betoneira, Girica, Pá e Transpaleta).
Local / Setor	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.
Jornada / Turno	Seg à Qui: 07h-17h Sex: 07h-16h

GRUPO	PERIGO / AGENTE	FONTE GERADORA	AGRAVOS À SAÚDE	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS DE PREVENÇÃO EXISTENTES (EPC / ADMINISTRATIVO)	EPI (CA)	MEDIDAS ADICIONAIS / PLANO DE AÇÃO
Físico	Ruído	Operação de betoneira;	Perda auditiva permanente, irritabilidade, cefaleia, zumbido, insônia, doenças cardiovasculares	2	4	MODERADO (8)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Protetor auditivo tipo concha ou plug (CA a critério)	Verificar plano de ação PDCA
Físico	Vibração localizada (mãos e braços)	Operação de betoneira; uso de pá, enxada e Girica.	Síndrome dos dedos brancos, danos às juntas, músculos do pulso e cotovelo, doenças vasculares e neurológicas	2	4	MODERADO (8)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Luva antivibração (CA a critério)	Verificar plano de ação PDCA
Químico	Poeira respirável	Manuseio e adição de materiais na betoneira (cimento, areia e agregados secos)	Chiado no peito, falta de ar, tosse; comprometem ento das vias respiratórias superiores e inferiores	1	4	MODERADO (4)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Máscara PFF2 e Óculos de Segurança (CA a critério da empresa)	Verificar Plano de Ação PDCA
Químico	Sílica livre	Manuseio e adição de materiais na betoneira (cimento, areia e agregados secos)	Silicose, doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, câncer de pulmão (INCA, 2012)	2	4	MODERADO (8)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Máscara PFF2 (CA a critério da empresa)	Verificar Plano de Ação PDCA
Químico	Cimento Portland	Utilização de cimento no processo de trabalho	Pode Provocar Irritação da pele, irritação ocular e queimaduras nas córneas, irritação pulmonar e tosse.	2	4	MODERADO (8)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Óculos de Segurança e Luva nitrílica (CA a critério da empresa)	Verificar Plano de Ação PDCA
Ergonômico	Levantamento e transporte manual de cargas	Carregamento de sacos de cimento e materiais pesados.	Lesões musculoesqueléticas, LER/DORT, dores na coluna lombar, ombros e membros superiores	2	4	MODERADO (8)	Ginástica laboral; AET; medidas conforme plano de ação	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	Implementar e acompanhar medidas ergonômicas

Ergonômico	Postural	Trabalho em pé por longos períodos;	Lesões musculares, ósseas e articulares; dores em joelhos, quadril e coluna	1	4	MODERADO (4)	Ginástica laboral; AET; medidas conforme plano de ação	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	Implementar e acompanhar medidas ergonômicas
Acidente	Corte e Perfuração	Presença de materiais com pontas e arestas cortantes expostas durante os deslocamentos nas áreas do canteiro de obras.	Lacerações, hemorragias, lesões em tendões e nervos, infecções se cundárias	1	3	BAIXO (3)	Organização e limpeza; proteções coletivas; DDS	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	Verificar plano de ação PDCA; Treinamentos e orientações no Diário de Segurança (DDS)
Acidente	Prensamento	Partes móveis da betoneira; operação de máquinas	Fraturas, amputações, esmagamento de membros, queimaduras	1	4	MODERADO (4)	Proteções em máquinas (NR-12); treinamentos; DDS	—	Verificar plano de ação PDCA
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes	1	4	MODERADO (4)	Organização e limpeza; proteções coletivas; DDS	Capacete com jugular e Botina de Segurança (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA
Acidente	Queda de mesmo nível	Piso irregular, escorregadio ou com obstáculos	Fraturas, lesões diversas, possibilidade de incapacitação	1	3	BAIXO (3)	Organização e limpeza; sinalização; iluminação; nivelamento	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Verificar plano de ação PDCA
Acidente	Máquinas e Equipamentos	Utilização de maquinário estacionário (betoneira).	Fraturas, cortes, perfurações e amputações de membros.	1	3	BAIXO (3)	Treinamento sobre máquinas e equipamentos	Botina de Segurança; Óculos de Segurança; Luva de raspa (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 05 - CARPINTARIA

Função / Cargo:	Carpinteiro; Meio Oficial de Carpinteiro; Servente
Nº de Trabalhadores Expostos	10
Descrição das Atividades	CBO: 7155-05 / Carpinteiro: Executar o gabarito alinhado, nivelado e no esquadro, obedecendo uma distância de pelo menos 2,0m da face dos pilares externos; Executar o gabarito com afiação de caibros aprumados e fixados no solo, com espaçamento máximo de 2,0m um do outro; pregar sarrafos; Fazer fôrma de compesado no bloco para contensão do concreto. Confecciona fôrma com uso da serra circular conforme projeto de estrutura, Aplica agente de desforma nos painéis de vigas e pilares, monta gabarito de pilares e painéis, distribui as escoras e longarinas sobre a laje segundo o projeto de fôrma/estrutura, monta os painéis das vigas, distribui os painéis (compensados) de laje conforme o projeto de fôrma/estrutura. CBO: 7170-20 / Meio Oficial de Carpinteiro: Executar o gabarito alinhado, nivelado e no esquadro, obedecendo uma distância de pelo menos 2,0m da face dos pilares externos; Executar o gabarito com afiação de caibros aprumados e fixados no solo, com espaçamento máximo de 2,0m um do outro; pregar sarrafos; Fazer fôrma de compesado no bloco para contensão do concreto. Confecciona fôrma com uso da serra circular conforme projeto de estrutura, Aplica agente de desforma nos painéis de vigas e pilares, monta gabarito de pilares e painéis, distribui as escoras e longarinas sobre a laje segundo o projeto de fôrma/estrutura, monta os painéis das vigas, distribui os painéis (compensados) de laje conforme o projeto de fôrma/estrutura. CBO: 7170-20 / Servente: Auxiliar carpinteiro na fôrma dobloco, pilar. transporte manual de materiais e limpeza ambiente trabalho. Aplicação de agente de desforma nos painéis de vigas e pilares, monta gabarito de pilares e painéis, distribui as escoras e longarinas sobre a laje segundo o projeto de fôrma/estrutura, monta os painéis das vigas, distribui os painéis (compensados) de laje conforme o projeto de fôrma/estrutura. (Ferramentas Utilizadas: trena, martelo, prego, serra circular de bancada, serra manual.)
Local / Setor	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.
Jornada / Turno	Seg à Qui: 07h-17h Sex: 07h-16h

GRUPO	PERIGO / AGENTE	FONTE GERADORA	AGRAVOS À SAÚDE	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS DE PREVENÇÃO EXISTENTES (EPC / ADMINISTRATIVO)	EPI (CA)	MEDIDAS ADICIONAIS / PLANO DE AÇÃO
Físico	Ruído	Serra circular de bancada, serra manual e ferramentas manuais.	Perda auditiva permanente, irritabilidade, cefaleia, zumbido, insônia, doenças cardiovasculares	2	4	MODERADO (8)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Protetor auditivo tipo concha ou plug (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA
Físico	Vibração localizada (mãos e braços)	Operação de equipamentos e etroportáteis (Serra circular manual e Serra Circular de bancada)	Síndrome dos dedos brancos, danos às juntas, músculos do pulso e cotovelo, doenças vasculares e neurológicas	1	4	MODERADO (4)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Luva antivibração (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA

Físico	Radiação não ionizante (UV solar)	Trabalho a céu aberto	Exaustão ao calor, sudorese, desidratação; ceratites e cataratas; lesões na pele, risco de câncer de pele	1	3	BAIXO (3)	Avaliação Qualitativa	Bloqueador solar; Óculos de Segurança (CA a critério da empresa)	—
Químico	Poeira de madeira	Corte, lixamento e beneficiamento de madeira; poeiras do processo produtivo	Irritação das vias respiratórias, asma ocupacional, dermatite de contato, adenocarcinoma de cavidades nasais	2	4	MODERADO (8)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Máscara PFF2; Óculos de Segurança (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA
Químico	Poeira respirável	Corte, lixamento e beneficiamento de madeira; poeiras do processo produtivo	Chiado no peito, falta de ar, tosse; comprometimento das vias respiratórias superiores e inferiores	1	4	MODERADO (4)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Máscara PFF2 (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA
Químico	Sílica livre	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras	Silicose, doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, câncer de pulmão (INCA, 2012)	1	3	BAIXO (3)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Máscara PFF2 (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA
Químico	Desmoldante e Ácido Oleico	Utilização de desmoldante durante a montagem e desmontagem de formas de madeira.	Irritação da pele e dos olhos; agravamento de dermatites em pessoas suscetíveis; irritação das vias respiratórias e das mucosas; diarreia e irritação gástrica.	1	3	BAIXO (3)	Avaliação Qualitativa	Máscara PFF2 (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA
Ergonômico	Postural	Trabalho em pé por longos períodos;	Lesões musculares, ósseas e articulares; dores em joelhos, quadril e coluna.	1	4	MODERADO (4)	Ginástica laboral; AET; medidas conforme plano de ação	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	Implementar e acompanhar medidas ergonômicas
Ergonômico	Levantamento e transporte manual de cargas	Levantamento e transporte de madeiras.	Lesões musculoesqueléticas, LER/DORT, dores na coluna lombar, ombros e membros superiores.	2	4	MODERADO (8)	Ginástica laboral; AET; medidas conforme plano de ação	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	Implementar e acompanhar medidas ergonômicas
Acidente	Corte e Perfuração	Manuseio de ferramentas cortantes e perfurantes (serras, formões, pregos)	Lacerações, hemorragias, lesões em tendões e nervos, infecções secundárias	1	4	MODERADO (4)	Organização e limpeza; proteções coletivas; DDS; proteção nas máquinas (NR-12)	Luva de raspa (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA; Treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS); Treinamento sobre uso correto de ferramentas cortantes.
Acidente	Queda de materiais	Queda de madeiras e materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes	1	3	BAIXO (3)	Organização e limpeza; proteções coletivas; DDS	Capacete com jugular e Botina de Segurança (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA

Acidente	Queda de altura	Montagem e desmontagem de formas em altura superior a 2 m	Múltiplas lesões: fraturas cranianas, contusão cerebral, hemorragia intracraniana, fraturas vertebrais	2	4	MODERADO (8)	Sistema de proteção coletiva; treinamentos; andaimes e guarda-corpos	Cinto de segurança com talabarte ou travaquedas (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA
Acidente	Máquinas e Equipamentos	Serra circular manual, Serra Circular de bancada.	Fraturas, cortes, perfurações e amputações de membros.	2	4	MODERADO (8)	Treinamento sobre máquinas e equipamentos	Botina de Segurança; Óculos de Segurança; Luva de raspa (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA
Acidente	Queda de mesmo nível	Piso irregular, escorregadio ou com obstáculos	Fraturas, lesões diversas, possibilidade de incapacitação	1	4	MODERADO (4)	Organização e limpeza; sinalização; iluminação; nivelamento	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Verificar plano de ação PDCA

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2–4)  Moderado (4–12)  Alto (10–16)  Crítico (20–25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 06 - ELÉTRICA (CIRCUITOS ENERGIZADOS)

Função / Cargo:	Eletricista
Nº de Trabalhadores Expostos	01
Descrição das Atividades	CBO: 7156-10 / Eletricista: Instalação elétrica temporária (ligação dos chuveiros, quadro elétricos, lâmpadas, tomadas das escadas, refeitório, vestiário e escritório. Reparos interruptores; instalação de luminárias definitivas; faz teste de tensão nos pontos energizados (tomadas, quando elétricos e outros), fazer limpeza após o término do serviço. (Ferramentas Utilizadas: Alicates, chave de fenda, escada móvel.)
Local / Setor	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.
Jornada / Turno	Seg à Qui: 07h-17h Sex: 07h-16h

GRUPO	PERIGO / AGENTE	FONTE GERADORA	AGRAVOS À SAÚDE	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS DE PREVENÇÃO EXISTENTES (EPC / ADMINISTRATIVO)	EPI (CA)	MEDIDAS ADICIONAIS / PLANO DE AÇÃO
Físico	Ruído	Proximidade com máquinas e equipamentos do canteiro;	Perda auditiva permanente, irritabilidade, cefaleia, zumbido, insônia, doenças cardiovasculares	2	4	MODERADO (8)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Protetor auditivo tipo concha ou plug (CA a critério da empresa)	Verificar Plano de Ação PDCA
Físico	Radiação não ionizante (UV solar)	Exposição ao ambiente externo durante deslocamentos no canteiro de obras e áreas descobertas.	Exaustão ao calor, sudorese, desidratação; ceratites e cataratas; lesões na pele, risco de câncer de pele	1	2	BAIXO (2)	Avaliação Qualitativa	Bloqueador solar; Óculos de Segurança (CA a critério da empresa)	—
Químico	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade não especificados de outra maneira (PNOS)	Poeiras de diversos tipos geradas durante o processo produtivo no canteiro de obras.	Danos ao sistema respiratório, irritação das vias respiratórias, tosse, dispneia e chiado no peito.	1	4	MODERADO (4)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Máscara PFF2 (CA a critério da empresa)	Verificar Plano de Ação PDCA
Ergonômico	Postural	Trabalho em pé por longos períodos;	Lesões musculares, ósseas e articulares; dores em joelhos, quadril e coluna	1	4	MODERADO (4)	Ginástica laboral; AET; medidas conforme plano de ação	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	Implementar e acompanhar medidas ergonômicas

Acidente	Choque elétrico	Trabalho com rede energizada; contato com partes vivas	Contrações musculares violentas, fibrilação ventricular, lesões térmicas e não térmicas, óbito; como efeito indireto: quedas e batidas	2	4	MODERADO (8)	Sistema de proteções coletivas; treinamentos e orientações no DDS; procedimentos NR-10	Luva isolante de borracha (CA a critério) Botina de segurança dielétrica (CA a critério) Capacete dielétrico (CA a critério)	Verificar plano de ação PDCA;
Acidente	Corte e Perfuração	Presença de materiais com pontas e arestas cortantes expostas durante os deslocamentos nas áreas do canteiro de obras.	Lacerações, hemorragias, lesões em tendões e nervos, infecções secundárias	1	3	BAIXO (3)	Organização e limpeza; proteções coletivas; DDS	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	Verificar plano de ação PDCA; Treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)
Acidente	Queda de mesmo nível	Piso irregular, escorregadio ou com obstáculos	Fraturas, lesões diversas, possibilidade de incapacitação	1	3	BAIXO (3)	Organização e limpeza; sinalização; iluminação	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Verificar plano de ação PDCA
Acidente	Queda de altura	Execução de atividades em altura superior a 2 metros.	Múltiplas lesões: fraturas cranianas, contusão cerebral, hemorragia intracraniana, fraturas vertebrais	2	4	MODERADO (8)	Sistema de proteção coletiva; treinamentos	Cinto de segurança com talabarte ou trava-quedas (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA
Acidente	Queda de materiais	Ser atingido por material em queda nas prateleiras ou área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes	1	3	BAIXO (3)	Organização e limpeza; proteções coletivas; DDS	Capacete com jugular e Botina de Segurança (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA

Legenda (P x S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 07 - ELÉTRICA (CIRCUITOS DESENERGIZADOS)

Função / Cargo:	Eletricista; Meio Oficial de Eletricista; Servente
Nº de Trabalhadores Expostos	05
Descrição das Atividades	CBO: 7156-10 / Eletricista: Perfurar os compensados nos pontos onde houver passagem de eletrodutos, Fixar as caixas octogonais, Fixar as caixas de madeira e/ou metálica, montar os eletrodutos na laje após a montagem das ferragens, Instala eletrodutos nas paredes com auxílio da talhadeira de parede, Preencher as caixas com serragem umedecida; Montar as peças de acordo com os projetos elétrico e telefônico, perfura o teto com uso da furadeira para instalação de perfilato e eletrocalha. CBO: 7170-20 / Meio Oficial de Eletricista: Perfurar os compensados nos pontos onde houver passagem de eletrodutos, Fixar as caixas octogonais, Fixar as caixas de madeira e/ou metálica, montar os eletrodutos na laje após a montagem das ferragens, Instala eletrodutos nas paredes com auxílio da talhadeira de parede, Preencher as caixas com serragem umedecida; Montar as peças de acordo com os projetos elétrico e telefônico, perfura o teto com uso da furadeira para instalação de perfilato e eletrocalha. CBO: 7170-20 / Servente: Auxiliar a perfurar os compensados nos pontos onde houver passagem de eletrodutos, Fixar as caixas octogonais, Fixar as caixas de madeira e/ou metálica, montar os eletrodutos na laje após a montagem das ferragens, Instala eletrodutos nas paredes com auxílio da talhadeira de parede, Preencher as caixas com serragem umedecida; Montar as peças de acordo com os projetos elétrico e telefônico, perfura o teto com uso da furadeira para instalação de perfilato e eletrocalha. (Ferramentas Utilizadas: Furadeira serra copo, talhadeira de parede, alicate, chave de fenda.)
Local / Setor	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.
Jornada / Turno	Seg à Qui: 07h-17h Sex: 07h-16h

GRUPO	PERIGO / AGENTE	FONTE GERADORA	AGRAVOS À SAÚDE	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS DE PREVENÇÃO EXISTENTES (EPC / ADMINISTRATIVO)	EPI (CA)	MEDIDAS ADICIONAIS / PLANO DE AÇÃO
Físico	Ruído	Proximidade com máquinas e equipamentos do canteiro; Operação de equipamentos eletroportáteis (furadeira serra copo)	Perda auditiva permanente, irritabilidade, cefaleia, zumbido, insônia, doenças cardiovasculares	2	4	MODERADO (8)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Protetor auditivo tipo concha ou plug (CA a critério)	Verificar Plano de Ação PDCA
Físico	Radiação não ionizante (UV solar)	Proveniente de atividades externas a céu aberto realizadas no canteiro de obras.	Exaustão ao calor, sudorese, desidratação; ceratites e cataratas; lesões na pele, risco de câncer de pele	1	3	BAIXO (3)	Avaliação Qualitativa	Bloqueador solar; Óculos de Segurança (CA a critério da empresa)	—
Físico	Vibração localizada (mãos e braços)	Operação de equipamentos eletroportáteis (furadeira serra copo)	Síndrome dos dedos brancos, danos às juntas, músculos do pulso e cotovelo, doenças vasculares e neurológicas	1	3	BAIXO (3)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Luva antivibração (CA a critério)	Verificar Plano de Ação PDCA

Químico	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade não especificados de outra maneira (PNOS)	Poeiras de diversos tipos geradas durante o processo produtivo no canteiro de obras.	Danos ao sistema respiratório, irritação das vias respiratórias, tosse, dispneia e chiado no peito.	1	3	BAIXO (3)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Máscara PFF2 (CA a critério da empresa)	Verificar Plano de Ação PDCA
Ergonômico	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	Lesões musculares, ósseas e articulares; dores em joelhos, quadril e coluna	2	4	MODERADO (8)	Ginástica laboral; AET; medidas conforme plano de ação	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	Implementar e acompanhar medidas ergonômicas
Acidente	Corte E Perfuração	Manuseio de ferramentas cortantes e perfurantes (furadeira serra copo)	Lacerações, hemorragias, lesões em tendões e nervos, infecções secundárias	1	3	BAIXO (3)	Organização e limpeza; proteções coletivas; DDS	Luva de raspa (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA; Treinamentos e orientações no Diário de Segurança (DDS).
Acidente	Queda de mesmo nível	Piso irregular, escorregadio ou com obstáculos	Fraturas, lesões diversas, possibilidade de incapacitação	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza; sinalização; iluminação; nivelamento	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Verificar plano de ação PDCA
Acidente	Queda de altura	Execução de atividades em altura superior a 2 metros	Múltiplas lesões: fraturas cranianas, contusão cerebral, hemorragia intracraniana, fraturas vertebrais	2	4	MODERADO (8)	Sistema de proteção coletiva; treinamentos	Cinto de segurança com talabarte ou travaquedas (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes	1	3	BAIXO (3)	Organização e limpeza; proteções coletivas; DDS	Capacete com jugular (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA
Acidente	Máquinas e Equipamentos	Utilização de equipamentos eletroportáteis (Furadeira serra copo)	Fraturas, cortes, perfurações e amputações de membros.	1	3	BAIXO (3)	Treinamento sobre máquinas e equipamentos	Botina de Segurança; Óculos de Segurança; Luva de raspa (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA

Legenda (P x S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 08 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

Função / Cargo:	Encanador; Meio Oficial de Encanador; Servente
Nº de Trabalhadores Expostos	05
Descrição das Atividades	CBO: 7241-10 / Encanador: Faz a ligação da tubulação à prumada e chumba os registros na parede, instala os tubos de PVC da rede de esgoto, água pluvial e água potável. CBO: 7170-20 / Meio Oficial de Encanador: Faz a ligação da tubulação à prumada e chumba os registros na parede, instala os tubos de PVC da rede de esgoto, água pluvial e água potável. CBO: 7170-20/ Servente: Auxilia na ligação da tubulação à prumada e chumba os registros na parede, instala os tubos de PVC da rede de esgoto, água pluvial e água potável, faz transporte manual de materiais e ferramentas, limpeza local de trabalho. (Ferramentas Utilizadas: Furadeira e Serra Tico-tico)
Local / Setor	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.
Jornada / Turno	Seg à Qui: 07h-17h Sex: 07h-16h

GRUPO	PERIGO / AGENTE	FONTE GERADORA	AGRAVOS À SAÚDE	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS DE PREVENÇÃO EXISTENTES (EPC / ADMINISTRATIVO)	EPI (CA)	MEDIDAS ADICIONAIS / PLANO DE AÇÃO
Físico	Ruído	Proximidade com máquinas e equipamentos do canteiro; Operação de equipamentos eletroportáteis (Furadeira e Serra Tico-tico)	Perda auditiva permanente, irritabilidade, cefaleia, zumbido, insônia, doenças cardiovasculares	2	4	MODERADO (8)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Protetor auditivo tipo concha ou plug (CA a critério)	Verificar Plano de Ação PDCA
Físico	Vibração localizada (mãos e braços)	Operação de equipamentos eletroportáteis (Furadeira e Serra Tico-tico)	Síndrome dos dedos brancos, danos às juntas, músculos do pulso e cotovelo, doenças vasculares e neurológicas	1	4	MODERADO (4)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Luva antivibração (CA a critério)	Verificar Plano de Ação PDCA
Físico	Radiação não ionizante (UV solar)	Proveniente de atividades externas a céu aberto realizadas no canteiro de obras.	Exaustão ao calor, sudorese, desidratação; ceratites e cataratas; lesões na pele, risco de câncer de pele	1	2	BAIXO (2)	Avaliação Qualitativa	Bloqueador solar; Óculos de Segurança (CA a critério da empresa)	—

Químico	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade não especificados de outra maneira (PNOS)	Poeiras de diversos tipos geradas durante o processo produtivo no canteiro de obras.	Danos ao sistema respiratório, irritação das vias respiratórias, tosse, dispneia e chiado no peito.	1	4	MODERADO (4)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Máscara PFF2 (CA a critério da empresa)	Verificar Plano de Ação PDCA
Químico	Acetona	Proveniente da utilização de adesivo plástico para PVC nas atividades de encanação.	Provoca irritação aos olhos com vermelhidão e dor. Pode provocar irritação das vias respiratórias. Pode provocar sonolência ou vertigem.	1	3	BAIXO (3)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Máscara PFF2, Óculos de Segurança, Respirador de Segurança e Luva Nitrílica (CA a critério da empresa)	Verificar Plano de Ação PDCA
Químico	Acetato de Etila	Proveniente da utilização de adesivo plástico para PVC nas atividades de encanação.	Provoca irritação aos olhos com vermelhidão e dor. Pode provocar irritação das vias respiratórias. Pode provocar sonolência ou vertigem.	1	3	BAIXO (3)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Máscara PFF2, Óculos de Segurança, Respirador de Segurança e Luva Nitrílica (CA a critério da empresa)	Verificar Plano de Ação PDCA
Químico	Metiletilcetona (MEK)	Proveniente da utilização de adesivo plástico para PVC nas atividades de encanação.	Provoca irritação aos olhos com vermelhidão e dor. Pode provocar irritação das vias respiratórias. Pode provocar sonolência ou vertigem.	2	3	MODERADO (6)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Máscara PFF2, Óculos de Segurança, Respirador de Segurança e Luva Nitrílica (CA a critério da empresa)	Verificar Plano de Ação PDCA
Químico	Ciclohexanona	Proveniente da utilização de adesivo plástico para PVC nas atividades de encanação.	Provoca irritação aos olhos com vermelhidão e dor. Pode provocar irritação das vias respiratórias. Pode provocar sonolência ou vertigem.	2	3	MODERADO (6)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Máscara PFF2, Óculos de Segurança, Respirador de Segurança e Luva Nitrílica (CA a critério da empresa)	Verificar Plano de Ação PDCA
Químico	Tetrahidrofurano	Proveniente da utilização de adesivo plástico para PVC nas atividades de encanação.	Provoca irritação aos olhos com vermelhidão e dor. Pode provocar irritação das vias respiratórias. Pode provocar sonolência ou vertigem.	2	3	MODERADO (6)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Máscara PFF2, Óculos de Segurança, Respirador de Segurança e Luva Nitrílica (CA a critério da empresa)	Verificar Plano de Ação PDCA
Químico	2,5-tiofenodilbis (5-tercbutil-1,3-benzoxazole)	Proveniente da utilização de adesivo plástico para PVC nas atividades de encanação.	Provoca irritação aos olhos com vermelhidão e dor. Pode provocar irritação das vias respiratórias. Pode provocar sonolência ou vertigem.	1	3	BAIXO (3)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Máscara PFF2, Óculos de Segurança, Respirador de Segurança e Luva Nitrílica (CA a critério da empresa)	Verificar Plano de Ação PDCA
Ergonômico	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	Lesões musculares, ósseas e articulares; dores em joelhos, quadril e coluna	1	3	BAIXO (3)	Ginástica laboral; AET; medidas conforme plano de ação	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	Implementar e acompanhar medidas ergonômicas

Acidente	Corte E Perfuração	Manuseio de ferramentas cortantes e perfurantes (furadeira serra copo)	Lacerações, hemorragias, lesões em tendões e nervos, infecções secundárias	1	3	BAIXO (3)	Organização e limpeza; proteções coletivas; DDS	Luva de raspa (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA; Treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS).
Acidente	Queda de altura	Trabalho em altura superior a 2 metros	Múltiplas lesões: fraturas cranianas, contusão cerebral, hemorragia intracraniana, fratura das vertebrais	2	4	MODERADO (8)	Sistema de proteção coletiva; treinamentos; andaimes e guardacorpos	Cinto de segurança com talabarte ou travaquedas (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes	1	4	MODERADO (4)	Organização e limpeza; proteções coletivas; DDS	Capacete com jugular e Botina de Segurança (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA
Acidente	Queda de mesmo nível	Piso irregular, escorregadio ou com obstáculos	Fraturas, lesões diversas, possibilidade de incapacitação	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza; sinalização; iluminação; nivelamento	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Verificar plano de ação PDCA
Acidente	Máquinas e Equipamentos	Utilização de equipamentos eletroportáteis (furadeira e serra tico-tico)	Fraturas, cortes, perfurações e amputações de membros.	2	4	MODERADO (8)	Treinamento sobre máquinas e equipamentos	Botina de Segurança; Óculos de Segurança; Luva de raspa (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA

Legenda (P x S):  Irrelevante (1)  Baixo (2-4)  Moderado (4-12)  Alto (10-16)  Crítico (20-25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 09 - LIMPEZA

Função / Cargo:	Servente
Nº de Trabalhadores Expostos	02
Descrição das Atividades	CBO: 7170-20/ Servente: Higieniza banheiros, vestiários, refeitórioutilizando detergente e alvejante. Lavapratos e organiza as mesas e cadeiras norefeitório.
Local / Setor	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.
Jornada / Turno	Seg à Qui: 07h-17h Sex: 07h-16h

GRUPO	PERIGO / AGENTE	FONTE GERADORA	AGRAVOS À SAÚDE	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS DE PREVENÇÃO EXISTENTES (EPC / ADMINISTRATIVO)	EPI (CA)	MEDIDAS ADICIONAIS / PLANO DE AÇÃO
Físico	Ruído	Proximidade com máquinas e equipamentos do canteiro.	Perda auditiva permanente, irritabilidade, cefaleia, zumbido, insônia, doenças cardiovasculares	2	4	MODERADO (8)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Protetor auditivo tipo concha ou plug (CA a critério)	Verificar Plano de Ação PDCA
Físico	Radiação não ionizante (UV solar)	Proveniente de atividades extern as a céu aberto realizadas no canteiro de obras.	Exaustão ao calor, sudorese, desidratação; ceratites e cataratas; lesões na pele, risco de câncer de pele	1	2	BAIXO (2)	Avaliação Qualitativa	Bloqueador solar; Óculos de Segurança (CA a critério da empresa)	—
Químico	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras	Chiado no peito, falta de ar, tosse; comprometimento das vias respiratórias superiores e inferiores	2	3	MODERADO (6)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Máscara PFF2 (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA
Químico	Sílica livre	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras	Silicose, doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, câncer de pulmão (INCA, 2012)	2	3	MODERADO (6)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Máscara PFF2 (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA
Químico	Produtos DomissanItários	Uso de saneantes domissanitários (Água Sanitária e detergente)	Irritação imediata no contato com a pele, quando inalado pode causar bloqueio das vias respiratórias	1	3	BAIXO (3)	Avaliação Qualitativa	Luva latex, bota de borracha ou PVC cano longo e Máscara PFF2 (CA a critério da empresa)	Verificar Plano de ação PDCA
Biológico	Agentes patógenicos	Higienização das instalações sanitárias	Infecções em geral	1	4	MODERADO (4)	Avaliação Qualitativa	Luva latex, bota de borracha ou PVC cano longo e Máscara PFF2 (CA a critério da empresa)	Verificar Plano de ação PDCA

Ergonômico	Postural	Trabalho em pé por longos períodos;	Lesões musculares, ósseas e articulares; dores em joelhos, quadril e coluna	1	4	MODERADO (4)	Ginástica laboral; AET; medidas conforme plano de ação	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	Implementar e acompanhar medidas ergonômicas
Ergonômico	Levantamento e transporte manual de cargas	Levantamento e transporte de madeiras de limpeza.	Lesões musculoesqueléticas, LER/DORT, dores na coluna lombar, ombros e membros superiores	1	4	MODERADO (4)	Ginástica laboral; AET; medidas conforme plano de ação	—	Implementar e acompanhar medidas ergonômicas
Acidente	Corte e Perfuração	Presença de materiais com pontas e arestas cortantes expostas durante os deslocamentos nas áreas do canteiro de obras.	Lacerações, hemorragias, lesões em tendões e nervos, infecções secundárias	1	3	BAIXO (3)	Organização e limpeza; proteções coletivas; DDS.	Luva de raspa (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA
Acidente	Queda de materiais	Queda de madeiras e materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes	1	3	BAIXO (3)	Organização e limpeza; proteções coletivas; DDS	Capacete com jugular e Botina de Segurança (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA
Acidente	Queda de mesmo nível	Piso irregular, escorregadio ou com obstáculos	Fraturas, lesões diversas, possibilidade de incapacitação	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza; sinalização; iluminação; nivelamento	—	Verificar plano de ação PDCA

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 10 - OPERAÇÃO COM ELEVADOR DE CARGA

Função / Cargo:	Operador de Elevador de Cremalheira
Nº de Trabalhadores Expostos	01
Descrição das Atividades	CBO: 7822-05/ Operador de Elevador de Cremalheira: Opera elevador cremalheira transportando pessoas emateriais (argamassa, tijolos, pisoscerâmico, tintas e outros) acompanha as manutenções, faz a inspeção diária do elevador. (Maquinas Utilizadas: Elevador de Cremalheira)
Local / Setor	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.
Jornada / Turno	Seg à Qui: 07h-17h Sex: 07h-16h

GRUPO	PERIGO / AGENTE	FONTE GERADORA	AGRAVOS À SAÚDE	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS DE PREVENÇÃO EXISTENTES (EPC / ADMINISTRATIVO)	EPI (CA)	MEDIDAS ADICIONAIS / PLANO DE AÇÃO
Físico	Ruído	Operação de elevador de carga; equipamentos do canteiro	Perda auditiva permanente, irritabilidade, cefaleia, zumbido, insônia, doenças cardiovasculares	2	4	MODERADO (8)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Protetor auditivo tipo concha ou plug (CA a critério)	Verificar Plano de Ação PDCA
Físico	Vibração de corpo inteiro	Operação de elevador Cremalheira	Dores musculares, dores abdominais, náuseas, aumento dos batimentos cardíacos, doenças vasculares, neurológicas e musculares	2	4	MODERADO (8)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	—	Verificar Plano de Ação PDCA
Químico	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras	Chiado no peito, falta de ar, tosse; comprometimento das vias respiratórias superiores e inferiores	1	2	BAIXO (2)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Máscara PFF2; Óculos de Segurança (CA a critério da empresa)	Verificar Plano de Ação PDCA
Químico	Sílica livre	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras	Silicose, doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, câncer de pulmão (INCA, 2012)	1	2	BAIXO (2)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Máscara PFF2 (CA a critério da empresa)	Verificar Plano de Ação PDCA
Ergonômico	Postural	Trabalho em pé por longos períodos;	Lesões musculares, ósseas e articulares; dores em joelhos, quadril e coluna	1	3	BAIXO (3)	Ginástica laboral; AET; medidas conforme plano de ação	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	Implementar e acompanhar medidas ergonômicas
Ergonômico	Levantamento e transporte manual de cargas	Transporte manual de materiais.	Lesões musculoesquelética s, LER/DORT, dores na coluna lombar, ombros e membros superiores	1	3	BAIXO (3)	Ginástica laboral; AET; medidas conforme plano de ação	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	Implementar e acompanhar medidas ergonômicas

Acidente	Corte e Perfuração	Operação do Elevador de Cremalheira	Lacerações, hemorragias, lesões em tendões e nervos, infecções se cundárias	1	3	BAIXO (3)	Organização e limpeza; proteções coletivas; DDS	Luva de raspa e (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA; Treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS);
Acidente	Queda de altura	Trabalho em altura superior a 2 metros ao operar o elevador de cremalheira	Múltiplas lesões: fraturas cranianas, contusão cerebral, hemorragia intracraniana, fraturas vertebrais	2	4	MODERADO (8)	Sistema de proteção coletiva; treinamentos; andaimes e guardacorpos	Cinto de segurança com talabarte ou travaquedas (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes	1	4	MODERADO (4)	Organização e limpeza; proteções coletivas; DDS	Capacete com jugular e Botina de Segurança (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA
Acidente	Queda de mesmo nível	Piso irregular, escorrega dio ou com obstáculos	Fraturas, lesões diversas, possibilidade de incapacitação	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza; sinalização; iluminação; nivelamento	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Verificar plano de ação PDCA
Acidente	Máquinas e Equipamentos	Operação do Elevador de Cremalheira	Fraturas, cortes, perfurações e amputações de membros.	1	4	MODERADO (4)	Treinamento sobre máquinas e equipamentos	Botina de Segurança; Óculos de Segurança; Luva de raspa (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA;

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2–4)  Moderado (4–12)  Alto (10–16)  Crítico (20–25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 11 - OPERAÇÃO DE GRUA

Função / Cargo:	Operador de Grua
Nº de Trabalhadores Expostos	01
Descrição das Atividades	CBO: 7821-25 / Operador de Grua: Opera a grua içando aço (viga e pilar), tijolos, argamassa (concreto) e outros. (Maquinas Utilizadas: Grua)
Local / Setor	O profissional realiza suas atividades predominantemente na cabine da grua, com eventuais deslocamentos para outras áreas da obra onde o pé-direito, a iluminação e a ventilação podem variar.
Jornada / Turno	Seg à Qui: 07h-17h Sex: 07h-16h

GRUPO	PERIGO / AGENTE	FONTE GERADORA	AGRAVOS À SAÚDE	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS DE PREVENÇÃO EXISTENTES (EPC / ADMINISTRATIVO)	EPI (CA)	MEDIDAS ADICIONAIS / PLANO DE AÇÃO
Ergonômico	Postural	Trabalho sentado por longos períodos.	Lesões musculoesqueléticas, LER/DORT, dores na coluna, ombros e pulsos	1	4	MODERADO (4)	Ginástica laboral; AET; adequação de mobiliário e posto de trabalho	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	Implementar e acompanhar medidas ergonômicas
Acidente	Queda de altura	Execução de atividades em altura superior a 2 metros para acessar a grua	Múltiplas lesões: fraturas cranianas, contusão cerebral, hemorragia intracraniana, fraturas vertebrais	2	4	MODERADO (8)	Sistema de proteção coletiva; treinamentos	Cinto de segurança com talabarte ou trava-quedas (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA
Acidente	Queda de materiais	Ser atingido por material em queda da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes	1	3	BAIXO (3)	Organização e limpeza; proteções coletivas; DDS	Capacete com jugular e Botina de Segurança (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA
Acidente	Corte e Perfuração	Presença de materiais com pontas e arestas cortantes expostas durante os deslocamentos nas áreas do canteiro de obras.	Lacerações, hemorragias, lesões em tendões e nervos, infecções secundárias	1	2	BAIXO (2)	Organização e limpeza; proteções coletivas; DDS	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	Verificar plano de ação PDCA; Treinamentos e orientações no Diário de Segurança (DDS)
Acidente	Queda de mesmo nível	Piso irregular, escorregadio ou com obstáculos	Fraturas, lesões diversas, possibilidade de incapacitação	1	3	BAIXO (3)	Organização e limpeza; sinalização; iluminação	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Verificar plano de ação PDCA

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2–4)  Moderado (4–12)  Alto (10–16)  Crítico (20–25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 12 - PRODUÇÃO 01

Função / Cargo:	Pedreiro; Meio Oficial de Pedreiro; Servente
Nº de Trabalhadores Expostos	15
Descrição das Atividades	CBO: 7152-10 / Pedreiro: Concreta laje e pilar com auxílio do vibrador de imersão, assenta elementovazado, grade definitiva nas sacadas, contramarco e instala tubulação de gás, elevação de alvenaria, execução de reboco e contrapiso, fixação de tela para encunhamento de alvenaria, execução de chapisco a rolo ou chapado. CBO: 7170-20 / Meio Oficial de Pedreiro: Concreta laje e pilar com auxílio do vibrador de imersão, assenta elementovazado, grade definitiva nas sacadas, contramarco e instala tubulação de gás, elevação de alvenaria, execução de reboco e contrapiso, fixação de tela para encunhamento de alvenaria, execução de chapisco a rolo ou chapado. CBO: 7170-20 / Servente : Faz carga, descarga, cavavalas com Auxílio de ferramentas manuais, varrição nas lajes e escadas. Concreta laje e pilar com auxílio do vibrador de imersão. (Ferramentas utilizadas: furadeira, colher de pedreiro, régua e desempenadeira, vibrador de imersão, cavadeira e carrinho de mão.)
Local / Setor	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.
Jornada / Turno	Seg à Qui: 07h-17h Sex: 07h-16h

GRUPO	PERIGO / AGENTE	FONTE GERADORA	AGRAVOS À SAÚDE	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS DE PREVENÇÃO EXISTENTES (EPC / ADMINISTRATIVO)	EPI (CA)	MEDIDAS ADICIONAIS / PLANO DE AÇÃO
Físico	Ruído	Utilização de equipamentos eletroportáteis: furadeira e vibrador de imersão	Perda auditiva permanente, irritabilidade, cefaleia, zumbido, insônia, doenças cardiovasculares	2	4	MODERADO (8)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Protetor auditivo tipo concha ou plug (CA a critério da empresa)	Verificar Plano de Ação PDCA
Físico	Radiação não ionizante (UV solar)	Trabalho a céu aberto	Exaustão ao calor, sudorese, desidratação; ceratites e cataratas; lesões na pele, risco de câncer de pele	1	4	MODERADO (4)	Avaliação Qualitativa	Bloqueador solar; Óculos de Segurança (CA a critério da empresa)	—
Físico	Vibração localizada (mãos e braços)	Utilização de equipamentos eletroportáteis: furadeira e vibrador de imersão	Síndrome dos dedos brancos, danos às juntas, músculos do pulso e cotovelo, doenças vasculares e neurológicas	2	3	MODERADO (6)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Luva antivibração (CA a critério da empresa)	Revezamentos e pausas durante as atividades; Verificar Plano de Ação PDCA

Químico	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras	Chiado no peito, falta de ar, tosse; comprometimento das vias respiratórias superiores e inferiores	1	4	MODERADO (4)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Máscara PFF2 e Óculos de Segurança (CA a critério da empresa)	Verificar Plano de Ação PDCA
Químico	Sílica livre	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras	Silicose, doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, câncer de pulmão (INCA, 2012)	1	4	MODERADO (4)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Máscara PFF2 (CA a critério da empresa)	Verificar Plano de Ação PDCA
Químico	Cimento Portland	Utilização de cimento, concreto e massa no processo de trabalho	Pode Provocar Irritação da pele, irritação ocular e queimaduras nas córneas, irritação pulmonar e tosse.	1	3	BAIXO (3)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Óculos de Segurança e Luva nitrílica (CA a critério da empresa)	Verificar Plano de Ação PDCA
Ergonômico	Levantamento e transporte manual de cargas	Levantamento e transporte manual de materiais	Lesões musculoesqueléticas, LER/DORT, dores na coluna lombar, ombros e membros superiores	2	4	MODERADO (8)	Ginástica laboral; AET; medidas conforme plano de ação	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	Implementar e acompanhar medidas ergonômicas
Ergonômico	Postural	Trabalho em pé por longos períodos;	Lesões musculares, ósseas e articulares; dores em joelhos, quadril e coluna	1	4	MODERADO (4)	Ginástica laboral; AET; medidas conforme plano de ação	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	Implementar e acompanhar medidas ergonômicas
Acidente	Corte e Perfuração	Manuseio de ferramentas manuais e materiais cortantes	Lacerações, hemorragias, lesões em tendões e nervos, infecções secundárias	1	3	BAIXO (3)	Organização e limpeza; proteções coletivas; DDS	Luva de raspa (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA; Treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS); Treinamento sobre uso correto de ferramentas cortantes.
Acidente	Queda de altura	Trabalho em altura superior a 2 metros	Múltiplas lesões: fraturas cranianas, contusão cerebral, hemorragia intracraniana, fraturas vertebrais	2	4	MODERADO (8)	Sistema de proteção coletiva; treinamentos; andaimes e guardacorpos	Cinto de segurança com talabarte ou travaquedas (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes	1	3	BAIXO (3)	Organização e limpeza; proteções coletivas; DDS	Capacete com jugular e Botina de Segurança (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA

Acidente	Queda de mesmo nível	Piso irregular, escorrega dio ou com obstáculos	Fraturas, lesões diversas, possibilidade de incapacitação	1	3	BAIXO (3)	Organização e limpeza; sinalização; iluminação; nivelamento	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Verificar plano de ação PDCA
Acidente	Máquinas e Equipamentos	Utilização de equipamentos eletroportáteis: furadeira e vibrador de imersão	Fraturas, cortes, perfurações e amputações de membros.	1	4	MODERADO (4)	Avaliação Qualitativa	Botina de Segurança; Óculos de Segurança; Luva de raspa (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA; treinamento sobre máquinas e equipamentos

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2–4)  Moderado (4–12)  Alto (10–16)  Crítico (20–25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 13 - PRODUÇÃO 02

Função / Cargo:	Pedreiro; Meio Oficial de Pedreiro; Servente
Nº de Trabalhadores Expostos	05
Descrição das Atividades	CBO: 7152-10 / Pedreiro: Marcar o nível de acordo com a laje ou viga baldrame, local as paredes através doprojeto de marcação, fixar os ferros cabelo no encontro da alvenaria com os pilares utilizando adesivo epóxi, assentar os tijolos. CBO: 7170-20 / Meio Oficial de Pedreiro: Marcar o nível de acordo com a laje ou viga baldrame, local as paredes através doprojeto de marcação, fixar os ferros cabelo no encontro da alvenaria com os pilares utilizando adesivo epóxi, assentar os tijolos. CBO: 7170-20 / Servente: Auxilia o pedreiro no abastecimento de argamassa e tijolos, limpeza ambiente trabalho e assentamento tijolos. (Ferramentas utilizadas: furadeira, colher de pedreiro, régua, prumo e desempenadeira.)
Local / Setor	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.
Jornada / Turno	Seg à Qui: 07h-17h Sex: 07h-16h

GRUPO	PERIGO / AGENTE	FONTE GERADORA	AGRAVOS À SAÚDE	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS DE PREVENÇÃO EXISTENTES (EPC / ADMINISTRATIVO)	EPI (CA)	MEDIDAS ADICIONAIS / PLANO DE AÇÃO
Físico	Ruído	Equipamentos eletroportáteis e estacionários do canteiro; Utilização de equipamentos eletroportáteis: Furadeira	Perda auditiva permanente, irritabilidade, cefaleia, zumbido, insônia, doenças cardiovasculares	2	4	MODERADO (8)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Protetor auditivo tipo concha ou plug (CA a critério da empresa)	Verificar Plano de Ação PDCA
Físico	Radiação não ionizante (UV solar)	Trabalho a céu aberto	Exaustão ao calor, sudorese, desidratação; ceratites e cataratas; lesões na pele, risco de câncer de pele	1	3	BAIXO (3)	Avaliação Qualitativa	Bloqueador solar; Óculos de Segurança (CA a critério da empresa)	—
Químico	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras	Chiado no peito, falta de ar, tosse; comprometimento das vias respiratórias superiores e inferiores	1	4	MODERADO (4)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Máscara PFF2 e Óculos de Segurança (CA a critério da empresa)	Verificar Plano de Ação PDCA
Químico	Silica livre	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras	Silicose, doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, câncer de pulmão (INCA, 2012)	1	4	MODERADO (4)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Máscara PFF2 (CA a critério da empresa)	Verificar Plano de Ação PDCA

Químico	Cimento Portland	Utilização de cimento e massa no processo de assentamento de tijolos.	Pode Provocar Irritação da pele, irritação ocular e queimaduras nas córneas, irritação pulmonar e tosse.	1	3	BAIXO (3)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Óculos de Segurança e Luva nitrílica (CA a critério da empresa)	Verificar Plano de Ação PDCA
Ergonômico	Levantamento e transporte manual de cargas	Levantamento e transporte manual de materiais	Lesões musculoesqueléticas, LER/DORT, dores na coluna lombar, ombros e membros superiores	2	4	MODERADO (8)	Ginástica laboral; AET; medidas conforme plano de ação	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	Implementar e acompanhar medidas ergonômicas
Ergonômico	Postural	Trabalho em pé por longos períodos;	Lesões musculares, ósseas e articulares; dores em joelhos, quadril e coluna	1	4	MODERADO (4)	Ginástica laboral; AET; medidas conforme plano de ação	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	Implementar e acompanhar medidas ergonômicas
Acidente	Corte e Perfuração	Presença de materiais com pontas e arestas cortantes expostas durante os deslocamentos nas áreas do canteiro de obras.	Lacerações, hemorragias, lesões em tendões e nervos, infecções secundárias	1	3	BAIXO (3)	Organização e limpeza; proteções coletivas; DDS	Botina de Segurança (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA; Treinamentos e orientações no Diário de Segurança (DDS); Treinamento sobre uso correto de ferramentas cortantes.
Acidente	Queda de altura	Trabalho em altura superior a 2 metros	Múltiplas lesões: fraturas cranianas, contusão cerebral, hemorragia intracraniana, fraturas vertebrais	2	4	MODERADO (8)	Sistema de proteção coletiva; treinamentos; andaimes e guardacorpos	Cinto de segurança com talabarte ou travaquedas (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes	1	4	MODERADO (4)	Organização e limpeza; proteções coletivas; DDS	Capacete com jugular e Botina de Segurança (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA
Acidente	Queda de mesmo nível	Piso irregular, escorregadio ou com obstáculos	Fraturas, lesões diversas, possibilidade de incapacitação	1	3	BAIXO (3)	Organização e limpeza; sinalização; iluminação; nivelamento	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Verificar plano de ação PDCA

Legenda (P x S):  Irrelevante (1)  Baixo (2–4)  Moderado (4–12)  Alto (10–16)  Crítico (20–25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 14 - SERRALHERIA

Função / Cargo:	Serralheiro; Meio Oficial de Serralheiro; Servente
Nº de Trabalhadores Expostos	02
Descrição das Atividades	CBO: 7244-40 / Serralheiro: Serviço com solda eletrodo na produção de grades de proteções coletivas de periferias, grades de sacada definitiva,corrimões de escadas, estruturas metálicas e reparos: (Corte de ferragem (vergalhões, metalon, chapa de aço). CBO: 7170-20 / Meio Oficial de Serralheiro: Serviço com solda eletrodo na produção de grades de proteções coletivas de periferias, grades de sacada definitiva,corrimões de escadas, estruturas metálicas e reparos: (Corte de ferragem(vergalhões, metalon, chapa de aço). CBO: 7170-20 / Servente: Auxilia transporte manual de materiais, produção de grades de proteções coletivas de periferias, grades de sacada definitiva, corrimões de escadas, estruturas metálicas e reparos. (Ferramentas e Maquinas utilizadas: máquina de solda, serra policorte, esmerilhadeira e/ou lixadeira, furadeira manual e de bancada,esmeril de bancada.)
Local / Setor	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.
Jornada / Turno	Seg à Qui: 07h-17h Sex: 07h-16h

GRUPO	PERIGO / AGENTE	FONTE GERADORA	AGRAVOS À SAÚDE	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS DE PREVENÇÃO EXISTENTES (EPC / ADMINISTRATIVO)	EPI (CA)	MEDIDAS ADICIONAIS / PLANO DE AÇÃO
Físico	Ruído	Equipamentos eletro portáteis: máquina de solda, serra policorte, esmerilhadeira e/ou lixadeira, furadeira manual e de bancada,esmeril de bancada.	Perda auditiva permanente, irritabilidade, cefaleia, zumbido, insônia, doenças cardiovasculares	2	4	MODERADO (8)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Protetor auditivo tipo concha ou plug (CA a critério)	Verificar Plano de Ação PDCA
Físico	Radiação não ionizante (UV solar)	Proveniente de atividades a céu aberto realizadas no canteiro de obras.	Exaustão ao calor, sudorese, desidratação; ceratites e cataratas; lesões na pele, risco de câncer de pele	1	3	BAIXO (3)	Avaliação Qualitativa	Bloqueador solar; Óculos de Segurança (CA a critério da empresa)	—
Físico	Vibração localizada (mãos e braços)	Operação de equipamentos: máquina de solda, serra policorte, esmerilhadeira e/ou lixadeira, furadeira manual e de bancada,esmeril de bancada.	Síndrome dos dedos brancos, danos às juntas, músculos do pulso e cotovelo, doenças vasculares e neurológicas	1	4	MODERADO (4)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Luva antivibração (CA a critério)	Verificar plano de ação PDCA

Físico	Radiação não ionizante (solda)	Processo de soldagem de metais	Queimaduras na retina (fotoceratite), lesões actínicas na pele, catarata por radiação infravermelha	2	4	MODERADO (8)	Avaliação Qualitativa	Máscara de solda com filtro automático; Avental de raspa; Luva de raspa (CA a critério da empresa)	Verificar Plano de Ação PDCA
Químico	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras	Chiado no peito, falta de ar, tosse; comprometimento das vias respiratórias superiores e inferiores	2	4	MODERADO (8)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Máscara PFF2 (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA
Químico	Sílica livre	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras	Silicose, doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, câncer de pulmão (INCA, 2012)	2	4	MODERADO (8)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Máscara PFF2; Óculos de Segurança (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA
Químico	Poeira metálica	Corte e esmerilhamento de metais; poeiras do processo produtivo	Siderose, pneumoconiose, fibrose pulmonar, irritação das vias respiratórias	2	4	MODERADO (8)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Máscara PFF2; Óculos de Segurança (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA
Químico	Carbonato de cálcio	Fumos e gases de soldagem resultantes do processo de soldagem a arco com o Eletrodo Revestido E-6013 - Gerdau Azul.	Queimaduras por calor ou radiação, danos auditivos e intoxicações sistêmicas causadas pela inalação de gases e fumos metálicos.	1	4	MODERADO (4)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Máscara de solda com filtro automático; Avental de raspa; Luva de raspa e máscara PFF2 (CA a critério da empresa)	Avaliação quantitativa conforme PDCA
Químico	Dióxido de titânio	Fumos e gases de soldagem resultantes do processo de soldagem a arco com o Eletrodo Revestido E-6013 - Gerdau Azul.	Queimaduras por calor ou radiação, danos auditivos e intoxicações sistêmicas causadas pela inalação de gases e fumos metálicos.	1	4	MODERADO (4)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Máscara de solda com filtro automático; Avental de raspa; Luva de raspa e máscara PFF2 (CA a critério da empresa)	Avaliação quantitativa conforme PDCA
Químico	Ferro	Fumos e gases de soldagem resultantes do processo de soldagem a arco com o Eletrodo Revestido E-6013 - Gerdau Azul.	Queimaduras por calor ou radiação, danos auditivos e intoxicações sistêmicas causadas pela inalação de gases e fumos metálicos.	1	4	MODERADO (4)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Máscara de solda com filtro automático; Avental de raspa; Luva de raspa e máscara PFF2 (CA a critério da empresa)	Avaliação quantitativa conforme PDCA
Químico	Manganês	Fumos e gases de soldagem resultantes do processo de soldagem a arco com o Eletrodo Revestido E-6013 - Gerdau Azul.	Queimaduras por calor ou radiação, danos auditivos e intoxicações sistêmicas causadas pela inalação de gases e fumos metálicos.	1	4	MODERADO (4)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Máscara de solda com filtro automático; Avental de raspa; Luva de raspa e máscara PFF2 (CA a critério da empresa)	Avaliação quantitativa conforme PDCA
Químico	Zircônio	Fumos e gases de soldagem resultantes do processo de soldagem a arco com o Eletrodo Revestido E-6013 - Gerdau Azul.	Queimaduras por calor ou radiação, danos auditivos e intoxicações sistêmicas causadas pela inalação de gases e fumos metálicos.	1	4	MODERADO (4)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Máscara de solda com filtro automático; Avental de raspa; Luva de raspa e máscara PFF2 (CA a critério da empresa)	Avaliação quantitativa conforme PDCA

Ergonômico	Levantamento e transporte manual de cargas	Levantamento e transporte de madeiras	Lesões musculoesqueléticas, LER/DORT, dores na coluna lombar, ombros e membros superiores	1	3	BAIXO (3)	Ginástica laboral; AET; medidas conforme plano de ação	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	Implementar e acompanhar medidas ergonômicas
Ergonômico	Postural	Trabalho em pé por longos períodos;	Lesões musculares, ósseas e articulares; dores em joelhos, quadril e coluna	1	4	MODERADO (4)	Ginástica laboral; AET; medidas conforme plano de ação	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	Implementar e acompanhar medidas ergonômicas
Acidente	Corte e Perfuração	Manuseio de ferramentas cortantes e perfurante (máquina de solda, serra policorte, esmerilhadeira e/ou lixadeira, furadeira manual e de bancada, esmeril de bancada.)	Lacerações, hemorragias, lesões em tendões e nervos, infecções secundárias	1	4	MODERADO (4)	Organização e limpeza; proteções coletivas; DDS; proteção nas máquinas (NR- 12)	Luva de raspa (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA; Treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS); Treinamento sobre uso correto de ferramentas cortantes.
Acidente	Queda de altura	Execução de atividades em altura superior a 2 metros	Múltiplas lesões: fraturas cranianas, contusão cerebral, hemorragia intracraniana, fraturas vertebrais	2	4	MODERADO (8)	Sistema de proteção coletiva; treinamentos	Cinto de segurança com talabarte (CA a critério)	Verificar plano de ação PDCA
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes	1	4	MODERADO (4)	Organização e limpeza; proteções coletivas; DDS	Capacete com jugular (CA a critério)	Verificar plano de ação PDCA
Acidente	Queda de mesmo nível	Piso irregular, escorregadio ou com obstáculos	Fraturas, lesões diversas, possibilidade de incapacitação	1	4	MODERADO (4)	Organização e limpeza; sinalização; iluminação; nivelamento	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Verificar plano de ação PDCA
Acidente	Máquinas e Equipamentos	Manuseio de ferramentas cortantes e perfurantes (máquina de solda, serra policorte, esmerilhadeira e/ou lixadeira, furadeira manual e de bancada, esmeril de bancada)	Fraturas, cortes, perfurações e amputações de membros.	2	4	MODERADO (8)	Avaliação Qualitativa	Botina de Segurança; Óculos de Segurança; Luva de raspa (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA; treinamento sobre máquinas e equipamentos

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.



GHE 15 - SESMT

Função / Cargo:	Técnico de Segurança do Trabalho, Estagiário de Segurança do Trabalho
Nº de Trabalhadores Expostos	02
Descrição das Atividades	CBO: 3516-05 / Técnico em Segurança do Trabalho: Entrega de EPI's, controle de estoque de EPI's, controle acidentes, acompanhamento ao PCMSO, PGR, CIPA, controle de exames e vacinas, treinamentos, inspeções e liberações das atividades (andaime suspenso, andaime tubular e fachadeiro, concretagem, execução alvenaria interna e externa, reboco e outras) DMS (diálogo mensal de segurança); emissão CAT (comunicado acidente do trabalho), APR (análise preliminar de risco) e PTA (permissão trabalho em altura), check list dos equipamentos portáteis e estacionários conforme NR-12 e outras; 4110-05 Estagiário de Segurança do Trabalho: Auxilia nas seguintes atividades: entrega de EPI com preenchimento na ficha de EPI, check list dos equipamentos estacionários, inspeção no canteiro e treinamentos admissionais e integração
Local / Setor	O profissional realiza suas atividades em ambiente de escritório, com deslocamentos para diferentes áreas da obra, onde o pé-direito, a iluminação e a ventilação podem variar.
Jornada / Turno	Seg à Qui: 07h-17h Sex: 07h-16h

GRUPO	PERIGO / AGENTE	FONTE GERADORA	AGRAVOS À SAÚDE	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS DE PREVENÇÃO EXISTENTES (EPC / ADMINISTRATIVO)	EPI (CA)	MEDIDAS ADICIONAIS / PLANO DE AÇÃO
Físico	Ruído	Equipamentos eletroportáteis e estacionários do canteiro (ruído externo ao escritório)	Perda auditiva permanente, irritabilidade, cefaleia, zumbido, insônia, doenças cardiovasculares	1	4	MODERADO (4)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Protetor auditivo tipo concha ou plug (CA a critério da empresa)	Verificar Plano de Ação PDCA
Físico	Radiação não ionizante (UV solar)	Proveniente de atividades externas a céu aberto realizadas no canteiro de obras.	Exaustão ao calor, sudorese, desidratação; ceratites e cataratas; lesões na pele, risco de câncer de pele	1	3	BAIXO (3)	Avaliação Qualitativa	Bloqueador solar; Óculos de Segurança (CA a critério da empresa)	—
Químico	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade não especificados de outra maneira (PNOS)	Poeiras de diversos tipos geradas durante o processo produtivo no canteiro de obras.	Danos ao sistema respiratório, irritação das vias respiratórias, tosse, dispneia e chiado no peito.	1	4	MODERADO (4)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Máscara PFF2 (CA a critério da empresa)	Verificar Plano de Ação PDCA
Ergonômico	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	Lesões musculares, ósseas e articulares; dores em joelhos, quadril e coluna	1	3	BAIXO (3)	Ginástica laboral; AET; medidas conforme plano de ação	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	Implementar e acompanhar medidas ergonômicas

Acidente	Queda de altura	Execução de atividades em altura superior a 2 metro, para inspeções e acompanhamento das atividades.	Múltiplas lesões: fraturas cranianas, contusão cerebral, hemorragia intracraniana, fraturas vertebrais	2	4	MODERADO (8)	Sistema de proteção coletiva; treinamentos	Cinto de segurança com talabarte ou travaquedas (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA
Acidente	Corte E Perfuração	Presença de materiais com pontas e arestas cortantes expostas durante os deslocamentos nas áreas do canteiro de obras.	Lacerações, hemorragias, lesões em tendões e nervos, infecções secundárias	1	2	BAIXO (2)	Organização e limpeza; proteções coletivas; DDS	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	Verificar plano de ação PDCA; Treinamentos e orientações no Diário de Segurança (DDS).
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes	1	3	BAIXO (3)	Organização e limpeza; proteções coletivas; DDS	Capacete com jugular (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA
Acidente	Queda de mesmo nível	Piso irregular, escorrega dío ou com obstáculos	Fraturas, lesões diversas, possibilidade de incapacitação	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza; sinalização; iluminação; nivelamento	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Verificar plano de ação PDCA

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2-4)  Moderado (4-12)  Alto (10-16)  Crítico (20-25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 16 - SINALIZAÇÃO DE GRUA

Função / Cargo:	Sinaleiro; Servente
Nº de Trabalhadores Expostos	[02
Descrição das Atividades	CBO: 7170-20 / Sinaleiro: Sinaliza os pontos de carga e descargarealizada pela grua de pelo porte, faz nóe amarração dos materiais a ser içado eorienta o operador através decomunicação via radio. CBO: 7170-20 / Servente: Sinaliza os pontos de carga e descargarealizada pela grua de pelo porte, faz nóe amarração dos materiais a ser içado eorienta o operador através decomunicação via radio.
Local / Setor	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.
Jornada / Turno	Seg à Qui: 07h-17h Sex: 07h-16h

GRUPO	PERIGO / AGENTE	FONTE GERADORA	AGRAVOS À SAÚDE	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS DE PREVENÇÃO EXISTENTES (EPC / ADMINISTRATIVO)	EPI (CA)	MEDIDAS ADICIONAIS / PLANO DE AÇÃO
Físico	Ruído	Proximidade com equipamentos eletroportáteis e estacionários do canteiro de obras.	Perda auditiva permanente, irritabilidade, cefaleia, zumbido, insônia, doenças cardiovasculares	2	4	MODERADO (8)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Protetor auditivo tipo concha ou plug (CA a critério)	Verificar Plano de Ação PDCA
Físico	Radiação não ionizante (UV solar)	Trabalho a céu aberto	Exaustão ao calor, sudorese, desidratação; ceratites e cataratas; lesões na pele, risco de câncer de pele	1	3	BAIXO (3)	Avaliação Qualitativa	Bloqueador solar; Óculos de Segurança (CA a critério da empresa)	—
Químico	Poeira respirável	Poeiras de diversos tipos geradas durante o processo produtivo no canteiro de obras.	Chiado no peito, falta de ar, tosse; comprometimento das vias respiratórias superiores e inferiores	1	4	MODERADO (4)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Óculos de Segurança e Luva nitrílica (CA a critério da empresa)	Verificar Plano de Ação PDCA
Químico	Silica livre	Poeiras de diversos tipos geradas durante o processo produtivo no canteiro de obras.	Silicose, doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, câncer de pulmão (INCA, 2012)	1	4	MODERADO (4)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Máscara PFF2 (CA a critério da empresa)	Verificar Plano de Ação PDCA
Ergonômico	Levantamento e transporte manual de cargas	Movimentação de materiais de construção civil em geral	Lesões musculoesqueléticas, LER/DORT, dores na coluna lombar, ombros e membros superiores	1	3	BAIXO (3)	Ginástica laboral; AET; medidas conforme plano de ação	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	Implementar e acompanhar medidas ergonômicas

Ergonômico	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	Lesões musculares, ósseas e articulares; dores em joelhos, quadril e coluna	1	4	MODERADO (4)	Ginástica laboral; AET; medidas conforme plano de ação	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	Implementar e acompanhar medidas ergonômicas
Acidente	Corte e Perfuração	Presença de materiais com pontas e arestas cortantes expostas durante os deslocamentos nas áreas do canteiro de obras.	Lacerações, hemorragias, lesões em tendões e nervos, infecções secundárias	1	3	BAIXO (3)	Organização e limpeza; proteções coletivas; DDS	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	Verificar plano de ação PDCA; Treinamentos e orientações no Diário Diário de Segurança (DDS)
Acidente	Queda de altura	Execução de atividades em altura superior a 2 metros	Múltiplas lesões: fraturas cranianas, contusão cerebral, hemorragia intracraniana, fraturas vertebrais	2	4	MODERADO (8)	Sistema de proteção coletiva; treinamentos	Cinto de segurança com talabarte ou trava-quedas (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA
Acidente	Queda de mesmo nível	Piso irregular, escorregadio ou com obstáculos	Fraturas, lesões diversas, possibilidade de incapacitação	1	3	BAIXO (3)	Organização e limpeza; sinalização; iluminação	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Verificar plano de ação PDCA
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes	2	4	MODERADO (8)	Organização e limpeza; proteções coletivas; DDS	Capacete com jugular e Botina de Segurança (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 17 - SUPERVISÃO DE ATIVIDADES EM OBRA

Função / Cargo:	Mestre de Obras
Nº de Trabalhadores Expostos	01
Descrição das Atividades	BO: 7102-05 / Mestre de Obras: Acompanhamento na execução dos serviços (fundação, estrutura, piso cerâmico, azulejo, alvenaria interna e externa, reboco interno e outros), recebimento dos serviços usando FVS, orientações para os encarregados no processo construtivo, inspeção e organização do canteiro de obra;
Local / Setor	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.
Jornada / Turno	Seg à Qui: 07h-17h Sex: 07h-16h

GRUPO	PERIGO / AGENTE	FONTE GERADORA	AGRAVOS À SAÚDE	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS DE PREVENÇÃO EXISTENTES (EPC / ADMINISTRATIVO)	EPI (CA)	MEDIDAS ADICIONAIS / PLANO DE AÇÃO
Físico	Ruído	Proximidade com equipamentos eletroportáteis e estacionários do canteiro	Perda auditiva permanente, irritabilidade, cefaleia, zumbido, insônia, doenças cardiovasculares	2	4	MODERADO (8)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Protetor auditivo tipo concha ou plug (CA a critério)	Verificar Plano de Ação PDCA
Físico	Radiação não ionizante (UV solar)	Proveniente de atividades externas a céu aberto realizadas no canteiro de obras.	Exaustão ao calor, sudorese, desidratação; ceratites e cataratas; lesões na pele, risco de câncer de pele	1	3	BAIXO (3)	Avaliação Qualitativa	Bloqueador solar; Óculos de Segurança (CA a critério da empresa)	—
Químico	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade não especificados de outra maneira (PNOS)	Poeiras de diversos tipos geradas durante o processo produtivo no canteiro de obras.	Danos ao sistema respiratório, irritação das vias respiratórias, tosse, dispneia e chiado no peito.	1	4	MODERADO (4)	Avaliação Quantitativa * Nota 01	Máscara PFF2 (CA a critério)	Verificar Plano de Ação PDCA
Ergonômico	Postural	trabalho em pé por longos períodos	Lesões musculares, ósseas e articulares; dores em joelhos, quadril e coluna	1	4	MODERADO (4)	Ginástica laboral; AET; medidas conforme plano de ação	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	Implementar e acompanhar medidas ergonômicas
Acidente	Corte e Perfuração	Presença de materiais com pontas e arestas cortantes expostas durante os deslocamentos nas áreas do canteiro de obras.	Lacerações, hemorragias, lesões em tendões e nervos, infecções secundárias	1	3	BAIXO (3)	Organização e limpeza; proteções coletivas; DDS	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	Verificar plano de ação PDCA; Treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS).

Acidente	Queda de altura	Supervisão de atividades em altura superior a 2 metros.	Múltiplas lesões: fraturas cranianas, contusão cerebral, hemorragia intracraniana, fraturas vertebrais	2	4	MODERADO (8)	Sistema de proteção coletiva; treinamentos	Cinto de segurança com talabarte ou travaquedas (CA a critério)	Verificar plano de ação PDCA
Acidente	Queda de mesmo nível	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes	1	3	BAIXO (3)	Organização e limpeza; proteções coletivas; DDS	Capacete com jugular (CA a critério)	Verificar plano de ação PDCA
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes	1	4	MODERADO (4)	Organização e limpeza; proteções coletivas; DDS	Capacete com jugular (CA a critério)	Verificar plano de ação PDCA
						NÃO DEFINIDO			

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 18 - ENGENHARIA

Função / Cargo:	Estagário de Engenharia
Nº de Trabalhadores Expostos	3
Descrição das Atividades	CBO: 4110-05 - Planejamento, acompanhamento dos projetos (fundação, estrutura, arquitetura, elétrico, hidro- sanitário, incêndio e outros), levantamento de materiais conforme projetos, recebimento das atividades via formulário FVS.
Local / Setor	O profissional realiza suas atividades dentro da sala de engenharia, cujo pe direito e de 3m, ventilacao natural e iluminacao artificial. Fora da sala, supervisiona a producao em todo o canteiro.
Jornada / Turno	Seg à Qui: 07h-17h Sex: 07h-16hSeg

GRUPO	PERIGO / AGENTE	FONTE GERADORA	AGRAVOS À SAÚDE	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS DE PREVENÇÃO EXISTENTES (EPC / ADMINISTRATIVO)	EPI (CA)	MEDIDAS ADICIONAIS / PLANO DE AÇÃO
Físico	Ruido	Ruído de fundo da obra	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
Físico	Radiação não ionizante (UV solar)	Trabalho a céu aberto	Exaustão ao calor, sudorese, desidratação; ceratites e cataratas; lesões na pele, risco de câncer de pele	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor solar FPS 30+; Óculos com proteção UV	—
Químico	Poeiras respiráveis	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	—
QUIMICO	Sílica livre	Em processos realizados por outros trabalhadores que inclua: Lixar, furar, esmerilhar, cortar, montar, desmontar, moldar, polir e assim por diante, que são atividades que deixam o trabalhador em contato com as partículas de sílica que aparecem na forma de poeira	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF3; Óculos de segurança	—

ERGONOMICO	Postural	Assumir posturas incômodas durante suas atividades	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.	3	2	MODERADO (6)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável -- AET, ginástica laboral, pausas	—
Acidente	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de PVC enrigecido, Óculos de segurança	
Acidente	Queda de materiais	Em deslocamento no canteiro de obras	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	EPI conforme avaliação específica de risco -- CA aprovado MTE (NR-06)	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Em deslocamento no canteiro de obras	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Realizar atividades superiores a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	

Legenda (P x S):  Irrelevante (1)  Baixo (2-4)  Moderado (4-12)  Alto (10-16)  Crítico (20-25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

* Replicar o modelo acima para cada função/cargo existente no canteiro de obras. O preenchimento completo do Inventário com dados reais de cada GHE é **obrigatório para a validade do PGR** (NR-01 subitem 1.5.6.1 alínea "a").

- ★ O Inventário de Riscos das Funções deve ser atualizado sempre que houver alteração nas condições de trabalho, mudança de fase construtiva, introdução de novos processos ou contratação de novas empresas prestadoras de serviços, conforme gatilhos de revisão da NR-01 subitem 1.5.4.4.6.
- ★ O inventário dos riscos das empresas prestadoras de serviços (terceirizadas) integra este anexo, em conformidade com o disposto na Seção 18 deste PGR.

26.1 INVENTÁRIO DE RISCOS PSICOSSOCIAIS

O presente inventário contempla os riscos psicossociais identificados por Grupo Homogêneo de Exposição (GHE), em conformidade com a NR-01 subitens 1.5.3 e 1.5.6.1 e com as diretrizes da Portaria MTE n.º 1.419/2024. A avaliação segue a Matriz 5×5 da Seção 10 deste PGR.

INVENTÁRIO DE RISCOS PSICOSSOCIAIS POR GHE

⚠ Avaliação de Riscos Psicossociais — Antecipação Técnica. Em conformidade com a Nota Técnica SSTmétrica n.º 02/2026, a avaliação dos fatores de risco psicossociais não foi realizada nesta fase da obra em razão da inexistência de trabalho real e de condições organizacionais consolidadas, requisitos indispensáveis para a validade técnica e metodológica de instrumentos científicos como o **COPSOQ II-BR** ou o **AQUALI-RPS**. A avaliação será realizada tão logo a organização do trabalho esteja minimamente estabelecida e haja quantitativo suficiente de trabalhadores para possibilitar uma análise representativa, conforme a NR-01 e a Portaria MTE n.º 1.419/2024. Os fundamentos técnicos desta antecipação constam do **Anexo — Nota Técnica 02/2026**, ao final deste documento (item 28.2).

* O inventário de riscos psicossociais deve ser atualizado sempre que houver alteração nas condições organizacionais de trabalho, mudança de gestão ou identificação de novos fatores de risco, conforme NR-01 subitem 1.5.4.4.6.

27. ANEXO II — INVENTÁRIO DE RISCOS DAS FUNÇÕES – EMPRESAS TERCEIRIZADAS

O presente anexo apresenta o Inventário de Riscos detalhado por função/cargo das empresas terceirizadas atuantes no canteiro de obras, em conformidade com a NR-01 subitens 1.5.3, 1.5.6.1 e 1.5.8.1.1. O inventário contempla a identificação dos perigos, a avaliação dos riscos ocupacionais e as medidas de prevenção aplicáveis a cada Grupo Homogêneo de Exposição (GHE). Os níveis de Probabilidade (P) e Severidade (S) utilizados seguem as escalas documentadas na Seção 8 deste PGR, e a classificação do risco segue a Matriz 5×5 da Seção 10.

MODELO DE INVENTÁRIO DE RISCOS POR FUNÇÃO

** Replicar o modelo acima para cada função/cargo das empresas terceirizadas atuantes no canteiro de obras. O preenchimento completo do Inventário com dados reais de cada GHE é **obrigatório para a validade do PGR** (NR-01 subitem 1.5.6.1 alínea "a" c/c 1.5.8.1.1).*

★ O Inventário de Riscos das empresas terceirizadas deve ser atualizado sempre que houver alteração nas condições de trabalho, ingresso de nova prestadora de serviços ou mudança de fase construtiva, conforme gatilhos de revisão da NR-01 subitem 1.5.4.4.6.

28. DOCUMENTOS E PROJETOS OBRIGATÓRIOS — NR-18 E NORMAS CORRELATAS

#	DOCUMENTO	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	STATUS
1	Projeto da Área de Vivência do Canteiro (NR-18 item 18.5)	Profissional legalmente habilitado (ART)	
2	Projeto Elétrico das Instalações Temporárias	Engenheiro Elétrico (ART)	
3	Projetos dos Sistemas de Proteção Coletiva (SPC)	Engenheiro Civil (ART)	
4	Projeto do SPIQ — Sistema de Proteção Individual contra Quedas (NR-35)	Engenheiro (ART)	
5	Relação e Especificações Técnicas dos EPIs por GHE	SECONCI / SST	
6	Prontuário de Instalações Elétricas — PIE (acima de 75 KVA)	Engenheiro Elétrico (ART)	
7	Dossiê de Máquinas e Equipamentos (NR-12)	SST / Fabricante	

28.1 ART — ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ELABORADOR

05/05/2026, 11:25

Anotação de Responsabilidade Técnica ART - Lei 6.496/1977, Res. 1.137/2023



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020260125959

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico(a)

ADRIANO AUGUSTO GONCALVES DE OLIVEIRA	RNP: 1016723644
Título profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho,	Registro: 1016723644D-GO
Empresa contratada: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO NO ESTADO DE GOIAS - Registro CREA-GO: 37779	

2. Dados do Contrato

Contratante: CMO Residencial Verde Maris SPE Ltda.	CPF/CNPJ: 46.299.588/0001-27
Rua 1144, Nº SN	Bairro: Setor Marista
Quadra: 262 Lote: 8/11	Cidade: Goiânia-GO
E-Mail:	Fone: (62)3216-4272
Contrato: 01	Valor Obra/Serviço R\$: 12.000,00
Celebrado em: 01/05/2026	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável	

3. Dados da Obra/Serviço

Rua 1144, Nº SN	Bairro: Setor Marista	CEP: 74180-210
Quadra: 262 Lote: 8/11	Cidade: Goiânia-GO	
Data de Início: 01/05/2026	Previsão término: 01/05/2027	Coordenadas Geográficas: -16.7059987,-49.2583147
Finalidade: Outro		
Proprietário(a): CMO Residencial Verde Maris SPE Ltda.	CPF/CNPJ: 46.299.588/0001-27	
E-Mail:	Fone: (62) 3216-4272	Tipo de proprietário(a): Pessoa Jurídica de Direito Privado

4. Atividade Técnica

ATUACAO	Quantidade	Unidade
LAUDO TECNICO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR	1,00	UNIDADES
LAUDO TECNICO LAUDO TECNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT	1,00	UNIDADES
<i>O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.</i>		
<i>Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART</i>		

6. Declarações

Acessibilidade: Não. Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____

Adriano O

ADRIANO AUGUSTO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 012.408.001-42

Marcelo M

CMO Residencial Verde Maris SPE Ltda. - CPF/CNPJ: 46.299.588/0001-27

9. Informações

- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do(a) profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.



www.creago.org.br atendimento@creago.org.br
Tel: (62) 3221-6200



Valor da ART: 108,39	Registrada em 28/04/2026	Valor Pago R\$ 108,39	Nosso Numero 28320690126124053	Situação Registrada/OK	Não possui Livro de Ordem	Não Possui CAT/CAO
--------------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------------

Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



URL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/3c2fe32b0681407e720f93f883c1353c8b606c30c7ba8ceb6>

Assinaturas concluídas: 3 de 3

Assinaturas eletrônicas realizadas em conformidade com a Lei nº 14.063/2020 e Regulamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS)

Como auditar e validar este documento

Você está visualizando uma via para impressão do documento, ela possui os dados de auditoria, porém ela pode ser alterada. Para conferir a integridade do documento e das assinaturas, acesse a URL pública de validação ou escaneie o QRCode ao lado.

0bce5ce2d8c473fc618babb4884
a45bbfceb8dd3380d43e70e69ab
2d463b36d6 Hash SHA256 do original

Assinaturas presentes no documento

Adriano O

Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira
012.408.001-42
Signatário

Marco M

Marco Aurélio Moreira
032.670.771-92
Signatário

Elisângela F

Elisângela Alves Faria
016.078.671-17
Reconhecer

Trilha de auditoria

08/05/2026 15:03	Willker Tatiko (willker.borges@seconcigoias.com.br, CPF 706.187.831-21) criou o documento
	Hash SHA256 do arquivo: 0bce5ce2d8c473fc618babb4884a45bbfceb8dd3380d43e70e69ab2d463b36d6
08/05/2026 15:46	Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira (coord.seguranca@seconcigoias.com.br, CPF 012.408.001-42) visualizou o documento
	Endereço de IP: 191.121.235.177 Porta: 44690
08/05/2026 15:46	Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira (coord.seguranca@seconcigoias.com.br, CPF 012.408.001-42) assinou o documento
	Endereço de IP: 191.121.235.177 Navegador: Edge/147.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP Porta: 44690 Arquitetura: x64 Precisão: 5km+ SO: Windows 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -16.6391, -49.2622
08/05/2026 16:01	Marco Aurélio Moreira (marco.aurelio@cmoconstrutora.com.br, CPF 032.670.771-92) visualizou o documento
	Endereço de IP: 45.65.222.85 Porta: 57919
08/05/2026 16:01	Marco Aurélio Moreira (marco.aurelio@cmoconstrutora.com.br, CPF 032.670.771-92) assinou o documento
	Endereço de IP: 45.65.222.85 Navegador: Chrome/147.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP Porta: 57919 Arquitetura: x64 Precisão: 5km+ SO: Windows 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -16.6802, -49.2564
11/05/2026 10:43	Elisângela Alves Faria (elisangela.alves@cmoconstrutora.com.br, CPF 016.078.671-17) visualizou o documento
	Endereço de IP: 45.65.222.85 Porta: 54740

11/05/2026
10:44

Elisângela Alves Faria (elisangela.alves@cmoconstrutora.com.br, CPF 016.078.671-17) reconheceu o documento

Endereço de IP: 45.65.222.85	Navegador: Edge/148.0.0.0	Tipo de geolocalização: IP
Porta: 54740	Arquitetura: x64	Precisão: 5km+
SO: Windows 10.0	Render engine: Gecko	Latitude e longitude: -16.6802, -49.2564

28.2 OUTROS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES