

PGRO

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS



MEMORIAL DESCRITIVO



residencial
VIVERDE
· areião ·

GOIÂNIA, FEVEREIRO 2023

ATUALIZADO FEVEREIRO 2024

ATUALIZADO FEVEREIRO 2025

1. DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL	CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA
ENDEREÇO	RUA 1029 ESQ. C/RUA 1024
COMPLEMENTO	QUADRA 66, LOTE 8/11
BAIRRO	PEDRO LUDOVICO
CIDADE	GOIANIA-GO
CEP	74.823-140
CNPJ	34.251.920/0001-02
CNAE	4120-4
GRAU DE RISCO	3
TELEFONE/CONTATO	

2. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

O RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO é composto por 01 (um) edifício, com os seguintes pavimentos: Subsolo 02 + Subsolo 01 + Térreo + Garagem 1 + Garagem 2 + Lazer + 24 Pavimentos tipos com 06 apartamentos por andar + 01 pavimento Penthouse com 04 apartamentos por andar, totalizando 144 (cento e quarenta e quatro) apartamentos tipo e 04 (quatro) apartamentos Penthouse. Além de pavimento com mesa de motor, casa de máquinas dos elevadores, barrilete e reservatório superior.

3. HORÁRIO DE TRABALHO

*SEGUNDA A QUINTA: 07:00h às 17:00h;

*SEXTA: 07:00h às 16:00h; *SÁBADO: 07:00h às 14:00h.

* Os horários poderão ser mudados conforme a necessidade da obra.

4. DADOS DA OBRA

Início da Obra: Março /23

Previsão de Término: Julho /2025

Número total Trabalhadores: (82) em fevereiro de 2025. (Acompanhar planilha das funções existentes no canteiro, anexo)

Previsão máxima de trabalhadores: 90 (Noventa) no término da obra.

5. FASE CONCLUÍDA DA EDIFICAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO /2023 Á JANEIRO/2025

- Projeto;
- Limpeza do terreno;
- Serviços preliminares (gabarito);
- Instalações provisórias;
- Implantação do canteiro de obras;
- Implantação da área de vivência;
- Tapume;
- Terraplanagem;
- Escavação;
- Prova de carga das estacas;
- Cravação de perfil;
- Fundação;
- Implantação de elevador de cremalheira;
- Estrutura;
- Alvenaria;



6. FASE ATUAL DA EDIFICAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO /2025

- Instalações proteções coletiva;
- Contra piso;
- Instalação elétrica;
- Instalação telefônica;
- Instalação hidráulica;
- Instalação de gás;
- Instalação guarda corpo definitivo sacada;
- Reboco interno;
- Reboco externo;
- Aplicação de gesso;
- Assentamento de azulejos;
- Impermeabilização;
- Assentamento de cerâmica;
- Pintura interna;
- Aplicação de rejunte;
-

7. SERVIÇOS A EXECUTAR MARÇO DE 2024 A JULHO 2025

- Montagem do elevador definitivo;
- Instalação elétrica;
- Instalação telefônica;
- Instalação hidráulica;
- Instalação de portas e janelas;
- Reparo de alvenaria;
- Colocação de louças;
- Acabamento da escada;
- Aplicação de rejunte;
- Assentamento de granito;
- Pintura externa;
- Limpeza final;
- Jardinagem.

8. FUNÇÕES EXISTENTES NO CANTEIRO DE OBRAS

*Funções existentes no canteiro de obras na data do levantamento (fevereiro de 2024.)

FUNÇÕES	QUANTIDADE
Carpinteiro	01
Pedreiro	15
Eletricista	02
Eletricista industrial	03
Administrativo de obras	01
Aux. Adm de obras	01
Mestre de Obras	01
Servente	35 

Técnico de Segurança do Trabalho	01
Armador	01
Encanador	04
Serralheiro	01
Meio of. Carpinteiro	00
Meio of. armador	00
Meio of. Pedreiro	00
Meio of. Encanador	00
Meio of. eletricista	00
Almoxarife	02
Encarregado de encanador	01
Encarregado de obra	01
Operador de Betoneira	01
Operador de Guincho	02
Operador de grua	00
Pintor	05
Gesseiro	02
Mecanico de manutenção	01
Montador	01
Total	82

9. FUNÇÕES A CONTRATAR MARÇO DE 2024 A FEVEREIRO DE 2025

FUNÇÕES
Assistente Administrativo
Porteiro
Servente(rejunte e limpeza)
Vigia



TERCEIRIZADOS

FUNÇÕES	QUANTIDADE
Pedreiro	17
Servente	7
Gesseiro	7
Pintor	4

EF

10. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Nome:	Elisângela Alves Faria
Título:	Eng. Ambiental e de Segurança do Trabalho
Registro:	CREA – 1016192983D-GO
Nº ART:	
ASSINATURA:	

11. RESPONSABILIDADE PELA IMPLEMENTAÇÃO

Nome:	Vinícius Andrade Narciso
Título:	Eng. civil
Registro:	CREA – 16.958D/GO
Nº ART:	
ASSINATURA:	

Elaboramos o **PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS - PGRO** como parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo de preservação, da saúde e da integridade física dos trabalhadores, devendo estar articulado com as demais Normas de Segurança e Medicina do Trabalho.

12. COORDENAÇÃO

CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA indica, Joyce Caroline, ocupando cargo de técnico de segurança do trabalho e Fernando Fernandes, ocupando cargo de engenheiro civil residente para assumir os trabalhos de COORDENADOR de implantação do programa de gerenciamento de riscos ocupacionais – PGRO em seu estabelecimento localizado em Goiânia-GO.

13. OBJETIVOS GERAIS

O gerenciamento de riscos que trata a Norma Regulamentadora 01 do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho busca identificar as situações de trabalho que são potencialmente críticas de modo que as ações de prevenção e de proteção possam ser adotadas com vistas a diminuir as chances de a interação com o perigo resultar em um acidente, e caso aconteça, minimizar suas consequências.

O gerenciamento de riscos trata-se da técnica que insere o ciclo PDCA, que tem por objetivo prover a melhoria contínua e envolve a aplicação sistemática de políticas, procedimentos e práticas.

Nosso Programa de Gerenciamento de riscos ocupacionais - PGRO é composto de 2 etapas a saber:

Primeira etapa: Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos Ocupacionais, cuja metodologia e implantação é tratada no item 2 e seus desdobramentos deste documento. **IMPORTANTE: A implantação da primeira etapa não é facultativa** nos termos da Norma Regulamentadora 01 do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.

	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS – PGRO	
	Versão 01. Rev.01	

Segunda etapa: Estabelecimento de outras Ações/Práticas para Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho tratada no item 3 seus desdobramentos deste documento.

14. METODOLOGIA DE IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E AVALIAÇÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS

A metodologia desenvolvida e apresentada cumpre um dos requisitos para implantação de sistemas de gestão de segurança e saúde ocupacional no que diz respeito ao gerenciamento de riscos.

13.1 Definição de premissas adotadas para a criação de modelo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais

O processo de identificação de perigos e a avaliação de riscos de natureza ocupacional foi estruturado com referência nos conceitos apresentados na literatura disponível, nos requisitos normativos da ISO 31000:2009, ISO 45001:2018 Norma regulamentadora 01 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Traduzimos as fases de um gerenciamento de riscos para a dimensão ocupacional na sequência abaixo, tendo como referência o conceito de gerenciamento de riscos descrito na norma britânica BS 8800:1996:

1. Mapear Perigos
2. Avaliar Riscos
3. Definir a tolerabilidade dos riscos
4. Definir Indicadores de desempenho
5. Definir plano de controle
6. Implementar ações de controle
7. Conduzir Análise Crítica
8. Ações Corretivas e Preventivas

Na utilização desse conceito na adaptação para construção da metodologia de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais definimos algumas premissas e características para nortear o seu desenvolvimento. Nossa metodologia incorpora os princípios de simplificação, reprodutibilidade, flexibilidade, utilização, integração e associação:

Simplificação: Facilidade de assimilação e compreensão da avaliação qualitativa do risco de modo que poderá ser usada pelas pessoas na avaliação de suas atividades e tarefas.

Reprodutibilidade: Facilidade de Aplicação dos Conceitos e Critérios de modo que a dispersão de avaliação seja aceitável quando conduzida por pessoas diferentes.

Flexibilidade: Facilidade de adequação à natureza, a cultura e a à dimensão da empresa.

Utilização: Facilidade de prover a identificação dos fatores que podem ser objeto de ação e melhoria quando do gerenciamento do risco através do estabelecimento do PLANO DE AÇÃO.

Integração: Propriedade de incorporar à identificação e classificação dos perigos e avaliação de riscos e as demandas mais comuns referente a legislação e às boas práticas, especialmente no que se refere a abordagem de Mapeamento de riscos definido pela NR-05, Prevenção de Riscos definido na NR09, observação de medições quantitativas de exposição aos agentes físicos e químicos, boas práticas de higiene ocupacional.

Associação: Privilegiar os processos, as atividades e tarefas sem excluir as pessoas, no sentido de associar diretamente os perigos e riscos às respectivas funções como forma de democratizar o conhecimento entre todos os empregados cumprindo a legislação vigente, NR 01, que determina a necessidade de cada empregado conhecer os perigos e os riscos associados às suas atividades e tarefas.

13.2 Definição de premissas adotadas na criação do indicador do gerenciamento de riscos ocupacionais

A criação do indicador de gerenciamento de riscos ocupacional foi conduzida a partir da classificação dos riscos, norteado pelas premissas de seletividade, simplicidade, abrangência, estabilidade, rastreabilidade:

Seletividade: Capacidade de traduzir os aspectos, resultados essenciais ou críticos relativos aos riscos classificados.

Simplicidade: Facilidade de compreensão, interpretação usando relações matemáticas simples.

Abrangência: Representativo para fins estatísticos, abordando efeitos e causas relevantes associadas aos elementos e variáveis adotadas na avaliação do risco.

Estabilidade: Propriedade e comparabilidade ao longo do tempo e cuja geração seja incorporada à rotina da identificação dos perigos e avaliação dos riscos.

Rastreabilidade: Capacidade de retratar o desempenho de todos os níveis de decisão e na estrutura de trabalho das empresas, além de permitir a pesquisa dos fatores que afetam o grau de risco, desde o maior nível de controle até o nível de execução de tarefas e atividades.

13.3 Desenvolvimento da metodologia de identificação de perigos e avaliação dos riscos ocupacionais

As fases 1 e 2 foram desdobradas conforme apresentado:

1. Mapear Perigos: Construir a Matriz Gerencial; identificar os Perigos; classificar os Perigos;
2. Avaliar Riscos: Definir os Critérios de Avaliação; Construir a Matriz de Avaliação; classificar os Riscos;

13.3.1 Mapear perigos

O termo mapear perigos é usado para denominar as etapas que envolvem a **construção da matriz gerencial, a identificação e classificação dos perigos** de uma organização, como parte da construção de um sistema de gerenciamento de riscos.

13.3.1.1 Construção da Matriz Gerencial CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA

O gerenciamento de riscos ocupacionais tem como foco o empregado, justificando conhecer objetivamente quem está exposto a qual perigo na execução do trabalho, deste modo, elaboramos a matriz gerencial personalizada para a empresa CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA

Cada empresa possui uma estrutura única representada pela sua organização de processos e/ou de gerenciamento, deste modo, a matriz apresentada neste processo/programa de gerenciamento de riscos ocupacionais – PGRO aplica-se somente a CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA

A construção da matriz gerencial permite a alocação dos perigos na estrutura de modo a facilitar a identificação das áreas críticas com a visualização dos indicadores dispostos na estrutura.

A estrutura de gerenciamento é representada até o nível de atividade, associando, a cada atividade, os cargos que a executam, em anexo:

	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS – PGRO Versão 01. Rev.01	

A construção da matriz gerencial é utilizada na construção do banco de dados que contém todos os elementos do gerenciamento de riscos e é o ponto de partida para a construção da etapa de identificação dos perigos.

No banco de dados de perigos e riscos, cada registro corresponde a uma atividade, qual esta associada a estrutura gerencial, à estrutura operacional e aos cargos que a executam.

Dada a dimensão da contratante, a matriz gerencial apresentada é ilustrativa, a contratante deverá elaborar a matriz e mantê-la disponível para consulta.

13.3.1.2 Identificação dos perigos

A identificação dos perigos é feita por atividade, foi feita de duas maneiras:

- Conversando com seus executantes, e acompanhando a atividade;

Adotamos uma descrição uniforme para os perigos de maneira a evitar que um mesmo perigo seja descrito de formas diferentes. Exemplo: “Contato com partes energizadas” e “Contato com eletricidade”.

Nota A: Entendemos que a padronização dificulta o reconhecimento posterior da situação perigosa por outra pessoa ou até por quem fez a identificação, entretanto os benefícios da padronização são inquestionáveis. Diante disso, criamos um atributo a mais na identificação do perigo, denominado “circunstância do perigo” possibilitando caracterizar melhor a situação perigosa.

É parte integrante da identificação dos perigos a identificação de todos os seus atributos importantes que serão utilizados no gerenciamento de riscos, o que caracteriza a etapa de classificação dos perigos, descrita a seguir.

13.3.1.3 Caracterização dos perigos

A classificação dos perigos consiste em identificar os atributos definidos para os perigos. Definimos os seguintes atributos:

Dano, lesão ou doença: Descrição da consequência potencial caso o perigo associado resulte num acidente ou doença. Adotamos nomenclatura coerente e convergente com linguagem médica.

Medidas de Controle: Indicação das Ações de Proteção e Prevenção que são efetivamente adotadas na atividade.

Classe do perigo: Indicação da classe do perigo em conformidade com a legislação brasileira vigente, ministério do trabalho:

- **Físicos (F)** – Decorrentes da exposição ao frio, calor, umidade, ruído, radiação não ionizante, e outros.
- **Químicos (Q)** – Decorrentes do Contato ou exposição á substâncias tóxicas na forma de gases, vapores, fumos, névoas.
- **Biológicos (B)** – Decorrentes do contato ou exposição ao vírus, bactérias, fungos e outros.
- **Ergonômicos (E)** – Decorrentes do Trabalho repetitivo, pesado, monótono, jornadas prolongadas e outros.
- **Acidentes (A)** – Decorrentes do arranjo físico, pisos inadequados, máquinas sem proteção, ação de animais, contato com eletricidade, trabalhos em altura, ambientes confinados, explosão, incêndios e outros.

Nota B: Os atributos apresentados podem ser utilizados para cumprir a legislação brasileira no que se refere ao mapeamento de riscos.

Incidência do Gerenciamento (I): Indica o nível de ação que se tem sobre as pessoas expostas aos perigos. As ações podem ser:

- Diretas (D) – Empregado Próprio;
- Indiretas (I) – Terceiro;

Nota C: Este atributo tem relação com o nível de responsabilidade que se tem sobre as consequências de um eventual acidente.

Condições de Operação (O): Identifica a natureza da atividade da qual decorre o perigo e a possível ocorrência de um acidente. Podem ser:

Normal (N) – Atividade de rotina;
 Eventual (E) – Atividade não rotineira;
 Atípica (A) – Decorre de uma situação ou ação de emergência;

Temporalidade (T): Situação da atividade no tempo. Podem ser:
 Corrente (C) – Atividade já existente;
 Planejada (P) – Não iniciada;

Nota D: Busca-se aqui atender um requisito da maioria das normas de gestão e das boas práticas de gestão que definem a importância de incluir a segurança na fase de projeto e concepção de projeto do processo.

Essa etapa foi e deve ser conduzida pelo responsável pela atividade, pelo executante e pelo especialista em segurança com conhecimento adequado do processo de gerenciamento e dos seus critérios e especialmente com conhecimento de higiene ocupacional.

A empresa CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA deverá indicar o profissional especialista em segurança para conduzir este processo de gerenciamento de riscos ocupacionais.

Nota E: Todos os atributos apresentados pertencem a um único perigo, cada atividade pode decorrer vários perigos.

13.3.2 Avaliar riscos

A avaliação de riscos é qualitativa e transformada numa escala a partir do uso de atributos numéricos.

A avaliação foi conduzida em três etapas. Inicialmente definimos os critérios de avaliação do risco que compreende a definição dos critérios para avaliação qualitativa da probabilidade, severidade e risco; em seguida definimos as classes de risco que foram utilizadas na construção da matriz da avaliação dessas classes de risco e finalmente a classificação dos riscos.

13.3.2.1 Definição dos critérios de avaliação do risco

A avaliação ocorreu em dois estágios. Primeiro, avaliamos a probabilidade de acontece um acidente decorrente da interação de algum colaborador com aquele perigo e em seguida avaliamos a severidade da consequência de um acidente que possa ocorrer associado ao perigo em questão.

Matematicamente, o risco é o produto da probabilidade pela severidade, conforme a equação apresentada:

$R = P \times S$ Onde, R= Risco P=Probabilidade S=Severidade

O risco foi expresso por um valor numérico resultante do produto do valor apresentado pela probabilidade por aquele representado pela severidade.

13.3.2.1.1 Definição dos critérios de avaliação qualitativa da probabilidade

Utilizamos critérios qualitativos a partir de julgamento e comparação numa escala cuja construção inclui atribuição de valores de maneira que a escolha da situação de cada variável significa uma pontuação correspondente.

Para o cálculo da probabilidade optamos por utilizar a operação matemática simples de soma considerando que a soma é adotada quando os efeitos são acumulativos de mesma natureza.

Na metodologia apresentada a avaliação qualitativa da probabilidade é definida como resultado da soma dos valores atribuídos às quatro variáveis adotadas:

Frequência de Exposição ao Perigo (EP): Avalia o quanto as pessoas interagem ou estão expostas ao agente ou situação perigosa.

Número de Pessoas Expostas (PE): Avalia a extensão da exposição ao perigo.

Eficácia das medidas de controle (EC): Avalia a extensão da proteção ou prevenção proporcionada pelo adotado; e

Reconhecimento e identificação prévia do perigo (CP): Mede a facilidade com que as pessoas são capazes de identificar a situação perigosa ou agente perigos, também identifica como nível de consciência do perigo ou situação perigosa.

As faixas de classificação e os critérios de avaliação são:

SITUAÇÕES		
Avaliação de Frequência de exposição ao perigo ou situação perigosa (EP)		
Ocasional	Frequente	Continua
a - Se a frequência e/ou duração da exposição for esporádica ou, b - Quando o nível de exposição a agentes químicos e físicos presentes sejam muito baixos: Exposições < 10% LEO (Limite de Exposição Ocupacional) c - Quando o nível de exposição a agentes químicos e físicos presentes sejam baixos: Exposições > 10% e < 50% LEO	a - Se a frequência e/ou duração da exposição for sistemática, mas não continuada, com intervalos sem exposição ou, b - Quando o nível de exposição a agentes químicos e físicos presentes seja menor que o limite de tolerância, mas próximo deste. Exposições > 50% e < 100% LEO	a - Se ocorre de maneira continuada e/ou distribuída na jornada de trabalho, de forma rotineira ou, b - Quando o nível de exposição a agentes químicos exceda o limite de tolerância ou seja próximo do valor teto ou valor IPVS. Exposições > 50% e < 100% LEO c - Quando a exposição for muito excessiva. Exposições superiores a 5 x LEO
Avaliação da Eficácia do meio de controle à exposição ou ao dano, doença ou lesão (EC)		
Eficaz	Precário	Inexistente
Se existir alguma forma de controle/ dispositivo garantindo que mesmo numa distração não ocorra lesão, doença ou danos.	Se existir alguma forma de controle ou dispositivo que possa evitar e/ou atenuar a lesão, doença ou dano, ou cuja ação dependa de atitude ou atenção de medição quem executa.	Se não existir nenhuma forma de controle ou dispositivo que possibilite evitar ou atenuar a lesão, doença ou danos.

Avaliação do reconhecimento das pessoas relativo ao perigo ou situação perigosa (CP)

Fácil	Moderado	Difícil
Se qualquer pessoa com baixo nível de experiência, conhecimento da atividade ou instrumento de medição é capaz de identificar o perigo existente na atividade, ou quando existe sinalização visível no local onde a atividade é executada, alertado quanto aquele perigo. (TÁ NA CARA)	Se o perigo pode ser identificado por meio de análise realizada por pessoas com experiência ou com uso de instrumentos de medição apropriados.	Se o perigo é identificado apenas de maneira relativa (ex: acidentes e incidentes) ou pelo uso de metodologias e/ou monitoramento específicos.

Avaliação de exposição ao perigo considerado o número de pessoas (PE)

Pequeno	Médio	Grande
Quando o número de pessoas expostas ao perigo for correspondente a menos que 20% do efetivo.	Quando o número de pessoas expostas ao perigo for superior a 20% do efetivo e inferior a 50% do efetivo.	Quando o número de pessoas expostas ao perigo excede a 50% do efetivo.
1	2	3

13.3.2.1.2 Definição dos Critérios Qualitativos da Severidade

As variáveis adotadas referem-se à gravidade da consequência potencial do acidente, caso ele ocorra, e a abrangência desse acidente em termos de impacto nas pessoas.

Utilizamos critérios qualitativos a partir de julgamento e comparação numa escala cuja construção inclui atribuição de valores de maneira que a escolha da situação de cada variável significa uma pontuação correspondente.

Para o cálculo da probabilidade optamos por utilizar a operação matemática simples de soma.

A avaliação qualitativa da severidade é definida como resultado da soma dos valores atribuídos a duas variáveis:

Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional (GV): Avalia a possível consequência no indivíduo.

Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial (EA):

Avalia a extensão do dano sobre outras pessoas no mesmo ambiente, adotando os critérios para atribuição dos valores às situações.

Definimos os seguintes critérios para avaliação qualitativa da severidade:

Situações			
Avaliação da gravidade da lesão, dano ou doença potencial (GV)			
Baixa	Média	Alta	Extrema
Se a lesão, doença ou dano for inexistente, desprezível ou, no máximo, lesões superficiais, cortes e arranhões recuperáveis, irritação reversível nos olhos, beliscões elétricos, doença com desconforto temporário, infecções passageiras, irritações e incômodos, todos os eventos típicos de primeiros socorros.	Se a lesão resultar em lacerações, queimaduras superficiais, fraturas menores, contusões e torções, perdas de pequenas partes do corpo, tais como polpa de dedo, unha, dermatites, doenças com desabilidade não permanentes e sem incapacidade para o trabalho.	Se houver potencial para decorrer amputações, fraturas múltiplas, queimaduras generalizadas de segundo, terceiro grau, envenenamento e lesões incapacitantes a exemplo de surdez, cegueira, DORT, doenças agudas provocadas por exposições curta a temporária a agente externo.	Se resultar em câncer ocupacional, doenças degenerativas ou que podem encurtar a vida seriamente ou mesmo fatalidade.
1	2	5	9
Valores Atribuídos			
Avaliação da escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial (EA)			
Isolada	Limitada	Ampla	
Se a lesão ou doença decorrente é limitada a apenas uma pessoa no exercício das suas atividades. Ou, em caso de perda material a atividade relacionada.	Se a lesão ou doença pode abranger mais de uma pessoa e limitada apenas a área em avaliação. Ou, em caso de perda material ela pode afetar a área onde ocorreu, sem prejuízo de terceiros ou outras entidades.	Se a lesão ou doença pode abranger, além das pessoas na sua área de trabalho, outras áreas adjacentes ou pessoas que circulam na área extrapola os limites da área ou mesmo da empresa. Em caso de perdas materiais, quando elas podem, afetar as atividades da empresa e/ou prejudicar terceiros.	
1	3	5	

13.3.2.2 Construção da matriz de avaliação de risco

O produto da probabilidade atribuída pela severidade atribuída resulta num valor numérico que, na metodologia utilizada, recebe denominação de grau de risco (GR).

Nota F: Não há relevância no número de classes nem tão pouco as denominações. Há quem prefira usar as classes da norma BS 8800:1996, há quem prefira classificar como Tolerável e Não Tolerável e há quem prefira usar Baixo, Médio e Alto. Estão todas corretas. A relevância é a definição do critério que permite classificar o risco numa ou noutra classe.

Utilizamos as classificações constantes da norma BS 8800:1996 adaptada/personalizado para a realidade do CONTRATANTE do PGR:

SEVERIDADE	PROBABILIDADE								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168
Classificação da Significância do Risco ou Identificação das classes de risco									
Até 18 = Trivial									
Até 36 = Tolerável									
Até 56 = Moderado									
Até 98 = Substancial									
> 98 = Intolerável									

13.3.2.3 Classificação dos riscos

O valor numérico, produto da probabilidade e severidade, comparado com a faixa de valores mostrados na matriz de classificação de riscos (item 2.3.2.2), gera a classe de risco apresentada:

- A – Trivial: até 18
- B – Tolerável: de 19 a 37
- C – Moderado: de 38 a 57
- D – Substancial: de 58 a 99
- E – Tolerável: maior que 99

Após o mapeamento, a classificação dos perigos, obtivemos um conjunto de dados que foram dispostos em uma planilha de Excel, Designado **INVENTÁRIO** em cumprimento ao item 1.5.7.3 da Norma Regulamentadora 01 do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. **IMPORTANTE:** Ressaltamos que o banco de dados foi adaptado para atender ao requisito da referida norma, para que não houvesse necessidade de tratar de dois bancos de dados.

Nosso mapeamento inicial, contemplou avaliação detalhada quanto a exposição ocupacional aos agentes físico, químicos e biológicos que trata a norma regulamentadora número 09 do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Quanto aos riscos ergonômicos e de acidente, estes foram contemplados de forma sucinta, devendo ser avaliados de forma abrangente durante a implantação do programa de gerenciamento de riscos ocupacionais.

Ressaltamos que um mapeamento inicial, por mais bem feito e meticuloso que seja feito, não consegue representar a realidade da exposição na sua plenitude, isso significa que a identificação de perigos e avaliação de riscos é uma ação contínua e ininterrupta, na busca pela aproximação da realidade operacional em termos de identificação de perigos e riscos presente no cotidiano.

Diante disso a CONTRATANTE deverá indicar coordenador de implantação do gerenciamento de riscos ocupacionais para dar andamento na implantação do PGRO, bem como o seu executante.

Para subsidiar a elaboração da **proposta de procedimentos relacionados ao atendimento das emergências**, disposto no item 1.5.6 da Norma Regulamentadora 01 do

Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, após a apuração da tolerabilidade do risco definimos os possíveis cenários acidentais e sua tratativa no **PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS**, elaborado e mantido a parte desse do PGRO.

13.3.2.4 Definição da tolerabilidade do risco

A definição da tolerabilidade do risco permitirá a CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA priorizar esforços e recursos para adoção de medidas de prevenção ou proteção. Partindo do princípio que na realidade empresarial, não faz sentido priorizar medidas de proteção e prevenção e de eventos cuja consequência seja, por exemplo, pequenos cortes do dedo, arranhões na pele, deste modo definimos que ações devem partir de riscos moderados:

Classe de risco				
Trivial	Tolerável	Moderado	Substancial	Intolerável
Adotar meios de manutenção das ações de controle existentes		Reavaliar cuidadosamente, a permanecer a classificação, avaliar a viabilidade à melhoria dos controles de tal maneira a diminuir as chances de sua ocorrência ou atenuar sua consequência, caso ocorra.	Elaborar <u>um Plano de Ação para adoção de meios de controle que contribuam para trazer o risco, pelo menos, para a classe de moderado</u> , numa primeira abordagem.	Exige <u>adoção de imediata de controle de risco</u> . A tarefa deve ser imediatamente revista como foco no risco associado.
As atividades ou tarefas críticas devem ser objeto de ação seja de natureza física, de procedimento ou instrução de serviço com vistas a criar barreiras que contribuam com a manutenção ou diminuição da probabilidade de resultarem em acidente ou que atenuem s sua abrangência.				

Nota G: O nível de tolerabilidade pressupõe proteção efetiva e atendimento aos requisitos legais como mínima do critério de seu estabelecimento, em nosso plano de ação, os requisitos legais são chamados de itens mandatórios, independente da classe de risco.

13.3.3 Definição e a construção do indicador de risco

Foram utilizados dois indicadores para o gerenciamento de risco: Escore de Risco e Fator de Risco.

13.3.3.1 Escore de Risco (ER)

Indicador qualitativo de risco convertido em escala numérica que representa o risco atribuído a um conjunto de perigos associados a uma atividade.

O indicador é o somatório dos ponderadores de risco de cada classe de risco multiplicados pelo número de perigos registrados na classe de risco.

Para diferenciar as classes de risco, os ponderadores de risco foram definidos numa escala logarítmica, com propósito de enfatizar na escala as situações mais críticas:

Trivial – Classe A: 1

Tolerável – Classe B: 10

Moderado – Classe C: 100

Substancial – Classe D: 1.000

Intolerável – Classe E: 10.000

13.3.3.2 Fator de risco

O cálculo é feito dividindo o escore de risco obtido pela situação real dos perigos pela situação ideal de risco considerando o nível de tolerabilidade definido para cada perigo individualmente.

O escore atual de cada processo corresponde a soma do produto entre o número de perigos identificados em cada classe (NA), multiplicado pelo ponderador daquela classe. Representado matematicamente pela expressão:

$$Escore\ Atual = NA * PA + NB * PB + NC * PC \dots$$

O escore padrão de cada processo é aquele associado a situação ideal previamente definida no item 2.3.2.4. Neste caso, a situação ideal é que não haja processo com riscos na classe C, sendo a tolerabilidade como a classe B.

Deste modo, transferimos o quantitativo de riscos nas classes C, D e E somado ao quantitativo de riscos existentes na classe B e multiplicamos pelo ponderador da classe B.

O quociente entre o escore de risco atual e o escore de risco padrão é que denominamos de fator de risco representado matematicamente pela expressão:

$$FR = \frac{Atual}{Padrão}$$

2.3.3 IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS

O início do processo de implantação do programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - PGRO da CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA terá início conforme o **PLANO DE AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DO PGRO** nas datas apresentadas:

Onde?	O que?	Quem?	Como?	Quando?	Status
CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	SENSIBILIZAÇÃO DOS NÍVEIS GERENCIAIS quanto a metodologia e implantação.	Responsável Técnico e Coordenador	Reunião de Apresentação	maio/23	REALIZADO
CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	Elaboração da matriz gerencial contemplando todos os processos, tarefas, atividades e os cargos que a executam	Contratante	-	mar/23	REALIZADO
CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	Preparação do responsável pela execução (colaborador próprio, com conhecimento mínimo de saúde e segurança do trabalho)	Responsável Técnico	Treinamento com aplicação prática	Abril/23	REALIZADO
CMO – RESIDENCIAL VIVERDE			O procedimento deve determinar que qualquer modificação de		

		PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS – PGRO Versão 01. Rev.01			
AREIÃO SPE LTDA	Elaboração de procedimento para notificação de modificações	Coordenador	processo e introdução de novos processos sejam comunicados previamente ao coordenador para que sejam submetidos a identificação de perigos e avaliação de riscos.	Jul/23	
CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	Elaboração de procedimento para identificação de perigos e avaliação de riscos para terceiros	Coordenador	O procedimento deve determinar que qualquer serviço contratado que não faça parte da rotina e que, portanto, não tenha sido objeto de identificação de perigos e avaliação de riscos precisa ter autorização por parte do responsável pela área de Segurança do Trabalho que é o responsável identificação de perigos e avaliação. O procedimento deve determinar ainda que o resultado seja inserido no banco de dados.	Ago/23	

IMPORTANTE: O cronograma do PLANO DE AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DO PGRO não deve ser confundido com PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS

	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS – PGRO	
	Versão 01. Rev.01	

resultante do banco de dados gerado pelo processo de IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E AVALIAÇÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS, trata-se de cronograma distintos.

14 Outras Ferramentas de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho e Indicadores de desempenho

As ferramentas apresentadas têm por objetivo prover indicadores proativos e reativos, permitindo a análise destes pelo Coordenador para correção dos desvios e trazer melhoria contínua a área de Saúde e Segurança do Trabalho.

14.1 Inspeção de Segurança

A inspeção de Segurança objetiva a verificação de segurança nos postos de trabalho, ou seja, avaliar se os procedimentos de segurança estão sendo seguidos pelos colaboradores, observar atos inseguros e condições inseguras que possam provocar danos pessoais, materiais e ambientais.

As inspeções de segurança na proposta apresentada no PGRO da CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA podem ser conduzidas através de relatório de inspeção. Anexo propusemos um modelo de relatório de inspeção para ser utilizado, que pode ser alterado a critério da empresa.

14.1.1 Aplicação

As inspeções de segurança devem ser aplicadas por pessoa ou pessoas previamente designadas pelo coordenador do PGRO.

Elas podem ser aplicadas por gerentes, coordenadores, engenheiros e técnicos de segurança do trabalho, encarregados, líderes de equipe, membros da CIPA e até mesmo por um trabalhador do local, desde que sejam treinados e habilitados em como realizar a com a inspeção.

As inspeções deverão ser formalizadas e adequadas conforme o ciclo:

a) Observação:

Tudo deverá ser observado, tanto o lado material como o humano. O inspetor deverá observar:

- Uso ou não de EPI's;
- Ferramentas e Equipamentos;
- Procedimentos;
- Organização do trabalho;

b) Informação:

O inspetor deverá comunicar qualquer irregularidade encontrada para o responsável pela atividade/processo.

c) Registro:

Os registros deverão ser feitos em formulário padrão, neste formulário deverá constar a data e o local da inspeção, quantidade de pessoas inspecionadas, quantidade de atos e

condições inseguras, ações a serem tomadas e acompanhadas, responsáveis e prazos para execução.

A CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA deverá elaborar um banco de dados, inicialmente em Excel para registro das informações para facilitar o gerenciamento das irregularidades e ações de controle.

Posteriormente com a validação e implantação da ferramenta de Gestão em questão, recomendamos a inserção dos dados em sistema informatizado.

d) Encaminhamento:

O objetivo das inspeções de segurança não é obter dados estatísticos e tão pouco censurar nenhum processo ou indivíduo, as inspeções de segurança têm por objetivo possibilitar um pedido de reparo, autorização de compra e outros.

Ao preencher o registro o inspetor deverá encaminhar para o responsável pelo atendimento da solicitação de correção das não conformidades encontradas.

Recomendamos que a empresa elabore um procedimento para recepção e atendimento das não conformidades geradas pelo processo de inspeção de segurança.

e) Acompanhamento:

Após o registro feito e encaminhado, cabe o inspetor e aos responsáveis pela atividade/processo onde a não conformidade foi detectada o acompanhamento do processo até a execução final.

14.1.1.1 Da periodicidade

A periodicidade das inspeções depende do número de pessoas dedicadas a aplicação da ferramenta. O COORDENADOR DO PGR é o responsável pela determinação do cronograma de inspeções.

Sugerimos que as inspeções sejam feitas sem aviso prévio ao setor onde será inspecionado.

14.1.2 Indicadores de desempenho

Para o acompanhamento desta ferramenta determinamos indicadores proativos:

A	
Objetivo: Melhorar o índice de inspeções de segurança	
Meta: Iniciar as Inspeções de Segurança e Aumentar gradativamente em 10% o número de inspeções realizadas	
Indicador	$IS = \frac{\text{Inspeções Realizadas} \times \text{N. de pessoas inspecionadas}}{\text{N. de Funcionários}}$
Acompanhamento: Mensal	
B	
Objetivo: Melhorar o índice de inspeções de segurança	
Meta: Iniciar as Inspeções de Segurança e Aumentar gradativamente em 10% o número de inspeções realizadas	
Indicador:	$IS = \frac{\text{Inspeções Realizadas}}{\text{N. de Funcionários}}$
Acompanhamento: Mensal	
C	
Objetivo: Melhorar o índice de atos inseguros (IAI)	
Meta: Reduzir em 25% o número de atos inseguros no ano	
Indicador:	$IAI = \frac{\text{N. de atos inseguros} \times 100}{\text{N. de Funcionários inspecionados}}$

	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS – PGRO	
	Versão 01. Rev.01	
Acompanhamento: Mensal		

14.1.3 PLANO DE AÇÃO para implantação da ferramenta inspeção de segurança

Onde?	O que?	Quem?	Como?	Quando?	Status
CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	Designar formalmente o responsável pela execução das inspeções de segurança	Coordenador PGRO	Criando documento formal	maio/23	REALIZADO
CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	Criar cronograma de inspeções de segurança e definir a periodicidade	Coordenador PGRO	Criando cronograma com datas e setores/processos/atividades a serem inspecionados	abril/23	REALIZADO
CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	Criar banco de dados em Excel ou sistema informatizado para gerir informações.	Coordenador PGRO	Compilar os dados do relatório de inspeção para obter informações como: data, tempo, número de não conformidades, quantidade de pessoas inspecionadas, ações, prazos ...	maio/23	REALIZADO
CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	Criar banco de dados em Excel ou sistema informatizado para gerir os indicadores	Coordenador PGRO	Ver item indicadores da ferramenta	maio/23	REALIZADO
CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	Criar procedimento para recebimento e tratamento de não conformidades	Coordenador PGRO	-	Ago/23	REALIZADO
CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	Treinamento dos inspetores conforme proposta apresentada ou adaptada a critério do COORDENADOR.	Coordenador PGRO	Treinamento teórico e prático. Tomar ciência.	Set/23	REALIZADO

		PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS – PGRO Versão 01. Rev.01			
CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	Iniciar as inspeções de segurança conforme o cronograma e iniciar a alimentação do banco de dados com as informações obtidas.	Inspetor de segurança designado	Ver descrição da ferramenta	Set/23	REALIZADO

14.2 Inspeção Específica de Segurança

A inspeção específica de segurança tem como objetivo realizar verificações de segurança em máquinas, equipamentos, ferramentas, instalações, equipamentos de proteção individual e outros.

As inspeções de segurança na proposta apresentada no PGRO da CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA podem ser conduzidas através de checklist.

No caso das máquinas, equipamentos, ferramentas a CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA deverá fazer um levantamento e realizar uma análise crítica para determinar os itens de segurança que deverão ser verificados no checklist.

O checklist das ferramentas e equipamentos deverá ser personalizado, ou seja, específico conforme o assunto relacionado.

Deverá ser preenchido obrigatoriamente por pessoa com capacidade técnica de observação dos itens de segurança das máquinas e equipamentos, preferencialmente por aqueles que a operam e/ou que realize sua manutenção.

14.2.1 Aplicação

Para a aplicação da inspeção específica de segurança observar o disposto no item 3.1.1 a 3.1.1.1 deste PGRO.

14.2.2 Indicadores

Para o acompanhamento desta ferramenta determinamos indicadores proativos:

D
Objetivo: Melhorar o índice de inspeções de segurança
Meta: Iniciar as Inspeções específicas de Segurança e Aumentar gradativamente em 10% o número de inspeções realizadas
Indicador
$IS = \frac{\text{Inspeções Realizadas}}{N. de Funcionários}$
Acompanhamento: Mensal
E
Objetivo: Melhorar Índice de inspeções de segurança dentro do padrão (ICDP)
Meta: Aumentar em 25% o ICDP
Indicador:
$IS = \frac{\text{Condições dentro do padrão} \times 100}{\text{Condições dentro do padrão} + \text{Condições Abaixo do Padrão}}$
Acompanhamento: Mensal

14.2.3 PLANO DE AÇÃO para implantação da ferramenta inspeção de segurança específica

Onde?	O que?	Quem?	Como?	Quando?	Status
-------	--------	-------	-------	---------	--------

CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	Designar formalmente o responsável pelo planejamento e implantação da ferramenta. Sugerimos que seja designado o responsável pela manutenção.	Coordenador PGRO	Criando documento formal	Junh/23	REALIZADO
CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	Fazer o levantamento das máquinas, ferramentas, equipamentos e determinar os itens que deverão ser verificados e elaborar o checklist	Pessoa formalmente designada para planejamento e implantação da ferramenta	Observando as orientações do fabricante, condição de uso, normas técnicas e legais.	Maior/23	REALIZADO
CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	Criar banco de dados em Excel ou sistema informatizado para gerir informações.	Pessoa formalmente designada para planejamento e implantação da ferramenta	Compilar os dados do relatório de inspeção para obter informações como: data, tempo, número de não conformidades, quantidade de pessoas inspecionadas, ações, prazos ...	maior/23	REALIZADO
CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	Criar banco de dados em Excel ou sistema informatizado para gerir os indicadores	Pessoa formalmente designada para planejamento e implantação da ferramenta	Ver item indicadores da ferramenta	junh/23	REALIZADO
CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	Criar procedimento para recebimento e tratamento de não conformidades	Coordenador PGRO	-	Mar/23	REALIZADO
		Pessoa formalmente designada			

		PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS – PGRO Versão 01. Rev.01			
CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	Treinamento dos inspetores	para planejamento e implantação da ferramenta	Treinamento teórico e prático. Tomar ciência.	Set/23	REALIZADO
CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	Criar cronograma de inspeções e definir a periodicidade	Pessoa formalmente designada para planejamento e implantação da ferramenta	Criando cronograma com datas.	Maio/23	REALIZADO
CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	Iniciar as inspeções de segurança conforme o cronograma e iniciar a alimentação do banco de dados com as informações obtidas.	Inspetor de segurança designado	Ver descrição da ferramenta	Maio/23	REALIZADO

14.3 Verificação do Ciclo de Processo de Trabalho (VCPT)

A VCTP tem como objetivo verificar se os procedimentos de trabalho estão sendo executados conforme descrito, ou seja, avaliar se o trabalhador conhece e está executando sua tarefa de acordo com as atividades descritas no documento.

Observamos que a CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA possui Procedimentos Operacionais Padrão – POP específicos para cada atividade **integrado de forma sucinta com as normas de saúde e segurança do trabalho.**

A descrição das condutas relacionadas a saúde e segurança do trabalho nos POP's determina os EPI's que devem ser utilizados sem especificação do tipo, modelo e nível de proteção requerido. Diante disso, recomendamos a revisão dos POP's para determinação de quais os equipamentos de proteção deverão ser utilizados e qual o nível de proteção requerido observado os resultados das avaliações quantitativas e qualitativas do documento Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT. A sugestão **é facultativa** desde que garantido pela CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA a observância das recomendações mínimas de segurança descritas no LTCAT.

A VCTP é uma ferramenta que irá possibilitar a CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA medir o grau de disciplina operacional, ou seja, o grau em que são respeitados os procedimentos estabelecidos para a execução das operações/atividades.

A aplicação da ferramenta só é possível pois a CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA possui todas as atividades documentadas em Procedimentos Operacionais Padrão – POP.

14.3.1 Aplicação

A verificação de segurança dos ciclos de processo de trabalho deve ser aplicada por engenheiros, técnicos, gestores, desde que sejam treinados e habilitados em como realizar a inspeção, principalmente visual e auditivamente, e como agir quando perceber irregularidade.

a) Observação:

Tudo deverá ser observado, tanto o lado material como o humano. O inspetor deverá observar:

- Uso ou não de EPI's;
- Ferramentas e Equipamentos;
- Procedimentos;
- Ferramentas e Equipamentos;

b) Informação:

O inspetor deverá comunicar qualquer irregularidade encontrada para o responsável pela atividade/processo.

c) Registro:

Os registros deverão ser feitos em formulário padrão, neste formulário deverá constar a data e o local da inspeção, o procedimento auditado, responsável pela atividade que estava sendo verificada, quantidade de pessoas inspecionadas, falhas encontradas na execução do procedimento e ações para serem tomadas e acompanhadas, responsáveis e prazo para execução.

Anexo disponibilizamos um modelo de formulário que pode ser utilizado. Pode ser adaptado a critério da empresa.

A CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA deverá elaborar um banco de dados, inicialmente em Excel para registro das informações para facilitar o gerenciamento das irregularidades e ações de controle.

Posteriormente com a validação e implantação da ferramenta de Gestão em questão, recomendamos a inserção dos dados em sistema informatizado.

d) Encaminhamento:

O objetivo das verificações de segurança do ciclo de processo de trabalho não é obter dados estatísticos e tão pouco censurar nenhum processo ou indivíduo, as inspeções de segurança têm por objetivo possibilitar um pedido de reparo, autorização de compra e outros.

Ao preencher o registro o inspetor deverá encaminhar para o responsável pelo atendimento da solicitação de correção das não conformidades encontradas.

Recomendamos que a empresa elabore um procedimento para recepção e atendimento das não conformidades geradas pelo processo de inspeção de segurança.

f) Acompanhamento:

Após o registro feito e encaminhado, cabe o inspetor e aos responsáveis pela atividade/processo onde a não conformidade foi detectada o acompanhamento do processo até a execução final.

14.3.1.1 Da periodicidade

A periodicidade das verificações depende do número de pessoas dedicadas a aplicação da ferramenta. O COORDENADOR DO PGR é o responsável pela determinação do cronograma de verificações e de pessoas responsáveis.

Sugerimos que as verificações sejam feitas sem aviso prévio ao setor onde será inspecionado.

14.3.2 Indicadores

Para o acompanhamento desta ferramenta determinamos indicadores proativos:

F
Objetivo: Melhorar o Índice de Verificações do Ciclo de Processo e Trabalho (VCPT)
Meta: Iniciar a VCPT e Aumentar gradativamente em 10% o número de inspeções realizadas
Indicador
$VCPT = \frac{VCPT \text{ Realizadas}}{N. de Procedimentos}$
Acompanhamento: Mensal

14.3.3 PLANO DE AÇÃO para implantação da ferramenta Verificação do Ciclo de Processo de Trabalho (VCPT)

Onde?	O que?	Quem?	Como?	Quando?	Status
CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	Revisão dos POPs - Facultativo	Responsável pela Qualidade e Responsável pela segurança do trabalho	Incluindo a especificação dos EPI's que devem ser utilizados em cada processo/atividade e outras condutas de segurança	nov/23	
CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	Treinar as pessoas responsáveis pela execução dos processos/tarefas	Responsável pela Qualidade e Responsável pela segurança do trabalho	-	jul/23	
CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	Criar cronograma de verificações do ciclo de processo de trabalho, definir a periodicidade e pessoas responsáveis	Coordenador PGRO	Criando cronograma com datas e os procedimentos a serem inspecionados	agos/23	

		PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS – PGRO Versão 01. Rev.01			
CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	Criar banco de dados em Excel ou sistema informatizado para gerir informações.	Coordenador PGRO	Compilar os dados do formulário data, tempo, número de não conformidades, quantidade de tarefas verificadas, ações, prazos...	jan/24	
CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	Criar banco de dados em Excel ou sistema informatizado para gerir os indicadores	Coordenador PGRO	Ver item indicadores da ferramenta	fev/24	
CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	Criar procedimento para recebimento e tratamento de não conformidades	Coordenador PGRO	-	fev/24	
CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	Treinamento dos inspetores conforme proposta apresentada ou adaptada a critério do COORDENADOR.	Coordenador PGRO	Treinamento teórico e prático. Tomar ciência.	Mar/24	
CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	Iniciar as conforme o cronograma e iniciar a alimentação do banco de dados com as informações obtidas.	Inspetor designado	Ver descrição da ferramenta	Mar/24	

14.4 Diálogo Diário de Segurança (DDS) ou Diálogo Semanal de Segurança (DSS)

O DDS/DSS é um treinamento que tem como objetivo alertar os trabalhadores sobre os riscos existentes nas atividades que desenvolvem durante o dia, rotineiras ou não.

Identificamos na data da elaboração do PGRO que a CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA realiza o DDS após a ocorrência de acidentes.

Na proposta apresentada ao PGRO determinamos que o treinamento deverá ser ministrado semanalmente ou diariamente à critério da empresa.

14.4.1 Aplicação

A abordagem dos temas deve ser feita de forma simples e diversificada. O COORDENADOR DO PGRO da CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA é responsável pela elaboração do programa de treinamento, determinação dos responsáveis e a periodicidade de aplicação em cada setor (diário ou semanal).

Os temas abordados devem estar alinhados com as atividades diárias, causa dos últimos acidentes e outras situações que envolvam a segurança do trabalhador. CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA deverá elaborar lista de presença e coletar assinatura dos participantes.

A CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA deverá elaborar um banco de dados, inicialmente em Excel para registro das informações para facilitar o gerenciamento de temas apresentados, trabalhadores treinados e tempo de treinamento.

Posteriormente com a validação e implantação da ferramenta de Gestão em questão, recomendamos a inserção dos dados em sistema informatizado.

14.4.2 Indicadores

Para o acompanhamento desta ferramenta determinamos indicadores proativos:

G
Objetivo: Melhorar o índice de treinamento dos funcionários (IT)
Meta: Atingir 03 horas de treinamento por colaborador por mês
Indicador
$IT = \frac{\text{Horas de Treinamento} \times 100}{\text{Horas Trabalhadas}}$
Acompanhamento: Mensal

14.4.3 PLANO DE AÇÃO para implantação da ferramenta DDS e/ou DSS

Onde?	O que?	Quem?	Como?	Quando?	Status
CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	Designar formalmente o responsável pela execução dos DDS/DSS	Coordenador PGRO	Criando documento formal	Jun/23	REALIZADO
CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	Criar cronograma com datas, temas, tempo de treinamento	Coordenador PGRO	Criando cronograma com datas e setores/processos/at ividades a ser aplicado o DDS/DSS	Jun/23	REALIZADO
CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	Criar banco de dados em Excel ou sistema informatizado para gerir informações.	Coordenador PGRO	Compilar os dados do registro de treinamentos para obter temas, número de participantes, tempo de treinamento...	Agos/23	REALIZADO

		PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS – PGRO Versão 01. Rev.01			
CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	Criar banco de dados em Excel ou sistema informatizado para gerir os indicadores	Coordenador PGRO	Ver item indicadores da ferramenta	ago/23	REALIZADO
CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	Treinamento dos aplicadores de DDS/DSS conforme proposta apresentada	Coordenador PGRO	Treinar e tomar ciência da designação	maio/23	REALIZADO
CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	Iniciar a realização dos DDS/DSS	Colaborador designado	Ver descrição da ferramenta	jun/23	REALIZADO

14.5 Palestras/Treinamentos de Segurança

As palestras têm como objetivo orientar os trabalhadores sobre assuntos específicos, onde o tema tratado é abordado de forma mais abrangente. As palestras/Treinamentos devem contemplar os princípios gerais de Saúde e Segurança do Trabalho de forma **integrada aos treinamentos da execução das atividades/tarefas descritas nos procedimentos**.

Os treinamentos devem incluir, no mínimo:

- Padrão de Conduta;
- Regras de Segurança;
- Plano de Atendimento a Emergências;
- Uso de EPIs;
- Equipamentos e Sistemas de Proteção a incêndio disponíveis;
- Reconhecimento de condições Inseguras;

O cronograma de treinamento deve atender também aos requisitos legais das normas de saúde e segurança do trabalho.

Gerentes, Coordenadores, Líderes de Equipe e outros ocupantes de cargos que supervisionam diretamente à execução das tarefas devem receber orientação suficiente para serem capazes de gerenciar suas atividades de forma segura.

14.5.1 Aplicação

Para o treinamento dos Gerentes, Coordenadores, Líderes de Equipe e outros ocupantes de cargos que supervisionam diretamente à execução das tarefas, a CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA deve contratar consultores externos especializados quando seus profissionais internos não forem suficientes do ponto de vista de capacidade técnica para orientação sobre o tema.

Os demais colaboradores, da dimensão de execução (ver matriz gerencial) poderão ser treinados pelos gerentes, coordenadores, líderes de equipe e outros cargos capacitados previamente.

O COORDENADOR DO PGRO da CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA é responsável pela elaboração do programa de treinamento, determinação dos responsáveis, duração e periodicidade.

Os temas abordados devem estar alinhados com as atividades diárias, com os requisitos legais das normas relativas à saúde e segurança do trabalho e com os requisitos mínimos

	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS – PGRO	
	Versão 01. Rev.01	

aqui determinados. CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA deverá elaborar lista de presença e coletar assinatura dos participantes.

A CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA deverá elaborar um banco de dados, inicialmente em Excel para registro das informações para facilitar o gerenciamento de temas apresentados, trabalhadores treinados e tempo de treinamento.

Posteriormente com a validação e implantação da ferramenta de Gestão em questão, recomendamos a inserção dos dados em sistema informatizado.

14.5.2 Indicadores

Utilizar o indicador do item 3.4.2.

14.5.3 PLANO DE AÇÃO para implantação da ferramenta palestras/Treinamentos de segurança

Onde?	O que?	Quem?	Como?	Quando?	Status
CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	Elaboração do programa de treinamentos/palestras de segurança do trabalho, incluindo datas, temas, e carga horária.	Coordenador PGRO	Fazer um apanhado geral dos treinamentos obrigatórios pela legislação de saúde e segurança do trabalho vigente e elaborar cronograma observado os prazos legais.	mar./23	REALIZADO

14.6 Investigação de acidentes

Identificamos na data da elaboração do PGRO que a CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA possui procedimento de investigação de acidentes: Os dados são levantados na CIPA, organizados em planilha e tratados.

A investigação de acidentes é parte integrante, não facultativa do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais exigido pela Norma regulamentadora 01 do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.

Diante do exposto, propusemos em nosso PGRO algumas adaptações no procedimento de investigação de acidentes adotados pela empresa.

14.6.1 Descrição da Ferramenta

Definimos a investigação como ato de buscar, identificar e registrar dados do acidente, tais como depoimentos, cronologia, extensão do seu potencial, principais consequências de forma a possibilitar a reconstrução do cenário que deu origem ao acidente.

Os dados resultantes da investigação de acidentes devem ser registrados em formulário, prático de ser preenchido e que facilite a compilação de dados.

14.6.2 Aplicação

Para aplicação da ferramenta, a CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA deverá criar comitê de investigação de caráter temporário.

O início da investigação deverá ocorrer imediatamente após o acontecimento.

Deverão ser coletadas fotos do local, depoimentos e o máximo de informações possíveis imediatamente após a ocorrência e a análise deverá ocorrer no máximo 5 dias úteis pelo comitê de investigação.

Todos os acidentes investigados e analisados deverão ser divulgados com os envolvidos e com as demais áreas da empresa.

a) Fluxo para análise de acidente de trabalho:

Em elaboração.

b) Comitê de investigação:

Deve fazer parte do comitê, no mínimo um dos membros eleito da CIPA e o (a) Técnico de Segurança Responsável previamente designados pelo COORDENADOR do PGRO.

As demais pessoas pertencentes ao comitê deverão ser convidadas pelo COORDENADOR do PGRO ou pessoa designada previamente com até 48 horas para participar da reunião de análise. Sugerimos que faça parte do comitê de investigação o gestor da atividade/processo em que ocorreu o acidente, o acidentado quando possível e testemunhas quando houver.

É importante que todos os acidentes materiais e pessoais, graves ou não, sejam investigados e apurados para identificação de suas causas, portanto, independentemente de ser acidente com afastamento, sem afastamento ou com apenas dano material todos os acidentes devem ser investigados.

A ausência do acidentado na investigação do acidente não deverá impedir a não elaboração/análise do acidente.

IMPORTANTE: Em cumprimento a Norma Regulamentadora 05 do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho o responsável pela formação do comitê de investigação, deverá formalizar a convocação do membro da CIPA com até 24H da reunião de análise e a convocação deve ser anexada ao relatório de análise de acidente.

No término da coleta de dados o comitê de investigação deverá se reunir e analisar as evidências coletadas para obter a raiz do acidente e propor recomendações para cada causa encontrada, atribuir responsabilidades e prazos para a implementação.

No âmbito do processo/atividade o comitê de investigação deverá rever os procedimentos utilizados e melhorá-lo, treinar as pessoas e assegurar a aplicação do procedimento revisado.

14.6.3 Indicadores

H
Objetivo: Investigar acidentes
Meta: Investigar 90% dos acidentes ocorridos
Indicador
$IV = \frac{N. de acidentes Investigados \times 100}{Número total de acidentes}$
Acompanhamento: Mensal
I
Objetivo: Implantar as recomendações dos comitês de investigação (IR)
Meta: implantar 80% das recomendações em até 30 dias.
Indicador
$IR = \frac{N. de Recomendações Implementadas \times 100}{N.. total de recomendações}$
Acompanhamento: Mensal

14.7 Responsabilidade da liderança e linha organizacional

A ferramenta tem como objetivo definir a responsabilidade da liderança em termos de saúde e segurança do trabalho e buscar engajamento e comprometimento dos líderes com o setor.

14.7.1 Aplicação

A empresa deverá definir claramente a responsabilidade para todos os níveis, apresentá-las e tomar ciência.

14.7.2 Indicadores

Não foram definidos indicadores para esta ferramenta.

14.7.3 PLANO DE AÇÃO para implantação da ferramenta de análise e investigação de acidentes.

Onde?	O que?	Quem?	Como?	Quando?	Status
CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	Designar formalmente os membros efetivos do comitê de investigação.	Coordenador PGRO	Criando documento formal	Fev/24	REALIZADO
CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	Treinamento dos aplicadores do formulário de investigação de acidentes. Treinamento aplicado para membros efetivos, membros da CIPA e líderes de equipe.	Coordenador PGRO	Treinamento teórico e prático. Tomar ciência	Fev./23	REALIZADO

15 IMPLANTAÇÃO DE OUTRAS FERRAMENTAS DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO

O início do processo de implantação do programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - PGRO – OUTRAS FERRAMENTAS DE GESTÃO da CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA terão início conforme o **PLANO DE AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DE OUTRAS FERRAMENTAS DE GESTÃO DE SST** nas datas apresentadas:

Onde?	O que?	Quem?	Como?	Quando?	Status
CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	Criar documento formal designando a responsabilidade dos líderes, gestores, técnicos de segurança do trabalho nos termos de saúde	Coordenador	Criando o documento, apresentando e tomando ciência.	Fev/24	REALIZADO

		PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS – PGRO Versão 01. Rev.01			
	e segurança do trabalho e informá-los.				
CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	Designação formal de responsável pelas inspeções de segurança	Coordenador	Criar o documento de designação e tomar ciência	Maio/23	REALIZADO
CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	Criar cronograma de inspeções de segurança e definir a periodicidade	Coordenador	Criando cronograma com datas e setores/processos/at ividades a serem inspecionados	maio/23	REALIZADO
CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	Criar banco de dados em Excel para gerir informações.	Inspetor de segurança designado		Jun/23	REALIZADO
CMO – RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	Iniciar as inspeções de segurança conforme o cronograma	Inspetor de segurança designado		Jun/23	REALIZADO

16 ATUALIZAÇÃO DO PGRO

A avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo e ser revista a cada dois anos ou quando da ocorrência das seguintes situações:

- após implementação das medidas de prevenção, para avaliação de riscos residuais;
- após inovações e modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições, procedimentos e organização do trabalho que impliquem em novos riscos ou modifiquem os riscos existentes;
- quando identificadas inadequações, insuficiências ou ineficácias das medidas de prevenção;
- na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho;**
- quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis.

17 INVENTÁRIO E CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS CONFORME METODOLOGIA DE IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E AVALIAÇÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS

ETAPA		003 - Estrutura																	
PROCESSO		01 - Estrutura de concreto armado																	
GHE		01																	
ATIVIDADES		01 - Execução fôrma de pilar e laje																	
SETOR/FUNÇÃO		Estrutura de concreto armado/ carpinteiro/ meio oficial de carpinteiro/Servente																	
Atividade detalhada carpinteiro e meio of. carpinteiro		Confecciona fôrma com uso da serra circular conforme projeto de estrutura, Aplica agente de desforma nos painéis de vigas e pilares, monta gabarito de pilares e painéis, distribui as escoras e longarinas sobre a laje segundo o projeto de fôrma/estrutura, monta os painéis das vigas, distribui os painéis (compensados) de laje conforme o projeto de fôrma/estrutura.																	
Atividade detalhada servente		Aux. na aplicação de agente de desforma nos painéis de vigas e pilares, monta gabarito de pilares e painéis, distribui as escoras e longarinas sobre a laje segundo o projeto de fôrma/estrutura, monta os painéis das vigas, distribui os painéis (compensados) de laje conforme o projeto de fôrma/estrutura.																	
CBO Carpinteiro		715505																	
CBO meio of. Carpinteiro e servente		717020																	
Trabalho em altura		Atividades acima de 2 m de altura																	
Responsável		Vinícius Narciso																	
Avaliador		Elisângela																	
Data	06/02/2023	Data Rev. 10/01/2025	Caracterização do Perigo							Avaliação do risco							Significancia		
										Probabilidade Atribuida					Severidade Atribuida			GR	Classe do Risco
Cód.	Atividades	Perigo	Exposição	Fonte geradora	Lesão Doença Dano	Classe do Perigo	I	O	T	EP	PE	EC	CP	P	GV	EA	S		
ET01	Execução de fôrma de pilar e laje	Ruído 82,2 dB(A)	Habitual	Manuseio serra circular, Furadeira	Desconforto acústico; Perda auditiva	F	D	N	C	2	2	1	1	6	2	3	5	30	Torelável

ET02	Execução de fôrma de pilar e laje	Disco da serra circular	Habitual	Contato com o disco desprotegido	lesões, fraturas, amputações	A	D	N	C	2	1	2	1	6	2	1	3	18	Trivial
ET03	Execução de fôrma de pilar e laje	Trabalho em altura	Habitual	Escada móvel; Serviço executado em periferia da laje	fraturas, morte	A	D	N	C	3	2	2	1	8	2	3	5	40	Moderado
ET04	Execução de fôrma de pilar e laje	objeto pontiagudo (prego)	Eventual	Prego	lesão nos pés	A	D	N	C	1	2	1	1	5	1	1	2	10	Trivial
ET05	Execução de fôrma de pilar e laje	PNOS/ PNOR 0,163 mg/m³	Intermitente	Poeira no canteiro de obras	Irritação das vias respiratórias	Q	D	N	C	1	2	1	2	6	2	1	3	18	Trivial
ET06	Execução de fôrma de pilar e laje	Esforço físico	Habitual	Transporte manual do compensado	Lombalgia; LER/DORT	E	D	N	C	3	2	2	3	10	5	1	6	60	Substancial

*** Particulado Respirável: As partículas avaliadas são classificadas como PNOR – Particulates Not Otherwise Regulated (OSHA e NIOSH) ou PNOT Particulates Not Otherwise Specified (ACGIH). De acordo com a OSHA e NIOSH a definição de PNOR é: poeiras inertes; poeiras incômodas; pós inertes ou incômodo. As amostras de SiO2 com teor de quartzo não detectados ou < 1% foram classificadas como PNOT/PNOT.**

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO FÍSICO:

(EPI) - Protetor Auditivo com NRRsf ≥ 15 dB(A)
(ADM) - Programa de Conservação Auditiva - PCA
(ADM) - Treinamento Para uso de Proteção Auditiva

RISCO QUÍMICO:

(EPI) - Respirador PFF2
(ENG) - Programa de Proteção Respiratória em conformidade com a Portaria nº 1 de 11 de abril de 1994 do MTb e Portaria Nº 672, de 8 DE Novembro de 2021 art. 44 e 45
(EPI) - Avental

RISCO ERGONOMICO: Ginastica laboral

RISCO ACIDENTE:

Proteção do disco(coifa)
Uso do cinto de segurança, linha de vida e SLQA
Uso da botina de segurança antiperfurante
Avental de raspa
Protetor facial



PGR/GRO 2023/2025 - Versão 01. Rev.02
INVENTÁRIO E CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS

CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA
CNPJ: 34.251.920/0001-02

Escore de risco (ER)

	Classe A	Classe B	Classe C	Classe D	Classe E	Total	Escore Padrão	Escore Atual	Fator de risco
Processo X	3	1	1	1	0	6	23	1100	47,82608696

Meta	Fator de risco	1
Situação	47,82608696	
Interpretação	Elaborar Plano de ação	

ETAPA	003 - Estrutura																		
PROCESSO	01 - Estrutura de concreto armado																		
GHE	02																		
ATIVIDADES	02- Execução de viga, pilar e laje																		
SETOR/FUNÇÃO	Estrutura de concreto armado/ armador/ meio oficial de armador/Servente																		
Atividade detalhada armador e meio of. armador	Monta ferragem de pilares com espaçadores, vigas e lajes conforme projeto estrutural, transporte do aço manual. Uso de ferramentas: Turquesa - Não opera policorte																		
Atividade detalhada servente																			
CBO Armador	715315																		
CBO meio of. Armador e servente	717020																		
Trabalho em altura	Atividades acima de 2 m de altura																		
Responsável	Vinicius Narciso																		
Avaliador	Elisângela																		
Data	06/02/2023	Data Rev.	10/01/2025	Caracterização do Perigo						Avaliação do risco								Significancia	
										Probabilidade Atribuida					Severidade Atribuida			GR	Classe do Risco
Cód.	Atividades	Perigo	Exposição	Fonte geradora	Lesão Doença Dano	Classe do Perigo	I	O	T	EP	PE	EC	CP	P	GV	EA	S		
ET 07	Execução de viga, pilar e laje	Trabalho em altura	Habitual	Serviço executado em periferia da laje; queda de materias (içamento de aço)	fraturas, morte	A	D	N	C	2	2	2	1	7	2	3	5	35	Tolerável
ET 08	Execução de fôrma de pilar e laje	Esforço fisico	Habitual	Transporte e manuseio do aço, (viga, pilar e laje)	Lombalgia	E	D	N	C	3	2	2	3	10	5	1	6	60	Substancial
ET 9	Execução de fôrma de pilar e laje	Movimento repetitivo	Habitual	Amarração de vigas, pilares e laje com uso da turquesa	LER/DORT	E	D	N	C	3	2	2	3	10	5	1	6	60	Substancial



PGR/GRO 2023/2025 - Versão 01. Rev.02
INVENTÁRIO E CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS

CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA
CNPJ: 34.251.920/0001-02

ET 10	Execução de fôrma de pilar e laje	Ruído 74,1 dB(A)	Habitual	Máquinas e Equip. em Funcionamento no canteiro	Comprometi- mento e/ou perda auditiva	F	D	N	C	2	1	1	1	5	1	3	4	20	Tolerável
-------	---	-------------------------	----------	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO FÍSICO:

(EPI) - Protetor Auditivo com NRRsf ≥ 15 dB(A)

Utilizar medidas de controle quando ingressar em áreas com exposição aos fatores de risco acima do nível de ação.

RISCO ERGONOMICO: Ginastica laboral

RISCO ACIDENTE: Uso do cinto de segurança, linha de vida e SLQA



PGR/GRO 2023/2025 - Versão 01. Rev.02
INVENTÁRIO E CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS

CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA
CNPJ: 34.251.920/0001-02

Escore de risco (ER)

	Classe A	Classe B	Classe C	Classe D	Classe E	Total	Escore Padrão	Escore Atual	Fator de risco
Processo X	0	2	0	2	0	4	20	2000	100

Meta	Fator de risco	1
Situação		100
Interpretação	Elaborar plano de ação	

ETAPA		003 - Estrutura																							
PROCESSO		02 - Preparação argamassa																							
GHE		03																							
ATIVIDADES		03- Operação betoneira																							
SETOR/FUNÇÃO		Preparação argamassa/ op.betoneira/servente																							
Atividade detalhada		Opera a betoneira na preparação de argamassa misturando os agregados (areia, cal e cimento), transporta saco de cimento do depósito até a betoneira com o auxílio de uma paleteira, Coloca os agregados(areia, cal e cimento) na caçamba da betoneira com auxílio de um carrinho de mão.																							
CBO op. Betoneira		715405																							
CBO servente		717020																							
Trabalho em altura		Para essa atividade não tem trabalho em altura																							
Responsável		Vinicius Narciso																							
Avaliador		Elisângela																							
Data	06/02/2023	Data Rev.	10/01/2025							Caracterização do Perigo								Avaliação do risco						Significancia	
										Probabilidade Atribuida					Severidade Atribuida			GR	Classe do Risco						
Cód.	Atividades	Perigo	Exposição	Fonte geradora	Lesão Doença Dano	Classe do Perigo	I	O	T	EP	PE	EC	CP	P	GV	EA	S								
ET 11	Operação betoneira	PNOS/ PNOR	Habitual	Poeiras suspensas no ar	Irritação do trato respiratório	Q	D	N	P	2	1	1	1	5	1	1	2	10	Trivial						
		1,341 mg/m³																							
ET 12	Operação betoneira	Umidade	Habitual	Preparação da argamassa	Dermatites	F	D	N	P	2	1	1	1	5	1	1	2	10	Trivial						
ET 13	Operação betoneira	Ruído 89,6 dB(A)	Habitual	Uso da betoneira	Comprometimento e/ou perda auditiva	F	D	N	P	2	1	1	1	5	1	1	2	10	Trivial						

ET 14	Operação betoneira	Esforço físico	Habitual	Transporte e manuseio do caso de cimento	Lombalgia	E	D	N	P	2	1	3	3	9	5	1	6	54	Moderado
-------	--------------------	----------------	----------	--	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO FÍSICO:

(EPI) - Protetor Auditivo com NRRsf ≥ 15 dB(A)

(ADM) - Programa de Conservação Auditiva - PCA

(ADM) - Treinamento Para uso de Proteção Auditiva

RISCO QUÍMICO:

(EPI) - Respirador semi facial com filtro 5N11

(ENG) - Programa de Proteção Respiratória em conformidade com a Portaria nº 1 de 11 de abril de 1994 do MTb e Portaria Nº 672, de 8 DE Novembro de 2021 art. 44 e 45 (EPI) -

Luvas Impermeáveis contra riscos de origem química

(EPI) - Óculos de Proteção

(EPI) - Avental impermeável

(EPI)- Bota PVC

RISCO ERGONOMICO:

Ginastica laboral



PGR/GRO 2023/2025 - Versão 01. Rev.02
INVENTÁRIO E CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS

CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA
CNPJ: 34.251.920/0001-02

Escore de risco (ER)									
	Classe A	Classe B	Classe C	Classe D	Classe E	Total	Escore Padrão	Escore Atual	Fator de risco
Processo X	3	0	1	0	0	4	13	100	7,692307692

Meta	Fator de risco	1
Situação	7,692307692	
Interpretação	Elaborar plano de ação	

ETAPA	003 - Estrutura																			
PROCESSO	03 - Elevador cremalheira																			
GHE	04																			
ATIVIDADES	04- Montagem, manutenção e desmontagem																			
SETOR/FUNÇÃO	Montagem/Manutenção: Eletricista industrial; Mecânico de manutenção; Eletricista.																			
Tarefa eletricista industrial CBO 951105	Automatiza elevador, Gruas e Andaime suspenso, inversores de frequência, substituir fusíveis, contadoras (relés), botões de comandos, sinalizadores (leeds); mini trafos; chaves acionadoras do elevador cremalheira. Aumento da torre e fixação de ancoragens; Lubrificação do pião do moto redutor; Manutenções preventivas (mensais) de máquinas e equipamentos; Registro de todas manutenções no livro de inspeção e termo de entrega técnica.																			
Tarefa mecânico de manutenção CBO 911305	Montagem e desmontagem do elevador, grua e andaime suspenso; módulos com ancoramento fixo na laje; cabine; suporte do cabo fita; trolley; disjuntor geral; chave blindada; quadro de cancelas; kit de proteção da base e automatização, Aumento da torre e fixação de ancoragens; Lubrificação do pião do moto redutor; Manutenções preventivas (mensais) do elevador, grua e andaime suspenso; Automatiza elevador, Gruas e Andaime suspenso, inversores de frequência, substituir fusíveis, contadoras (relés), botões de comandos, sinalizadores (leeds); mini trafos; chaves acionadoras do elevador cremalheira; Manutenções preventivas (mensais) de máquinas e equipamentos.																			
Tarefa Montador	Auxilia na Montagem e desmontagem do elevador, grua e andaime suspenso; módulos com ancoramento fixo na laje; cabine; suporte do cabo fita; trolley; disjuntor geral; chave blindada; quadro de cancelas; kit de proteção da base e automatização. Aumento da torre e fixação de ancoragens; Lubrificação do pião do moto redutor.																			
Tarefa eletricista CBO 715610	Automatiza cancelas do elevador, inversores de frequência, substituir fusíveis, contadoras (relés), botões de comandos, sinalizadores (leeds); mini trafos; chaves acionadoras do elevador cremalheira. Aumento da torre e fixação de ancoragens; Lubrificação do pião do moto redutor; Manutenções preventivas (mensais) de máquinas e equipamentos; Registro de todas manutenções no livro de inspeção e termo de entrega técnica.																			
OBS	Esse grupo de trabalhadores executa atividades com circuito energizado (Realiza teste de tensão na instalação elétrica)																			
Trabalho em altura	Atividade acima de 2 m de altura																			
Responsável	Vinicius Narciso																			
Avaliador	Elisângela																			
Data	06/02/2023	Data Rev. 10/01/2025			Caracterização do Perigo						Avaliação do risco						Significancia			
											Probabilidade Atribuida				Severidade Atribuida			GR	Classe do Risco	
Cód.	Atividades	Perigo		Exposição	Fonte geradora	Lesão Doença Dano	Classe do Perigo	I	O	T	EP	PE	EC	CP	P	GV	EA			S
ET 15	Montegem/ Manutenção	Ruído 72,4 dB(A)		Habitual	Manuseio chave de impacto (parafusadeira), furadeira	Comprometimento e/ou perda auditiva	F	D	N	C	2	1	1	1	5	1	3	4	20	Tolerável

ET 16	Montegem/Manutenção	Elettricidade	Eventual	circuito energizado (teste tensão)	Choque (queimadura, lesão, fratura, morte)	A	D	N	C	1	1	2	2	6	1	3	4	24	Tolerável
ET 17	Montegem/Manutenção	Trabalho em altura	Habitual	serviço executado na torre do elevador e na periferia da laje	Lesão, fratura, morte	A	D	N	C	2	1	2	1	6	2	3	5	30	Tolerável
ET 18	Montegem/Manutenção	esforço físico	Habitual	Manuseio e transporte das peças do elevador	Lombalgia	E	D	N	C	2	1	3	3	9	5	1	6	54	Moderado
ET 19	Montegem/Manutenção	1,3-Propanediamine, N-[3 (tridecyloxy)propyl]	intermitente	Aplicação da Graxa (betumen)	Irritação na pele	Q	D	N	C	1	1	1	1	4	1	1	2	8	Trivial

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO QUÍMICO: (EPI) - Luvas para proteção contra agentes químicos absorvíveis pela pele;
(EPI) - Vestimentas de mangas compridas confeccionadas em material tipo "brim" (base em algodão, linho, fibra sintética) em manga longa com punhos ajustáveis.
(EPI) - Creme Protetor contra riscos de origem química para ser aplicado nas áreas do corpo onde não é possível utilizar EPI (face, pescoço e etc.)
(EPI) - Protetor Respiratório PFF3 do tipo SL (Capazes de reterem partículas sólidas e líquidas à base de água e oleosas) - Uso durante a aplicação do produto.
(ADM) - Monitoramento Biológico através do PCMSO
(ENG) - Programa de Proteção Respiratória em conformidade com a Portaria nº 1 de 11 de abril de 1994 do MTb e Portaria Nº 672, de 8 DE Novembro de 2021 art. 44 e 46

RISCO FÍSICO: (EPI) - Protetor Auditivo com NRRsf ≥ 15 dB(A)
Utilizar medidas de controle quando ingressar em áreas com exposição aos fatores de risco acima do nível de ação.

Uso cinto

RISCO ERGONÔMICO: Ginastica laboral



Escore de risco (ER)

Classe A	Classe B	Classe C	Classe D	Classe E	Total	Escore Padrão	Escore Atual	Fator de risco
1	3	1	0	0	5	11	100	9,090909091

Meta	Fator de risco	1
Situação	9,090909091	
Interpretação	Elaborar plano de ação	

ETAPA		003 - Estrutura																	
PROCESSO		04 - Elevador cremalheira																	
GHE		05																	
ATIVIDADES		05- Operação elevador cremalheira																	
SETOR/FUNÇÃO		Elevador cremalheira/ op. Elevador cremalheira/ Servente																	
Ativ. detalhada Op. Elevador cremalheira		Opera elevador cremalheira transportando pessoas e materiais(argamassa, tijolos, pisos cerâmico, tintas e outros) acompanha as manutenções, faz a inspeção diária do elevador.																	
Atividade detalhada servente		Aux. Operador no transporte de materiais como sacos cimento, paletes tijolos, gericas com argamassa, pisos cerâmicos e outros.																	
CBO Op. Elevador cremalheira		782205																	
CBO Servente		717020																	
Trabalho em altura		Para essa atividade não tem trabalho em altura																	
Responsável		Vinicius Narciso																	
Avaliador		Elisângela																	
Data	06/02/2023	Data Rev. 10/01/2025	Caracterização do Perigo							Avaliação do risco								Significancia	
										Probabilidade Atribuida					Severidade Atribuida			GR	Classe do Risco
Cód.	Atividades	Perigo	Exposição	Fonte geradora	Lesão Doença Dano	Classe do Perigo	I	O	T	EP	PE	EC	CP	P	GV	EA	S		
ET 20	Op. Elevador cremalheira	Ruído 79,2 dB(A)	Habitual	Máquinas e Equipamentos em Funcionamento no canteiro	Comprometimen to e/ou perda auditiva	F	D	N	C	2	1	1	1	5	2	1	3	15	Trivial
ET 21	Op. Elevador cremalheira	Esforço físico	Habitual	Transporte manual das giricas com argamassa	Lombalgia; LER/DORT	E	D	N	C	2	1	3	3	9	5	1	6	54	Moderado



CONTROLE DOS RISCOS

RISCO FÍSICO:

(EPI) - Protetor Auditivo com NRRsf ≥ 15 dB(A)

Utilizar medidas de controle quando ingressar em áreas com exposição aos fatores de risco acima do nível de ação.

(ADM) -

Manutenção Periódica do Assento da máquina

(ADM) - Vigilância Ambiental - Reavaliação periódica.

RISCO ERGONOMICO: Ginastica laboral



Escore de risco (ER)

	Classe A	Classe B	Classe C	Classe D	Classe E	Total	Escore Padrão	Escore Atual	Fator de risco
Processo X	1	0	1	0	0	2	11	100	9,090909091

Meta	Fator de risco	1
Situação	9,090909091	
Interpretação	Elaborar plano de ação	

ETAPA		003 - Estrutura																		
PROCESSO		05 - Grua																		
GHE		06																		
ATIVIDADES		06- Içamento materiais																		
SETOR/FUNÇÃO		Içamento/ sinaleiro/servente																		
Atividade detalhada		Sinaliza os pontos de carga e descarga realizada pela grua de pelo porte, faz nó e amarração dos materiais a ser içado e orienta o operador através de comunicação via radio.																		
CBO		717020																		
Trabalho em altura		Atividade acima de 2 m de altura																		
Responsável		Vinícius Narciso																		
Avaliadores		Elisângela																		
Data	06/02/2023	Data Rev. 14/01/2025			Caracterização do Perigo						Avaliação do risco								Significancia	
										Probabilidade Atribuida					Severidade Atribuida			GR	Classe do Risco	
Cód.	Atividades	Perigo	Exposição	Fonte geradora	Lesão Doença Dano	Classe do Perigo	I	O	T	EP	PE	EC	CP	P	GV	EA	S			
ET 22	Içamento de materiais	Queda de material	Habitual	Material içado	Lesão, fratura, morte	A	D	N	C	2	2	2	1	7	2	3	5	35	Tolerável	
ET 23	Içamento de materiais	Trabalho em altura	Intermitente	Periferia da laje	Lesão, fratura, morte	A	D	N	C	2	1	2	1	6	2	1	3	18	Trivial	
ET 24	Içamento de materiais	Ruído 77,5 dB(A)	Intermitente	Máquinas e Equipamentos em Funcionamento no canteiro	Comprometimento e/ou perda auditiva	F	D	N	C	2	1	2	1	6	2	1	3	18	Trivial	



CONTROLE DOS RISCOS

RISCO FÍSICO:

(EPI) - Protetor Auditivo com NRRsf ≥ 15 dB(A)

Utilizar medidas de controle quando ingressar em áreas com exposição aos fatores de risco acima do nível de ação.

RISCO ACIDENTE: Uso do cinto de segurança, linha de vida

Isolamento da área de içamento



PGR/GRO 2023/2025 - Versão 01. Rev.02
INVENTÁRIO E CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS

CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA
CNPJ: 34.251.920/0001-02

Escore de risco (ER)

	Classe A	Classe B	Classe C	Classe D	Classe E	Total	Escore Padrão	Escore Atual	Fator de risco
Processo X	2	1	0	0	0	3	2	0	0

Meta	Fator de risco	1
Situação		0
Interpretação	Risco controlado	

ETAPA		003 - Estrutura																		
PROCESSO		06 - Alvenaria																		
GHE		07																		
ATIVIDADES		07- Alvenaria interna e externa																		
SETOR/FUNÇÃO		Alvenaria/ pedreiro/ meio oficial de pedreiro/servente																		
Ativ.detalhada pedreiro e meio of. De pedreiro		Marcar o nível de acordo com a laje ou viga baldrame, local as paredes através do projeto de marcação, fixar os ferros cabelo no encontro da alvenaria com os pilares utilizando adesivo epóxi, assentar os tijolos. Uso de ferramentas: Colher de pedreiro, prumo, régua e furadeira																		
Atividade detalhada servente		Auxilia o pedreiro no abastecimento de argamassa e tijolos																		
CBO pedreiro		715210																		
CBO Meio of. De pedreiro e servente		717020																		
Trabalho em altura		Atividade acima de 2 m de altura																		
Responsável		Vinícius Narciso																		
Avaliador		Elisângela																		
Data	06/02/2023	Data Rev. 14/01/2025			Caracterização do Perigo						Avaliação do risco								Significancia	
										Probabilidade Atribuida					Severidade Atribuida			GR	Classe do Risco	
Cód.	Atividades	Perigo	Exposição	Fonte geradora	Lesão Doença Dano	Classe do Perigo	I	O	T	EP	PE	EC	CP	P	GV	EA	S			
ET 25	Alvenaria interna e externa	Trabalho em altura	Habitual	Periferia da laje	Lesão, fratura, morte	A	D	N	P	2	1	2	1	6	2	3	5	30	Tolerável	
ET 26	Alvenaria interna e externa	Ruído 78,8 dB(A)	Intermitente	Maquinas e equipamentos em funcionamento	Desconforto acústico; Perda auditiva	F	D	N	C	2	1	1	1	5	1	1	2	10	Trivial	
ET 27	Alvenaria interna e externa	Movimento repetitivo e esforço físico	Habitual	Assentar tijolos	LER/DORT	E	D	N	C	3	1	3	3	10	5	1	6	60	Sbstantial	



PGR/GRO 2023/2025 - Versão 01. Rev.02
INVENTÁRIO E CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS

CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA
CNPJ: 34.251.920/0001-02

ET 28	Alvenaria interna e externa	PNOS/PNOR (0,735 mg/m³)	Intermitente	Partículas	Irritação do Trado Respiratório Superior	Q	D	N	C	2	2	2	2	8	1	1	2	16	Trivial
-------	-----------------------------	-------------------------	--------------	------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO ACIDENTE: Uso do cinto de segurança, linha de vida

RISCO ERGONÔMICO: Ginastica laboral

RISCO QUÍMICO: (EPI) - Respirador PFF2 de uso voluntário - nas condições de uso, nenhuma proteção respiratória é requerida.

(EPI) - Luvas Impermeáveis contra riscos de origem química

(EPI) - Óculos de Proteção

RISCO FÍSICO: Protetor Auditivo com NRRsf ≥ 15 dB(A)

Utilizar medidas de controle quando ingressar em áreas com exposição aos fatores de risco acima do nível de ação.

ETAPA	003 - Estrutura
PROCESSO	07- Prumada elétrica
GHE	08
ATIVIDADES	08- Inst. Elétrico-telefônicas
SETOR/FUNÇÃO	Eletricidade desenergizada/ eletricista/ meio oficial de eletricista/ servente
Atividade detalhada eletricista e meio of. Eletricista	Perfurar os compensados nos pontos onde houver passagem de eletrodutos, Fixar as caixas octogonais, Fixar as caixas de madeira e/ou metálica, montar os eletrodutos na laje após a montagem das ferragens, Instala eletrodutos nas paredes com auxílio da talhadeira de parede, Preencher as caixas com serragem umedecida; Montar as peças de acordo com os projetos elétrico e telefônico, perfura o teto com uso da furadeira para instalação de perfilato e eletrocalha. Uso de ferramentas: Furadeira serra copo, talhadeira de parede, alicate, chave de fenda.
Atividade detalhada servente	Aux. Perfurar os compensados nos pontos onde houver passagem de eletrodutos, Fixar as caixas octogonais, Fixar as caixas de madeira e/ou metálica, montar os eletrodutos na laje após a montagem das ferragens, Instala eletrodutos nas paredes com auxílio da talhadeira de parede, Preencher as caixas com serragem umedecida; Montar as peças de acordo com os projetos elétrico e telefônico, perfura o teto com uso da furadeira para instalação de perfilato e eletrocalha. Uso de ferramentas: Furadeira serra copo, talhadeira de parede, alicate, chave de fenda.
CBO eletricista	715610
CBO Meio of. Eletricista e servente	717020
OBS	NÃO TRABALHA COM REDE ENERGIZADA
Trabalho em altura	Atividade acima de 2 m de altura
Responsável	Vinícius Narciso
Avaliador	Elisângela

Data	07/02/2023	Data Rev. 14/01/2025		Caracterização do Perigo						Avaliação do risco								Significancia	
										Probabilidade Atribuida					Severidade Atribuida			GR	Classe do Risco
Cód.	Atividades	Perigo	Exposição	Fonte geradora	Lesão Doença Dano	Classe do Perigo	I	O	T	EP	PE	EC	CP	P	GV	EA	S		
ET 29	Instalação elétrico-telefônica	Trabalho em altura	Habitual	Periferia da laje	fratura, morte	A	D	N	C	2	2	2	1	7	2	3	5	35	Tolerável
ET 30	Instalação elétrico-telefônica	Equipamento sem proteção	Intermitente	Disco talhadeira sem proteção	Amputação mãos e corte	A	D	N	C	2	1	2	1	6	2	1	3	18	Trivial

ET 31	Instalação elétrico-telefônica	Ruído 82,8 dB(A)	Habitual	Manuseio talhadeira de parede e furadeira serra copo	Comprometimento e/ou perda auditiva	F	D	N	C	2	2	1	1	6	2	3	5	30	Tolerável
ET 32	Instalação elétrico-telefônica	PNOS/PNOR 0,376 mg/m³	Intermitente	Corte na alvenaria com talhadeira	Irritação do trato respiratório	Q	D	N	C	2	1	1	1	5	1	3	4	20	Tolerável
ET 33	Instalação elétrico-telefônica	Sílica 0,0071 mg/m³	Intermitente	Corte na alvenaria com talhadeira	Irritação do trato respiratório	Q	D	N	C	1	1	2	2	6	1	3	4	24	Tolerável

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO ACIDENTE: (EPI)- Uso do cinto de segurança, linha de vida

(EPC)- Proteção disco da talhadeira

RISCO ERGONÔMICO: Ginástica laboral

RISCO QUÍMICO: (EPI) - Respirador PFF2

(ENG) - Programa de Proteção Respiratória em conformidade com a Portaria nº 1 de 11 de abril de 1994 do MTb e Portaria Nº 672, de 8 DE Novembro de 2021 art. 44 e 45

RISCO FÍSICO: Protetor Auditivo com NRRsf ≥ 08 dB(A)

(ADM) - Programa de Conservação Auditiva - PCA



Escore de risco (ER)									
	Classe A	Classe B	Classe C	Classe D	Classe E	Total	Escore Padrão	Escore Atual	Fator de risco
Processo X	1	4	0	0	0	5	1	0	0

Meta	Fator de risco	1
Situação		0
Interpretação	Risco controlado	

ETAPA	003 - Estrutura
PROCESSO	08 - Tubulação de parede e teto
GHE	09
ATIVIDADES	09- Inst. Hidro-sanitárias
SETOR/FUNÇÃO	Hidro-sanitária/ encanador/ meio oficial de encanador/ servente
Atividade detalhada	Faz a ligação da tubulação à prumada e chumba os registros na parede, instala os tubos de PVC da rede de esgoto, água pluvial e água potável. Uso de ferramentas: Furadeira, serra tico-tico
CBO Encanador	724110
CBO Meio of. De encanador e servente	717020
Trabalho em altura	Atividade acima de 2 m de altura
Responsável	Vinícius Narciso
Avaliador	Elisângela

Data	06/02/2023	Data Rev. 14/01/2025		Caracterização do Perigo						Avaliação do risco								Significancia	
										Probabilidade Atribuida					Severidade Atribuida			GR	Classe do Risco
Cód.	Atividades	Perigo	Exposição	Fonte geradora	Lesão Doença Dano	Classe do Perigo	I	O	T	EP	PE	EC	CP	P	GV	EA	S		
ET 34	Instalação hidro-sanitária	Trabalho em altura	Intermitente	Periferia da laje	Lesão, fratura, morte	A	D	N	C	2	2	2	1	7	2	3	5	35	Tolerável
ET 35	Instalação hidro-sanitária	Ruído 83,3 dB(A)	Habitual	Maquinas e equipamentos em funcionamento	Comprometimento e/ou perda auditiva	F	D	N	C	2	2	1	1	6	2	3	5	30	Tolerável
ET 36	Instalação hidro-sanitária	PNOS/PNOR 0,202 mg/m³	Intermitente	Furar o teto com uso da furadeira	Irritação do trato respiratório	Q	D	N	C	2	2	1	2	7	1	1	2	14	Trivial



ET 37	Instalação hidro-sanitária	Metil Etil Cetona 10,1 ppm	Habitual	Adesivo plástico; Adesivo CPVC	Irritação na pele	Q	D	N	C	2	2	2	3	9	2	1	3	27	Tolerável
-------	----------------------------	-------------------------------	----------	-----------------------------------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO ACIDENTE: (EPI)- Uso do cinto de segurança, linha de vida
(EPI) - Óculos de Proteção

RISCO ERGONÔMICO: Ginastica laboral

RISCO QUÍMICO: (EPI) - Respirador PFF2

(EPI)- Luvas nitrílica banho latex

(ENG) - Programa de Proteção Respiratória em conformidade com a Portaria nº 1 de 11 de abril de 1994 do MTb e Portaria Nº 672, de 8 DE Novembro de 2021 art. 44 e 45

RISCO FÍSICO: Protetor Auditivo com NRRsf ≥ 10 dB(A)

(ADM) - Programa de Conservação Auditiva - PCA



Escore de risco (ER)									
	Classe A	Classe B	Classe C	Classe D	Classe E	Total	Escore Padrão	Escore Atual	Fator de risco
Processo X	1	3	0	0	0	4	1	0	0

Meta	Fator de risco	1
Situação		0
Interpretação	Risco controlado	

ETAPA	003 - Estrutura																		
PROCESSO	09 - Solda																		
GHE	10																		
ATIVIDADES	10 - Solda																		
SETOR/FUNÇÃO	Serralheria/Serralheiro/ meio oficial de serralheiro/Servente																		
Tarefa Serralheiro e meio oficial	Serviço com solda eletrodo na confecção de grades de proteções coletivas de periferias, grades de sacada definitiva, corrimões de escadas, estruturas metálicas e reparos: (Corte de ferragem (vergalhões, metalon, chapa de aço). Uso de ferramentas: máquina de solda, serra policorte, esmerilhadeira e/ou lixadeira, furadeira manual e de bancada, esmeril de bancada.																		
Tarefa servente	Aux. Serviço com solda eletrodo na confecção de grades de proteções coletivas de periferias, grades de sacada definitiva, corrimões de escadas, estruturas metálicas e reparos: (Corte de ferragem (vergalhões, metalon, chapa de aço). Uso de ferramentas: máquina de solda, serra policorte, esmerilhadeira e/ou lixadeira, furadeira manual e de bancada, esmeril de bancada.																		
CBO Serralheiro	724440																		
CBO Meio of. Serralheiro e servente	717020																		
Trabalho em altura	Atividade acima de 2 m de altura																		
Responsável	Vinícius Narciso																		
Avaliador	Elisângela																		
Data	07/02/2023	Data Rev. 14/01/2025			Caracterização do Perigo						Avaliação do risco							Significancia	
										Probabilidade Atribuida					Severidade Atribuida			GR	Classe do Risco
Cód.	Atividades	Perigo	Exposição	Fonte geradora	Lesão Doença Dano	Classe do Perigo	I	O	T	EP	PE	EC	CP	P	GV	EA	S		
ET 38	Solda	Trabalho em altura	Eventual	Periferia da laje; Andaime tubular	fratura, morte	A	D	N	C	1	1	2	1	5	2	3	5	25	Tolerável
ET 39	Solda	Equipamento desprotegido	Habitual	Disco serra porticorte, lixadeira	Corte, amputação	A	D	N	C	2	1	2	1	6	2	1	3	18	Trivial

ET 40	Solda	Ruído 88,7 dB(A)	Habitual	Manuseio lixadeira, serra políctre, esmeril e furadeira	Desconforto acústico; Perda auditiva	F	D	N	C	2	1	1	1	5	2	3	5	25	Tolerável
ET 41	Solda	Radiação Não Ionizante	Intermitente	Solda com eletrodo revestido	Queimaduras	F	D	N	C	2	1	1	1	5	5	1	6	30	Tolerável
ET 42	Solda	Dióxido de Titânio 0,008 mg/m3	Habitual	Solda com eletrodo revestido	Pneumoconiose, Febre do Soldador	Q	D	N	C	3	1	1	2	7	2	1	3	21	Tolerável
		CROMO 0,0008 mg/m3	Habitual	Solda com eletrodo revestido	Pneumoconiose, Febre do Soldador														
		FERRO 0,44 mg/m3	Habitual	Solda com eletrodo revestido	Pneumoconiose, Febre do Soldador														
		Maganês 0,03 mg/m3	Habitual	Solda com eletrodo revestido	Pneumoconiose, Febre do Soldador														
		Alumínio 0,0083 mg/m3	Habitual	Solda com eletrodo revestido	Pneumoconiose, Febre do Soldador														



CONTROLE DOS RISCOS

RISCO ACIDENTE: (EPI)- Uso do cinto de segurança, linha de vida

(EPC)- Proteção disco da policorte e lixadeira

(EPI)- Mascara automatica para solda

(EPI)- Proteção facial

(EPI)- Luvas vaqueta

(EPI)- (Avental vaqueta)

(EPI)-

Protetor solar FPS 60

RISCO QUÍMICO: (EPI) - Respirador semi facial com filtro 2078 P 95

(ENG) - Programa de Proteção Respiratória em conformidade com a Portaria nº 1 de 11 de abril de 1994 do MTb e Portaria Nº 672, de 8 DE Novembro de 2021 art. 44 e 45

RISCO FÍSICO: Protetor Auditivo com NRRsf ≥ 10 dB(A)

(ADM) - Programa de Conservação Auditiva - PCA



PGR/GRO 2023/2025 - Versão 01. Rev.02
INVENTÁRIO E CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS

CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA
CNPJ: 34.251.920/0001-02

Escore de risco (ER)

	Classe A	Classe B	Classe C	Classe D	Classe E	Total	Escore Padrão	Escore Atual	Fator de risco
	1	4	0	0	0	5	1	0	0

Meta	Fator de risco	1
Situação		0
Interpretação	Risco controlado	

ETAPA	003 - Estrutura																			
PROCESSO	10- Limpeza																			
GHE	11																			
ATIVIDADES	11- Limpeza área de vivência																			
SETOR/FUNÇÃO	Limpeza/ servente																			
Atividade detalhada	Higieniza banheiros, vestiários, refeitório utilizando detergente e alvejante. Lava pratos e organiza as mesas e cadeiras no refeitório.																			
CBO	717020																			
Trabalho em altura	Para essa atividade não tem trabalho em altura																			
Responsável	Vinícius Narciso																			
Avaliador	Elisângela																			
Data	07/02/2023			Data Rev. 14/01/2025			Caracterização do Perigo						Avaliação do risco						Significancia	
										Probabilidade Atribuida					Severidade Atribuida			GR	Classe do Risco	
Cód.	Atividades	Perigo	Exposição	Fonte geradora	Lesão Doença Dano	Classe do Perigo	I	O	T	EP	PE	EC	CP	P	GV	EA	S			
ET 43	Limpeza	Queda	Habitual	Caminhar sobre piso molhado	fratura, contusões e torções,	A	D	N	P	2	1	2	1	6	2	3	5	30	Tolerável	
ET 44	Limpeza	Microorganismo (bacterias, fugos)	Habitual	Coleta de lixo; limpeza banheiros	Doenças infeccontagiosas	B	D	N	P	2	1	1	3	7	1	1	2	14	Trivial	
ET 45	Limpeza	Produtos Domissanitários	Habitual	Detergente, água sanitária, desinfetante	Não é esperada a materialização do perigo, porém não é impossível. A pré disposição do individuo pode causar dermatites.	Q	D	N	P	2	2	2	1	7	1	1	2	14	Trivial	



CONTROLE DOS RISCOS

RISCO ACIDENTE:

(EPI)- Luvas latex (Borracha)

(EPI)- Avental PVC

(EPI)- Botas

PVC

RISCO QUÍMICO: (EPI) - Respirador PFF2

(ENG) - Programa de Proteção Respiratória em conformidade com a Portaria nº 1 de 11 de abril de 1994 do MTb e Portaria Nº 672, de 8 DE Novembro de 2021 art. 44 e 45

RISCO FÍSICO: Protetor Auditivo com NRRsf $\geq$ 6 dB(A), Usar Protetor auricular quando ingressar em áreas com exposição aos fatores de risco acima do nível de ação.



Escore de risco (ER)

	Classe A	Classe B	Classe C	Classe D	Classe E	Total	Escore Padrão	Escore Atual	Fator de risco
Processo X	2	1	0	0	0	3	2	0	0

Meta	Fator de risco	1
Situação		0
Interpretação	Risco controlado	

ETAPA	003 - Estrutura																			
PROCESSO	11 - Serviço gerais																			
GHE	12																			
ATIVIDADES	12- Serviço gerais																			
SETOR/FUNÇÃO	Serviço gerais/Pedreiro/ meio of. De pedreiro/ servente																			
Atividade detalhada	Faz carga, descarga, cava valas com Auxilia de ferramentas manuais, varrição nas lajes e escadas. Concreta laje com auxílio do vibrador de imersão. Auxilia os profissionais (carpinteiro, armador, encanador, eletricista, pedreiro) quando necessário.																			
Atividade detalhada Meio of. De pedreiro e pedreiro	Concreta laje e pilar com auxílio do vibrador de imersão, assenta elemento vazado, instala grade definitiva nas sacadas, instala contramarco e tubulação de gás, elevação de alvenaria, execução de reboco e contrapiso, fixação de tela para encunhamento de alvenaria, execução de chapisco a rolo ou chapado, Uso de ferramentas: furadeira, colher de pedreiro, régua e desempenadeira.																			
CBO	717020																			
CBO	715210																			
Trabalho em altura	Atividade acima de 2 m de altura																			
Responsável	Vinícius Narciso																			
Avaliador	Elisângela																			
Data		07/02/2023		Data Rev. 14/01/2025			Caracterização do Perigo					Avaliação do risco							Significancia	
										Probabilidade Atribuida					Severidade Atribuida			GR	Classe do Risco	
Cód.	Atividades	Perigo	Exposição	Fonte geradora	Lesão Doença Dano	Classe do Perigo	I	O	T	EP	PE	EC	CP	P	GV	EA	S			
ET 46	Serviço gerais	Trabalho em altura	Intermitente	Executar serviço em periferia	fratura, contusões e torções	A	D	N	C	2	2	2	1	7	2	3	5	35	Tolerável	
ET 47	Serviço gerais	PNOS/PNOR 0,735 mg/m³	Intermitente	processo varrição laje e escadas	Irritação trato respiratório	Q	D	N	C	2	2	1	2	7	1	3	4	28	Tolerável	
ET 48	Serviço gerais	Esforço físico	Habitual	Transporte manual de materiais; cavar valas manual	Lombalgia	E	D	N	C	2	1	2	3	8	5	1	6	48	Moderado	



PGR/GRO 2023/2025 - Versão 01. Rev.02
INVENTÁRIO E CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS

CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA
CNPJ: 34.251.920/0001-02

ET 49	Serviço gerais	Ruído 71,6 dB(A)	Habitual	Manuseio de ferramentas (furadeira, lixadeira, vibrador de imersão)	Desconforto acústico; Perda auditiva	F	D	N	C	2	2	1	1	6	2	1	3	18	Trivial
-------	----------------	----------------------------	----------	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO ACIDENTE: (EPI)- Uso do cinto de segurança, linha de vida

(EPI) - Óculos de Proteção

(EPI)- Luvas nitrílica banho latex

RISCO ERGONÔMICO: Ginástica laboral

RISCO QUÍMICO: (EPI) - Respirador PFF2

(ENG) - Programa de Proteção Respiratória em conformidade com a Portaria nº 1 de 11 de abril de 1994 do MTb e Portaria Nº 672, de 8 DE Novembro de 2021 art. 44 e 45

RISCO FÍSICO: Protetor Auditivo com NRRsf ≥ 10 dB(A)

(ADM) - Programa de Conservação Auditiva - PCA



PGR/GRO 2023/2025 - Versão 01. Rev.02
INVENTÁRIO E CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS

CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA
CNPJ: 34.251.920/0001-02

Escore de risco (ER)									



PGR/GRO 2023/2025 - Versão 01. Rev.02
INVENTÁRIO E CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS

CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA
CNPJ: 34.251.920/0001-02

ETAPA	003 - Estrutura																				
PROCESSO	12 - Pintura																				
GHE	13																				
ATIVIDADES	13- Pintura																				
SETOR/FUNÇÃO	Pintura/ pintor/ meio oficial de pintor/ servente																				
Atividade detalhada pintor e meio of. De pintor	Pinta peças metálicas: grades para guarda corpo temporários e definitivo, peças dos elevadores, portais																				
Atividade detalhada servente																					
CBO Pintor	716610																				
CBO meio of. De pintor e servente	717020																				
Trabalho em altura	Para essa atividade não tem trabalho em altura																				
Responsável	Vinícius Narciso																				
Avaliador	Elisângela																				
Data		07/02/2023			Data Rev. 14/01/2025			Caracterização do Perigo						Avaliação do risco						Significancia	
											Probabilidade Atribuida				Severidade Atribuida			GR	Classe do Risco		
Cód.	Atividades	Perigo		Exposição	Fonte geradora	Lesão Doença Dano	Classe do Perigo	I	O	T	EP	PE	EC	CP	P	GV	EA			S	
ET 50	Pintura	Ruído 78,8 dB(A)		Habitual	Maquinas e equipamentos em funcionamento	Desconforto acústico; Perda auditiva	F	D	N	C	2	1	1	1	5	1	3	4	20	Tolerável	
ET 51	Pintura	Etanol 4,4 ppm		Intermitente	Thinner/Zarcão e tinta esmalte sintético	Irritação trato respiratório	Q	D	N	C	3	1	1	2	7	2	3	5	35	Tolerável	
		Acetato de Etila 1 ppm																			
		Tolueno 6,3 ppm																			



PGR/GRO 2023/2025 - Versão 01. Rev.02
INVENTÁRIO E CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS

CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA
CNPJ: 34.251.920/0001-02

		Estireno 0,1 ppm																	
		o, m e p-Xileno 0,2 ppm																	
ET 52	Pintura	Esforço físico	Habitual	Transporte manual das peças metálicas	Lombalgia	E	D	N	P	2	1	2	3	8	5	1	6	48	Moderado

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO ACIDENTE: (EPI)- Luvas nitrílica banho latex

RISCO ERGONÔMICO: Ginástica laboral

RISCO QUÍMICO: (EPI) - Respirador semifacial com cartucho para vapores orgânicos

(ENG) - Programa de Proteção Respiratória em conformidade com a Portaria nº 1 de 11 de abril de 1994 do MTb e Portaria nº 672, de 8 DE Novembro de 2021 art. 44 e 45

(EPI)- Óculos de proteção

(EPI)- Luvas PVC

RISCO FÍSICO: Protetor Auditivo com NRRsf ≥ 10 dB(A), Utilizar medidas de controle quando ingressar em áreas com exposição aos fatores de risco acima do nível de ação.



Escore de risco (ER)										
		Classe A	Classe B	Classe C	Classe D	Classe E	Total	Escore Padrão	Escore Atual	Fator de risco
Processo X		0	2	1	0	0	3	30	100	3,333333333

Meta	Fator de risco	1
Situação	3,333333333	
Interpretação	Risco controlado	



PGR/GRO 2023/2025 - Versão 01. Rev.02
INVENTÁRIO E CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS

CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA
CNPJ: 34.251.920/0001-02

ETAPA		003 - Estrutura																		
PROCESSO		13 - Portaria																		
GHE		14																		
ATIVIDADES		14- Portaria																		
SETOR/FUNÇÃO		Portaria/ Porteiro/ Vigia																		
Descrição das atividades porteiro CBO 517410		Controle de entrada e saída de pessoas																		
Descrição das atividades vigia CBO 517420																				
Trabalho em altura																				
Responsável		Vinícius Narciso																		
Avaliador		Elisângela																		
Data	07/02/2023	Data rev 14/01/2025			Caracterização do Perigo						Avaliação do risco								Significancia	
										Probabilidade Atribuida					Severidade Atribuida			GR	Classe do Risco	
Cód.	Atividades	Perigo	Exposição	Fonte geradora	Lesão Doença Dano	Classe do Perigo	I	O	T	EP	PE	EC	CP	P	GV	EA	S			
ET 53	Portaria	Queda	Eventual	Caminhar sobre piso molhado (poças d' água/lama)	Fraturas, luxação	A	D	N	C	1	1	2	1	5	2	1	3	15	Trivial	

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO ACIDENTE: (EPI)- Calçado antiderrapante



PGR/GRO 2023/2025 - Versão 01. Rev.02
INVENTÁRIO E CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS

CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA
CNPJ: 34.251.920/0001-02

Escore de risco (ER)									



PGR/GRO 2023/2025 - Versão 01. Rev.02
INVENTÁRIO E CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS

CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA
CNPJ: 34.251.920/0001-02

ETAPA	003 - Estrutura
PROCESSO	14 - Operação Grua
GHE	15
ATIVIDADES	15- Operação de Grua
SETOR/FUNÇÃO	Operação de grua/ op. Grua
Atividade detalhada	Opera a grua içando aço (viga e pilar), tijolos, argamassa(concreto) e outros.
CBO	782125
Trabalho em altura	Atividade acima de 2 metros de altura
Responsável	Vinicius Narciso
Avaliador	Elisângela

Data		07/02/2023	Data rev 14/01/2025		Caracterização do Perigo					Avaliação do risco								Significancia	
										Probabilidade Atribuida					Severidade Atribuida			GR	Classe do Risco
Cód.	Atividades	Perigo	Exposição	Fonte geradora	Lesão Doença Dano	Classe do Perigo	I	O	T	EP	PE	EC	CP	P	GV	EA	S		
ET 54	Op. De Grua	Trabalho em altura	Habitual	Escada da grua	Lesão, fratura	A	D	N	C	3	1	2	1	7	5	3	8	56	Moderado

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO ACIDENTE: (EPI)- Uso do cinto de segurança, linha de vida
(EPI) - Óculos de Proteção
(EPI)- Luvas nitrílica banho latex



PGR/GRO 2023/2025 - Versão 01. Rev.02
INVENTÁRIO E CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS

CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA
CNPJ: 34.251.920/0001-02

Escore de risco (ER)									
	Classe A	Classe B	Classe C	Classe D	Classe E	Total	Escore Padrão	Escore Atual	Fator de risco
Processo X	0	0	1	0	0	1	10	100	10

Meta	Fator de risco	1
Situação	10	
Interpretação	Elaborar plano de ação	

ETAPA	003 - Estrutura																		
PROCESSO	15- Instalação eletrica temporária																		
GHE	16																		
ATIVIDADES	16- Instalação eletrica temporária																		
SETOR/FUNÇÃO	Eletricidade energizada/eletricista																		
Atividade detalhada	Instalação elétrica temporária (ligação dos chuveiros, quadro elétricos, lâmpadas, tomadas das escadas, refeitório, vestiário e escritório. Reparo nos interruptores; instalação de luminárias definitivas; faz teste de tensão nos pontos energizados (tomadas, quando elétricos e outros), fazer a limpeza após o término do serviço. Uso de ferramentas: Alicate, chave de fenda, escada móvel.																		
CBO	782125																		
Trabalho em altura	Atividade acima de 2 metros de altura																		
Responsável	Vinícius Narciso																		
Avaliador	Elisângela																		
Data		07/02/2023		Data rev 14/01/2025		Caracterização do Perigo				Avaliação do risco								Significancia	
										Probabilidade Atribuida					Severidade Atribuida			GR	Classe do Risco
Cód.	Atividades	Perigo	Exposição	Fonte geradora	Lesão Doença Dano	Classe do Perigo	I	O	T	EP	PE	EC	CP	P	GV	EA	S		
ET 55	Instalação eletrica provisória	Eletricidade	Intermitente	Excecução das instalações eletricas energizada (teste tensão)	Lesão, fratura	A	D	N	C	3	1	2	1	7	5	3	8	56	Moderado
ET 56	Instalação eletrica provisória	Altura	Intermitente	Escadas	Torsão, fratura	A	D	N	C	2	1	2	1	6	2	1	3	18	Trivial



CONTROLE DOS RISCOS

RISCO ACIDENTE: (EPI)- Uso do cinto de segurança, linha de vida
(EPI) - Óculos de Proteção
(EPI)- Luvas nitrílica banho latex



PGR/GRO 2023/2025 - Versão 01. Rev.02
INVENTÁRIO E CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS

CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA
CNPJ: 34.251.920/0001-02

Escore de risco (ER)									
	Classe A	Classe B	Classe C	Classe D	Classe E	Total	Escore Padrão	Escore Atual	Fator de risco
Processo X	0	0	1	0	0	1	10	100	10

Meta	Fator de risco	1
Situação		10
Interpretação	Elaborar plano de ação	



PGR/GRO 2023/2025 - Versão 01. Rev.02
INVENTÁRIO E CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS

CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA
CNPJ: 34.251.920/0001-02

ETAPA	04 - Acabamento																		
PROCESSO	01 - Reboco																		
GHE	1																		
ATIVIDADES	01- Reboco interno e externo																		
SETOR/FUNÇÃO	Reboco interno e externo/ pedreiro/ meio oficial de pedreiro/ Servente																		
Atividade detalhada pedreiro e meio of. De pedreiro	Chapar e sarrafear a argamassa obedecendo à espessura definida na talisca, retirar o excesso de argamassa do piso, desempenar, dar acabamento com desempenadeira, feltrar com espuma nos locais onde não for ser usado revestimento cerâmico. Uso de ferramentas: colher de pedreiro, régua Chapiscar e acunhar, aplicar tela nos encontros da alvenaria com a estrutura, aplicar tela horizontal na parte superior da viga, descer os arames das extremidades dos panos e taliscar, chapar e sarrafear a argamassa obedecendo à espessura definida na talisca, desempenar, fazer friso em todo pavimento no alinhamento do acunhamento. Uso de ferramentas: Régua, colher de pedreiro, prumo, lixadeira, andaime suspenso.																		
Atividade detalhada servente	Auxilia o pedreiro com abastecimento de argamassa.																		
CBO pedreiro	715210																		
CBO Meio of. De pedreiro e servente	717020																		
Trabalho em altura	Atividades acima de 2 m de altura																		
Responsável	Vinícius Narciso																		
Avaliador	Elisângela																		
Data		07/02/2023	Data rev. 14/01/2025			Caracterização do Perigo					Avaliação do risco							Significancia	
										Probabilidade Atribuida					Severidade Atribuida			GR	Classe do Risco
Cód.	Atividades	Perigo	Exposição	Fontes geradoras	Lesão Doença Dano	Classe do Perigo	I	O	T	EP	PE	EC	CP	P	GV	EA	S		
AB 01	Reboco interno	Trabalho em altura	Habitual	Andaime suspenso, periferia laje	fraturas, morte	A	D	N	P	3	1	2	1	7	5	5	10	70	Substancial

AB 02	Reboco interno	Movimento repetitivo	Habitual	Chapar e sarrafejar argamassa	Lombalgia; LER/DORT	E	D	N	P	3	2	2	3	10	5	1	6	60	Substancial
AB 03	Reboco interno	Esforço físico	Habitual	Transporte das giricas com argamassa	Lombalgia; LER/DORT	E	D	N	P	3	2	2	3	10	5	1	6	60	Substancial
AB 04	Reboco interno	Argamassa	Habitual	Argamassa de cimento	Dermatites de Contato	Q	D	N	P	3	2	2	1	8	1	1	2	16	Trivial
AB 05	Reboco interno	Ruído 78,8 dB(A)	Intermittente	Maquinas e equipamentos em funcionamento	Comprometimento e/ou perda auditiva	F	D	N	P	2	2	1	2	7	1	3	4	28	Tolerável

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO FÍSICO:

(EPI) - Protetor Auditivo com NRRsf ≥ 08 dB(A), Utilizar medidas de controle quando ingressar em áreas com exposição aos fatores de risco acima do nível de ação.

RISCO QUÍMICO:

(EPI) - Luvas Impermeáveis contra riscos de origem química

RISCO ERGONOMICO: Ginastica laboral

RISCO ACIDENTE:

Uso do cinto de segurança, linha de vida quando fizer atividade em periferia sacada, laje técnica ou outras periferias.



Escore de risco (ER)

Classe A	Classe B	Classe C	Classe D	Classe E	Total	Escore Padrão	Escore Atual	Fator de risco
1	2	0	2	0	5	21	2000	95,23809524

Meta	Fator de risco	1
Situação	95,23809524	
Interpretação	Elaborar plano de ação	

ETAPA	04 - Acabamento
PROCESSO	02 - Contrapiso
GHE	2
ATIVIDADES	02- Contrapiso
SETOR/FUNÇÃO	Contrapiso/pedreiro/ meio oficial de pedreiro/ servente
Atividade detalhada pedreiro e meio of. De pedreiro	Lavar o local com jato de alta pressão antes da aplicação da argamassa; Taliscar obedecendo os níveis pré-definidos no projeto de arquitetura; Usar no taliscamento o mesmo traço do contrapiso e pedaços de tijolo ou cerâmica; Realizar a ponte de aderência entre a laje e a argamassa aplicada, umidecendo o local com cimento e água; Aplicar a argamassa seguindo as taliscas; Compactar, sarrafear e desempenar. Uso de ferramentas: Colher de pedreiro, régua, jato de alta pressão.
Atividade detalhada servente	Aux. O pedreiro com abastecimento argamassa (farofa), prepara a laje lavando o com jato de alta pressão antes da aplicação da argamassa.
CBO Pedreiro	715210
CBO Meio of. De pedreiro e servente	717020
Trabalho em altura	Atividade acima de 2 m de altura
Responsável	Vinícius Narciso
Avaliador	Elisângela

Data		08/02/2023	Data rev. 14/01/2025		Caracterização do Perigo					Avaliação do risco								Significancia	
										Probabilidade Atribuida					Severidade Atribuida			GR	Classe do Risco
Cód.	Atividades	Perigo	Exposição	Fontes geradoras	Lesão Doença Dano	Classe do Perigo	I	O	T	EP	PE	EC	CP	P	GV	EA	S		
AB 06	Contrapiso	PNOS/PNOR 0,088 mg/m³	Intermittente	Particulas	Irritação do trato respiratório e irritação na pele	Q	D	N	P	1	1	1	2	5	1	3	4	20	Tolerável

AB 07	Contrapiso	Trabalho em altura	Intermittente	Periferias da laje	Fratura	A	D	N	P	2	1	2	1	6	2	3	5	30	Tolerável
AB 08	Contrapiso	Movimento repetitivo e esforço físico	Habitual	Sarrafejar contrapiso e transporte manual da girica com argamassa	Lombalgia, LER	E	D	N	P	2	1	3	2	8	5	1	6	48	Moderado
AB 09	Contrapiso	umidade	Intermittente	Processo lavar a laje	Dermatose	F	D	N	P	1	1	1	1	4	1	1	2	8	Trivial
AB 10	Contrapiso	Ruído 76,5 dB(A)	Intermittente	Maquinas e equipamentos em funcionamento	Comprometimento e/ou perda auditiva	F	D	N	P	2	1	1	2	6	1	3	4	24	Tolerável

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO FÍSICO:

(EPI) - Protetor Auditivo com NRRsf ≥ 08 dB(A), Utilizar medidas de controle quando ingressar em áreas com exposição aos fatores de risco acima do nível de ação.

(EPI)- Bota PVC

RISCO QUÍMICO:

(EPI) - Luvas Impermeáveis contra riscos de origem química

RISCO ERGONOMICO: Ginastica laboral

RISCO ACIDENTE:

Uso do cinto de segurança, linha de vida ao entrar, durante execução da atividade e ao sair do andaime suspenso.



PGR/GRO 2023/2025 - Versão 01. Rev.02
INVENTÁRIO E CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS

CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA
CNPJ: 34.251.920/0001-02

Escore de risco (ER)									



PGR/GRO 2023/2025 - Versão 01. Rev.02
INVENTÁRIO E CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS

CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA
CNPJ: 34.251.920/0001-02

ETAPA	04 - Acabamento
PROCESSO	03 - Impermeabilização
GHE	3
ATIVIDADES	03- Impermeabilização cristalizante
SETOR/FUNÇÃO	Impermeabilização/ servente
Atividade detalhada	Aplicar impermeabilizante nas áreas molhada
CBO	717020
Trabalho em altura	Para essa atividade não tem trabalho em altura
Responsável	Vinicius Narciso
Avaliador	Elisângela

Data		08/02/2023	Data rev. 14/01/2025		Caracterização do Perigo					Avaliação do risco								Significancia	
										Probabilidade Atribuida					Severidade Atribuida			GR	Classe do Risco
Cód.	Atividades	Perigo	Exposição	Fontes geradoras	Lesão Doença Dano	Classe do Perigo	I	O	T	EP	PE	EC	CP	P	GV	EA	S		
AB 11	Impermeabilizaçã o cristalizante	Primer, cimento polimérico e mastique	Habitual	Manuseio do impermeabilizan te	Irritação do trato respiratório e na pele	Q	D	N	C	2	1	2	2	7	2	1	3	21	Tolerável

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO QUIMICO: (EPI) - Respirador semifacial com cartucho para vapores orgânicos

(ENG) - Programa de Proteção Respiratória em conformidade com a Portaria nº 1 de 11 de abril de 1994 do MTb e Portaria Nº 672, de 8 DE Novembro de 2021 art. 44 e 45

(EPI)- Óculos de proteção

(EPI) - Luvas PVC



PGR/GRO 2023/2025 - Versão 01. Rev.02
INVENTÁRIO E CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS

CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA
CNPJ: 34.251.920/0001-02

Escore de risco (ER)

	Classe A	Classe B	Classe C	Classe D	Classe E	Total	Escore Padrão	Escore Atual	Fator de risco
Processo X	1	0	0	0	0	1	1	0	0

Meta	Fator de risco	1
Situação		0
Interpretação	Risco controlado	



PGR/GRO 2023/2025 - Versão 01. Rev.02
INVENTÁRIO E CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS

CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA
CNPJ: 34.251.920/0001-02

ETAPA	04 - Acabamento																		
PROCESSO	04 - Gesso																		
GHE	4																		
ATIVIDADES	04- Gesso corrido e placa																		
SETOR/FUNÇÃO	Gesso corrido/ gesseiro/ meio oficial de gesseiro/Servente																		
Atividade detalhada gesseiro e meio de of. De gesseiro	Preparar o gesso (misturando o pó com água formando uma pasta); aplicar o gesso no teto com a desempenadeira. Fixar pinos ou parafusos no teto com fincapino ou rebidadeira; montar placas de gesso no teto. Uso de ferramentas: desempenadeira, furadeira, fincapino, rebidadeira, serrote.																		
Atividade detalhada servente	Aux. O gesseiro transportando ferramentas de um pavimento para outro e preparo da laje antes de aplicar o gesso.																		
CBO Gesseiro	716405																		
CBO Meio of. De gesseiro e se4rvente	717020																		
Trabalho em altura	Atividade acima de 2 m de altura																		
Responsável	Vinícius Narciso																		
Avaliador	Elisângela																		
Data		08/02/2023		Data rev. 14/01/2025		Caracterização do Perigo				Avaliação do risco								Significancia	
										Probabilidade Atribuida					Severidade Atribuida			GR	Classe do Risco
Cód.	Atividades	Perigo	Exposição	Fonte geradora	Lesão Doença Dano	Classe do Perigo	I	O	T	EP	PE	EC	CP	P	GV	EA	S		
AB 12	Gesso corrido e placa	Trabalho em altura	Intermitente	Periferia (janela e sacada)	fratura, morte	A	D	N	C	2	2	2	1	7	5	1	6	42	Moderado
AB 13	Gesso corrido e placa	PNOS/PNOR 0,08 mg/m³	Habitual	Lixar parede	Irritação do trato respiratório	Q	D	N	C	2	2	1	2	7	1	1	2	14	Trivial
AB 14	Gesso corrido e placa	Movimento repetitivo	Habitual	Aplicar gesso no teto	Lombalgia LER/DORT	E	D	N	C	3	2	5	3	13	5	1	6	78	Substancial



PGR/GRO 2023/2025 - Versão 01. Rev.02
INVENTÁRIO E CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS

CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA
CNPJ: 34.251.920/0001-02

AB 15	Gesso corrido e placa	Ruido dB(A) 73,6	Intermitente	Maquinas e equipamentos em funcionamento	Comprometimento e/ou perda auditiva	F	D	N	C	2	2	1	2	7	1	1	2	14	Trivial
-------	-----------------------	---------------------	--------------	--	-------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO QUÍMICO: (EPI) - Respirador PFF2

(ENG) - Programa de Proteção Respiratória em conformidade com a Portaria nº 1 de 11 de abril de 1994 do MTb e Portaria Nº 672, de 8 DE Novembro de 2021 art. 44 e 45

(EPI)- Óculos de proteção

(EPI) - Luvas PVC

RISCO ERGONÔMICO: Ginastica laboral

RISCO ACIDENTE: Cinto de segurança e linha de vida

RISCO FÍSICO: (EPI) - Protetor Auditivo com NRRsf ≥ 08 dB(A), Utilizar medidas de controle quando ingressar em áreas com exposição aos fatores de risco acima do nível de ação.



PGR/GRO 2023/2025 - Versão 01. Rev.02
INVENTÁRIO E CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS

CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA
CNPJ: 34.251.920/0001-02

Escore de risco (ER)									
	Classe A	Classe B	Classe C	Classe D	Classe E	Total	Escore Padrão	Escore Atual	Fator de risco
Processo X	2	0	1	1	0	4	22	1100	50

Meta	Fator de risco	1
Situação	50	
Interpretação	Elaborar plano de ação	

ETAPA	04 - Acabamento																		
PROCESSO	05 - Pintura																		
GHE	5																		
ATIVIDADES	05- Pintura interna e externa																		
SETOR/FUNÇÃO	Pintura interna e externa/ pintor/ meio oficial de pintor/Servente																		
Atividade detalhada pintor e meio of. De pintor	Lixar o reboco com lixa 60/80, fixar tecido morim com cola branca nas quinas da parede, aplicar tinta PVA base d'água no teto e parede com o auxílio da desempenadeira, após a tinta seca lixar com a lixa 220, aplicar no teto e parede tinta acrílica a base d'água com auxílio do rolo. Uso de ferramentas: Espátula, rolo para pintura, desempenadeira, lixadeira elétrica. Prepara a tinta (textura) (misturando a tinta com água) sela o reboco; limpar e calafetar buracos existentes no reboco; selar os calafetes, aplicar a tinta base d'água na fachada (reboco) com auxílio do rolo fixado em um varal fazendo movimento no sentido vertical. Uso de ferramentas: rolo para pintura, espátula, andaime suspenso.																		
Atividade detalhada servente	Aux. Na limpeza do local e transporte manual material e ferramentas																		
CBO Pintor	716610																		
CBO Meio of. De pintor e servente	717020																		
Trabalho em altura	Atividade acima de 2 m de altura																		
Responsável	Vinícius Narciso																		
Avaliador	Elisângela																		
Data		08/02/2023		Data rev. 14/01/2025		Caracterização do Perigo				Avaliação do risco								Significancia	
										Probabilidade Atribuida					Severidade Atribuida			GR	Classe do Risco
Cód.	Atividades	Perigo	Exposição	Fontes geradoras	Lesão Doença Dano	Classe do Perigo	I	O	T	EP	PE	EC	CP	P	GV	EA	S		
AB 16	Pintura interna e externa	Trabalho em altura	Habitual	serviço executado andaime suspenso e na periferia(janelas, sacadas)	fratura, morte	A	D	N	P	3	1	2	1	7	5	3	8	56	Moderado

AB 17	Pintura interna e externa	Tinta base d'agua	Habitual	Aplicação tinta	Irritação na pele	Q	D	N	C	2	2	1	1	6	1	1	2	12	Trivial
AB 18	Pintura interna e externa	PNOS/PNOR 21,94 mg/m³	Habitual	Lixar Parede	Irritação do trato respiratório	Q	D	N	C	2	2	1	1	6	1	1	2	12	Trivial
AB 19	Pintura interna e externa	Movimento repetitivo	Habitual	Processo de lixar e aplicar tinta na parede	LER	E	D	N	C	2	2	3	3	10	5	1	6	60	Substancial
AB 20	Pintura interna e externa	Ruído 78,8 dB(A)	Habitual	Maquinas e equip. em funcionamento	Comprometimento e/ou perda auditiva	F	D	N	C	2	2	1	1	6	2	1	3	18	Trivial
AB 21	Pintura interna e externa	Sílica <0,0050 mg/m³	Habitual	Lixar Parede	Irritação do trato respiratório	Q	D	N	C	1	2	2	2	7	1	3	4	28	Tolerável

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO QUÍMICO: (EPI) - Respirador PFF2

(ENG) - Programa de Proteção Respiratória em conformidade com a Portaria nº 1 de 11 de abril de 1994 do MTb e Portaria Nº 672, de 8 DE Novembro de 2021 art. 44 e 45

(EPI)- Óculos de proteção

(EPI) - Luvas PVC

RISCO ERGONÔMICO: Ginastica laboral

RISCO ACIDENTE: Cinto de segurança e linha de vida

RISCO FÍSICO: (EPI) - Protetor Auditivo com NRRsf ≥ 08 dB(A), Utilizar medidas de controle quando ingressar em áreas com exposição aos fatores de risco acima do nível de ação.



PGR/GRO 2023/2025 - Versão 01. Rev.02
INVENTÁRIO E CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS

CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA
CNPJ: 34.251.920/0001-02

Escore de risco (ER)

	Classe A	Classe B	Classe C	Classe D	Classe E	Total	Escore Padrão	Escore Atual	Fator de risco
Processo X	3	2	0	1	0	6	13	1000	76,92307692

Meta	Fator de risco	1
Situação	76,92307692	
Interpretação	Elaborar plano de ação	

ETAPA	04 - Acabamento
PROCESSO	06 - Revestimento
GHE	6
ATIVIDADES	06 - Assentamento de cerâmica
SETOR/FUNÇÃO	Revestimento/ pedreiro/ meio oficial de pedreiro/ Servente
Atividade detalhada Pedreiro e meio of. De pedreiro	Lavar o piso com jato de alta pressão; bater a argamassa com misturador de argamassa, Tirar o esquadro do ambiente, Correr a argamassa colante espelhando-a com o lado liso da desempenadeira, Assentar a cerâmica, bancadas, fixar de mármore batendo com o martelo de borracha, Limpar as juntas entre as cerâmicas. Uso de ferramentas: Desempenadeira, serra mármore e riscadeira de piso.
Atividade detalhada servente	Aux. Na limpeza do apartamento e lava a laje antes da aplicação do piso, transporta materias e ferramentas de um pavimento para outro.
CBO Pedreiro	715210
CBO Meio of. De pedreiro e servente	717020
Trabalho em altura	Atividade acima de 2 m de altura
Responsável	Vinícius Narciso
Avaliador	Elisângela

Data		08/02/2023	Data rev. 16/01/2025		Caracterização do Perigo					Avaliação do risco								Significancia	
										Probabilidade Atribuida					Severidade Atribuida			GR	Classe do Risco
Cód.	Atividades	Perigo	Exposição	Fontes geradoras	Lesão Doença Dano	Classe do Perigo	I	O	T	EP	PE	EC	CP	P	GV	EA	S		
AB 22	Assentamento de cerâmica	Trabalho em altura	Eventual	Periferia da laje (sacada)	fratura, morte	A	D	N	P	1	1	2	1	5	2	3	5	25	Tolerável
AB 23	Assentamento de cerâmica	Equipamento desprotegido	Habitual	Disco serra mármore	Amputação; corte	A	D	N	P	2	1	2	1	6	2	1	3	18	Trivial
AB 24	Assentamento de cerâmica	Ruído 78,3 dB(A)	Habitual	Serra mármore; misturador argamassa	Desconforto acústico; Perda auditiva	F	D	N	P	2	1	1	1	5	2	1	3	15	Trivial

AB 25	Assentamento de cerâmica	Sílica (0,0050 mg/m ³)	Habitual	Corte piso cerâmico	Irritação do trato respiratório	Q	D	N	P	1	1	2	2	6	1	1	2	12	Trivial
AB 26	Assentamento de cerâmica	PNOS/PNOR 1,27 mg/m ³	Habitual	Corte piso cerâmico	Irritação do trato respiratório	Q	D	N	P	2	1	2	2	7	1	1	2	14	Trivial
AB 27	Assentamento de cerâmica	Movimento repetitivo	Habitual	Correr argamassa no piso	LER	E	D	N	P	2	1	3	3	9	5	1	6	54	Moderado

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO QUÍMICO: (EPI) - Respirador PFF2

(ENG) - Programa de Proteção Respiratória em conformidade com a Portaria nº 1 de 11 de abril de 1994 do MTb e Portaria Nº 672, de 8 DE Novembro de 2021 art. 44 e 45

(EPI)- Óculos de proteção

(EPI) - Luvas PVC

RISCO ERGONÔMICO: Ginastica laboral

RISCO ACIDENTE: Cinto de segurança e linha de vida

RISCO FÍSICO: (EPI) - Protetor Auditivo com NRRsf ≥ 08 dB(A), Utilizar medidas de controle quando ingressar em áreas com exposição aos fatores de risco acima do nível de ação.



PGR/GRO 2023/2025 - Versão 01. Rev.02
INVENTÁRIO E CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS

CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA
CNPJ: 34.251.920/0001-02

Escore de risco (ER)

	Classe A	Classe B	Classe C	Classe D	Classe E	Total	Escore Padrão	Escore Atual	Fator de risco
Processo X	4	1	1	0	0	6	14	100	7,142857143

Meta	Fator de risco	1
Situação	7,142857143	
Interpretação	Elaborar plano de ação	

ETAPA	04 - Acabamento																		
PROCESSO	07 - Rejunte e limpeza																		
GHE	7																		
ATIVIDADES	07- Rejunte e limpeza grossa e fina																		
SETOR/FUNÇÃO	Rejunte e Limpeza grossa e fina/ servente																		
Atividade detalhada	Aplicação do rejunte no piso cerâmico com auxílio de uma espátula e filtro (espuma), Limpa o apartamento utilizando detergente, creox.																		
CBO	717020																		
Trabalho em altura	Atividade acima de 2 m de altura																		
Responsável	Vinícius Narciso																		
Avaliador	Elisângela																		
Data		08/02/2023		Data rev. 16/01/2025		Caracterização do Perigo				Avaliação do risco								Significancia	
										Probabilidade Atribuida					Severidade Atribuida			GR	Classe do Risco
Cód.	Atividades	Perigo	Exposição	Fontes geradoras	Lesão Doença Dano	Classe do Perigo	I	O	T	EP	PE	EC	CP	P	GV	EA	S		
AB 28	Rejunte/ limpeza grossa e fina	Trabalho em altura	Eventual	Periferia da laje	fratura, morte	A	D	N	C	1	2	2	1	6	2	3	5	30	Tolerável
AB 29	Rejunte/ limpeza grossa e fina	Movimento repetitivo	Habitual	Aplicar rejunte	LER/DORT	E	D	N	C	3	2	2	3	10	5	1	6	60	Substancia
AB 30	Rejunte/ limpeza grossa e fina	Queda	Habitual	Caminhar sobre piso molhado	Fratura, contusões e torções	A	D	N	C	2	2	2	1	7	2	3	5	35	Tolerável
AB 31	Rejunte/ limpeza grossa e fina	Cloreto de Hidrogênio <0,01 ppm	Intermitente	Limpeza com produto de limpeza detergente alcalino	Irritação do Trato Respiratório Superior Irritações na pele e olho; intoxicação	Q	D	N	C	1	2	1	1	5	1	1	2	10	Trivial
		Fluoreto de Hidrogênio <0,03 ppm																	



PGR/GRO 2023/2025 - Versão 01. Rev.02
INVENTÁRIO E CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS

CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA
CNPJ: 34.251.920/0001-02

	Rejunte/ limpeza grossa e fina	Argamassa (Rejunte)	Habitual	Aplicação rejunte	Dermatite contato	Q	D	N	C	1	2	1	1	5	1	1	2	10	Trivial
AB 32	Rejunte/ limpeza grossa e fina	Argamassa (Rejunte)	Habitual	Aplicação rejunte	Dermatite contato	Q	D	N	C	1	2	1	1	5	1	1	2	10	Trivial

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO QUÍMICO: (EPI) - Respirador PFF2

(ENG) - Programa de Proteção Respiratória em conformidade com a Portaria nº 1 de 11 de abril de 1994 do MTb e Portaria Nº 672, de 8 DE Novembro de 2021 art. 44 e 45

(EPI)- Óculos de proteção

(EPI) - Luvas PVC

(EPI)- Avental PVC

(EPI)- Bota PVC

RISCO ERGONÔMICO: Ginastica laboral

RISCO ACIDENTE: Cinto de segurança e linha de vida

RISCO FÍSICO: (EPI) - Protetor Auditivo com NRRsf $\geq$ 08 dB(A), Utilizar medidas de controle quando ingressar em áreas com exposição aos fatores de risco acima do nível de ação.



Escore de risco (ER)									
	Classe A	Classe B	Classe C	Classe D	Classe E	Total	Escore Padrão	Escore Atual	Fator de risco
Processo X	3	2	0	1	0	6	13	1000	76,92307692

Meta	Fator de risco	1
Situação	76,92307692	
Interpretação	Elaborar plano de ação	

ETAPA	04 - Acabamento
PROCESSO	08 - Bancadas
GHE	8
ATIVIDADES	08 - Assentamento bancada
SETOR/FUNÇÃO	Assentamento bancada/ pedreiro/ meio oficial de pedreiro/Servente
Atividade detalhada pedreiro e meio of. De pedreiro	Chumbar suporte metálico, fixar bancada, assentar roda mão.
Atividade detalhada servente	Aux. Pedreiro na limpeza do apartamento e transporte materias e ferramentas
CBO Pedreiro	715210
CBO Meio of. De pedreiro e servente	717020
Trabalho em altura	Para essa atividade não tem trabalho em altura
Responsável	Vinícius Narciso
Avaliador	Elisângela

Data		08/02/2023	Data rev. 16/01/2025		Caracterização do Perigo					Avaliação do risco								Significancia	
										Probabilidade Atribuida					Severidade Atribuida			GR	Classe do Risco
Cód.	Atividades	Perigo	Exposição	Fonte geradora	Lesão Doença Dano	Classe do Perigo	I	O	T	EP	PE	EC	CP	P	GV	EA	S		
AB 33	Assentamento banacada	Equipamento desprotegido	Habitual	Disco serra mármore	Amputação; corte	A	D	N	C	2	1	2	1	6	2	1	3	18	Trivial
AB 34	Assentamento banacada	Ruído 89,3 dB(A)	Habitual	Manuseio serra mármore	Comprometimento e/ou perda auditiva	F	D	N	C	2	1	1	1	5	2	1	3	15	Trivial
AB 35	Assentamento banacada	PNOS/PNOR (1,4 mg/m³)	Habitual	Corte de bancadas de granito/mármore	Irritação do trato respiratório	Q	D	N	C	2	1	1	2	6	1	1	2	12	Trivial

AB 36	Assentamento banacada	Estireno (1,7pmm)	Intermitente	Preparo e aplicação de Massa corretiva/ plastica	Irritante para os olhos, pele e trado respiratório.	Q	D	N	C	2	2	2	3	9	2	1	3	27	Tolerável
		Dióxido de titânio																	
		1,3,4 trimetilbenzeno (0,1 pmm)																	
AB 37	Assentamento banacada	Esforço físico	Habitual	Manuseio e transporte manual das bancadas	Lombalgia	E	D	N	C	2	1	2	3	8	2	1	3	24	Tolerável
AB 38	Assentamento banacada	Sílica (0,005 mg/m³)	Habitual	Corte de bancadas de granito/mármore	Irritação do trato respiratório	Q	D	N	C	2	1	2	2	7	1	1	2	14	Trivial

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO QUÍMICO: (EPI) - Respirador PFF2 (ENG) - Programa de Proteção Respiratória em conformidade com a Portaria nº 1 de 11 de abril de 1994 do MTb e Portaria Nº 672, de 8 DE Novembro de 2021 art. 44 e 45 (EPI)- Óculos de proteção (EPI) - Luvas PVC	
RISCO ERGONÔMICO: Ginastica laboral	
RISCO ACIDENTE: Proteção disco serra mármore Luva tricotada banho latex	(EPI)-
RISCO FÍSICO: (EPI) - Protetor Auditivo com NRRsf ≥ 17 dB(A) Programa de Conservação Auditiva - PCA	(ADM) -



PGR/GRO 2023/2025 - Versão 01. Rev.02
INVENTÁRIO E CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS

CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA
CNPJ: 34.251.920/0001-02

Escore de risco (ER)

	Classe A	Classe B	Classe C	Classe D	Classe E	Total	Escore Padrão	Escore Atual	Fator de risco
Processo X	4	2	0	0	0	6	4	0	0

Meta	Fator de risco	1
Situação		0
Interpretação	Risco controlado	

ETAPA	04 - Acabamento																		
PROCESSO	09 - Impermeabilização																		
GHE	9																		
ATIVIDADES	09 - Impermeabilização manta asfáltica																		
SETOR/FUNÇÃO	Impermeabilização/Encarregado/ aplicador de asfalto impermeabilizante/ servente																		
Atividade detalhada	Impermeabilização com manta asfáltica: Amolecer asfalto com uso da caldeira de aquecimento a 180° C e aplicar o asfalto espalhando pela laje com adesão da manta asfáltica com uso de maçarico. Impermeabilização																		
Trabalho em altura	Atividade acima de 2 m de altura																		
Trabalho espaço confinado	Sim																		
Responsável	Vinícius Narciso																		
Avaliador	Elisângela																		
Data		18/09/2023		Data rev. 16/01/2025		Caracterização do Perigo				Avaliação do risco								Significancia	
										Probabilidade Atribuida					Severidade Atribuida			GR	Classe do Risco
Cód.	Atividades	Perigo	Exposição	Fontes geradoras	Lesão Doença Dano	Classe do Perigo	I	O	T	EP	PE	EC	CP	P	GV	EA	S		
AB 39	Impermeabilização	Trabalho em altura	Intermitente	Periferias das lajes	fratura, morte	A	D	N	C	1	1	2	1	5	5	1	6	30	Tolerável
AB 40	Impermeabilização	Caldeira (maçarico)	Habitual	Maçarico (gás); caldeira de aquecimento	Queimadura	A	D	N	C	2	1	2	1	6	5	1	6	36	Tolerável

AB 41	Impermeabilização	Monóxido de Carbono	Habitual	Aplicação de Manta Asfáltica a quente	Irritação de olhos e irritação do trato respiratório superior	Q	D	N	C	2	1	2	1	6	5	3	8	48	Moderado
AB 42	Impermeabilização	Ruído 75,9 dB(A)	Intermitente	Maquinas e equipamentos em funcionamento	Comprometimento e/ou perda auditiva	F	D	N	C	2	1	2	2	7	1	3	4	28	Tolerável
AB 43	Impermeabilização	Argamassa polimerica (Cement Portland II E 40)	Intermitente	Aplicação Reservatório (espaço confinado)	Intoxicação, irritação na pele; desmaio	Q	D	N	C	1	1	2	2	6	1	3	4	24	Tolerável
AB 44	Impermeabilização	Asfalto; 4-Nonilfenol etoxilado; mistura de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolina-3-ona	Habitual	Aplicação na laje aberta	Intoxicação, irritação na pele	Q	D	N	C	2	1	2	2	7	2	3	5	35	Tolerável

**** Não há método laboratorial seguro para avaliação da exposição o monóxido de carbono. Há equipamentos que mensuram a exposição pontual, este não é o método adequado de análise para determinação de adicional de insalubridade cujo limite é uma média ponderada no tempo. Ressalta-se que a exposição ao agente monóxido de carbono pela queima de produtos derivados de petróleo através do processo de impermeabilização de manta asfáltica em área aberta não representa risco significativo para o trabalhador, a proteção respiratória e ocular adequada são suficientes para mitigar o risco. Recomendamos a avaliação pontual quando houver atividade em espaços confinados mediante procedimento de segurança específico.**



CONTROLE DOS RISCOS

RISCO QUÍMICO: (EPI) - Respirador semifacial com cartucho para gases e filtro 5N11 (ENG) - Programa de Proteção Respiratória em conformidade com a Portaria nº 1 de 11 de abril de 1994 do MTb e Portaria Nº 672, de 8 DE Novembro de 2021 art. 44 e 45 de proteção	(EPI)- Óculos
RISCO ERGONÔMICO: Ginastica laboral	
RISCO ACIDENTE: Cinto de segurança e linha de vida (EPI) - Luvas vaqueta cano longo (EPC)- Extintor pó químico	
RISCO FÍSICO: (EPI) - Protetor Auditivo com NRRsf ≥ 08 dB(A), Utilizar medidas de controle quando ingressar em áreas com exposição aos fatores de risco acima do nível de ação.	

MEDIDA CONTROLE ESPAÇO CONFINADO

EPC- Instalar exautores ; Emissão da PET- Permissão de Entrada e Trabalho; Realizar treinamentos para supervisor, vigia e trabalhador do operacional; ADM- Treinar equipe de emergência e salvamento; ADM- Fazer medição de gases; ADM- Plano de resgate; ADM- Plano de ação	ADM- ADM-
--	--------------



Escore de risco (ER)									
	Classe A	Classe B	Classe C	Classe D	Classe E	Total	Escore Padrão	Escore Atual	Fator de risco
Processo X	0	4	1	0	0	5	10	500	50

Meta	Fator de risco	1
Situação	50	
Interpretação	Risco controlado	



PGR/GRO 2024/2025 - Versão 01. Rev.02
INVENTÁRIO E CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS

CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA
CNPJ: 34.251.920/0001-02

ETAPA	05 - Administração de campo																		
PROCESSO	01 Gestao																		
GHE	01- Engenharia planejamento de obra																		
FUNÇÃO	Engenheiro/ estagiário																		
Atividade detalhada	Planejamento, acompanhamento dos projetos (fundação, estrutura, arquitetura, elétrico, hidro- sanitário, incêndio e outros), levantamento de materiais conforme projetos, fechamento de ponto dos funcionários, orientação ao mestre de obra no processo construtivo e inspeção na execução das atividades e na segurança do trabalho.																		
Atividade detalhada	Auxilia no planejamento, execução e acompanhamento dos projetos da obra, faz pedidos de materiais.																		
CBO Engenheiro	214215																		
CBO Estagiário	411005																		
Trabalho em altura	Atividade acima de 2 m de altura																		
Responsável	Vinícius Narciso																		
Avaliador	Elisângela																		
Data		11/07/2022		Data rev. 16/01/2025		Caracterização do Perigo				Avaliação do risco								Significancia	
										Probabilidade Atribuida					Severidade Atribuida			GR	Classe do Risco
Cód.	Atividades	Perigo	Exposição	Fonte geradora	Lesão Doença Dano	Classe do Perigo	I	O	T	EP	PE	EC	CP	P	GV	EA	S		
ADC 01	Planejamento de obra	Trabalho em altura	Eventual	Liberação, verificação e recebimento dos serviços na periferia	fraturas, torções	A	D	N	C	1	1	2	1	5	2	1	3	15	Trivial
ADC 02	Planejamento de obra	Queda de materiais	Intermitente	Serviço executado em periferia	Cortes, fraturas, morte	A	D	N	C	1	1	2	1	5	2	3	5	25	Tolerável
ADC 03	Planejamento de obra	Postura inadequada	Habitual	Mobiliário inadequado	Lombalgia, LER	E	D	N	C	3	1	3	3	10	2	1	3	30	Tolerável



PGR/GRO 2024/2025 - Versão 01. Rev.02
INVENTÁRIO E CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS

CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA
CNPJ: 34.251.920/0001-02

ADC 04	Planejamento de obra	Ruido 65,1 dB(A)	Intermitente	Máquinas e Equipamentos em Funcionamento no canteiro de obras	Comprometimento e/ou perda auditiva	F	D	N	C	2	1	2	2	7	1	3	4	28	Tolerável
--------	----------------------	------------------	--------------	---	-------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO ERGONÔMICO: Ginastica laboral

RISCO ACIDENTE: Cinto de segurança e linha de vida E SLQA

RISCO FÍSICO: (EPI) - Protetor Auditivo com NRRsf ≥ 08 dB(A), Utilizar medidas de controle quando ingressar em áreas com exposição aos fatores de risco acima do nível de ação.



Escore de risco (ER)									

ETAPA	05 - Administração de campo																		
PROCESSO	01 Gestao																		
GHE	02 - Segurança do trabalho																		
FUNÇÃO	Técnico de segurança do trabalho/ estagiário																		
Atividade detalhada téc.seg. trabalho CBO 351605	Entrega de EPI's, controle de estoque de EPI's, controle acidentes, acompanhamento ao PCMSO, PCMAT, CIPA, controle de exames e vacinas, treinamentos, inspeções e liberações das atividades (andaime suspenso, andaime tubular e fachadeiro, concretagem, execução alvenaria interna e externa, reboco e outras) DMS (diálogo mensal de segurança); emissão CAT(comunicado acidente do trabalho), APR (análise preliminar de risco) e PTA(permissão trabalho em altura), check list dos equipamentos portáteis e estacionários conforme NR-12 e outras;																		
Ativ. detalhada estagiário CBO 411005	Auxilia nas seguintes atividades: entrega de EPI com preenchimento na ficha de EPI, check list dos equipamentos estacionários, inspeção no canteiro e treinamentos admissionais e integração;																		
Trabalho em altura	Atividade acima de 2 m de altura																		
Responsável	Vinícius Narciso																		
Avaliador	Elisângela																		
Data	11/07/2022	Data rev. 16/01/2025				Caracterização do Perigo				Avaliação do risco								Significancia	
										Probabilidade Atribuida					Severidade Atribuida			GR	Classe do Risco
Cód.	Atividades	Perigo	Exposição	Fonte geradora	Lesão Doença Dano	Classe do Perigo	I	O	T	EP	PE	EC	CP	P	GV	EA	S		
ADC 05	Segurança do trabalho	Trabalho em altura	Eventual	Liberação, verificação e recebimento dos serviços na periferia	fraturas, morte	A	D	N	C	1	1	2	1	5	2	1	3	15	Trivial
ADC 06	Segurança do trabalho	Queda de materiais	Habitual	Serviço executado em periferia	Cortes, fraturas, morte	A	D	N	C	1	1	2	1	5	2	3	5	25	Tolerável
ADC 07	Segurança do trabalho	Postura Inadequada	Habitual	Mobiliário inadequado	Lombalgia, LER	E	D	N	C	3	1	3	3	10	2	1	3	30	Tolerável
ADC 08	Segurança do trabalho	Ruído 65,1 dB(A)	Intermitente	Máquinas e Equipamentos em Funcionamento	Comprometimento e/ou perda auditiva	F	D	N	C	1	1	2	1	5	2	3	5	25	Tolerável



CONTROLE DOS RISCOS

RISCO ERGONÔMICO: Ginastica laboral

RISCO ACIDENTE: Cinto de segurança e linha de vida E SLQA

RISCO FÍSICO: (EPI) - Protetor Auditivo com NRRsf ≥ 08 dB(A), Utilizar medidas de controle quando ingressar em áreas com exposição aos fatores de risco acima do nível de ação.



PGR/GRO 2024/2025 - Versão 01. Rev.02
INVENTÁRIO E CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS

CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA
CNPJ: 34.251.920/0001-02

Escore de risco (ER)									

ETAPA	05 - Administração de campo
PROCESSO	01 - Gestão
GHE	03 - Execução de obra
FUNÇÃO	Mestre de obra/encarregado
Atividade detalhada Mestre de obra CBO 710205	Acompanhamento na execução dos serviços (fundação, estrutura, piso cerâmico, azulejo, alvenaria interna e externa, reboco interno e outros), recebimento dos serviços usando FVS, orientações para os encarregados no processo construtivo, inspeção e organização do canteiro de obra;
Atividade detalhada enc. pedreiro CBO 710205	Supervisão na execução dos serviços (alvenaria interna e externa, reboco interno e externo, contra piso, assentamento de piso cerâmico, azulejo, porcelanato e outros), recebimento de serviços com fechamento FVS (Ficha de verificação de serviços).
Atividade detalhada enc. pintor CBO 720135	Supervisão na execução dos serviços (pintura interna e externa) conforme projeto de arquitetura, levantamento de materiais de pintura para compras (pinceis, tintas, lixas), recebimento de serviços com fechamento FVS (Ficha de verificação de serviços).
Atividade detalhada enc. Eletricista CBO 950105	Supervisão na execução dos serviços (tubulação de laje, prumadas elétricas e telefônica, e outros) conforme projetos de instalações elétricas definitivas e instalações temporárias do canteiro, levantamento de materiais elétricos para compras (fios, tomadas, lâmpadas, soquetes, quadro elétrico, disjuntores e outros) conforme projeto, recebimento de serviços com fechamento FVS (Ficha de verificação de serviços).
Atividade detalhada enc. Encanador CBO 720145	Supervisão na execução dos serviços (tubulações e prumadas de esgoto, água pluvial, água potável, incêndio), levantamento de materiais para compras (tubos de PVC e galvanizados, cola, solução limpadora, veda rosca, conexões), recebimento de serviços com fechamento FVS (Ficha de verificação de serviços).
Trabalho em altura	Atividade acima de 2 m de altura
Responsável	Vinícius Narciso
Avaliador	Elisângela

Data		11/07/2022	Data rev. 16/01/2025		Caracterização do Perigo					Avaliação do risco								Significancia	
										Probabilidade Atribuida					Severidade Atribuida			GR	Classe do Risco
Cód.	Atividades	Perigo	Exposição	Fonte geradora	Lesão Doença Dano	Classe do Perigo	I	O	T	EP	PE	EC	CP	P	GV	EA	S		
ADC 09	Execução de obra	Trabalho em altura	Intermitente	Liberação, verificação e recebimento dos serviços na periferia	fraturas, morte	A	D	N	C	1	1	2	1	5	2	1	3	15	Trivial
ADC 10	Execução de obra	Queda de materiais	Habitual	Serviço executado em periferia	Cortes, fraturas, morte	A	D	N	C	1	1	2	1	5	2	3	5	25	Tolerável



PGR/GRO 2024/2025 - Versão 01. Rev.02
INVENTÁRIO E CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS

CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA
CNPJ: 34.251.920/0001-02

ADC 11	Execução de obra	Postura inadequada	Habitual	Mobiliário inadequado	Lombalgia, LER	E	D	N	C	3	1	3	3	10	2	1	3	30	Tolerável
ADC 12	Execução de obra	Ruído (Aguad. Medição)	Intermitente	Máquinas e Equipamentos em Funcionamento no canteiro de obras	Comprometimento e/ou perda auditiva	F	D	N	C	1	1	2	1	5	2	3	5	25	Tolerável

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO ERGONÔMICO: Ginastica laboral

RISCO ACIDENTE: Cinto de segurança e linha de vida E SLQA



Escore de risco (ER)

	Classe A	Classe B	Classe C	Classe D	Classe E	Total	Escore Padrão	Escore Atual	Fator de risco
Processo X	1	2	0	0	0	3	1	0	0

Meta	Fator de risco	1
Situação		0
Interpretação	Risco controlado	



PGR/GRO 2024/2025 - Versão 01. Rev.02
INVENTÁRIO E CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS

CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA
CNPJ: 34.251.920/0001-02

ETAPA	05 - Administração de campo																		
PROCESSO	01 - Gestão																		
GHE	04 - Supervisão Rejunte/limpeza																		
FUNÇÃO	Encarregado																		
Atividade detalhada CBO 710205	Supervisiona equipe de rejunte e limpeza na aplicação de rejunte e limpeza dos apartamentos, faz recebimento do serviço e medição das farefas designadas para a equipe e fechamento de ponto.																		
Trabalho em altura	Para essa atividade não tem trabalho em altura																		
Responsável	Vinícius Narciso																		
Avaliador	Elisângela																		
Data		11/07/2022		Data rev. 16/01/2025		Caracterização do Perigo				Avaliação do risco							Significancia		
										Probabilidade Atribuida					Severidade Atribuida			GR	Classe do Risco
Cód.	Atividades	Perigo	Exposição	Fontes geradora	Lesão Doença Dano	Classe do Perigo	I	O	T	EP	PE	EC	CP	P	GV	EA	S		
ADC 13	Execução de obra	Piso escorregadio	Intermitente	Caminhar sobre piso molhado	Fratura, contusões e torções	A	D	N	P	1	1	2	1	5	2	1	3	15	Trivial
ADC 14	Execução de obra	Queda de materiais	Habitual	Serviço executado em periferia	Cortes, fraturas, morte	A	D	N	P	1	1	2	1	5	2	3	5	25	Tolerável

CONTROLE DOS RISCOS

RISCO ACIDENTE: SLQA, calçado antiderrapante



Escore de risco (ER)									

Meta	Fator de risco	1
Situação		0



PGR/GRO 2024/2025 - Versão 01. Rev.02
INVENTÁRIO E CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS

CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA
CNPJ: 34.251.920/0001-02

ETAPA	05 - Administração de campo																		
PROCESSO	02 - Administrativo																		
GHE	05 - Administração de campo																		
FUNÇÃO	Administrativo de obra/ aux. administrativo/ jovem aprendiz																		
Atividade detalhada adm de obras CBO 411010	Fechamento de ponto; Pedido de materiais; Pedido para alimentação do trabalhador; Fechamento de absenteísmo; Recebimento e conferência de materiais; Verificar documentações pertinente a admissão de funcionários; Lançamento de notas conforme ordem de compras; Distribuição e controle de EPI.																		
Atividade detalhada aux. Adm CBO 414105	Auxilia no fechamento de ponto; Pedido de materiais; Pedido para alimentação do trabalhador; Fechamento de absenteísmo; Recebimento e conferência de materiais; Verificar documentações pertinente a admissão de funcionários; Lançamento de notas conforme ordem de compras; Distribuição e controle de EPI.																		
Atividade detalhada jovem aprendiz CBO 782125	Auxilia nas seguintes atividades: Conferência e recebimento de materiais, fechamento de ponto, lançamentos de notas fiscais.																		
Trabalho em altura	Para essa atividade não tem trabalho em altura																		
Responsável	Vinícius Narciso																		
Avaliador	Elisângela																		
Data	11/07/2022	Data rev. 16/01/2025				Caracterização do Perigo				Avaliação do risco								Significancia	
										Probabilidade Atribuida					Severidade Atribuida			GR	Classe do Risco
Cód.	Atividades	Perigo	Exposição	Fonte geradora	Lesão Doença Dano	Classe do Perigo	I	O	T	EP	PE	EC	CP	P	GV	EA	S		
ADC 15	Administração de campo	Queda de materiais	Intermitente	Serviço executado em periferia	Cortes, fraturas, morte	A	D	N	P	1	1	2	1	5	2	3	5	25	Tolerável
ADC 16	Administração de campo	Movimento repetitivo;	Habitual	Manuseio computador; mobiliário	LER	E	D	N	P	2	1	3	3	9	2	1	3	27	Tolerável
ADC 17	Administração de campo	Ruído 36 dB(A)	Intermitente	Máquinas e Equipamentos em Funcionamento	Comprometimento e/ou perda auditiva	F	D	N	C	2	1	2	2	7	1	3	4	28	Tolerável



CONTROLE DOS RISCOS

RISCO ERGONÔMICO: Ginastica laboral
--

RISCO ACIDENTE: SLQA



PGR/GRO 2024/2025 - Versão 01. Rev.02
INVENTÁRIO E CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS

CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA
CNPJ: 34.251.920/0001-02

Escore de risco (ER)

	Classe A	Classe B	Classe C	Classe D	Classe E	Total	Escore Padrão	Escore Atual	Fator de risco
Processo X	0	3	0	0	0	3	30	0	0

Meta	Fator de risco	1
Situação		0
Interpretação	Risco controlado	



PGR/GRO 2024/2025 - Versão 01. Rev.02
INVENTÁRIO E CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS

CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA
CNPJ: 34.251.920/0001-02

ETAPA	05 - Administração de campo																			
PROCESSO	03 - Almoxarifado																			
GHE	06 - Almoxarifado																			
FUNÇÃO	Almoxarife/ servente																			
Atividade detalhada almoxarife CBO 414105	Recebimento de materiais (agregados: areia, brita, cimento, cal), tintas, fiações elétricas, tubos de PVC e galvanizados, conexões, solução, pregos, parafusos e outros, produtos de limpeza (alvejante, detergente e desinfetante), controle de entrada e saída de materiais, equipamentos e ferramentas, organização e limpeza do almoxarifado.																			
Atividade detalhada servente CBO 717020	Auxilia no recebimento de materiais (agregados: areia, brita, cimento, cal), tintas, fiações elétricas, tubos de PVC e galvanizados, conexões, solução, pregos, parafusos e outros, produtos de limpeza (alvejante, detergente e desinfetante), controle de entrada e saída de materiais, equipamentos e ferramentas, organização e limpeza do almoxarifado.																			
Trabalho em altura	Para essa atividade não tem trabalho em altura																			
Responsável	Vinícius Narciso																			
Avaliador	Elisângela																			
Data		11/07/2022		Data rev. 16/01/2024			Caracterização do Perigo					Avaliação do risco							Significancia	
										Probabilidade Atribuida					Severidade Atribuida			GR	Classe do Risco	
Cód.	Atividades	Perigo	Exposição	Fonte geradora	Lesão Doença Dano	Classe do Perigo	I	O	T	EP	PE	EC	CP	P	GV	EA	S			
ADC 18	Recebimento de materiais	Queda de materiais	Intermitente	Serviço executado em periferia	Cortes, fraturas, morte	A	D	N	C	1	1	2	1	5	2	3	5	25	Tolerável	
ADC 19	Recebimento de materiais	Esforço físico	Habitual	Armazenamento de materiais	Lombalgia	E	D	N	C	2	1	3	3	9	2	1	3	27	Tolerável	
ADC 20	Recebimento de materiais	Ruído (Aguardando avaliação)	Intermitente	Máquinas e Equipamentos em Funcionamento	Comprometimento e/ou perda auditiva	F	D	N	C	2	1	2	2	7	1	3	4	28	Tolerável	
ADC 21	Recebimento de materiais	PNOS/PNOR 0,029 mg/m³	Intermitente	Poeira suspensa no ar	Irritação no trato respiratório	Q	D	N	P	2	1	2	2	7	1	1	2	14	Trivial	



CONTROLE DOS RISCOS

RISCO ERGONÔMICO: Ginastica laboral
RISCO ACIDENTE: SLQA



PGR/GRO 2024/2025 - Versão 01. Rev.02
INVENTÁRIO E CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS

CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA
CNPJ: 34.251.920/0001-02

Escore de risco (ER)									

Matriz gerencial CMO – VIVERDE AREIÃO SPE LTDA



DIMENSÃO DE GERENCIAMENTO			DIMENSÃO DE EXECUÇÃO			
EMPRESA	ETAPA	PROCESSO	SUBPROCESSO	ATIVIDADES	TAREFA	CARGO
CMO - VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	Instalação do canteiro	Instalação área de vivência	Não Aplica	Instalação de contêiner	Instalar contêineres através de guindaste	Servente

DIMENSÃO DE GERENCIAMENTO			DIMENSÃO DE EXECUÇÃO			
EMPRESA	ETAPA	PROCESSO	SUBPROCESSO	ATIVIDADES	TAREFA	CARGO
CMO - VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	Fundação	Limpeza do terreno	Não aplica	Operação da retroescavadeira	Remoção de vegetal	Op. Retroescavadeira
		Terraplanagem	Escavação	Escavadeira hidráulica	Remoção terra(baixar nível do solo)	Op. Escavadeira
		Terraplanagem	Escavação	Operação caminhão caçamba	Remoção terra(transporte)	Motorista
		Locação de obra	Não aplica	Gabaritar obra	Marcar eixos X e Y	Mestre de obra; Carpinteiro
		Estaca hélice	Escavação	Operação da perfuratriz	Pefuração do solo ; Aplicação do concreto.	Op. perfuratriz; Servente.
		Execução de blocos	Concretagem	Blocos de fundação	Fôrma de compensado; Concretar blocos.	Carpinteiro; meio oficial de carpinteiro; armador; meio of. De armador; pedreiro; meio of. De pedreiro Serventes.

DIMENSÃO DE GERENCIAMENTO			DIMENSÃO DE EXECUÇÃO			
EMPRESA	ETAPA	PROCESSO	SUBPROCESSO	ATIVIDADES	TAREFA	CARGO
CMO - VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	Estrutura	Estrutura de concreto armado	fôrma	Execução de pilar e laje	Montagem escoramento metálico; Fôrma de Compensado; Montagem malha de aço(negativo e positivo); instalação tubulação elétrico-telefônico; Marcação de passagens hidro-sanitárias; Concretar laje.	Carpinteiro; meio of. De carpinteiro; Armador; meio of. De armador; Encanador; meio of. De encanador; Eletricista; meio of. De eletricista; Servente
		Concretagem	Não aplica	Concretagem de pilar	Concreto lançando através da bomba de concreto;	Pedreiro, meio of. De pedreiro; servente
		Concretagem	Não aplica	Concretagem de laje	Concreto lançando através da bomba de concreto;	
		Preparação argamassa	Não aplica	Operação betoneira	opera betoneira; prepara argamassa	Op. Betoneira
		Elevador cremalheira	Não aplica	Montagem, manutenção e desmontagem	Instalação dos módulos e cabine do elevador	Eletricista industrial; Mecânico de manutenção; Eletricista
		Elevador cremalheira	Não aplica	Operação elevador cremalheira	Transporte de materiais	Op. Guincho
		Grua de pequeno porte	Não aplica	Montagem, manutenção e desmontagem	Instalação dos módulos e da lança da grua de pequeno porte	Eletricista industrial; Mecânico de manutenção; Eletricista
		Grua de pequeno porte	Não aplica	Operação grua de pequeno porte	lçamento de materiais	Op. De guincho
		Grua de pequeno porte	Não aplica	lçamento	Sinalização e orientação	Sinaleiro servente
		Chapisco	Não aplica	Chapisco a rolo	Aplicar argamassa de chapisco na estrutura de concreto	Servente
		Alvenaria	Não aplica	Alvenaria interna e externa; marcação de alvenaria(talista)	Assentamento tijolos; Fixar ferros tipo cabelos no pilares	Pedreiro; Servente
		Guarda corpo	Não aplica	Instalação guarda corpo metálico	Fixar grade metálica sacada	Servente
		Prumada Elétrica	Não aplica	Inst. Elétrico-telefônicas	Instalar eletrodutos; assentar quadros de distribuição	Eletricista; meio of. De eletricista Servente
		Tubulação de parede e teto	Rede (esgoto, água pluvial, água fria)	Inst. Hidro-sanitárias	Instalar tubulação de PVC	Encanador; meio of. De encanador; Servente
		Solda	Não aplica	Solda	Solda eletrodo peças elevadores e proteções provisórias	Serralheiro; meio of. De serralheiro
		Limpeza	Não aplica	Limpeza área vivência	Limpar banheiros; refeitório	Servente
		Serviço gerais	Não aplica	Serviço gerais	Transporte manual de materiais; varrição de laje; cava manual valas	Servente
		Pintura	Não aplica	Pintura	Pintura peças elevador; proteções coletiva	Pintor; meio of. De pintor; Servente



DIMENSÃO DE GERECIAMENTO			DIMENSÃO DE EXECUÇÃO			
EMPRESA	ETAPA	PROCESSO	SUBPROCESSO	ATIVIDADES	TAREFA	CARGO
CMO - VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	Acabamento	Reboco	Não aplica	Reboco interno	Chapar argamassa na alvenaria; Sarrafeiar com régua metálica; Feltrar com espuma	Pedreiro; meio of. Pedreiro; Servente
				Reboco externo	Chapiscar argamassa na alvenaria; Chapar argamassa com colher de pedreiro e sarrafeiar com régua metálica	Pedreiro; meio of. Pedreiro; Servente
		Contrapiso	Não aplica	Contrapiso; marcação piso(talisca)	Aplicar argamassa tipo farofa; Compactar; Sarrafeiar e desempenar	Pedreiro; meio of. De pedreiro; Servente
		Impermeabilização	Não aplica	Impermeabilização cristalizante	Aplicar impermeabilizante em toda extensão do banheiro, sacada e laje técnica	Servente
		Gás	Não aplica	Instalação tubulação de gás	Instalação tubos de alumínio no piso	Mecânico industrial; Aux. Mec. Industrial
		Gesso	Não aplica	Gesso Corrido	Aplicar gesso no teto com desempenadeira	Gesseiro; meio of. De gesseiro
		Forro	Não aplica	Gesso em placa	Fixar pinos no teto; Montar placas de gesso	Gesseiro; meio of. De gesseiro
		Pintura	Não aplica	Pintura Interna	Lixar parede; Aplicar massa PVA	Pintor; meio of. De pintor
				Pintura Externa	Aplicar tinta (textura) com rolo	Pintor; meio of. De pintor
		Rede frigorígena	Ar condicionado	Instalação rede frigorígena	Instalação tubos de cobre, tubos isolantes e cabo PP no teto	
		Revestimento	Não aplica	Assentamento de cerâmica(piso e parede)	Aplicar argamassa; Assentar cerâmica	Pedreiro; meio of. De pedreiro; Servente
				Rejunte	Aplicar rejunte no piso cerâmico	Servente
		Bancadas	Não aplica	Assentamento de bancadas	Chumbar na parede suporte metálico; Fixar bancada no suporte	Pedreiro; meio of. De pedreiro; Servente
		Portas	Não aplica	Instalação de portas	Fixar portas	marceneiro
		Limpeza	Não aplica	Limpeza grossa e fina	Limpar apartamentos	Servente
		Impermeabilização	Não aplica	Impermeabilização manta	Aplicar manta asfáltica	

DIMENSÃO DE GERECIAMENTO			DIMENSÃO DE EXECUÇÃO			
EMPRESA	ETAPA	PROCESSO	SUBPROCESSO	ATIVIDADES	TAREFA	CARGO
CMO - VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	Administração de campo	Gestão	Engenharia	Gerenciamento de obra	Gerencia projetos; Acompanha processo construtivo	Gerente
		Gestão	Engenharia	Planejamento de obra	Planejamento; acompanhamento do processo construtivo	Engenheiro civil; Estagiário
		Gestão	Engenharia	Execução de obra	Acompanha frentes de serviços; recebimento de serviços	Mestre de obras
		Gestão	Segurança do trabalho	Prevenção doença e acidente trabalho	Treinamentos; acompanhamento frentes de serviços; liberação de tarefas; inspeção canteiro de obra	Técnico segurança do trabalho; estagiário
		Gestão	Segurança do trabalho	Prevenção doença e acidente trabalho	Treinamento equipe segurança; Elaboração e acompanhamento PGR	Coord. Segurança do trabalho
		Gestão	Execução de obra	Execução de obra	Orienta operários; recebe farefas; acompanha execução serviços	Encarregado (pintor, pedreiro, electricista, encanador, servente)
		Administrativo	Não aplica	Administrativo	Recebimento e lançamento de notas fiscais; pedido de materiais	Administrativo de obras; aux, administrativo; jovem aprendiz
		Almoxarifado	Não aplica	Recebimento de materiais	Controle de entrada e saídas de materiais	Almoxarife; jovem aprendiz; servente

PROGRAMA DE TREINAMENTOS E PALESTRAS
ITEM REFERENTE AO PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PGRO

	Tipo de Treinamento	Necessidade	Período	Carga Horária	Participantes	Quando
1	Treinamento admissional para recém-admitidos e treinamento de integração para os transferidos de uma obra para outra.	Tomar conhecimento das Normas da Empresa e conhecer o ambiente de trabalho.	Na admissão e transferência de qualquer trabalhador	6h para treinamento admissional e 1 h treinamento integração	Todos os Trabalhadores	Mar/23 á mai/25
2	Treinamento Específico para manuseio de equipamento eletro portáteis	Garantir que os trabalhadores que operem e manuseie equipamentos a forma correta de operação e os riscos envolvidos.	Antes do trabalhador iniciar atividades com manuseio equipamentos eletroportáteis	Mínimo 2h	Trabalhadores que irão operar equipamentos	Abr/23 á Junh/25
3	Proteção Respiratória	Treinar os colaboradores sobre a utilização dos respiradores e sua importância	Na admissão de qualquer trabalhador que necessite utilizar respiradores.	Mínimo 1h	Trabalhadores que irão utilizar respiradores.	Abr/23 á mai/25
4	Treinamentos sobre uso correto EPI	Definir a todos os EPI's de uso obrigatório nos respectivos locais de trabalho e atividades	Na admissão de qualquer trabalhador	Mínimo 1h	Todos os Trabalhadores	Abr/23 á mai/25
5	Ordem de Serviço	Informar os trabalhadores dos riscos de sua atividade, recomendações de segurança e regras gerais da empresa.	Na admissão de qualquer trabalhador	A critério do empregador	Todos os Trabalhadores	Abr/23 á mai/25
6	Treinamentos específicos para implantação da APR (Análise Preliminar de Riscos)	Aplicar a análise preliminar de riscos antes de iniciar a atividade.	A cada frente de serviço da obra	A critério do empregador	Todos os trabalhadores	Junh/23 á Junh/25
7	NR – 10	Capacitar os trabalhadores envolvidos nas atividades com instalações elétricas	Antes de iniciar o serviço e reciclagem mínimo a cada 2 anos	40 h Básico	Todos os profissionais que tenham interação com o sistema elétrico	Antes de iniciar o serviço e atualização mínimo a cada 2 anos
8	Trabalho em Altura	Capacitar os trabalhadores que tenham atividades acima de 2,00 m com risco de queda	Antes de iniciar o serviço e reciclagem mínimo a cada 2 anos	Mínimo 8 h	Todos os profissionais que executem trabalho em altura	Junh/23 á abr/25



	Tipo de palestras	Necessidade	Período	Carga Horária	Participantes	Quando
01	Segurança no Manuseio de Produtos Químicos	Fornecer esclarecimentos aos trabalhadores sobre a forma correta de manusear produtos químicos e FISPQ.	Pelo menos uma vez ao ano	Mínimo 1 h	Todos os Trabalhadores que manipulam produtos químicos	Abril/25
02	Campanha janeiro branco	Concientizar os trabalhadores na prevenção saúde mental	-	1 h	Todos os Trabalhadores	janeiro/2025
03	Campanha março azul marinho	Concientizar os trabalhadores na prevenção câncer colorretal	-	1 h	Todos os Trabalhadores	Março/2025
04	Campanha Setembro Amarelo	Concientizar os trabalhadores na prevenção suicídio.	-	1 h	Todos os Trabalhadores	Set/2024
05	Riscos de acidente na fase de acabamento	Informar sobre os riscos encontrados na fase de acabamento de obra e as medidas de proteção necessária.	-	1h	Todos os Trabalhadores	Mar/25



	PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS PGRO 2023/2025 Versão 01. Rev.01	CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA CNPJ: 34.251.920/0001-02
---	---	---

ETAPA	003 - Estrutura
PROCESSO	01 - Estrutura de concreto armado
SUBPROCESSO	Fôrma
ATIVIDADES	01 - Execução fôrma de pilar e laje
SETOR/FUNÇÃO	Estrutura de concreto armado/ meio of. De carpinteiro/ carpinteiro/Servente
Tarefa	Confecciona fôrma com uso da serra circular conforme projeto de estrutura, Aplica agente de desforma nos painéis de vigas e pilares, monta gabarito de pilares e painéis, distribui as escoras e longarinas sobre a laje segundo o projeto de fôrma/estrutura, monta os painéis das vigas, distribui os painéis (compensados) de laje conforme o projeto de fôrma/estrutura.
Trabalho em altura	Atividades acima de 2 m de altura
Responsável	Antônio Fernando
Avaliador	Elisângela

ONDE?		O QUE?	QUEM?	COMO?	QUANDO?	STATUS
CMO - VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	M	Elaborar AET – Análise Ergonômica do Trabalho e ginastica laboral	SESI	2 x por semana	jul/23	Realizado

Legenda

M	Item Mandatório
D	Item Desejável

EF

	PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS PGRO 2023/2025 Versão 01. Rev.01	CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA CNPJ: 34.251.920/0001-02
---	---	--

ETAPA	003 - Estrutura
PROCESSO	01 - Estrutura de concreto armado
SUBPROCESSO	Fôrma
ATIVIDADES	02- Execução de viga, pilar e laje
SETOR/FUNÇÃO	Estrutura de concreto armado/ meio of. De armador/ armador/Servente
Tarefa armador	Monta ferragem de pilares com espaçadores, vigas e lajes conforme projeto estrutural, transporte do aço manual. Uso de ferramentas: Turquesa - Não opera policorte
Trabalho em altura	Atividades acima de 2 m de altura
Responsável	Antônio Fernando
Avaliador	Elisângela

ONDE?		O QUE?	QUEM?	COMO?	QUANDO?	STATUS
CMO - VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	M	Elaborar AET – Análise Ergonômica do Trabalho e ginastica laboral	SESI	2 x por semana	jul/23	Realizado

Legenda

M	Item Mandatório
D	Item Desejável

EF

	PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS PGRO 2023/2025 Versão 01. Rev.01	CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA CNP.J: 34.251.920/0001-02
---	---	--

ETAPA	003 - Estrutura
PROCESSO	02 - Concretagem
SUBPROCESSO	NA
ATIVIDADES	05- Concretagem de pilar
SETOR/FUNÇÃO	Pedreiro/ meio of. De pedreiro/ servente.
TAREFA	Lança o concreto na fôrma em seguida vibra o concreto com uso do vibrador de imersão para uniformizar o concreto
Trabalho em altura	Atividade acima de 2 m de altura
Responsável	Antônio Fernando
Avaliadores	Elisângela

ONDE?		O QUE?	QUEM?	COMO?	QUANDO?	STATUS
CMO - VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	M	Elaborar AET – Análise Ergonômica do Trabalho e ginastica laboral	SESI	2 x por semana	jul/23	Realizado

Legenda

M	Item Mandatório
D	Item Desejável

EF

	PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS PGRO 2023/2025 Versão 01. Rev.01	CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA CNPJ: 34.251.920/0001-02
---	---	---

ETAPA	003 - Estrutura
PROCESSO	02 - Concretagem
SUBPROCESSO	NA
ATIVIDADES	06- Concretagem laje
SETOR/FUNÇÃO	Concretagem de laje/ pedreiro/ meio of. De pedreiro/ servente.
TAREFA	Concreto lançado na laje com uso da bomba de concreto distribui o concreto com uso de enxada, vibrando e sarrafeando o concreto com uso da régua vibratória e o vibrador de imersão.
Trabalho em altura	Atividade acima de 2 m de altura
Responsável	Antônio Fernando
Avaliador	Elisângela

ONDE?	O QUE?		QUEM?	COMO?	QUANDO?	STATUS
CMO - VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	M	Elaborar AET – Análise Ergonômica do Trabalho e ginastica laboral	SESI	2 x por semana	jul/23	Realizado

Legenda

M	Item Mandatório
D	Item Desejável



	PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS PGRO 2023/2025 Versão 01. Rev.01	CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA CNPJ: 34.251.920/0001-02
---	---	--

ETAPA	003 - Estrutura
PROCESSO	03 - Preparação argamassa
SUBPROCESSO	NA
ATIVIDADES	07- Operação betoneira
SETOR/FUNÇÃO	Preparação argamassa/ op.betoneira/servente
Tarefa	Opera a betoneira na preparação de argamassa misturando os agregados (areia, cal e cimento), transporta saco de cimento do depósito até a betoneira com o auxílio de uma paleteira, Coloca os agregados(areia, cal e cimento) na caçamba da betoneira com auxílio de um carrinho de mão.
Trabalho em altura	Para essa atividade não tem trabalho em altura
Responsável	Antônio Fernando
Avaliador	Elisângela

ONDE?		O QUE?	QUEM?	COMO?	QUANDO?	STATUS
CMO - VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	M	Elaborar AET – Análise Ergonômica do Trabalho e ginastica laboral	SESI	2 x por semana	jul/23	Realizado

Legenda

M	Item Mandatório
D	Item Desejável

EF

	PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS PGRO 2023/2025 Versão 01. Rev.01	CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA CNPJ: 34.251.920/0001-02
---	---	---

ETAPA	003 - Estrutura
PROCESSO	04 - Elevador cremalheira
SUBPROCESSO	NA
ATIVIDADES	09- Operação elevador cremalheira
SETOR/FUNÇÃO	Elevador cremalheira/ op. Guincho
TAREFA	Opera elevador cremalheira transportando pessoas e materiais(argamassa, tijolos, pisos cerâmico, tintas e outros) acompanha as manutenções, faz a inspeção diária do elevador.
Trabalho em altura	Para essa atividade não tem trabalho em altura
Responsável	Antônio Fernando
Avaliador	Elisângela

ONDE?		O QUE?	QUEM?	COMO?	QUANDO?	STATUS
CMO - VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	M	Elaborar AET – Análise Ergonômica do Trabalho e ginastica laboral	SESI	2 x por semana	jul/23	Realizado
CMO - VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	M	Fazer medição de vibração	Otto Consultoria		mar/24	Realizado

Legenda

M	Item Mandatório
D	Item Desejável

EF

	PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS PGRO 2023/2025 Versão 01. Rev.01	CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA CNPJ: 34.251.920/0001-02
---	---	--

ETAPA	003 - Estrutura
PROCESSO	06 - Chapisco
SUBPROCESSO	NA
ATIVIDADES	13- Chapisco a rolo
SETOR/FUNÇÃO	Chapisco/ servente
TAREFA	Aplica a argamassa manuseando o rolo com o movimento de cima para baixo.
Trabalho em altura	Atividade acima de 2 m de altura
Responsável	Antônio Fernando
Avaliador	Elisângela

ONDE?		O QUE?	QUEM?	COMO?	QUANDO?	STATUS
CMO - VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	M	Elaborar AET – Análise Ergonômica do Trabalho e ginastica laboral	SESI	2 x por semana	jul/23	Realizado

Legenda

M	Item Mandatório
D	Item Desejável

EF

	PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS PGRO 2023/2025 Versão 01. Rev.01	CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA CNPJ: 34.251.920/0001-02
---	---	--

ETAPA	003 - Estrutura
PROCESSO	07 - Alvenaria
SUBPROCESSO	NA
ATIVIDADES	14- Alvenaria interna e externa
SETOR/FUNÇÃO	Alvenaria/ meio of. De pedreiro/ pedreiro/Servente
Tarefa	Marcar o nível de acordo com a laje ou viga baldrame, locar as paredes através do projeto de marcação, fixar os ferros cabelo no encontro da alvenaria com os pilares utilizando adesivo epóxi, assentar os tijolos. Uso de ferramentas: Colher de pedreiro, prumo, régua e furadeira
Trabalho em altura	Atividade acima de 2 m de altura
Responsável	Antônio Fernando
Avaliador	Elisângela

ONDE?		O QUE?	QUEM?	COMO?	QUANDO?	STATUS
CMO - VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	M	Elaborar AET – Análise Ergonômica do Trabalho e ginastica laboral	SESI	2 x por semana	jul/23	Realizado

Legenda

M	Item Mandatório
D	Item Desejável

EF

	PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS PGRO 2023/2025 Versão 01. Rev.01	CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA CNPJ: 34.251.920/0001-02
---	---	---

ETAPA	003 - Estrutura
PROCESSO	13 - Serviço gerais
SUBPROCESSO	NA
ATIVIDADES	21- Serviço gerais
SETOR/FUNÇÃO	Serviço gerais/ servente
Tarefa	Faz carga, descarga, cava valas com Auxilia de ferramentas manuais, varrição nas lajes e escadas. Concreta laje com auxílio do vibrador de imersão. Auxilia os profissionais (carpinteiro, armador, encanador, eletricista, pedreiro) quando necessário.
Trabalho em altura	Atividade acima de 2 m de altura
Responsável	Antônio Fernando
Avaliador	Elisângela

ONDE?		O QUE?	QUEM?	COMO?	QUANDO?	STATUS
CMO - VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	M	Elaborar AET – Análise Ergonômica do Trabalho e ginastica laboral	SESI	2 x por semana	jul/23	Realizado

Legenda

M	Item Mandatório
D	Item Desejável

EF

	PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS PGRO 2023/2025 Versão 01. Rev.01	CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA CNPJ: 34.251.920/0001-02
---	--	--

ETAPA	04 - Acabamento
PROCESSO	01 - Reboco
SUBPROCESSO	NA
ATIVIDADES	01- Reboco interno
SETOR/FUNÇÃO	Reboco interno/meio of. De pedreiro/ pedreiro/Servente
Tarefa	Chapar e sarrafejar a argamassa obedecendo à espessura definida na talisca, retirar o excesso de argamassa do piso, desempenar, dar acabamento com desempenadeira, feltrar com espuma nos locais onde não for ser usado revestimento cerâmico. Uso de ferramentas: colher de pedreiro, régua
Trabalho em altura	Atividades acima de 2 m de altura
Responsável	Antônio Fernando
Avaliador	Elisângela

ONDE?	O QUE?		QUEM?	COMO?	QUANDO?	STATUS
CMO - VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	M	Elaborar AET – Análise Ergonômica do Trabalho e ginastica laboral	SESI	2 x por semana	jul/23	Realizado

Legenda

M	Item Mandatório
D	Item Desejável

EF

	PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS PGRO 2023/2025 Versão 01. Rev.01	CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA CNPJ: 34.251.920/0001-02
---	---	--

ETAPA	04 - Acabamento
PROCESSO	02 - Reboco
SUBPROCESSO	NA
ATIVIDADES	03 e 5- Reboco externo
SETOR/FUNÇÃO	Reboco externo/ meio of. De pedreiro/ pedreiro/Servente
Tarefa	Chapiscar e acunhar, aplicar tela nos encontros da alvenaria com a estrutura, aplicar tela horizontal na parte superior da viga, descer os arames das extremidades dos panos e taliscar, chapar e sarrafear a argamassa obedecendo à espessura definida na talisca, desempenar, fazer friso em todo pavimento no alinhamento do acunhamento. Uso de ferramentas: Régua, colher de pedreiro, prumo, lixadeira, andaime suspenso.
Trabalho em altura	Atividade acima de 2 m de altura
Responsável	Antônio Fernando
Avaliador	Elisângela

ONDE?	O QUE?		QUEM?	COMO?	QUANDO?	STATUS
CMO - VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	M	Elaborar AET – Análise Ergonômica do Trabalho e ginastica laboral	SESI	2 x por semana	jul/23	Realizado

Legenda

M	Item Mandatório
D	Item Desejável

EF

	PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS PGRO 2023/2025 Versão 01. Rev.01	CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA CNPJ: 34.251.920/0001-02
---	---	---

ETAPA	04 - Acabamento
PROCESSO	03 - Contrapiso
SUBPROCESSO	NA
ATIVIDADES	07 e 8- Contrapiso
SETOR/FUNÇÃO	Contrapiso/pedreiro/ meio of. De pedreiro/ servente
Tarefa	Lavar o local com jato de alta pressão antes da aplicação da argamassa; Taliscar obedecendo os níveis pré-definidos no projeto de arquitetura; Usar no taliscamento o mesmo traço do contrapiso e pedaços de tijolo ou cerâmica; Realizar a ponte de aderência entre a laje e a argamassa aplicada, umedecendo o local com cimento e água; Aplicar a argamassa seguindo as taliscas; Compactar, sarrafear e desempenar. Uso de ferramentas: Colher de pedreiro, régua, jato de alta pressão.
Trabalho em altura	Atividade acima de 2 m de altura
Responsável	Antônio Fernando
Avaliador	Elisângela

ONDE?	O QUE?		QUEM?	COMO?	QUANDO?	STATUS
CMO - VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	M	Elaborar AET – Análise Ergonômica do Trabalho e ginastica laboral	SESI	2 x por semana	jul/23	Realizado

Legenda

M	Item Mandatório
D	Item Desejável

EF

	PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS PGRO 2023/2025 Versão 01. Rev.01	CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA CNPJ: 34.251.920/0001-02
---	---	--

ETAPA	04 - Acabamento
PROCESSO	06 - Gesso
SUBPROCESSO	NA
ATIVIDADES	11 e 12- Gesso corrido
SETOR/FUNÇÃO	Gesso corrido/ meio of. De gesso/ gesso
Tarefa	Preparar o gesso (misturando o pó com água formando uma pasta); aplicar o gesso no teto com a desempenadeira.
Trabalho em altura	Atividade acima de 2 m de altura
Responsável	Antônio Fernando
Avaliador	Elisângela

ONDE?		O QUE?	QUEM?	COMO?	QUANDO?	STATUS
CMO - VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	M	Elaborar AET – Análise Ergonômica do Trabalho e ginastica laboral	SESI	2 x por semana	jul/23	Realizado

Legenda

M	Item Mandatório
D	Item Desejável

EF

	PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS PGRO 2023/2025 Versão 01. Rev.01	CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA CNPJ: 34.251.920/0001-02
---	---	--

ETAPA	04 - Acabamento
PROCESSO	08 - Pintura
SUBPROCESSO	NA
ATIVIDADES	15 e 16- Pintura interna
SETOR/FUNÇÃO	Pintura interna/ meio of. De pintor/ pintor
Tarefa	Lixar o reboco com lixa 60/80, fixar tecido morim com cola branca nas quinas da parede, aplicar tinta PVA base d'água no teto e parede com o auxílio da desempenadeira, após a tinta seca lixar com a lixa 220, aplicar no teto e parede tinta acrílica a base d'água com auxílio do rolo. Uso de ferramentas: Espátula, rolo para pintura, desempenadeira, lixadeira elétrica.
Trabalho em altura	Atividade acima de 2 m de altura
Responsável	Antônio Fernando
Avaliador	Elisângela

ONDE?	O QUE?		QUEM?	COMO?	QUANDO?	STATUS
CMO - VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	M	Elaborar AET – Análise Ergonômica do Trabalho e ginastica laboral	SESI	2 x por semana	jul/23	Realizado

Legenda

M	Item Mandatório
D	Item Desejável

EF

	PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS PGRO 2023/2025 Versão 01. Rev.01	CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA CNPJ: 34.251.920/0001-02
---	---	--

ETAPA	04 - Acabamento
PROCESSO	09 - Pintura
SUBPROCESSO	Textura
ATIVIDADES	17 e 18- Pintura externa
SETOR/FUNÇÃO	Pintura externa/ meio de pintor/ Pintor
Tarefa	Prepara a tinta (textura) (misturando a tinta com água) sela o reboco; limpar e calafetar buracos existentes no reboco; selar os calafetes, aplicar a tinta base d'água na fachada (reboco) com auxílio do rolo fixado em um varal fazendo movimento no sentido vertical. Uso de ferramentas: rolo para pintura, espátula, andaime suspenso.
Trabalho em altura	Atividade acima de 2 m de altura
Responsável	Antônio Fernando
Avaliador	Elisângela

ONDE?		O QUE?	QUEM?	COMO?	QUANDO?	STATUS
CMO - VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	M	Elaborar AET – Análise Ergonômica do Trabalho e ginastica laboral	SESI	2 x por semana	jul/23	Realizado

Legenda

M	Item Mandatório
D	Item Desejável

EF

	PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS PGRO 2023/2025 Versão 01. Rev.01	CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA CNPJ: 34.251.920/0001-02
---	--	--

ETAPA	04 - Acabamento
PROCESSO	11 - Revestimento
SUBPROCESSO	NA
ATIVIDADES	20 e 21- Assentamento de cerâmica
SETOR/FUNÇÃO	Revestimento/meio of. De pedreiro/ pedreiro
Tarefa	Lavar o piso com jato de alta pressão; bater a argamassa com misturador de argamassa, Tirar o esquadro do ambiente, Correr a argamassa colante espelhando-a com o lado liso da desempenadeira, Assentar a cerâmica e bancadas de mármore batendo com o martelo de borracha, Limpar as juntas entre as cerâmicas. Uso de ferramentas: Desempenadeira, serra mármore e riscadeira de piso.
Trabalho em altura	Atividade acima de 2 m de altura
Responsável	Antônio Fernando
Avaliador	Elisângela

ONDE?		O QUE?	QUEM?	COMO?	QUANDO?	STATUS
CMO - VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	M	Elaborar AET – Análise Ergonômica do Trabalho e ginastica laboral	SESI	2 x por semana	jul/23	Realizado

Legenda

M	Item Mandatório
D	Item Desejável

EF

	PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS PGRO 2023/2025 Versão 01. Rev.01	CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIÃO SPE LTDA CNPJ: 34.251.920/0001-02
---	---	---

ETAPA	04 - Acabamento
PROCESSO	12 - Rejunte
SUBPROCESSO	NA
ATIVIDADES	22 - Rejunte/ Limpeza grossa e fina
SETOR/FUNÇÃO	Rejunte/ limpeza grossa e fina/ servente
Tarefa	Aplicação do rejunte no piso cerâmico com auxílio de uma espátula e filtro (espuma), Limpa o apartamento utilizando detergente, creox, thinner, sapólio.
Trabalho em altura	Atividade acima de 2 m de altura
Responsável	Antônio Fernando
Avaliador	Elisângela

ONDE?	O QUE?		QUEM?	COMO?	QUANDO?	STATUS
CMO - VIVERDE AREIÃO SPE LTDA	M	Elaborar AET – Análise Ergonômica do Trabalho e ginastica laboral	SESI	2 x por semana	jul/23	Realizado

Legenda

M	Item Mandatório
D	Item Desejável

EF

ANEXOS

EF



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020230040569

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico

ELISANGELA ALVES FARIA

RNP: **1016192983**

Título profissional: **Engenheira Ambiental , Engenheira de Segurança do Trabalho**

Registro: **1016192983D-GO**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA**

CPF/CNPJ: **34.251.920/0001-02**

Rua 1029 ESQ C/ RUA 1024, Nº 112

Bairro: **PEDRO LUDOVICO**

CEP: **7482314**

Quadra: 66 Lote: 8/11

Complemento:

Cidade: **GOIANIA-GO**

Fone: **(62)999185678**

E-Mail: **elisangela.alves@cmoconstrutora.com.br**

Contrato: 001

Celebrado em: 01/03/2023

Valor Obra/Serviço R\$: **10.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

3. Dados da Obra/Serviço

Rua 1029 ESQ C/ RUA 1024, Nº 112

Bairro: **PEDRO LUDOVICO**

CEP: **7482314**

Quadra: 66 Lote: 8/11

Complemento:

Cidade: **GOIÂNIA-GO**

Data de Início: 01/03/2023

Previsão término: 30/07/2025

Coordenadas Geográficas: **-16.7030474,-49.2508828**

Finalidade: **Residencial**

Código/Obra pública: **74375-530**

Proprietário: **CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA**

CPF/CNPJ: **34.251.920/0001-02**

E-Mail: **elisangela.alves@cmoconstrutora.com.br**

Fone: **(62) 99918-5678**

Tipo de proprietário: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

4. Atividade Técnica

ATUACAO

EXECUCAO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR

Quantidade

Unidade

1,00

UNIDADES

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS- PGR# ESTA ART NÃO TEM VALIDADE EM SEPARAÇÃO, É PARTE INTEGRANTE DOS DOCUMENTOS, A SUA VALIDADE ESTA VINCULADA AO DOCUMENTO MENCIONADO(ANOTADO) E DEVERÁ SEU NÚMERO NO RESPECTIVO DOCUMENTO#

6. Declarações

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____
Data

Elisângela F

ELISANGELA ALVES FARIA - CPF: 016.078.671-17

Marco M

CMO - RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA - CPF/CNPJ:
34.251.920/0001-02

9. Informações

- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.



www.creago.org.br atendimento@creago.org.br
Tel: (62) 3221-6200



Valor da ART: 96,62	Registrada em 14/02/2023	Valor Pago R\$ 96,62	Nosso Numero 28320690123040877	Situação Registrada/OK	Não possui Livro de Ordem	Não Possui CAT
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------------------	-------------------

EF

Página de assinaturas



Elisângela Faria
016.078.671-17
Signatário



Marco Moreira
032.670.771-92
Signatário

HISTÓRICO

15 fev 2023 14:01:16		Elisângela Alves Faria criou este documento. (E-mail: elisangela.alves@cmoconstrutora.com.br, CPF: 016.078.671-17)
15 fev 2023 14:01:19		Elisângela Alves Faria (E-mail: elisangela.alves@cmoconstrutora.com.br, CPF: 016.078.671-17) visualizou este documento por meio do IP 164.163.34.129 localizado em Goiânia - Goiás - Brazil.
15 fev 2023 14:01:24		Elisângela Alves Faria (E-mail: elisangela.alves@cmoconstrutora.com.br, CPF: 016.078.671-17) assinou este documento por meio do IP 164.163.34.129 localizado em Goiânia - Goiás - Brazil.
15 fev 2023 14:08:31		Marco Aurélio Moreira (E-mail: marco.aurelio@cmoconstrutora.com.br, CPF: 032.670.771-92) visualizou este documento por meio do IP 45.65.222.85 localizado em Goiânia - Goiás - Brazil.
15 fev 2023 14:11:54		Marco Aurélio Moreira (E-mail: marco.aurelio@cmoconstrutora.com.br, CPF: 032.670.771-92) assinou este documento por meio do IP 45.65.222.85 localizado em Goiânia - Goiás - Brazil.



Página de assinaturas



Elisângela Faria
016.078.671-17
Signatário



Joyce Nunes
703.158.451-55
Reconhecer



Vinícius Narciso
007.441.521-27
Signatário

HISTÓRICO

27 jan 2025 15:08:20		Elisângela Alves Faria criou este documento. (Email: elisangela.alves@cmoconstrutora.com.br, CPF: 016.078.671-17)
27 jan 2025 15:08:21		Elisângela Alves Faria (Email: elisangela.alves@cmoconstrutora.com.br, CPF: 016.078.671-17) visualizou este documento por meio do IP 187.73.182.17 localizado em Goiânia - Goiás - Brazil
27 jan 2025 15:08:23		Elisângela Alves Faria (Email: elisangela.alves@cmoconstrutora.com.br, CPF: 016.078.671-17) assinou este documento por meio do IP 187.73.182.17 localizado em Goiânia - Goiás - Brazil
28 jan 2025 10:10:42		Vinícius Andrade Narciso (Email: vinicius.andrade@cmoconstrutora.com.br, CPF: 007.441.521-27) visualizou este documento por meio do IP 187.73.182.17 localizado em Goiânia - Goiás - Brazil
28 jan 2025 10:11:18		Vinícius Andrade Narciso (Email: vinicius.andrade@cmoconstrutora.com.br, CPF: 007.441.521-27) assinou este documento por meio do IP 187.73.182.17 localizado em Goiânia - Goiás - Brazil
27 jan 2025 15:14:55		Joyce Caroline Dos Santos Nunes (Email: joyce.caroline@cmoconstrutora.com.br, CPF: 703.158.451-55) visualizou este documento por meio do IP 187.73.182.17 localizado em Goiânia - Goiás - Brazil
27 jan 2025 16:10:33		Joyce Caroline Dos Santos Nunes (Email: joyce.caroline@cmoconstrutora.com.br, CPF: 703.158.451-55) reconheceu este documento por meio do IP 187.73.182.17 localizado em Goiânia - Goiás - Brazil

