



CONSCIENTE

CONSTRUTORA & INCORPORADORA

DOCUMENTO TÉCNICO

PGR

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

SUMÁRIO

1. Controle de Revisões
2. Dados da Empresa Elaboradora
3. Dados do Estabelecimento / Cliente
4. Introdução e Metodologia do PGR
5. Memorial Descritivo — Obra
6. Memorial Descritivo — Áreas de Vivência
7. Base Legal e Responsabilidades
8. Definições e Critérios de Avaliação
9. Levantamento Preliminar / Identificação de Perigos
10. Avaliação de Riscos — Metodologia e Matriz
11. Controle dos Riscos — Hierarquia de Prevenção
12. AEP e Fatores de Riscos Psicossociais (FRPRT)
13. Prevenção com Máquinas e Equipamentos (NR-12)
14. Preparação para Emergências e Simulados
15. Análise de Acidentes e Doenças Relacionadas
16. Indicadores de Monitoramento e Desempenho SST
17. Plano de Ação — Medidas de Prevenção (5W2H)
18. Contratação de Prestadores de Serviços
19. Introdução de Novas Tecnologias ou Mudanças
20. Procedimentos para Registro de Acidentes
21. CIPA — Comissão Interna de Prev. de Acidentes e de Assédio
22. Segurança com Produtos Químicos (NR-26)
23. Comunicação, Capacitação e Treinamento dos Trabalhadores
24. eSocial — Obrigações Decorrentes do GRO
25. Profissional Habilitado e Responsável pelo PGR
26. Inventário de Riscos das Funções
- 26.1 Inventário de Riscos Psicossociais
27. Inventário de Riscos das Funções – Empresas Terceirizadas
28. Documentos e Projetos Obrigatórios

1. CONTROLE DE REVISÕES

DATA	DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES	REV.	ELABORAÇÃO	ACOMPANHAMENTO	RESP. IMPLEMENTAÇÃO
11/2025	Emissão inicial — PGR	0	Adriano G. / SECONCI	Juliano Alves Lacerda	Fabio Luis Ramos dos Santos
06/2026	Inclusão Psicossocial	1	Adriano G. / SECONCI	Juliano Alves Lacerda	Fabio Luis Ramos dos Santos

2. DADOS DA EMPRESA ELABORADORA / RESPONSÁVEL TÉCNICO

CAMPO	INFORMAÇÃO
Razão Social	Serviço Social da Indústria da Construção no Estado de Goiás – SECONCI GO
CNPJ	36.863.637/0001-59
Endereço	Rua C 136 Nº 681 Qd 3037 – Lotes 20 e 21 – Jardim América – Goiânia/GO
Telefone	(62) 3250-7544
Eng. Responsável	Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira
Registro CREA	CREA – GO n.º 101672344D-GO
Contato Direto	(62) 9 9430-0089
E-mail	segurancadotrabalho@seconcigoias.com.br

Página 2 de 26

3. DADOS DO ESTABELECIMENTO / CLIENTE

CAMPO	INFORMAÇÃO
Razão Social	Consciente Construtora e Incorporadora SPE 0030 Ltda
CNPJ	45.433.095/0001-75
Atividade Principal / CNA	4120-4/00 - Construção de edifícios
Grau de Risco (GR)	3
Endereço	Rua 13 com Rua 7 - Setor Oeste / Goiânia - GO, Cep: 74120-060
Horário de Trabalho	Turno de segunda a segunda a quinta-feira: 07h - 17h Turno de sexta-feira: 07h-16h Horas extras: Negociadas em casos de necessidade com a equipe.
Nº Total de Trabalhadores	
Responsável da Empresa	Iézio Inácio Ferreira
Responsável pelo PGR (cliente)	Juliano Alves Lacerda
Responsável pela Implementação	Fabio Luis Ramos dos Santos

4. INTRODUÇÃO E METODOLOGIA DO PGR

Este documento constitui o **Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)** da organização, sendo a materialização do processo contínuo de **Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO)** exigido pela NR-01 (Capítulo 1.5), atualizada pela Portaria MTE n.º 1.419/2024. Enquanto o GRO é o macroprocesso de gestão, o PGR é o seu conjunto de documentos fundamentais, estabelecendo os procedimentos para identificação de perigos, avaliação e controle dos riscos ocupacionais para todos os trabalhadores (próprios, terceirizados e estagiários) expostos no estabelecimento.

O PGR é composto por dois documentos fundamentais, conforme exige a NR-01 subitem 1.5.6.1: (a) o **Inventário de Riscos**, que registra os perigos identificados, os riscos avaliados e as medidas de prevenção existentes por Grupo Homogêneo de Exposição (GHE); e (b) o **Plano de Ação**, que estabelece as medidas a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas, com indicação de responsável, prazo e recursos. Estes documentos são interdependentes: o Inventário fundamenta o Plano de Ação, e o Plano de Ação é avaliado por meio dos indicadores definidos na Seção 16.

O PGR integra-se ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO — NR-07), ao qual fornece os agentes de risco identificados como subsídio para a determinação dos exames médicos periódicos. A integração é bidirecional: o PCMSO retroalimenta o PGR com agravos à saúde identificados nas avaliações médicas, gerando necessidade de revisão do Inventário de Riscos quando pertinente. O PGR também fundamenta as obrigações de envio de informações ao eSocial (eventos S-2240 e S-2245), conforme detalhado na Seção 24.

Normas regulamentadoras e referenciais técnicos que fundamentam este PGR: NR-01 (GRO), NR-05 (CIPA), NR-06 (EPI), NR-07 (PCMSO), NR-09 (Avaliação de Riscos), NR-10 (Eletricidade), NR-12 (Máquinas e Equipamentos), NR-15 (Insalubridade), NR-16 (Periculosidade), NR-17 (Ergonomia), NR-18 (Construção Civil), NR-23 (Proteção contra Incêndios), NR-24 (Condições Sanitárias), NR-26 (Sinalização de Segurança), NR-33 (Espaço Confinado), NR-35 (Trabalho em Altura), AIHA 2015 / Fundacentro (metodologia de avaliação posicional), e Manual GRO MTE 2025.

4.1 METODOLOGIA E ATUALIZAÇÃO OPERACIONAL

REQUISITO	FORMA DE ATENDIMENTO	REFERÊNCIA NR-01
Periodicidade de Revisão	Análise crítica a cada 2 anos ou quando ocorrerem modificações previstas na NR-01	Subitem 1.5.4.4.6
Gestão de Mudanças	Atualização dinâmica a cada transição de etapa construtiva ou alteração significativa em processos	Subitens 1.5.4.4.6 alíneas a–f
Ferramenta de Gestão	Ciclo PDCA e planos de ação 5W2H	Subitem 1.5.6.2
Solicitação de Revisão	Trabalhador ou CIPA pode solicitar revisão justificada mediante formulário específico	Subitem 1.5.4.4.6 alínea f

4.2 ABRANGÊNCIA DO GRO

- Riscos Físicos** — ruído, vibração, calor, frio, radiação não ionizante (UV solar), umidade, pressões anormais;
- Riscos Químicos** — poeiras respiráveis (sílica), fumos metálicos, gases, névoas, produtos químicos conforme FDS;
- Riscos Biológicos** — micro-organismos, vetores, agentes biológicos em fossas e solos contaminados;
- Riscos Ergonômicos** — levantamento manual de cargas, posturas inadequadas, repetitividade, monotonia;
- FRPRT** — Fatores de Riscos Psicossociais Relacionados ao Trabalho — obrigatório a partir de 26/05/2026 (NR-01 subitem 1.3.4.1 c/c NR-17);
- Riscos de Acidentes / Eventos Perigosos** — queda de altura, queda de materiais, máquinas, eletricidade, incêndio;
- Perigos Externos Previsíveis** — fatores externos que possam afetar a SST (NR-01 subitem 1.5.3.2).

5. MEMORIAL DESCRITIVO — OBRA / ESTABELECIMENTO

CARACTERÍSTICA	DESCRIÇÃO
Nome do Empreendimento	Consciente Construtora e Incorporadora SPE 0030 Ltda
Tipo de Obra	Edifício Residencial
Fase Atual	Estrutura
Nº de Pavimentos	41
Equipamentos Fixos	

6. MEMORIAL DESCRITIVO — ÁREAS DE VIVÊNCIA

Em conformidade com a NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção), NR-24 (Condições Sanitárias e de Conforto), o Anexo 04 apresenta o módulo de dimensionamento do canteiro de obras.

★ Integração com NR-24 obrigatória. Dimensionamento deve considerar o número efetivo de trabalhadores por turno, conforme NR-18 item 18.5.

7. BASE LEGAL E RESPONSABILIDADES (NR-01 GRO)

Todos os requisitos da NR-01 foram contemplados neste PGR, especialmente o capítulo 1.5 – Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO), atualizado pela Portaria MTE nº 1.419/2024 (vigência: 26/05/2026), utilizando a metodologia de Avaliação por Multiplicação Aritmética (Probabilidade x Severidade).

7.1 RESPONSABILIDADES DA ORGANIZAÇÃO (NR-01 SUBITEM 1.4.1)

REQUISITO NR-01	COMO ATENDER / EVIDÊNCIA	SEÇÃO NESTE PGR
1.5.2 – Levantamento Preliminar	Realizado antes do início das atividades e nas mudanças	Seção 9
1.5.3 – Identificação de Perigos	Inventário de Riscos por GHE com indicação de trabalhadores expostos	Seção 9
1.5.4 – Avaliação de Riscos	Multiplicação Aritmética (P x S) — Matriz 5×5 / Fundacentro	Seção 10
1.5.4.4.2 – Critérios Documentados	Escalas de Probabilidade e Severidade documentadas e registradas	Seção 10
1.5.5 – Controle dos Riscos	Hierarquia de medidas de prevenção + Plano de Ação 5W2H	Seção 11 / Seção 17
1.5.5.3 – Monitoramento e Desempenho	Indicadores proativos e reativos com fórmulas e metas	Seção 16
1.5.5.4 – Integração com PCMSO	Tabela de exames por agente de risco; conexão com médico do trabalho	Seção 15
1.5.5.5 – Análise de Acidentes	Procedimento completo com causa raiz (5 Porquês / Ishikawa)	Seção 15
1.5.5.6 – Preparação para Emergências	Cenários identificados + brigada constituída + exercícios simulados obrigatórios	Seção 14

1.5.6 – Documentação do PGR	Critérios, Inventário de Riscos e Plano de Ação assinados e datados	Inventário + Seção 17
-----------------------------	---	-----------------------

7.2 MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES (NR-01 SUBITENS 1.4 E 1.5.1)

REQUISITO	COMO IMPLEMENTAR	REGISTRO / EVIDÊNCIA
Participação no GRO (1.4.2.a)	Formulários de percepção de risco; inspeções com trabalhadores	Formulários preenchidos (Anexo 02)
Consulta via CIPA (1.4.2.b)	Item fixo na pauta das reuniões ordinárias da CIPA	Atas de reunião da CIPA
Comunicação dos riscos (1.4.2.c)	DDS focados nos riscos do PGR e Plano de Ação	Listas de presença dos DDS
Melhoria do desempenho (1.4.2.d)	Dashboards de SST; planos PDCA; lições aprendidas	Relatórios mensais de SST
Solicitação de revisão (1.5.4.4.6.f)	Trabalhador ou CIPA pode solicitar revisão justificada do PGR	Formulário de solicitação de revisão

7.3 RESPONSABILIDADES DOS TRABALHADORES (NR-01 SUBITEM 1.4.4)

Todos os trabalhadores, independentemente do vínculo empregatício (próprios, terceirizados ou estagiários), têm as seguintes responsabilidades no âmbito deste PGR:

- Cumprir as determinações deste PGR e das instruções de segurança aplicáveis à sua função, conforme treinamento recebido;
- Utilizar corretamente os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) fornecidos pela organização, conservando-os em perfeito estado e comunicando ao responsável qualquer avaria, vencimento ou necessidade de substituição;
- Comunicar imediatamente ao supervisor imediato e ao Técnico de SST qualquer situação de risco grave e iminente, quase-acidente ou condição insegura identificada no canteiro, sem aguardar autorização para tal;
- Participar obrigatoriamente dos treinamentos, Diálogos Diários de Segurança (DDS) e exercícios simulados programados pela organização, assinando as respectivas listas de presença;
- Colaborar ativamente com a identificação de perigos e com as inspeções de segurança realizadas pela equipe de SST e pela CIPA, respondendo a questionários e percepções de risco quando solicitado;
- Zelar pela ordem e limpeza do posto de trabalho, contribuindo com as práticas de 5S e as medidas de controle administrativo estabelecidas neste PGR;
- Recusar a execução de atividades que coloquem em risco grave e iminente a sua própria segurança ou a de terceiros, comunicando imediatamente o fato ao superior imediato e ao SST (NR-01 subitem 1.4.4.1 e artigo 158 da CLT).

★ O trabalhador que recusar a execução de atividade em condição de risco grave e iminente não poderá sofrer retaliação, penalidade ou qualquer forma de discriminação, conforme NR-01 subitem 1.4.4.1 e artigo 158, parágrafo único, da CLT.

7.4 ATRIBUIÇÕES DO SESMT / TÉCNICO DE SST (NR-01 SUBITEM 1.4.3)

Cabe ao SESMT ou ao Técnico de SST **subsidiar, orientar e assessorar tecnicamente** a organização no cumprimento das obrigações de SST, tendo como principais atribuições:

- **Subsidiar a elaboração:** fornecer suporte técnico para a criação, monitoramento e revisão do Inventário de Riscos e do Plano de Ação, em conjunto com o Engenheiro de Segurança responsável (SECONCI GOIÁS);
- **Orientar a prevenção:** realizar inspeções técnicas periódicas no canteiro para identificar desvios e orientar as equipes sobre as medidas corretivas necessárias;
- **Promover a capacitação:** ministrar ou coordenar os Diálogos Diários de Segurança (DDS), as integrações de novos trabalhadores e os treinamentos obrigatórios previstos;
- **Assessorar em acidentes:** conduzir tecnicamente a investigação de acidentes e incidentes, fornecendo subsídios para a análise de causas e sugestão de medidas preventivas;
- **Monitorar registros:** apoiar a organização na manutenção e atualização dos registros de entrega de EPIs e dos prontuários de SST dos trabalhadores;

- **Apoiar a CIPA:** participar das reuniões da CIPA, fornecendo dados técnicos e orientando o cumprimento das recomendações da comissão;
- **Consolidar indicadores:** organizar os indicadores de SST da Seção 16 e reportá-los mensalmente à direção da obra para subsidiar a tomada de decisão.

7.5 RESPONSABILIDADES DA ORGANIZAÇÃO / EMPREGADOR (NR-01 SUBITEM 1.4.1)

Cabe à organização, conforme as diretrizes da NR-01 e do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO):

- **Implementar o GRO:** garantir que o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais seja efetivo em todas as etapas da obra, provendo os recursos necessários;
- **Cumprir as Normas:** cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho;
- **Informar os Trabalhadores:** informar aos trabalhadores sobre os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho, as medidas de prevenção adotadas e os resultados das avaliações ambientais;
- **Elaborar Ordens de Serviço:** elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores;
- **Permitir a Interrupção do Trabalho:** permitir que o trabalhador interrompa suas atividades quando constatar uma situação de trabalho que, por motivos razoáveis, considere envolver um risco grave e iminente para sua vida ou saúde;
- **Garantir a Integração:** assegurar que as empresas contratadas (terceirizadas) recebam informações sobre os riscos ocupacionais e as medidas de prevenção do canteiro de obras.

8. DEFINIÇÕES E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCOS

8.1 DEFINIÇÕES FUNDAMENTAIS (NR-01 / MANUAL GRO MTE 2025)

TERMO	DEFINIÇÃO
Perigo	Fonte com potencial de causar lesão ou agravo à saúde. Pode ser situação, objeto, substância ou comportamento (NR-01 subitem 1.3.2.1).
Risco Ocupacional	Combinação da probabilidade de ocorrência de lesão ou agravo à saúde com a severidade dessas lesões, decorrentes da exposição a um perigo (NR-01 subitem 1.3.2.2).
GRO	Gerenciamento de Riscos Ocupacionais: conjunto de medidas para gestão dos riscos, incluindo o inventário de riscos e o plano de ação (NR-01 subitem 1.5.1).
PGR	Programa de Gerenciamento de Riscos: documento do GRO composto pelo Inventário de Riscos e Plano de Ação (NR-01 subitem 1.5.6).
GHE	Grupo Homogêneo de Exposição: trabalhadores com perfil de exposição similar a determinados agentes ocupacionais.
LEO / OEL / LT	Limite de Exposição Ocupacional (NR-09 revisada) — equivalente ao OEL (AIHA) e TLV-TWA (ACGIH). Parâmetro de referência quantitativa. Limite de Tolerância (LT): valor máximo permitido pela NR-15.
EPC / EPI	EPC: Equipamento de Proteção Coletiva. EPI: Equipamento de Proteção Individual — CA válido obrigatório, conforme NR-06.
PCMSO	Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (NR-07): integrado ao PGR para monitoramento da saúde dos trabalhadores.
FRPRT	Fatores de Riscos Psicossociais Relacionados ao Trabalho — obrigatório no GRO a partir de 26/05/2026 (NR-01 subitem 1.3.4.1 c/c NR-17).

8.2 ESCALA DE PROBABILIDADE (AIHA 2015 / FUNDACENTRO — ESCALA NUMÉRICA)

NÍVEL	CATEGORIA	AValiação QUANTITATIVA (% LEO/OEL)	AValiação QUALITATIVA (CONTROLES EXISTENTES)
1	Rara	Exposição < 10 % do LEO	Controle excelente – melhor tecnologia disponível; exposição improvável
2	Pouco Provável	10 % < Exposição ≤ 50 % do LEO	Controle em conformidade legal, mantido e monitorado adequadamente
3	Possível	50 % < Exposição ≤ 100 % do LEO	Controle adequado com pequenas deficiências; exposição controlável
4	Provável	100 % < Exposição ≤ 500 % do LEO	Controle incompleto ou com deficiências relevantes; exposição frequente
5	Muito Provável	Exposição > 5× LEO	Controle inexistente ou totalmente inadequado; exposição certa/contínua

★ Os critérios quantitativo e qualitativo são **alternativos e equivalentes** — não devem ser somados ou combinados. A metodologia AIHA 2015 / Fundacentro é baseada na multiplicação aritmética (P x S).

8.3 ESCALA DE SEVERIDADE (AIHA 2015)

NÍVEL	CATEGORIA	DANO À SAÚDE / INTEGRIDADE	DANO AO PROCESSO / PATRIMÔNIO
1	Leve (Insignificante)	Lesão leve sem necessidade de atenção médica; incômodo passageiro; sem afastamento.	Perda financeira insignificante; sem interrupção do processo.
2	Baixa (Menor)	Lesão ou doença séria reversível; afastamento temporário; sem sequelas permanentes.	Dano material de baixo custo; interrupção breve e localizada.
3	Moderada	Lesão ou doença crítica irreversível que pode limitar a capacidade funcional; sequelas permanentes parciais.	Interrupção parcial das atividades; dano material relevante.
4	Alta	Lesão ou doença incapacitante permanente ou mortal (até 10 trabalhadores).	Paralisação significativa; dano patrimonial alto; impacto reputacional.
5	Extrema (Catastrófica)	Mortes ou incapacidades múltiplas (mais de 10 trabalhadores) — acidente ampliado.	Paralisação total; dano irreversível; impacto social e legal grave.

★ NR-01 subitem 1.5.4.4.2 exige que os critérios de avaliação sejam **documentados e registrados**. As Seções 8.2 e 8.3 constituem o registro formal e obrigatório dos critérios adotados pelo GRO desta organização, em conformidade com a referida exigência legal.

9. LEVANTAMENTO PRELIMINAR / IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

9.1 LEVANTAMENTO PRELIMINAR (NR-01 SUBITEM 1.5.2)

O levantamento preliminar de perigos deve ser realizado: (a) antes do início do funcionamento do estabelecimento ou novas instalações; (b) para as atividades existentes; (c) nas mudanças e introdução de novos processos ou atividades de trabalho.

9.2 IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS (NR-01 SUBITEM 1.5.3)

GRUPO DE RISCO	EXEMPLOS DE PERIGOS / AGENTES IDENTIFICADOS
FÍSICO	Ruído, Vibração (mãos-braços e corpo inteiro), Calor (IBUTG), Frio, Radiação Não Ionizante (UV Solar, laser), Umidade, Pressões Anormais
QUÍMICO	Poeiras (respirável, sílica livre cristalina), Fumos Metálicos (soldagem), Gases e Vapores, Névoas, Produtos Químicos (FDS/SDS obrigatória — NR-26)
BIOLÓGICO	Micro-organismos patogênicos, Vetores e pragas, Agentes biológicos em fossas, solos contaminados e resíduos orgânicos
ERGONÔMICO	Levantamento e transporte manual de cargas (>23 kg — NR-17), Posturas inadequadas e forçadas, Repetitividade/Monotonia, Ritmo excessivo de trabalho — <i>Psicossociais (FRPRT)</i> : Sobrecarga de trabalho, Falta de autonomia, Suporte social insuficiente, Assédio moral/sexual, Insegurança no trabalho, Conflitos de papéis — obrigatório a partir de 26/05/2026
ACIDENTE / EVENTO PERIGOSO	Queda de Altura (NR-35), Queda de Materiais, Máquinas sem proteção (NR-12), Eletricidade (NR-10), Incêndio/Explosão, Soterramento, Cortes e perfurações
ESPAÇO CONFINADO (NR-33)	Deficiência ou enriquecimento de oxigênio, gases tóxicos e inflamáveis, soterramento e afogamento em fundações profundas, cisternas, galerias, poços e caixas de inspeção — verificar obrigatoriedade de PTE (Permissão de Trabalho em Espaço Confinado)
PERIGOS EXTERNOS	Condições climáticas extremas, vizinhança industrial, tráfego de veículos adjacente, interferências de terceiros no canteiro (NR-01 subitem 1.5.3.2)

9.3 CRITÉRIOS PARA REVISÃO DA AVALIAÇÃO DE RISCOS (NR-01 SUBITEM 1.5.4.4.6)

#	GATILHO DE REVISÃO
1	Após implementação de medidas de prevenção — avaliação dos riscos residuais
2	Após mudanças em tecnologias, ambientes, processos ou organização do trabalho
3	Quando identificadas ineficácias das medidas de prevenção vigentes
4	Na ocorrência de acidentes, incidentes ou doenças relacionadas ao trabalho
5	Quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis
6	Mediante solicitação justificada dos trabalhadores ou da CIPA

Periodicidade máxima: a cada 2 anos ou até 3 anos para organizações com certificação em sistema de gestão de SST reconhecido pelo MTE.

10. AVALIAÇÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS — METODOLOGIA E MATRIZ

10.1 FUNDAMENTO METODOLÓGICO — MULTIPLICAÇÃO ARITMÉTICA (P X S)

A avaliação de riscos adota a metodologia **AIHA 2015 / AS-NZS 4360 / BS 8800**, implementada por meio da **Multiplificação Aritmética (P x S)** — o nível de risco é determinado pelo produto exato da Probabilidade pela Severidade (P x S). As escalas de Probabilidade e Severidade utilizadas estão integralmente documentadas na Seção 8 deste PGR, em atendimento ao subitem 1.5.4.4.2 da NR-01.

10.2 MATRIZ DE RISCO 5x5 (MULTIPLICAÇÃO P X S)

Irrelevante Baixo Moderado Alto Crítico

PROB. / SEV.	SEV 1 — LEVE	SEV 2 — BAIXA	SEV 3 — MODERADA	SEV 4 — ALTA	SEV 5 — EXTREMA
Prob 5 — Muito Provável	MODERADO (5)	ALTO (10)	ALTO (15)	CRÍTICO (20)	CRÍTICO (25)
Prob 4 — Provável	MODERADO (4)	MODERADO (8)	ALTO (12)	ALTO (16)	CRÍTICO (20)
Prob 3 — Possível	BAIXO (3)	MODERADO (6)	MODERADO (9)	MODERADO (12)	ALTO (15)
Prob 2 — Pouco Provável	BAIXO (2)	BAIXO (4)	MODERADO (6)	MODERADO (8)	MODERADO (10)
Prob 1 — Rara	IRRELEVANTE (1)	BAIXO (2)	BAIXO (3)	BAIXO (4)	MODERADO (5)

10.3 NÍVEL DE RISCO E AÇÕES REQUERIDAS (NR-01 SUBITEM 1.5.5.1)

NÍVEL DE RISCO	REFERÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	AÇÃO REQUERIDA
IRRELEVANTE	1	Aceitável	Manter controles existentes.
BAIXO	2, 3, 4*	Aceitável	Melhorias de baixo custo quando possível; verificar que controles estão mantidos.
MODERADO	4*, 5, 6, 8, 9, 10*, 12*	Atenção	Elaborar Plano de Ação com prazo definido; implementar controles adicionais em prazo razoável.
ALTO	10*, 12*, 15, 16	Urgente	Não iniciar a atividade sem controles adequados. Plano de Ação imediato com prazo curto.
CRÍTICO	20, 25	PARALISAÇÃO	PARALISAR a atividade IMEDIATAMENTE. Implementar controles eficazes antes de qualquer reinício.

★ **Nota (*):** Devido à assimetria da matriz, produtos 4, 10 e 12 possuem classificações distintas conforme a origem P×S — verificar diretamente na Matriz 10.2. NR-01 subitem 1.5.4.4.2 exige que os critérios de avaliação sejam documentados. Esta seção constitui o registro formal dos critérios adotados pelo GRO desta organização.

11. CONTROLE DOS RISCOS — HIERARQUIA DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO

As medidas de prevenção devem seguir obrigatoriamente a hierarquia estabelecida na NR-01 subitem 1.5.5.1.2. O EPI é **sempre o último recurso** e deve ser justificado quando EPCs são inviáveis ou insuficientes.

ORDEM	MEDIDA	DESCRIÇÃO	EXEMPLO — CANTEIRO DE OBRAS
1ª	Eliminação	Remover completamente o perigo do processo produtivo	Eliminar etapa com exposição a agente cancerígeno; suprimir subida em andaime redesenhando o processo

2ª	Substituição	Substituir por agente, processo ou equipamento menos perigoso	Trocar produto químico por similar menos tóxico; substituir corte manual por equipamento mecanizado
3ª	Controles de Engenharia (EPC)	Barreiras físicas, enclausuramento, ventilação localizada, isolamento da fonte	Proteções em máquinas NR-12; linhas de vida fixas (NR-35); aspiração localizada; guarda-corpos
4ª	Controles Administrativos	Procedimentos, treinamentos, rodízio de postos, sinalização, limitação de tempo de exposição	DDS diário; NR-35 AR/PT; procedimento LOTO (NR-12); rotação de postos; 5S no canteiro
5ª	EPI — Último Recurso	Proteção individual complementar ou emergencial — apenas quando EPCs são inviáveis ou insuficientes	Capacete, cinturão tipo paraquedista, respirador (CA válido — NR-06); protetor auricular conforme dosimetria

12. AEP E FATORES DE RISCOS PSICOSSOCIAIS (FRPRT)

12.1 AVALIAÇÃO ERGONÔMICA PRELIMINAR (AEP) — NR-17 ART. 17.3.1.2

ÁREA DE AVALIAÇÃO	ASPECTOS VERIFICADOS	RESULTADO ESPERADO
1. Organização do trabalho	Jornada, ritmo, pausas, pressão por produtividade, autonomia	Identificação de sobrecarga e fatores psicossociais
2. Condições ambientais	Temperatura, ruído, iluminação, umidade, qualidade do ar	Subsídio para avaliação dos riscos físicos
3. Posto de trabalho e equipamentos	Layout, ferramentas, dimensões, adequação ao trabalhador	Identificação de inadequações posturais
4. Carga mental / cognitiva	Complexidade das tarefas, atenção requerida, monotonia	Avaliação da carga cognitiva e mental
5. FRPRT	Suporte social, assédio, insegurança, conflitos de papel	Obrigatório a partir de 26/05/2026 — NR-01/NR-17

12.2 FATORES DE RISCOS PSICOSSOCIAIS RELACIONADOS AO TRABALHO (FRPRT)

⚠ A partir de **26/05/2026**, a organização deve avaliar e gerenciar os FRPRT no âmbito do GRO, conforme NR-01 subitem 1.3.4.1 c/c NR-17 e Guia de Riscos Psicossociais MTE (abril/2025).

FATOR PSICOSSOCIAL (FRPRT)	DESCRIÇÃO / COMO AVALIAR	INSTRUMENTO SUGERIDO
Sobrecarga de trabalho	Excesso de demandas, jornadas extensas, pressão por produtividade	COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS
Falta de autonomia e controle	Pouco controle sobre o próprio trabalho, supervisão excessivamente rígida	COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS
Suporte social insuficiente	Baixo suporte de colegas e liderança; isolamento	COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS
Assédio moral / sexual	Qualquer forma de assédio no ambiente de trabalho	COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS
Insegurança no trabalho	Medo de demissão, instabilidade contratual, incerteza sobre o futuro	COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS

Conflitos e ambiguidade de papéis	Ambiguidade de função, exigências contraditórias	COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS
-----------------------------------	--	---

12.3 AET — QUANDO NECESSÁRIA

Quando a AEP identificar riscos ergonômicos (incluindo FRPRT) com classificação **Moderado ou superior**, a organização deverá contratar Análise Ergonômica do Trabalho (AET) detalhada por profissional habilitado, conforme NR-17 item 17.3.1.3.

13. PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (NR-12)

MÁQUINA / EQUIPAMENTO	LOCAL	PROTEÇÕES NR-12 (EPC)	DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA	LOTO
Betoneira		Proteção da coroa dentada; botão de parada de emergência; proteção dos pontos de aprisionamento	Manual; registro de manutenção preventiva; treinamento do operador	Procedimento de cadeamento e bloqueio
Serra Circular de Bancada		Protetor superior regulável; divisor de corte; empurrador; capuz de aspiração	NR-12 Checklist; CA dos EPIs; dossiê NR-18	Procedimento de desligamento antes de manutenção
Grua / Guincho		Limitadores de carga e de curso; proteção da cabine; dispositivo anticaída do cabo	Certificado ART; inspeção periódica; treinamento operador e sinaleiro	Procedimento de isolamento para manutenção
Elevador de Obra (Cremalheira)		Trava de segurança; portas nas paradas; limitador de carga e velocidade; para-choque	ART de instalação; inspeção mensal; dossiê NR-18; SPDA	Procedimento de bloqueio de manutenção

★ NR-12 item 12.135: o procedimento LOTO é obrigatório para todas as máquinas que requeiram manutenção com energias residuais. O dossiê por máquina deve ser mantido atualizado no canteiro.

14. PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS E EXERCÍCIOS SIMULADOS

14.1 CENÁRIOS DE EMERGÊNCIA IDENTIFICADOS

CENÁRIO	PROBABILIDADE	MEDIDAS DE RESPOSTA	RESPONSÁVEL
Queda de Altura	Média	Primeiros socorros; SAMU 192; isolamento da área; comunicação ao SST; AR/análise de causas	Técnico SST / Encarregado
Incêndio / Explosão	Baixa-Média	Extinção com extintores adequados; abandono; ponto de encontro; CBMGO 193; brigada	Brigada de Incêndio
Soterramento	Baixa	Paralisação imediata; resgate especializado; CBMGO 193; não mover a vítima sem orientação	Encarregado / SST / CBMGO
Choque Elétrico	Baixa	Desligar energia (LOTO); PCR se necessário; SAMU 192; afastar vítima com material isolante	Eletricista NR-10 / SST

Acidente com Máquinas	Baixa–Média	Desligar equipamento; primeiros socorros; SAMU 192; preservar cena; emitir CAT	Operador / Encarregado / SST
Acidente Ampliado / Grande Magnitude	Muito Baixa	Plano de Emergências de Grande Magnitude (subitem 1.5.5.6.2); acionamento de Defesa Civil; comunicação ao MTE	SST / Engenheiro / Diretoria

14.2 BRIGADA DE INCÊNDIO — CONSTITUIÇÃO E REQUISITOS (NR-23 / IT-17 CBMGO)

A Brigada de Incêndio é obrigatória nos canteiros de obras em conformidade com a NR-23 e com a Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (IT-17 CBMGO). Sua constituição, treinamento e manutenção são responsabilidade do empregador, devendo atender aos seguintes requisitos mínimos:

- **Dimensionamento:** mínimo de [X] brigadistas, calculado conforme o número de trabalhadores por turno e o risco de incêndio do canteiro, observando a IT-17 CBMGO e a NR-23;
- **Treinamento teórico-prático:** carga horária mínima conforme IT-17 CBMGO, incluindo: prevenção e combate a incêndio com extintores portáteis, abandono de área, primeiros socorros básicos (RCP e DEA), e comunicação de emergência;
- **Periodicidade de reciclagem:** anual, ou sempre que houver renovação de mais de 50% dos brigadistas ou mudança de fase construtiva que altere o perfil de risco;
- **Registros obrigatórios:** lista de presença dos treinamentos, certificados individuais, designação formal dos brigadistas (portaria ou ato equivalente) e escala de cobertura por turno;
- **Equipamentos da brigada:** mapa de localização dos extintores, mangueiras e hidrantes (se houver), kit de primeiros socorros, rádio comunicador e dispositivo de alarme sonoro;
- **Ponto de encontro:** definir e sinalizar, no canteiro, o ponto de encontro para reunião dos trabalhadores após abandono de área, com distância segura da edificação.

⚠ A ausência de Brigada de Incêndio constituída e treinada configura não conformidade com a NR-23 e pode resultar em autuação fiscal.

14.3 DOCUMENTAÇÃO E EXERCÍCIOS SIMULADOS

AÇÃO	DESCRIÇÃO	FREQUÊNCIA	REGISTRO
Exercício Simulado (OBRIGATÓRIO)	Simulação de abandono e/ou emergência médica com avaliação de desempenho	Anual (mínimo) — NR-01 subitem 1.5.5.6.3	Relatório de exercício simulado assinado
Treinamento da Brigada	Primeiros socorros, combate a incêndio conforme CBMGO	Anual / conforme CBMGO	Lista de presença; certificado
Inspeção de Equipamentos de Emergência	Extintores, macas, kits de primeiros socorros	Mensal	Checklist de inspeção assinado
Atualização do Quadro de Emergências	SAMU 192, CBMGO 193, hospital de referência	Semestral	Quadro fixado em local visível no canteiro
Plano de Grande Magnitude	Eventos com potencial de múltiplas vítimas ou grandes perdas	Revisão anual	Documento aprovado; ART (se aplicável)

15. ANÁLISE DE ACIDENTES E DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO

O procedimento abaixo estabelece as 7 etapas obrigatórias para investigação de acidentes de trabalho, incidentes (quase-acidentes) e doenças relacionadas ao trabalho, em conformidade com NR-01 subitem 1.5.5.5. O procedimento deve ser do conhecimento de todos os trabalhadores e da CIPA, e deve estar afixado no canteiro em local de fácil acesso. Os registros devem ser mantidos por no mínimo 5 anos.

#	ETAPA	DETALHAMENTO E RESPONSÁVEL
1	Notificação Imediata	Comunicar ao Técnico de SST e responsável da obra imediatamente após o evento. Emitir Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) em até 1 dia útil para acidentes com afastamento ou óbito (Lei n.º 8.213/91, art. 22). Para quase-acidentes, preencher o Registro de Quase-Acidente (Near Miss) no mesmo dia. <i>Responsável: Encarregado / Técnico de SST.</i>
2	Preservação da Cena	Não alterar o local do acidente até a realização da análise inicial pelo Técnico de SST, salvo risco imediato de novos acidentes ou necessidade de atendimento médico de urgência . Realizar registro fotográfico e croqui da cena o mais rapidamente possível. <i>Responsável: Encarregado / SST.</i>
3	Coleta de Dados e Evidências	Contextualização completa do cenário; coleta de depoimentos da vítima (quando possível), preposto e testemunhas — preferencialmente de forma independente. Levantamento de Análises de Risco (ARs), Permissões de Trabalho (PTTs), fichas de entrega de EPI, registros de treinamento, histórico de manutenção de equipamentos e ordens de serviço. <i>Responsável: Técnico de SST.</i>
4	Análise de Causa Raiz	Aplicar o método dos 5 Porquês para causas diretas e o Diagrama de Ishikawa (Causa-Efeito) para mapeamento sistêmico. Identificar e documentar: (a) causas imediatas — ato inseguro ou condição insegura que diretamente causou o evento; (b) causas básicas — fatores pessoais ou de trabalho que geraram as causas imediatas; (c) causa raiz — falha sistêmica de gestão ou processo que originou toda a cadeia causal. <i>Responsável: Técnico de SST</i>
5	Elaboração do Relatório de Investigação	Redigir Relatório de Investigação de Acidente (RIA) contendo: descrição cronológica do evento, caracterização da vítima e do posto de trabalho, evidências coletadas, árvore de causas, diagrama de Ishikawa, avaliação das medidas de prevenção existentes e sua eficácia, conclusão sobre a causa raiz identificada. O RIA deve ser assinado pelo Técnico de SST e pelo Engenheiro de Segurança. <i>Responsável: Técnico de SST</i>
6	Plano de Ação Corretivo	Elaborar ações corretivas e preventivas para eliminar ou controlar as causas identificadas, seguindo a hierarquia de medidas de prevenção da Seção 11. Cada ação deve ser inserida no Plano de Ação do PGR (Seção 17) com: descrição da ação, responsável, prazo de implementação e indicador de verificação. <i>Responsável: Técnico de SST / Gestão da Obra.</i>
7	Revisão do PGR e Comunicação	Rever obrigatoriamente o Inventário de Riscos e as medidas de prevenção afetadas pelo evento (gatilho NR-01 subitem 1.5.4.4.6, alínea d). Comunicar os resultados da investigação, as causas identificadas e as ações corretivas adotadas a todos os trabalhadores que atuem em atividades similares, preferencialmente em DDS específico, com lista de presença. Encaminhar cópia do RIA à CIPA. <i>Responsável: Técnico de SST</i>

★ Todos os registros de acidentes, incidentes e relatórios de investigação devem ser arquivados por no mínimo 5 (cinco) anos e devem estar disponíveis para auditoria do MTE a qualquer tempo. A comunicação do acidente ao eSocial (evento S-2210) deve ser feita no prazo legal.

16. INDICADORES DE MONITORAMENTO E DESEMPENHO EM SST

16.1 INDICADORES PROATIVOS (PREVENÇÃO)

INDICADOR	FÓRMULA / CÁLCULO	META	FREQUÊNCIA
Taxa de conclusão do Plano de Ação	$(\text{Ações concluídas} / \text{Total de ações}) \times 100$	$\geq 80 \%$	Mensal
Cobertura de DDS realizados	$(\text{DDS realizados} / \text{DDS programados}) \times 100$	$\geq 95 \%$	Mensal
Treinamentos em SST concluídos	$(\text{Trabalhadores treinados} / \text{Total expostos}) \times 100$	100 %	Trimestral
Inspeções de segurança realizadas	$(\text{Inspeções realizadas} / \text{Programadas}) \times 100$	100 %	Semanal
Ações corretivas atendidas	$(\text{Ações corrigidas} / \text{Não conformidades abertas}) \times 100$	$\geq 90 \%$	Mensal
EPIs entregues com recibo	$(\text{EPIs com recibo} / \text{Total EPIs entregues}) \times 100$	100 %	Contínuo
Exercícios simulados realizados	Nº realizados / Nº programados	100 % (mín. 1/ano)	Anual

16.2 INDICADORES REATIVOS (HISTÓRICO DE EVENTOS)

INDICADOR	FÓRMULA	META	FREQUÊNCIA
Taxa de Frequência de Acidentes (TF)	$(\text{Nº acidentes com afastamento} \times 1.000.000) / \text{HH trabalhadas}$	0 (meta zero)	Mensal
Taxa de Gravidade (TG)	$(\text{Dias perdidos} + \text{debitados} \times 1.000.000) / \text{HH trabalhadas}$	0 (meta zero)	Mensal
Taxa de Incidência de Doenças Ocupacionais	$(\text{Nº casos} \times 1.000) / \text{Nº trabalhadores}$	Tendência decrescente	Semestral
Quase-acidentes (near miss)	Número absoluto de quase-acidentes reportados	Tendência crescente (cultura de reporte)	Mensal
Absenteísmo por causas ocupacionais	$(\text{Dias afastamento ocup.} / \text{Dias totais trabalhados}) \times 100$	$< 2 \%$	Mensal
Índice de Gravidade de DORT/LER	Casos confirmados por 100 trabalhadores	Tendência decrescente	Semestral

i OBSERVAÇÃO — CARÁTER MERAMENTE SUGESTIVO

Os indicadores, fórmulas e metas apresentados nesta seção **não têm caráter obrigatório** e representam exclusivamente uma **sugestão técnica** fundamentada nas boas práticas de Segurança e Saúde no Trabalho (SST). A empresa contratante **não está obrigada a segui-los**, podendo adotar indicadores distintos, redefinir metas, alterar frequências ou substituir este conjunto por metodologia própria, conforme sua realidade organizacional. O único requisito legal aplicável é o monitoramento mínimo do GRO previsto na **NR-01 (subitem 1.5.7)**. A adoção de um sistema estruturado de indicadores é fortemente recomendada como boa prática de gestão, mas a escolha dos instrumentos é prerrogativa exclusiva da organização.

17. PLANO DE AÇÃO — MEDIDAS DE PREVENÇÃO (5W2H)

Este Plano de Ação consolida as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas, vinculadas ao Inventário de Riscos (Anexo I), em conformidade com a NR-01 subitem 1.5.6.1, alínea "b". Adota-se a abordagem **PDCA (Plan, Do, Check and Act)**, largamente utilizada nos sistemas de gestão de segurança e saúde ocupacional.




Figura: Metodologia PDCA aplicada ao Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.

17.1 PLANO DE AÇÃO — MEDIDAS POR GHE / RISCO (METODOLOGIA PDCA)

SELEZIONE A FASE DA OBRA:

FASE INICIAL



* Filtra as ações recomendadas para cada etapa.

PRAZO INÍCIO / FINAL	AÇÃO / PERIGO	PLAN (PLANEJAR)	DO (REALIZAR)	CHECK (CHECAR)	ACT (MANUTENÇÃO)	STATUS																																																										
—/—/—	COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE OBRA	Verificar responsável para realizar a comunicação antes do início das atividades.	Fazer a Comunicação Prévia no sistema SIT antes do início das atividades.	Verificar o protocolo e arquivar cópia.	Não aplicável – atividade única.																																																											
—/—/—							—/—/—	ELABORAÇÃO DO PCMSO	Alinhar com elaborador do PGR o fornecimento do documento base.	Enviado ao Médico Responsavel pelo PCMSO.	Verificar o documento e exames.	Manutenção do documento e adendos de novos colaboradores.		—/—/—	—/—/—	INSTALAÇÃO DO GUARDA CORPO	Planejar, projetar e executar conforme projeto e NR-18.	Realizar e aplicar conforme itens normativos.	Verificar compatibilidade do plano com as estruturas.	Modificar (se necessário) e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	LINHA DE VIDA (EPC) OU SPIQ	Projetar proteção coletiva e ancoragem individual.	Montar linha de vida nos perímetros interno e externo.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	ÁREAS DE VIVÊNCIA E LAYOUT	Projetar e dimensionar conforme NR-18.	Realizar margeando pico máximo na etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS	Cotar e/ou providenciar elaboração do prontuário e projetos.	Realizar margeando pico máximo na etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	PROJETOS DE PROTEÇÃO COLETIVA	Cotar os projetos por etapa ou todos.	Executar todos necessários da etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO	Cotar por etapa, levantamento em campo e diretrizes NR-17.	Executar o documento e planos de ação.	Checar a eficácia e monitorar afastamentos.	Adequar os locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	PROJETO DE PROTEÇÃO SPIQ
—/—/—	ELABORAÇÃO DO PCMSO	Alinhar com elaborador do PGR o fornecimento do documento base.	Enviado ao Médico Responsavel pelo PCMSO.	Verificar o documento e exames.	Manutenção do documento e adendos de novos colaboradores.																																																											
—/—/—							—/—/—	INSTALAÇÃO DO GUARDA CORPO	Planejar, projetar e executar conforme projeto e NR-18.	Realizar e aplicar conforme itens normativos.	Verificar compatibilidade do plano com as estruturas.	Modificar (se necessário) e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	LINHA DE VIDA (EPC) OU SPIQ	Projetar proteção coletiva e ancoragem individual.	Montar linha de vida nos perímetros interno e externo.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	ÁREAS DE VIVÊNCIA E LAYOUT	Projetar e dimensionar conforme NR-18.	Realizar margeando pico máximo na etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS	Cotar e/ou providenciar elaboração do prontuário e projetos.	Realizar margeando pico máximo na etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	PROJETOS DE PROTEÇÃO COLETIVA	Cotar os projetos por etapa ou todos.	Executar todos necessários da etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO	Cotar por etapa, levantamento em campo e diretrizes NR-17.	Executar o documento e planos de ação.	Checar a eficácia e monitorar afastamentos.	Adequar os locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	PROJETO DE PROTEÇÃO SPIQ	Cotar e/ou realizar os projetos por etapa ou todos.	Executar todos necessários da etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar os locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—		
—/—/—	INSTALAÇÃO DO GUARDA CORPO	Planejar, projetar e executar conforme projeto e NR-18.	Realizar e aplicar conforme itens normativos.	Verificar compatibilidade do plano com as estruturas.	Modificar (se necessário) e manter atualizado.																																																											
—/—/—							—/—/—	LINHA DE VIDA (EPC) OU SPIQ	Projetar proteção coletiva e ancoragem individual.	Montar linha de vida nos perímetros interno e externo.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	ÁREAS DE VIVÊNCIA E LAYOUT	Projetar e dimensionar conforme NR-18.	Realizar margeando pico máximo na etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS	Cotar e/ou providenciar elaboração do prontuário e projetos.	Realizar margeando pico máximo na etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	PROJETOS DE PROTEÇÃO COLETIVA	Cotar os projetos por etapa ou todos.	Executar todos necessários da etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO	Cotar por etapa, levantamento em campo e diretrizes NR-17.	Executar o documento e planos de ação.	Checar a eficácia e monitorar afastamentos.	Adequar os locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	PROJETO DE PROTEÇÃO SPIQ	Cotar e/ou realizar os projetos por etapa ou todos.	Executar todos necessários da etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar os locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—										
—/—/—	LINHA DE VIDA (EPC) OU SPIQ	Projetar proteção coletiva e ancoragem individual.	Montar linha de vida nos perímetros interno e externo.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.																																																											
—/—/—							—/—/—	ÁREAS DE VIVÊNCIA E LAYOUT	Projetar e dimensionar conforme NR-18.	Realizar margeando pico máximo na etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS	Cotar e/ou providenciar elaboração do prontuário e projetos.	Realizar margeando pico máximo na etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	PROJETOS DE PROTEÇÃO COLETIVA	Cotar os projetos por etapa ou todos.	Executar todos necessários da etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO	Cotar por etapa, levantamento em campo e diretrizes NR-17.	Executar o documento e planos de ação.	Checar a eficácia e monitorar afastamentos.	Adequar os locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	PROJETO DE PROTEÇÃO SPIQ	Cotar e/ou realizar os projetos por etapa ou todos.	Executar todos necessários da etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar os locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—																		
—/—/—	ÁREAS DE VIVÊNCIA E LAYOUT	Projetar e dimensionar conforme NR-18.	Realizar margeando pico máximo na etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.																																																											
—/—/—							—/—/—	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS	Cotar e/ou providenciar elaboração do prontuário e projetos.	Realizar margeando pico máximo na etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	PROJETOS DE PROTEÇÃO COLETIVA	Cotar os projetos por etapa ou todos.	Executar todos necessários da etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO	Cotar por etapa, levantamento em campo e diretrizes NR-17.	Executar o documento e planos de ação.	Checar a eficácia e monitorar afastamentos.	Adequar os locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	PROJETO DE PROTEÇÃO SPIQ	Cotar e/ou realizar os projetos por etapa ou todos.	Executar todos necessários da etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar os locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—																										
—/—/—	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS	Cotar e/ou providenciar elaboração do prontuário e projetos.	Realizar margeando pico máximo na etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.																																																											
—/—/—							—/—/—	PROJETOS DE PROTEÇÃO COLETIVA	Cotar os projetos por etapa ou todos.	Executar todos necessários da etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO	Cotar por etapa, levantamento em campo e diretrizes NR-17.	Executar o documento e planos de ação.	Checar a eficácia e monitorar afastamentos.	Adequar os locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	PROJETO DE PROTEÇÃO SPIQ	Cotar e/ou realizar os projetos por etapa ou todos.	Executar todos necessários da etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar os locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—																																		
—/—/—	PROJETOS DE PROTEÇÃO COLETIVA	Cotar os projetos por etapa ou todos.	Executar todos necessários da etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.																																																											
—/—/—							—/—/—	ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO	Cotar por etapa, levantamento em campo e diretrizes NR-17.	Executar o documento e planos de ação.	Checar a eficácia e monitorar afastamentos.	Adequar os locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	PROJETO DE PROTEÇÃO SPIQ	Cotar e/ou realizar os projetos por etapa ou todos.	Executar todos necessários da etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar os locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—																																										
—/—/—	ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO	Cotar por etapa, levantamento em campo e diretrizes NR-17.	Executar o documento e planos de ação.	Checar a eficácia e monitorar afastamentos.	Adequar os locais se necessário e manter atualizado.																																																											
—/—/—							—/—/—	PROJETO DE PROTEÇÃO SPIQ	Cotar e/ou realizar os projetos por etapa ou todos.	Executar todos necessários da etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar os locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—																																																		
—/—/—	PROJETO DE PROTEÇÃO SPIQ	Cotar e/ou realizar os projetos por etapa ou todos.	Executar todos necessários da etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar os locais se necessário e manter atualizado.																																																											
—/—/—																																																																

	CONSULTAR TRABALHADORES (CIPA)	Verificar formulário e realizar de forma individual.	Fornecer e realizar a consulta com o formulário.	Verificar informações e gerar plano de ações.	Executar ações necessárias e continuar com novos colaboradores.	
	MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS	Verificar indicação e manter caixa em conformidade.	Realizar aquisição e posicionar estrategicamente.	Verificar compatibilidade e datas de vencimento.	Repor materiais e manter controle de validade.	
	PLANO DE AÇÕES EMERGENCIAIS	Cotar o plano para a etapa atual – simulados e práticas.	Realizar plano e capacitação.	Verificar compatibilidade e avaliar treinamento.	Manter brigadistas em número suficiente e plano atualizado.	
	EPI - FORNECIMENTO E CONTROLE	Verificar e levantar EPIs com Aprovação MTE.	Comprar conforme especificação necessária.	Verificar compatibilidade e avaliar treinamento.	Manter estoque mínimo e trocar se necessário.	
	PROCEDIMENTOS TRABALHO EM ALTURA	Cotar, manter ou atualizar procedimentos.	Validar, anexar e treinar equipe.	Checar as informações e compatibilidade.	Embargar atividades em risco grave e manter inspeção diária.	
	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Analisar local para ambiente coberto e iluminação.	Montar e manter em conformidade (NR 10, 12, 18).	Validar local e verificar frequência indicada.	Manter em conformidade e reavaliar em mudança de local.	
	ORDEM DE SERVIÇO	Verificar funções e antecipar elaboração (NR-01).	Montar e manter arquivadas.	Validar as informações contidas.	Adequar se necessário em caso de novas funções.	
	LAUDO DE ATERRAMENTO	Planejar laudo de aterramento.	Seguir execução conforme projeto.	Verificar se projeto está conforme execução.	Manter execução e realizar verificação mensal.	
	MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO (NR-17)	Cotar e realizar análise ergonômica AET.	Seguir o que está previsto na AET.	Verificar mensalmente se a mobília está adequada.	Se inadequada, ajustar mobiliário.	
	COBRAR USO DE EPI	Planejar rotina de inspeção sobre o uso.	Entregar e cobrar o uso do EPI.	Inspeção diária.	Aplicar medidas disciplinares se necessário.	
	ORGANIZAÇÃO NOS ACESSOS	Planejar rotina de inspeção para cobrar organização.	Manter os locais de acesso desobstruídos.	Inspeção diária.	Aplicar medidas administrativas se necessário.	

__/__/__	IDENTIFICAÇÃO DE INFLAMÁVEIS	Planejar rotina de inspeção para cobrar separação.	Manter produtos inflamáveis separados e identificados.	Inspeção diária.	Verificar diariamente a estocagem e separação.	
__/__/__						
__/__/__	ORGANIZAÇÃO ALMOXARIFADO	Planejar rotina de inspeção para cobrar organização.	Manter os materiais separados e identificados.	Inspeção diária.	Verificar diariamente a estocagem e separação.	
__/__/__						

★ **GESTÃO DINÂMICA POR FASES:** Este Plano de Ação está estruturado de forma evolutiva. Utilize o seletor acima para filtrar as ações recomendadas para a **Fase Inicial**, **Acabamento** ou **Final** da obra.

A equipe de SST e a CIPA devem revisar mensalmente o status das ações da fase ativa. Ao transitar entre fases, certifique-se de atualizar o Inventário de Riscos e validar as novas medidas de prevenção (ex: gestão de químicos no acabamento).

17.2 PLANO DE AÇÃO — GESTÃO DE INDICADORES E METAS

Abaixo, apresentam-se os indicadores sugeridos para o monitoramento da eficácia das medidas de prevenção, conforme subitem 1.5.7 da NR-01.

17.3 AVALIAÇÕES E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

DOCUMENTO	FINALIDADE / OBRIGATORIEDADE	STATUS
LIP — Laudo de Insalubridade e Periculosidade	NR-15, NR-16, eSocial (evento S-2240) — obrigatório para trabalhadores com exposição a agentes insalubres ou perigosos	
LTCAT — Laudo Técnico das Condições do Ambiente	Fins previdenciários e eSocial — trabalhadores expostos a agentes nocivos para aposentadoria especial	
ART — Anotação de Responsabilidade Técnica	Responsabilidade técnica do PGR (Anexo 01) — obrigatório quando elaborado por Engenheiro de Segurança	
Avaliações Quantitativas	Ruído (NHO-01), poeira, calor (NHO-06), vibração (NHO-09), iluminação — subsidiar LIP, LTCAT, PCMSO e Inventário	
PPP — Perfil Profissiográfico Previdenciário	INSS / eSocial — trabalhadores expostos a agentes nocivos com potencial de aposentadoria especial	

17.4 CRONOGRAMA DE PALESTRAS - SEGURANÇA DO TRABALHO

[illegible]

18. CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (TERCEIRIZADOS)

O Inventário de Riscos das empresas prestadoras de serviços (terceirizadas) está integrado ao PGR do canteiro de obras, em conformidade com o disposto na NR-01 — Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. As atividades, perigos e riscos identificados nos processos executados pelas contratadas foram incorporados ao Inventário de Riscos consolidado do estabelecimento, assegurando a gestão unificada de todos os agentes ocupacionais presentes no canteiro, independentemente do vínculo empregatício dos trabalhadores expostos.

Toda nova contratação de empresa prestadora de serviços deve acionar a revisão do Inventário de Riscos, configurando-se como gatilho obrigatório de Gestão de Mudanças, nos termos da NR-01, subitem 1.5.4.4.6, alínea "b" — que determina a reavaliação dos riscos sempre que houver mudanças em tecnologias, ambientes, processos ou organização do trabalho. A entrada de novos prestadores no canteiro pode introduzir perigos antes não mapeados, alterar os níveis de exposição existentes ou exigir medidas de prevenção adicionais, razão pela qual o processo de revisão deve ser conduzido previamente ao início das atividades da contratada.

Cabe à organização contratante:

- Exigir da prestadora de serviços a entrega do seu Inventário de Riscos específico, que será analisado e integrado ao PGR do canteiro;
- Verificar a compatibilidade entre os riscos declarados pela contratada e os riscos efetivamente presentes no ambiente do canteiro;
- Manter dossiê individual dos trabalhadores terceirizados com cópias de: ASO vigente, comprovantes de treinamentos obrigatórios (NRs aplicáveis), fichas de entrega de EPIs e habilitação para operação de máquinas e equipamentos;
- Verificar a obrigatoriedade de constituição de CIPA própria pela empresa terceirizada, conforme NR-05;
- Garantir que os trabalhadores terceirizados participem das ações de integração de SST do canteiro, incluindo DDS, treinamentos e exercícios simulados de emergência.

A organização contratante deve exigir da prestadora de serviços a entrega formal de seu Inventário de Riscos específico, que deve ser analisado e incorporado fisicamente aos anexos deste PGR para garantir a gestão unificada de riscos no canteiro.

★ A integração do Inventário de Riscos dos terceirizados ao PGR do canteiro é obrigatória e deve ser formalizada por meio de registro documental. A ausência de revisão do Inventário quando da contratação de novos prestadores configura descumprimento do processo de Gestão de Mudanças previsto na NR-01.

19. INTRODUÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS OU MUDANÇAS

A organização deve manter um processo contínuo de **Gestão de Mudanças**, assegurando que o Inventário de Riscos e o Plano de Ação sejam revisados sempre que ocorrerem alterações nas condições de trabalho. Em conformidade com o subitem 1.5.4.4.6 da NR-01 e as diretrizes da Inspeção do Trabalho (CANPAT), a revisão do PGR é obrigatória nos seguintes casos:

- **A) Implementação de Medidas de Prevenção:** Após a adoção de novos controles, para avaliar o risco residual;
- **B) Inovações ou Modificações:** Introdução de novas tecnologias, equipamentos, produtos químicos ou mudanças nos processos e organização do trabalho;
- **C) Inadequações ou Ineficácia:** Quando identificadas falhas, insuficiências ou ineficácia nas medidas de prevenção existentes;
- **D) Acidentes ou Doenças:** Na ocorrência de acidentes de trabalho ou doenças relacionadas ao trabalho;
- **E) Mudanças Legais:** Quando houver alteração nos requisitos legais aplicáveis (normas regulamentadoras).

Independentemente dos critérios acima, a avaliação de riscos deve ser revista a cada **2 (dois) anos**, ou em até 3 (três) anos para organizações com sistema de gestão de SST certificado. Toda mudança significativa deve ser precedida de Análise de Risco (AR/APR) e registro no formulário de Gestão de Mudanças.

20. PROCEDIMENTOS PARA REGISTRO DE ACIDENTES E INCIDENTES

Seguir as 7 etapas da Seção 15 deste PGR. Os registros devem ser mantidos por no mínimo 5 anos e devem estar disponíveis para auditoria a qualquer tempo. O procedimento deve ser comunicado a todos os trabalhadores e à CIPA (NR-01 subitem 1.5.5.5 / Manual GRO MTE 2025, seção 12.4). O acidente de trabalho deve ser notificado ao eSocial pelo evento S-2210 no prazo legal estabelecido.

Página 17 de 26

21. CIPA — COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DE ASSÉDIO

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio (CIPA) deve ser constituída conforme os requisitos da NR-05 e do Quadro I de dimensionamento, levando em conta o número de empregados e o Grau de Risco da atividade principal do estabelecimento. A CIPA é um órgão bipartite, composto por representantes eleitos pelos trabalhadores e indicados pelo empregador.

21.1 CONSTITUIÇÃO E DIMENSIONAMENTO

- **Dimensionamento:** conforme Quadro I da NR-05, com base no número total de empregados do estabelecimento e no Grau de Risco da atividade (CNAE), verificar o número de membros titulares e suplentes por parte do empregador e dos trabalhadores — [preencher após consulta ao Quadro I para o CNAE específico] ;
- **Mandato:** 1 (um) ano, com uma única reeleição permitida para os membros eleitos pelos trabalhadores;
- **Processo eleitoral:** organizado pelo empregador com prazo mínimo de 60 dias de antecedência do término do mandato vigente, garantida a participação de todos os trabalhadores com registro no estabelecimento;
- **Obrigatoriedade de CIPA própria por terceirizadas:** empresas prestadoras de serviços instaladas em estabelecimentos de Grau de Risco 3 ou 4 devem verificar a obrigatoriedade de constituição de CIPA própria, conforme NR-05 item 5.6.

21.2 ATRIBUIÇÕES DA CIPA NO ÂMBITO DO GRO (NR-01 SUBITEM 1.4.2.B)

- Participar da identificação de perigos e da avaliação de riscos, fornecendo a percepção dos trabalhadores sobre as condições de trabalho no canteiro;
- Acompanhar a implementação e o monitoramento das medidas do Plano de Ação, verificando prazos e eficácia;
- Analisar acidentes e incidentes ocorridos no canteiro, emitindo recomendações e acompanhando as ações corretivas;

- Investigar e encaminhar denúncias de assédio moral e sexual, em conformidade com a nova denominação da comissão e com as disposições da Lei n.º 14.457/2022;
- Elaborar e manter atualizado o Mapa de Riscos do canteiro, como instrumento complementar de comunicação dos riscos aos trabalhadores;
- Solicitar a revisão justificada do Inventário de Riscos ou do PGR sempre que identificar condições de risco não contempladas ou medidas de prevenção ineficazes (NR-01 subitem 1.5.4.4.6, alínea f).

21.3 PAUTA MÍNIMA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS

- Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
- Análise dos acidentes e incidentes ocorridos desde a última reunião;
- Acompanhamento do Plano de Ação do PGR — verificação do status de cada ação;
- Análise de denúncias de assédio e condições de risco reportadas pelos trabalhadores;
- Verificação dos indicadores de SST da Seção 16;
- Definição de assuntos a tratar na próxima reunião e atribuição de responsabilidades.

★ As atas de reunião da CIPA constituem evidência documental obrigatória do funcionamento do GRO e devem ser assinadas por todos os membros presentes, arquivadas por no mínimo 5 anos e disponibilizadas ao MTE quando solicitado.

22. SEGURANÇA EM ATIVIDADES COM PRODUTOS QUÍMICOS (NR-26)

Manter relação atualizada de todos os produtos químicos utilizados com as respectivas FDS (Fichas com Dados de Segurança — NR-26). O inventário completo de produtos químicos deve ser integrado ao Inventário de Riscos do PGR. Os trabalhadores devem ser treinados sobre os riscos e as medidas de controle de cada produto utilizado, com registro em lista de presença.

As FDS de todos os produtos químicos devem estar disponíveis no local de trabalho, em idioma português, em local de fácil acesso e conhecimento pelos trabalhadores, conforme NR-26 item 26.4. A rotulagem dos produtos deve estar em conformidade com o Sistema Globalmente Harmonizado (GHS). Produtos químicos cancerígenos, mutagênicos ou tóxicos para a reprodução devem receber atenção prioritária no Inventário de Riscos, com adoção de medidas de controle na ordem hierárquica da Seção 11.

23. COMUNICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS TRABALHADORES (NR-01 subitem 1.5.1)

A organização deve assegurar que todos os trabalhadores — próprios, terceirizados e estagiários — sejam informados sobre os riscos identificados no Inventário de Riscos referentes às suas atividades, bem como sobre as medidas de prevenção adotadas e os procedimentos de emergência vigentes, em conformidade com NR-01 subitem 1.5.1 e subitem 1.4.2, alínea "c".

23.1 INTEGRAÇÃO DE NOVOS TRABALHADORES

Todo trabalhador admitido — próprio ou terceirizado — deve passar por integração de SST antes de iniciar suas atividades no canteiro. A integração deve abordar, no mínimo:

- Apresentação do PGR: estrutura, objetivos e como acessá-lo;
- Riscos identificados para a função/GHE do trabalhador, conforme Inventário de Riscos;
- Medidas de prevenção em vigor: EPCs disponíveis, procedimentos de trabalho seguro e EPIs obrigatórios para cada atividade;
- Procedimentos de emergência: cenários identificados na Seção 14, pontos de encontro, números de emergência e atribuições da brigada;
- Direitos do trabalhador: recusa de atividade em risco grave e iminente (NR-01 subitem 1.4.4.1); canais para comunicação de riscos e solicitação de revisão do PGR;

- Procedimento para registro de quase-acidentes (near miss).

★ A integração deve ser documentada com lista de presença assinada pelo trabalhador, data e conteúdo abordado. Cópia deve ser arquivada no dossiê do trabalhador e no prontuário de SST do canteiro.

23.2 CRONOGRAMA DE TREINAMENTOS OBRIGATÓRIOS POR NR

TREINAMENTO	NORMA	CARGA HORÁRIA MÍNIMA	PERIODICIDADE DE RECICLAGEM	TRABALHADORES-ALVO
Integração de SST / GRO	NR-01 subitem 1.5.1	4 h	Admissão; retorno após afastamento > 30 dias	Todos
EPI — Uso, Guarda e Conservação	NR-06	2 h	Anual	Todos
Saúde e Segurança na Construção Civil	NR-18	6 h	Anual	Todos do canteiro
Trabalho em Altura	NR-35	8 h (básico)	A cada 2 anos	Trabalhadores em altura ≥ 2 m
Eletricidade — Segurança	NR-10	40 h (básico)	A cada 2 anos	Eletricistas / expostos
Máquinas e Equipamentos	NR-12	Conforme risco	Mudança de Risco / equipamento	Operadores
Brigada de Incêndio	NR-23 / IT-17 CBMGO	Conforme IT-17	Anual	Brigadistas designados
Espaço Confinado	NR-33	16 h (supervisor/vigia)	Anual	Quando aplicável
Ergonomia e FRPRT	NR-17 / NR-01	4 h	Anual — obrigatório a partir de 26/05/2026	Todos
CIPA — Formação de Cipeiros	NR-05	20 h	A cada mandato (1 ano)	Membros da CIPA

23.3 DIÁLOGO DIÁRIO DE SEGURANÇA (DDS)

O DDS deve ser realizado diariamente, no início de cada turno de trabalho, com duração mínima de 5 a 10 minutos. Cada DDS deve abordar temas relevantes ao trabalho do dia, com foco nos riscos do Inventário de Riscos e nas medidas de prevenção. O registro do DDS deve conter: data, tema abordado, nome do condutor e lista de presença assinada por todos os trabalhadores presentes. Os registros devem ser arquivados por no mínimo 2 anos.

24. eSocial — OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO GRO

O eSocial é o sistema de registro digital de informações trabalhistas, previdenciárias e tributárias instituído pelo Governo Federal, e constitui o principal mecanismo de fiscalização eletrônica do cumprimento das obrigações do GRO pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e pela Receita Federal. As informações do PGR e do PCMSO devem ser registradas no eSocial nos seguintes eventos obrigatórios:

EVENTO ESOCIAL	CONTEÚDO	PRAZO / PERIODICIDADE	RESPONSÁVEL
S-2220 — Monitoramento da Saúde do Trabalhador	Registro dos Atestados de Saúde Ocupacional (ASOs) emitidos pelo médico do PCMSO: admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de risco e demissional	Até o dia 15 do mês subsequente ao do evento	Médico Responsavel pelo PCMSO / RH
S-2240 — Condições Ambientais do Trabalho	Registro dos agentes nocivos aos quais o trabalhador está exposto, com base no Inventário de Riscos e no LIP/LTCAT: agente, intensidade, técnica utilizada, limite de tolerância e EPC/EPI utilizados	Antes do início da exposição; atualizar em até 15 dias após qualquer alteração	SST
S-2210 — Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT)	Registro de qualquer acidente ou doença do trabalho, independentemente de haver afastamento ou de sua duração	Até o 1º dia útil após o acidente; em caso de óbito: imediatamente	Empregador / RH / SST

⚠ O não preenchimento ou preenchimento incorreto do evento S-2240 configura descumprimento das obrigações acessórias do eSocial e pode resultar em multas administrativas e impactar a concessão de aposentadoria especial ao trabalhador. A consistência entre o Inventário de Riscos do PGR e os dados enviados ao S-2240 deve ser verificada a cada revisão do PGR.

25. PROFISSIONAL HABILITADO E RESPONSÁVEL PELO PGR

Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira

Engenheiro de Segurança do Trabalho
SECONCI GOIÁS
CREA: 101672344 D-GO

Juliano Alves Lacerda

Responsável pela Implementação do PGR — Cliente
Líder de Segurança do Trabalho

LOCAL E DATA

Goiâni-GO , 15 de Junho de 2026.

26. ANEXO I — INVENTÁRIO DE RISCOS DAS FUNÇÕES

O presente anexo apresenta o Inventário de Riscos detalhado por função/cargo existente no canteiro de obras, em conformidade com a NR-01 subitens 1.5.3 e 1.5.6.1. O inventário contempla a identificação dos perigos, a avaliação dos riscos ocupacionais e as medidas de prevenção aplicáveis a cada Grupo Homogêneo de Exposição (GHE). Os níveis de Probabilidade (P) e Severidade (S) utilizados seguem as escalas documentadas na Seção 8 deste PGR, e a classificação do risco segue a Matriz 5×5 da Seção 10.

MODELO DE INVENTÁRIO DE RISCOS POR FUNÇÃO

GHE 01 - ENGENHARIA

-- Selecione o Setor --



Cargo / Função	Auxiliar de Engenharia (3121-05), Estagiário de Engenharia (4110-10), Assistente de Engenharia (3121-05), Estagiário de Obra (4110-10)
Qt. Trabalhadores	08
Descrição das Atividades	Auxiliar de Engenharia (3121-05) - Realizam levantamentos topográficos e planialtimétricos. Desenvolvem e legalizam projetos de edificações sob supervisão de um engenheiro civil; planejam a execução, orçam e providenciam suprimentos e supervisionam a execução de obras e serviços. Treinam mão-de-obra e realizam o controle tecnológico de materiais e do solo. Estagiário de Engenharia (4110-10) - Auxilia o departamento de engenharia no acompanhamento das etapas da obra, como documentação pertinentes, conferência de serviço no canteiro com projetos. Demais atividades inerentes a sua função. Assistente de Engenharia (3121-05) - Acompanham projetos de engenharia civil, gerenciam obras, controlam a qualidade de empreendimentos. Auxilia na coordenação da operação e manutenção do empreendimento. Demais atividades inerentes a sua função. Estagiário de Obra (4110-10) - Distribuição de projetos, levantamentos, índices, rastreabilidades, conferência de serviços e treinamentos de mão de obra. Demais atividades inerentes a sua função.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho. Trabalho realizado dentro do escritório e em campo, para acompanhamento e fiscalização das atividades.
Jornada de Trabalho	[Ex.: 07h00 às 17h00, com 1h de intervalo -- Segunda a Sábado]

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
FISICO	Ruido	Proximidade com equipamentos e máquinas utilizados na obra. Eletroportáteis: furadeira, parafusadeira, lixadeira, serras manuais, martelete, vibrador de imersão e demais utilizados por outros operários. Estacionárias: Serra circular, elevador, betoneira e afins. Eventuais: caminhão, pá carregadeira e outros como por exemplo: bomba, lança e demais utilizados na concretagem, polimento de piso e etc).	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
QUIMICO	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	

QUIMICO	Silica livre	Em processos realizados por outros trabalhadores que inclua: Lixar, furar, esmerilhar, cortar, montar, desmontar, moldar, polir e assim por diante, que são atividades que deixam o trabalhador em contato com as partículas de sílica que aparecem na forma de poeira	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faringeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	3	1	BAIXO (3)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF3; Óculos de segurança	
ERGONOMICO	Postural	Trabalho sentado ou em pé por longos períodos	A manutenção prolongada das posturas em pé ou sentada gera sobrecarga muscular e dificulta a circulação sanguínea, o que pode resultar em dores na coluna, pernas, joelhos e quadril.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (perfuração)	Em atividades rotineiras de serviço na obra.	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)	Calçado c/ biqueira de PVC.	
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Conferir e acompanhar atividades superiores a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamento de proteção individual e sistemas de proteção coletiva	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)	EPI conforme avaliação específica de risco — CA aprovado MTE (NR-06)	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2–4)  Moderado (4–12)  Alto (10–16)  Crítico (20–25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 02 - SESMT

Cargo / Função	Técnico de Segurança do Trabalho (3516-05), Supervisor de Segurança do Trabalho (4101-05)
Qt. Trabalhadores	04
Descrição das Atividades	Técnico de Segurança do Trabalho (3516-05) - Elaboram, participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança no trabalho (sst), realizam auditoria, acompanhamento e avaliação na área, identificam variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolvem ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho, participam de perícias e fiscalizações e integram processos de negociação. Participam da adoção de tecnologias e processos de trabalho, gerenciam documentação de sst, investigam, analisam acidentes e recomendam medidas de prevenção e controle, dentre outros inerentes à sua função. Supervisor de Segurança do Trabalho (4101-05) - Elaboram, participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança no trabalho (sst), realizam auditoria, acompanhamento e avaliação na área, identificam variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolvem ações educativas na área de saúde e segurança do trabalho, participam de perícias e fiscalizações e integram, analisam acidentes e recomendam medidas de prevenção e controle, dentre outros inerentes a sua função.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho. Trabalho realizado dentro do escritório e em campo, para acompanhamento e fiscalização das atividades.
Jornada de Trabalho	[Ex.: 07h00 às 17h00, com 1h de intervalo -- Segunda a Sábado]

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
FISICO	Ruido	Proximidade com equipamentos e máquinas utilizados na obra. Eletroportáteis: furadeira, parafusadeira, lixadeira, serras manuais, martelete, vibrador de imersão e demais utilizados por outros operários. Estacionárias: Serra circular, elevador, betoneira e afins. Eventuais: caminhão, pá carregadeira e outros como por exemplo: bomba, lança e demais utilizados na concretagem, polimento de piso e etc).	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
QUIMICO	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	

QUIMICO	Silica livre	Em processos realizados por outros trabalhadores que inclua: Lixar, furar, esmerilhar, cortar, montar, desmontar, moldar, polir e assim por diante, que são atividades que deixam o trabalhador em contato com as partículas de sílica que aparecem na forma de poeira	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, osso, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	3	1	BAIXO (3)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF3; Óculos de segurança	
ERGONOMICO	Postural	Trabalho sentado ou em pé por longos períodos	A manutenção prolongada das posturas em pé ou sentada gera sobrecarga muscular e dificulta a circulação sanguínea, o que pode resultar em dores na coluna, pernas, joelhos e quadril.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Conferir e acompanhar atividades superiores a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados	3	2	MODERADO (6)	Uso de EPIs Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)	EPI conforme avaliação específica de risco — CA aprovado MTE (NR-06)	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (perfuração)	Em atividades rotineiras de serviço na obra.	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2–4)  Moderado (4–12)  Alto (10–16)  Crítico (20–25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 03 - SUPERVISÃO DE ATIVIDADES EM OBRA

Cargo / Função	Mestre de Obras (7102-05), Encarregado de Pedreiro (7102-05), Encarregado de Hidráulica (7102-05), Encarregado de Elétrica 99501-05), Encarregado de Pintor (7201-35), Encarregado de Carpinteiro (7701-10), Supervisor de Instalações Elétricas (7301-05), Auxiliar de Obra (4221-05)
Qt. Trabalhadores	04
Descrição das Atividades	Mestre de Obras (7102-05) - Supervisionam as equipes nas frentes de serviço, administra andamento da obra, dentre outros inerentes à sua função. Encarregado de Pedreiro (7102-05) - Supervisionam as frentes de serviço, administra andamento da obra, dentre outros inerentes a função. Encarregado de Hidráulica (7102-05) - Atividade de compor equipe, distribuir tarefas e acompanhar a realização das mesmas, interpretando projetos, elaborando relatórios, redistribuindo tarefas, remanejando pessoal, zelando pelo serviço hidráulico e sanitário da obra, guarda e controle de todo material, garantindo a qualidade dos serviços prestado na obra, dentre outros inerentes a função. Encarregado de Elétrica 99501-05) - Compor equipes, distribuir tarefas e acompanhar a realização das mesmas, interpretando projetos, elaborando relatórios, redistribuindo tarefas, remanejando pessoal, zelando pelo serviço elétrico da obra, guarda e controle de todo o material, garantindo a qualidade dos serviços prestados na obra, dentre outros inerentes à sua função. Encarregado de Pintor (7201-35) - Supervisionam as frentes de serviço, administra andamento da obra, dentre outros inerentes a função. Encarregado de Carpinteiro (7701-10) - Compor equipes, distribuir tarefas e acompanhar a realização das mesmas, interpretando projetos, elaborando relatórios, redistribuindo tarefas, remanejando pessoal, zelando pela confecção de estruturas para cobertura, forro, forma, assentamento de esquadria de madeira e painéis, guarda e controle de todo o material, garantindo a qualidade dos serviços prestados nas obras. Demais atividades inerentes a sua função. Supervisor de Instalações Elétricas (7301-05) - Processo de supervisionar as atividades nas frentes de serviços, Orientar, conduzir equipes, realizar pedidos de materiais, dentre outros inerentes à sua função. Auxiliar de Obra (4221-05) - Fiscalizar, observar e orientar a entrada e saída de pessoas, receber, identificar e encaminhar as pessoas aos destinatários. Abrir e fechar as dependências da obra. Manter o serviço de portaria e auxiliar no serviço de segurança interna da obra. Ajudar na manutenção corretiva ou pequenas alterações da obra, sempre que necessário, demais atividades inerentes a sua função.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho. Trabalho realizado dentro do escritório e em campo, para acompanhamento e fiscalização das atividades.
Jornada de Trabalho	[Ex.: 07h00 às 17h00, com 1h de intervalo -- Segunda a Sábado]

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
FISICO	Ruído	Proximidade com equipamentos e máquinas utilizados na obra. Eletróportáteis: furadeira, parafusadeira, lixadeira, serras manuais, martelete, vibrador de imersão e demais utilizados por outros operários. Estacionárias: Serra circular, elevador, betoneira e afins. Eventuais: caminhão, pá carregadeira e outros como por exemplo: bomba, lança e demais utilizados na concretagem, polimento de piso e etc).	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
QUIMICO	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	
QUIMICO	Sílica livre	Em processos realizados por outros trabalhadores que inclua: Lixar, furar, esmerilhar, cortar, montar, desmontar, moldar, polir e assim por diante, que são atividades que deixam o trabalhador em contato com as partículas de sílica que aparecem na forma de poeira	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faringeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	3	1	BAIXO (3)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF3; Óculos de segurança	
ERGONOMICO	Postural	Trabalho sentado ou em pé por longos períodos	A manutenção prolongada das posturas em pé ou sentada gera sobrecarga muscular e dificulta a circulação sanguínea, o que pode resultar em dores na coluna, pernas, joelhos e quadril.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Conferir e acompanhar atividades superiores a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamento de proteção individual e sistema de proteção conforme projeto	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	

ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)	EPI conforme avaliação específica de risco — CA aprovado MTE (NR-06)	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (perfuração)	Em atividades rotineiras de serviço na obra.	Infeções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2–4)  Moderado (4–12)  Alto (10–16)  Crítico (20–25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 04 - ALMOXARIFADO

Cargo / Função	Almoxarife (4141-05), Auxiliar de Almoxarifado (4141-05), Assistente de Almoxarifado (4141-05), Supervisor de Almoxarifado (4141-05)
Qt. Trabalhadores	02
Descrição das Atividades	Almoxarife (4141-05) - Receber as mercadorias no almoxarifado, conferindo as notas fiscais com os pedidos de compra, organizando e realizando a contagem dos mesmos, zelando pelo correto armazenamento nos locais indicados e solicitando a reposição dos materiais, conforme a necessidade, dentre outros inerentes à sua função. Auxiliar de Almoxarifado (4141-05) - Receber mercadorias no almoxarifado, oraganizando e realizando a contagem dos mesmos, organizando a estocagem dos materiais, de forma a preservar a sua integridade física e condições de uso, conforme a necessidade dentre outros inerentes à sua função. Assistente de Almoxarifado (4141-05) - Receber os materiais, controlar ferramentas, identificar materiais, solicitar reposição de materiais e receber e devolver os materiais locados, dentre outros inerentes à sua função. Supervisor de Almoxarifado (4141-05) - Supervisionar pessoas e processos, receber materiais, lançar notas fiscais, fazer o controle do almoxarifado, realizar medições e contrato e prestar suporte ao departamento, dentre outros inerentes à sua função
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho. Trabalho realizado dentro do almoxarifado e em campo.
Jornada de Trabalho	[Ex.: 07h00 às 17h00, com 1h de intervalo -- Segunda a Sábado]

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
FISICO	Ruido	Proximidade com equipamentos e máquinas utilizados na obra. Eletroportáteis: furadeira, parafusadeira, lixadeira, serras manuais, martelete, vibrador de imersão e demais utilizados por outros operários. Estacionárias: Serra circular, elevador, betoneira e afins. Eventuais: caminhão, pá carregadeira e outros como por exemplo: bomba, lança e demais utilizados na concretagem, polimento de piso e etc).	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	3	1	BAIXO (3)	Uso de equipamentos de proteção individual	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
QUIMICO	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	

QUIMICO	Silica livre	Em processos realizados por outros trabalhadores que inclua: Lixar, furar, esmerilhar, cortar, montar, desmontar, moldar, polir e assim por diante, que são atividades que deixam o trabalhador em contato com as partículas de sílica que aparecem na forma de poeira	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	3	1	BAIXO (3)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF3; Óculos de segurança	
ERGONOMICO	Postural	Trabalho sentado ou em pé por longos períodos	A manutenção prolongada das posturas em pé ou sentada gera sobrecarga muscular e dificulta a circulação sanguínea, o que pode resultar em dores na coluna, pernas, joelhos e quadril.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	
ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Transporte de madeira, tábuas, painéis, escoras e agregados	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (perfuração)	Em atividades rotineiras serviço na obra.	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	3	1	BAIXO (3)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)	EPI conforme avaliação específica de risco — CA aprovado MTE (NR-06)	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes .	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	

ACIDENTE	Trabalho em Altura	Conferir e acompanhar atividades superiores a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	
----------	--------------------	---	--	---	---	------------------------	---	---	--

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 05 - LIMPEZA

Cargo / Função	Auxiliar de limpeza e conservação (5143-20)
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	Auxiliar de limpeza e conservação (5143-20) - Realizar serviços de copa e zelar pela conservação e limpeza das dependências Administrativas da Obra, dentre outros inerentes à sua função.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.
Jornada de Trabalho	[Ex.: 07h00 às 17h00, com 1h de intervalo -- Segunda a Sábado]

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
FISICO	Ruido	Proximidade com equipamentos e máquinas utilizados na obra. Eletroportáteis: furadeira, parafusadeira, lixadeira, serras manuais, martetele, vibrador de imersão e demais utilizados por outros operários. Estacionárias: Serra circular, elevador, betoneira e afins. Eventuais: caminhão, pá carregadeira e outros como por exemplo: bomba, lança e demais utilizados na concretagem, polimento de piso e etc).	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
QUIMICO	Sílica livre	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF3; Óculos de segurança	
QUIMICO	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	

QUIMICO	Produtos Domissanitários	Uso de saneantes domissanitários, substâncias ou preparações destinadas à higienização, desinfecção ou desinfestação	Irritação imediata no contato com a pele, quando inalado pode causar bloqueio das vias respiratórias.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Luvas de borracha; Óculos de segurança; Máscara PFF2	
BIOLOGICO	Microorganismos (Bactérias, vírus, fungos e protozoários)	Higienização das instalações sanitárias	Infecções em geral	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Luvas de borracha; Óculos de segurança; Máscara PFF2	
ERGONOMICO	Postural	Trabalho sentado ou em pé por longos períodos	A manutenção prolongada das posturas em pé ou sentada gera sobrecarga muscular e dificulta a circulação sanguínea, o que pode resultar em dores na coluna, pernas, joelhos e quadril.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	EPI conforme avaliação específica de risco — CA aprovado MTE (NR-06)	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em atividades rotineiras no canteiro de obras.	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves,	3	1	BAIXO (3)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Executar atividades superiores a 2m com risco de queda	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Conferir e acompanhar atividades superiores a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2–4)  Moderado (4–12)  Alto (10–16)  Crítico (20–25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 06 - ADMINISTRAÇÃO

Cargo / Função	Analista de Administração de Pessoal (4131-05), Assistente de Administração de Pessoal (4110-05), Auxiliar de Administração de Pessoal (4110-05), Aprendiz Administrativo de Obra (4110-10), Assistente Administrativo de Obras (4110-10)
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	Analista de Administração de Pessoal (4131-05)- Realizar as atividades referentes ao Departamento de Administração de Pessoal, registrando as novas admissões, realizando os procedimentos administrativos necessários para as novas contratações, emitindo relatórios pertinentes área, esclarecendo dúvidas e atendendo solicitações dos funcionários relacionadas com o vínculo empregatício, realizando apontamentos de produtividades por serviço/função para fechamento da folha de pagamento mensal, cálculos de pagamento e lançamentos na folha, providenciando também as homologações das rescisões no sindicato, dentre outros inerentes à sua função. Assistente de Administração de Pessoal (4110-05) - Prestar apoio na realização das atividades referentes ao Departamento de Administração de Pessoal, registrando as novas admissões, realizando cálculos de pagamento e lançamentos na folha, auxiliando nos procedimentos administrativos, visando o cumprimento da legislação e o atendimento dos funcionários dentro das normas da empresa, dentre outros inerentes à sua função. Auxiliar de Administração de Pessoal (4110-05) - Auxiliar na realização das atividades referentes ao Departamento de Administração de Pessoal, visando o cumprimento da legislação e o atendimento dos funcionários dentro das normas da empresa. Demais atividades inerentes a sua função. Aprendiz Administrativo de Obra (4110-10) - Auxilia os departamentos administrativos da obra na organização documental, entrega de EPI, serviços burocráticos de escritório como arquivar documentos em pastas, dentre outros relativos a função. Assistente Administrativo de Obras (4110-10) - Realiza a atividade de solicitar material, de coordenar as atividades do setor, fazer anotações em fichário, dentre outros inerentes à sua função.
Local de Trabalho	Os profissionais realizam suas atividades no escritório, onde o pé direito é de aproximadamente 3m. Iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho edificado, geralmente natural e artificial. OBS: Aprendiz (a partir de 18 anos)
Jornada de Trabalho	[Ex.: 07h00 às 17h00, com 1h de intervalo -- Segunda a Sábado]

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
FISICO	Ruido	Proximidade com equipamentos e máquinas utilizados na obra. Eletroportáteis: furadeira, parafusadeira, lixadeira, serras manuais, martetele, vibrador de imersão e demais utilizados por outros operários. Estacionárias: Serra circular, elevador, betoneira e afins. Eventuais: caminhão, pá carregadeira e outros como por exemplo: bomba, lança e demais utilizados na concretagem, polimento de piso e etc).	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	3	1	BAIXO (3)	Uso de equipamentos de proteção individual	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	

ERGONOMICO	Postural	Trabalho sentado ou em pé por longos períodos	A manutenção prolongada das posturas em pé ou sentada gera sobrecarga muscular e dificulta a circulação sanguínea, o que pode resultar em dores na coluna, pernas, joelhos e quadril.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (perfuração)	Em atividades rotineiras serviço na obra.	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	3	1	BAIXO (3)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	3	1	BAIXO (3)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas	EPI conforme avaliação específica de risco — CA aprovado MTE (NR-06)	

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 07 - PRODUÇÃO

Cargo / Função	Pedreiro (7152-10); Ajudante de produção civil (7170-20)
Qt. Trabalhadores	02
Descrição das Atividades	Pedreiro (7152-10) - Ergue parede, assenta blocos e azulejos, faz reboco, enche coluna de concreto, faz piso, demarca caixa em esquadros, assenta objetos de banheiros em geral, demais atividades inerentes a função. Ajudante de produção civil (7170-20) -Auxilia carpinteiro, pedreiro, fazendo e carregando massa, carga e descarga de material diversos, cava valas, auxilia na concretagem, auxilia outros profissionais na obra, demais atividades pertinentes da função.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais do canteiro de obras,, podendo estar exposto a intempéries.
Jornada de Trabalho	[Ex.: 07h00 às 17h00, com 1h de intervalo -- Segunda a Sábado]

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
FISICO	Ruido	Operação de máquinas e equipamento eletroportáteis (Serra marmore, Lixadeira, Furadeira, Furadeira de Impacto, Pistola Finca Pino e Parafusadeira, Vibrador de concreto, Martelete, Soprador Térmico Elétrico, Politriz Elétrica. Manuais: Martelo, Enxada, Pá, colher de pedreiro,cortador de piso manual).	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
FISICO	Vibrações localizadas (mão e braço)	Operação de máquinas e equipamento eletroportáteis (Serra marmore, Lixadeira, Furadeira, Furadeira de Impacto, Pistola Finca Pino e Parafusadeira, Vibrador de concreto, Martelete, Soprador Térmico Elétrico, Politriz Elétrica. Manuais: Martelo, Enxada, Pá, colher de pedreiro,cortador de piso manual).	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual, revezamentos e pausas durante as atividades	Luvas antivibração; Pausas e revezamento de atividades	
FISICO	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Protetor solar FPS 30+; Óculos com proteção UV	
QUIMICO	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	3	1	BAIXO (3)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	

QUIMICO	Sílica livre	Em processos realizados por outros trabalhadores que inclua: Lixar, furar, esmerilhar, cortar, montar, desmontar, moldar, polir e assim por diante, que são atividades que deixam o trabalhador em contato com as partículas de sílica que aparecem na forma de poeira	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF3; Óculos de segurança	
QUIMICO	Silicato tricálcio	Exposição a cimento e concreto	Provoca irritação na pele podendo causar eczema e nos olhos podem causar irritação, queimadura e danos a córnea. Inalação pode causar irritação das vias respiratórias. Ingestão pode causar queimadura na mucosa da boca,esôfago e estômago.	3	1	BAIXO (3)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
QUIMICO	Silicato Dicálcico	Exposição a cimento e concreto	Provoca irritação na pele podendo causar eczema e nos olhos podem causar irritação, queimadura e danos a córnea. Inalação pode causar irritação das vias respiratórias. Ingestão pode causar queimadura na mucosa da boca,esôfago e estômago.	3	1	BAIXO (3)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
QUIMICO	Ferro-aluminato de cálcio	Exposição a cimento e concreto	Provoca irritação na pele podendo causar eczema e nos olhos podem causar irritação, queimadura e danos a córnea. Inalação pode causar irritação das vias respiratórias. Ingestão pode causar queimadura na mucosa da boca,esôfago e estômago.	3	1	BAIXO (3)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
QUIMICO	Sulfato de cálcio	Exposição a cimento e concreto	Provoca irritação na pele podendo causar eczema e nos olhos podem causar irritação, queimadura e danos a córnea. Inalação pode causar irritação das vias respiratórias. Ingestão pode causar queimadura na mucosa da boca,esôfago e estômago.	3	1	BAIXO (3)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
QUIMICO	Aluminato de Cálcio	Exposição a cimento e concreto	Provoca irritação na pele podendo causar eczema e nos olhos podem causar irritação, queimadura e danos a córnea. Inalação pode causar irritação das vias respiratórias. Ingestão pode causar queimadura na mucosa da boca,esôfago e estômago.	3	1	BAIXO (3)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	

QUIMICO	Carbonato de Cálcio	Exposição a cimento e concreto	Provoca irritação na pele podendo causar eczema e nos olhos podem causar irritação, queimadura e danos a córnea. Inalação pode causar irritação das vias respiratórias. Ingestão pode causar queimadura na mucosa da boca,esôfago e estômago.	3	1	BAIXO (3)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
QUIMICO	Óxido de magnésio	Exposição a cimento e concreto	Provoca irritação na pele podendo causar eczema e nos olhos podem causar irritação, queimadura e danos a córnea. Inalação pode causar irritação das vias respiratórias. Ingestão pode causar queimadura na mucosa da boca,esôfago e estômago.	3	1	BAIXO (3)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
QUIMICO	Óxido de cálcio	Exposição a cimento e concreto	Provoca irritação na pele podendo causar eczema e nos olhos podem causar irritação, queimadura e danos a córnea. Inalação pode causar irritação das vias respiratórias. Ingestão pode causar queimadura na mucosa da boca,esôfago e estômago.	3	1	BAIXO (3)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
QUIMICO	Hidróxido de cálcio	Exposição a cimento e concreto	Provoca irritação na pele podendo causar eczema e nos olhos podem causar irritação, queimadura e danos a córnea. Inalação pode causar irritação das vias respiratórias. Ingestão pode causar queimadura na mucosa da boca,esôfago e estômago.	3	1	BAIXO (3)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
QUIMICO	Hidróxido de magnésio	Exposição a cimento e concreto	Provoca irritação na pele podendo causar eczema e nos olhos podem causar irritação, queimadura e danos a córnea. Inalação pode causar irritação das vias respiratórias. Ingestão pode causar queimadura na mucosa da boca,esôfago e estômago.	3	1	BAIXO (3)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
ERGONOMICO	Postural	Trabalho sentado ou em pé por longos períodos	A manutenção prolongada das posturas em pé ou sentada gera sobrecarga muscular e dificulta a circulação sanguínea, o que pode resultar em dores na coluna, pernas, joelhos e quadril.	3	1	BAIXO (3)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	
ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Transporte manual de eletrodutos, fios, perfilados e eletrocalhas	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	3	1	BAIXO (3)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	

ACIDENTE	Trabalho em Altura	Executar atividades com altura superior a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados .	3	2	MODERADO (6)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	3	1	BAIXO (3)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	EPI conforme avaliação específica de risco — CA aprovado MTE (NR-06)	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (perfuração)	Em atividades rotineiras de serviço na obra.	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	3	1	BAIXO (3)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
ACIDENTE	Maquinas e equipamentos	Atividades com maquinas e equipamentos	Fraturas, cortes, perfurações, amputação de membros	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo). Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	

Legenda (P x S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 08 - CARPINTARIA

Cargo / Função	Carpinteiro (7155-05)
Qt. Trabalhadores	02
Descrição das Atividades	Carpinteiro (7155-05) . Confecciona, monta e desmonta formas, preparação de caixarias, montagem e desmontagem de escoramentos, andaimes, demarca gabarito para fundação, dentre outros inerentes à sua função.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.
Jornada de Trabalho	[Ex.: 07h00 às 17h00, com 1h de intervalo -- Segunda a Sábado]

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
FISICO	Ruido	Operação de máquinas, equipamentos eletroportatéis (Serra circular manual, Serra Circular de Bancada, Lixadeira, Furadeira, Parafusadeira. Manuais: Martelo de carpinteiro, Turquesa, esquadro, pluno de fassee, plumo de centro, linha, nível a laser).	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
FISICO	Vibrações localizadas (mão e braço)	Operação de máquinas, equipamentos eletroportatéis (Serra circular manual, Serra Circular de Bancada, Lixadeira, Furadeira, Parafusadeira. Manuais: Martelo de carpinteiro, Turquesa, esquadro, pluno de fassee, plumo de centro, linha, nível a laser).	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual revezamentos e pausas durante as atividades.	Luvas antivibração; Pausas e revezamento de atividades	
FISICO	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivite e cataratas..	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Protetor solar FPS 30+; Óculos com proteção UV	
QUIMICO	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	

QUIMICO	Poeira de madeira	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual devido o manuseio e corte de madeira.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual		
QUIMICO	Triacilglicerol	Devido à utilização de desmoldante.	Não oferece riscos a saúde	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
ERGONOMICO	Postural	Trabalho sentado ou em pé por longos períodos	A manutenção prolongada das posturas em pé ou sentada gera sobrecarga muscular e dificulta a circulação sanguínea, o que pode resultar em dores na coluna, pernas, joelhos e quadril.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	
ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Levantamento e transporte de materiais da construção civil	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Executar atividades superiores a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Uso de EPIs Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.	3	1	BAIXO (3)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	EPI conforme avaliação específica de risco — CA aprovado MTE (NR-06)	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (perfuração)	Em atividades rotineiras de serviço na obra.	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	3	1	BAIXO (3)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	

ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
ACIDENTE	Maquinas e equipamentos	Atividades com maquinas e equipamentos	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual. Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2–4)  Moderado (4–12)  Alto (10–16)  Crítico (20–25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 09 - ARMAÇÃO

Cargo / Função	Armador (7153-15)
Qt. Trabalhadores	02
Descrição das Atividades	Armador (7153-15) - Processo de armação, corte e dobra de ferragem em geral de acordo com projetos, dentre outros inerentes à sua função.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.
Jornada de Trabalho	[Ex.: 07h00 às 17h00, com 1h de intervalo -- Segunda a Sábado]

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
FISICO	Ruído	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis (Lixadeira, Furadeira e Parafusadeira, Policorte. Manuais: Turquesa, chave para dobrar ferro).	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
FISICO	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Protetor solar FPS 30+; Óculos com proteção UV	
FISICO	Vibrações localizadas (mão e braço)	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis (Lixadeira, Furadeira e Parafusadeira, Policorte. Manuais: Turquesa, chave para dobrar ferro).	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual revezamentos e pausas durante as atividades.	Luvas antivibração; Pausas e revezamento de atividades	
QUIMICO	Poeiras Respiráveis/Metálicas	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	

ERGONOMICO	Postural	Trabalho sentado ou em pé por longos períodos	A manutenção prolongada das posturas em pé ou sentada gera sobrecarga muscular e dificulta a circulação sanguínea, o que pode resultar em dores na coluna, pernas, joelhos e quadril.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	
ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Levantamento e transporte manual de materiais da construção civil	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Executar atividades com altura superior a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	3	1	BAIXO (3)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	EPI conforme avaliação específica de risco — CA aprovado MTE (NR-06)	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (perfuração)	Em atividades rotineiras de acompanhamento de serviço na obra.	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	3	1	BAIXO (3)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	

ACIDENTE	Máquinas e equipamentos	Atividades com máquinas e equipamentos	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	
----------	-------------------------	--	---	---	---	------------------------	--	---	--

Legenda (P x S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 10 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

Cargo / Função	Encanador (7241-10), Auxiliar de Encanador (7241-10)
Qt. Trabalhadores	02
Descrição das Atividades	Encanador (7241-10) - Executar instalações de ramais de hidro sanitários, prumadas hidro sanitárias e de incêndio, instalação de louças e de metais sanitários, demais atividades pertinentes da função. Auxiliar de Encanador (7241-10) - Auxilia no transporte de ferramentas, canos e tubos, abrir valas para passagem de tubos, quebrar paredes, demais atividades pertinentes da função.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.
Jornada de Trabalho	[Ex.: 07h00 às 17h00, com 1h de intervalo -- Segunda a Sábado]

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
FISICO	Ruido	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis (Furadeira, Pistola Finca Pino, Parafusadeira, Lixadeira, Máquina de Rosquear Elétrica. Manuais: Alicate, Alicate de Pressão, Chave Chave canto, Chave Inglesa, Chave de fenda, Serra tubo manual).	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
FISICO	Vibrações localizadas (mão e braço)	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis (Furadeira, Pistola Finca Pino, Parafusadeira, Lixadeira, Máquina de Rosquear Elétrica. Manuais: Alicate, Alicate de Pressão, Chave Chave canto, Chave Inglesa, Chave de fenda, Serra tubo manual).	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual, revezamentos e pausas durante as atividades	Luvas antivibração; Pausas e revezamento de atividades	
QUIMICO	Sílica livre	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	3	1	BAIXO (3)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF3; Óculos de segurança	

QUIMICO	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	
QUIMICO	Óleo de soja	Na execução do trabalho de encanação	Nos olhos pode provocar o aparecimento de pequena irritação momentânea e sem efeitos ou danos permanentes. Se ingerido pode provocar náuseas e vômitos. Na pele Pode causar irritação da pele.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
QUIMICO	Hidróxido de sódio	Na execução do trabalho de encanação	Nos olhos pode provocar o aparecimento de pequena irritação momentânea e sem efeitos ou danos permanentes. Se ingerido pode provocar náuseas e vômitos. Na pele Pode causar irritação da pele.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Luvas de PVC; Óculos de segurança ampla visão; Máscara c/ filtro; Avental impermeável	
QUIMICO	Hidróxido de Potássio	Na execução do trabalho de encanação	Nos olhos pode provocar o aparecimento de pequena irritação momentânea e sem efeitos ou danos permanentes. Se ingerido pode provocar náuseas e vômitos. Na pele Pode causar irritação da pele.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Luvas de PVC; Óculos de segurança ampla visão; Máscara c/ filtro; Avental impermeável	
QUIMICO	Acetato de etila	Na execução do trabalho de encanação	Pode provocar sonolência ou vertigem podendo ocasionar tontura e náusea. Pode provocar irritação das vias respiratórias podendo ocasionar tosse e espirros.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
QUIMICO	Acetona	Na execução do trabalho de encanação	Pode provocar sonolência ou vertigem podendo ocasionar tontura e náusea. Pode provocar irritação das vias respiratórias podendo ocasionar tosse e espirros. Em elevadas concentrações pode provocar hipotensão, taquicardia, vasodilatação, tonturas, incoordenação, cefaleia, confusão, estupor e coma.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
QUIMICO	Metiletilcetona (MEK)	Na execução do trabalho de encanação	Pode provocar sonolência ou vertigem podendo ocasionar tontura e náusea. Pode provocar irritação das vias respiratórias podendo ocasionar tosse e espirros.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
QUIMICO	Copolímero de PVC	Na execução do trabalho de encanação	Pode provocar sonolência ou vertigem podendo ocasionar tontura e náusea. Pode provocar irritação das vias respiratórias podendo ocasionar tosse e espirros.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Luvas de nitrila	
QUIMICO	2,5-tiofenodilbis (5-tercbutil-1,3-benzoxazole)	Na execução do trabalho de encanação	Pode provocar sonolência ou vertigem podendo ocasionar tontura e náusea. Pode provocar irritação das vias respiratórias podendo ocasionar tosse e espirros.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Luvas de nitrila	

ERGONOMICO	Postural	Trabalho sentado ou em pé por longos períodos	A manutenção prolongada das posturas em pé ou sentada gera sobrecarga muscular e dificulta a circulação sanguínea, o que pode resultar em dores na coluna, pernas, joelhos e quadril.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	
ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Levantamento e transporte manual de materiais da construção civil	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em atividades rotineiras de serviço na obra.	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	3	1	BAIXO (3)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Executar atividades com altura superior a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados e no abdômen geralmente ocorrem lesões nos intestinos.	3	2	MODERADO (6)	Uso de EPIs Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	3	1	BAIXO (3)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	EPI conforme avaliação específica de risco — CA aprovado MTE (NR-06)	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	

ACIDENTE	Maquinas e equipamentos	Trabalho com maquinas e equipamentos	Fraturas, cortes, perfurações, amputação de membros	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual. Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	
----------	-------------------------	--------------------------------------	---	---	---	------------------------	---	---	--

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2-4)  Moderado (4-12)  Alto (10-16)  Crítico (20-25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 11 - ELÉTRICA

Cargo / Função	Eletricista (7156-15), Auxiliar de eletricista (7156-15)
Qt. Trabalhadores	02
Descrição das Atividades	Eletricista (7156-15) - Processo de passar fiação, tubular laje, montar extensão, trocar lâmpadas, montagem de quadro, tubular caixinha, dentre outros inerentes a sua função. Auxiliar de eletricista (7156-15) - Auxilia na montagem de extensão, na montagem da rede provisória, movimentando escada e transportando ferramenta, dentre outros inerentes a sua função.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.
Jornada de Trabalho	[Ex.: 07h00 às 17h00, com 1h de intervalo -- Segunda a Sábado]

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
FISICO	Ruido	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis (Furadeira, Serra copo, Talhadeira de parede elétrica, Parafusadeira, Máquina de Crimpagem Elétrica, Lixadeira. Manuais: Alicates de Corte, Alicates de Bico Fino, Alicates de Crimpagem, Chave Phillips, Chave de Boca ou Estrela, Chave Inglesa, Chave de fenda, Chave de Teste ou Caneta Teste, Tesoura de Eletricista).	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais grave, perda auditiva irreversível.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
FISICO	Vibrações localizadas (mão e braço)	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis (Furadeira, Serra copo, Talhadeira de parede elétrica, Parafusadeira, Máquina de Crimpagem Elétrica, Lixadeira. Manuais: Alicates de Corte, Alicates de Bico Fino, Alicates de Crimpagem, Chave Phillips, Chave de Boca ou Estrela, Chave Inglesa, Chave de fenda, Chave de Teste ou Caneta Teste, Tesoura de Eletricista).	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos às juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano às artérias e nervos e tecidos moles da mão.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual, revezamentos e pausas durante as atividades	Luvas antivibração; Pausas e revezamento de atividades	

QUIMICO	Silica livre	Em processos realizados na obra: Lixar, furar, esmerilhar, cortar, montar, desmontar, moldar, polir e assim por diante, que são atividades que deixam o trabalhador em contato com as partículas de sílica que aparecem na forma de poeira	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	3	1	BAIXO (3)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF3; Óculos de segurança	
QUIMICO	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	
ERGONOMICO	Postural	Trabalho sentado ou em pé por longos períodos	A manutenção prolongada das posturas em pé ou sentada gera sobrecarga muscular e dificulta a circulação sanguínea, o que pode resultar em dores na coluna, pernas, joelhos e quadril.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	
ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Levantamento e transporte manual de materiais da construção civil	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em atividades rotineiras de serviço na obra.	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	3	1	BAIXO (3)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Executar atividades com altura superior a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiperflexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados	3	2	MODERADO (6)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	

ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	3	1	BAIXO (3)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	EPI conforme avaliação específica de risco — CA aprovado MTE (NR-06)	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
ACIDENTE	Maquinas e equipamentos	Trabalho com maquinas e equipamentos	Fraturas, cortes, perfurações, amputação de membros	3	1	BAIXO (3)	Uso de equipamentos de proteção individual. Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	
ACIDENTE	Choque elétrico	Trabalho com rede energizada	O choque elétrico pode ocasionar contrações violentas dos músculos, a fibrilação ventricular do coração, lesões térmicas e não térmicas podendo levar a óbito, como efeito indireto temos as quedas e batidas	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual . Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.		

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 12 - BETONEIRA

Cargo / Função	Operador de Betoneiro (7154-05)
Qt. Trabalhadores	02
Descrição das Atividades	Operador de Betoneiro (7154-05) - Realiza a atividade no processo de abastecimento de massa e concreto de cimento para as respectivas frentes de serviço, dentre outros inerentes à sua função.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais do canteiro de obras, podendo estar exposto a intempéries.
Jornada de Trabalho	[Ex.: 07h00 às 17h00, com 1h de intervalo -- Segunda a Sábado]

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
FISICO	Ruído	Operação de máquinas e equipamento eletroportáteis (Serra marmore, Lixadeira, Furadeira, Furadeira de Impacto, Pistola Finca Pino e Parafusadeira, Vibrador de concreto, Martelete, Soprador Térmico Elétrico, Politriz Elétrica. Manuais: Martelo, Enxada, Pá, colher de pedreiro, cortador de piso manual).	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
FISICO	Vibrações localizadas (mão e braço)	Operação de máquinas e equipamentos (Betoneira. Manuais: Carrinho de mão, Pá, Enxada ,marreta de borracha, balde.)	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual, revezamentos e pausas durante as atividades	Luvas antivibração; Pausas e revezamento de atividades	
FISICO	Umidade	Área de operação da betoneira, trabalho por longos períodos executando massas de concreto e reboco. (trabalho por longo período com água e produtos molhados).	Doenças do aparelho respiratório, pele.	3	1	BAIXO (3)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Calçado impermeável; Luvas de borracha; Roupa impermeável	
QUIMICO	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	

QUIMICO	Sílica livre	Em processos realizados por outros trabalhadores que inclua: Lixar, furar, esmerilhar, cortar, montar, desmontar, moldar, polir e assim por diante, que são atividades que deixam o trabalhador em contato com as partículas de sílica que aparecem na forma de poeira	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF3; Óculos de segurança	
QUIMICO	Silicato tricálcio	Exposição a cimento e concreto	Provoca irritação na pele podendo causar eczema e nos olhos podem causar irritação, queimadura e danos a córnea. Inalação pode causar irritação das vias respiratórias. Ingestão pode causar queimadura na mucosa da booca,esôfago e estômago.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
QUIMICO	Silicato Dicálcico	Exposição a cimento e concreto	Provoca irritação na pele podendo causar eczema e nos olhos podem causar irritação, queimadura e danos a córnea. Inalação pode causar irritação das vias respiratórias. Ingestão pode causar queimadura na mucosa da booca,esôfago e estômago.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
QUIMICO	Ferro-aluminato de cálcio	Exposição a cimento e concreto	Provoca irritação na pele podendo causar eczema e nos olhos podem causar irritação, queimadura e danos a córnea. Inalação pode causar irritação das vias respiratórias. Ingestão pode causar queimadura na mucosa da booca,esôfago e estômago.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
QUIMICO	Sulfato de cálcio	Exposição a cimento e concreto	Provoca irritação na pele podendo causar eczema e nos olhos podem causar irritação, queimadura e danos a córnea. Inalação pode causar irritação das vias respiratórias. Ingestão pode causar queimadura na mucosa da booca,esôfago e estômago.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
QUIMICO	Aluminato de Cálcio	Exposição a cimento e concreto	Provoca irritação na pele podendo causar eczema e nos olhos podem causar irritação, queimadura e danos a córnea. Inalação pode causar irritação das vias respiratórias. Ingestão pode causar queimadura na mucosa da booca,esôfago e estômago.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual	Luvas de nitrila; Óculos de segurança	

QUIMICO	Carbonato de Cálcio	Exposição a cimento e concreto	Provoca irritação na pele podendo causar eczema e nos olhos podem causar irritação, queimadura e danos a córnea. Inalação pode causar irritação das vias respiratórias. Ingestão pode causar queimadura na mucosa da boaca,esôfago e estômago.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual	Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
QUIMICO	Óxido de magnésio	Exposição a cimento e concreto	Provoca irritação na pele podendo causar eczema e nos olhos podem causar irritação, queimadura e danos a córnea. Inalação pode causar irritação das vias respiratórias. Ingestão pode causar queimadura na mucosa da boaca,esôfago e estômago.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
QUIMICO	Óxido de cálcio	Exposição a cimento e concreto	Provoca irritação na pele podendo causar eczema e nos olhos podem causar irritação, queimadura e danos a córnea. Inalação pode causar irritação das vias respiratórias. Ingestão pode causar queimadura na mucosa da boaca,esôfago e estômago.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
QUIMICO	Hidróxido de cálcio	Exposição a cimento e concreto	Provoca irritação na pele podendo causar eczema e nos olhos podem causar irritação, queimadura e danos a córnea. Inalação pode causar irritação das vias respiratórias. Ingestão pode causar queimadura na mucosa da boaca,esôfago e estômago.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
QUIMICO	Hidróxido de magnésio	Exposição a cimento e concreto	Provoca irritação na pele podendo causar eczema e nos olhos podem causar irritação, queimadura e danos a córnea. Inalação pode causar irritação das vias respiratórias. Ingestão pode causar queimadura na mucosa da boaca,esôfago e estômago.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
ERGONOMICO	Postural	Trabalho sentado ou em pé por longos períodos	A manutenção prolongada das posturas em pé ou sentada gera sobrecarga muscular e dificulta a circulação sanguínea, o que pode resultar em dores na coluna, pernas, joelhos e quadril.	3	1	BAIXO (3)	Ginástica laboral e Analise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	
ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Transporte manual de eletrodutos, fios, perfilados e eletrocalhas	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	3	2	MODERADO (6)	Ginástica laboral e Analise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	

ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	3	1	BAIXO (3)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	EPI conforme avaliação específica de risco — CA aprovado MTE (NR-06)	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (perfuração)	Em atividades rotineiras de serviço na obra.	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	3	1	BAIXO (3)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
ACIDENTE	Maquinas e equipamentos	Atividades com maquinas e equipamentos	Fraturas, cortes, perfurações, amputação de membros	3	1	BAIXO (3)	Uso de equipamentos de proteção individual . Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 13 - SINALIZAÇÃO DE GRUA

Cargo / Função	Sinaleiro (7821-45)
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	Sinaleiro (7821-45) - Auxilia na amarração da carga a ser içada, Prepara toda sinalização antes de iniciarem suas atividades, Inspeccionam as cintas e demais instrumentos antes de iniciarem as atividades, dentre outros inerentes à sua função.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em local de céu aberto e iluminação natural para içamentos de cargas.
Jornada de Trabalho	[Ex.: 07h00 às 17h00, com 1h de intervalo -- Segunda a Sábado]

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
FISICO	Ruído	Proximidade com equipamentos e máquinas utilizados na obra. Eletroportáteis: furadeira, parafusadeira, lixadeira, serras manuais, martelo, vibrador de imersão e demais utilizados por outros operários. Estacionárias: Serra circular, elevador, betoneira e afins. Eventuais: caminhão, pá carregadeira e outros como por exemplo: bomba, lança e demais utilizados na concretagem, polimento de piso e etc).	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
FISICO	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor solar FPS 30+; Óculos com proteção UV	
QUIMICO	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	
QUIMICO	Sílica livre	Em processos realizados por outros trabalhadores que incluam: Lixar, furar, esmerilhar, cortar, montar, desmontar, moldar, polir e assim por diante, que são atividades que deixam o trabalhador em contato com as partículas de sílica que aparecem na forma de poeira	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, osso, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	3	1	BAIXO (3)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF3; Óculos de segurança	

ERGONOMICO	Postural	Trabalho sentado ou em pé por longos períodos	A manutenção prolongada das posturas em pé ou sentada gera sobrecarga muscular e dificulta a circulação sanguínea, o que pode resultar em dores na coluna, pernas, joelhos e quadril.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	
ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Transporte manual de materias de construção civil em geral	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Atividades superiores a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes ou morte	3	1	BAIXO (3)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	EPI conforme avaliação específica de risco — CA aprovado MTE (NR-06)	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (perfuração)	Em atividades rotineiras no canteiro de obras.	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves,	3	1	BAIXO (3)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 14 - OPERAÇÃO DE GRUA

Cargo / Função	Operador de grua (7821-10).
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	Operador de grua (7821-10) - Operam máquinas e equipamentos de elevação no içamento de material, ajustando comandos, acionando movimentos das máquinas. Avaliam condições de funcionamento das máquinas e equipamentos, interpretando painel de instrumentos de medição, verificando fonte de alimentação, testando comandos de acionamento. Preparam área para operação dos equipamentos e transportam pessoas e materiais em máquinas e equipamentos de elevação. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente, dentre outros inerentes à sua função.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em cabine elevada instalada no topo da torre da grua, com ventilação artificial, iluminação natural e espaço restrito com assento ergonômico.
Jornada de Trabalho	[Ex.: 07h00 às 17h00, com 1h de intervalo -- Segunda a Sábado]

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
ERGONOMICO	Postural	Trabalho sentado ou em pé por longos períodos	A manutenção prolongada das posturas em pé ou sentada gera sobrecarga muscular e dificulta a circulação sanguínea, o que pode resultar em dores na coluna, pernas, joelhos e quadril.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho. Medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Executar atividades com altura superior a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	EPI conforme avaliação específica de risco — CA aprovado MTE (NR-06)	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (perfuração)	Em atividades rotineiras no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves,	3	1	BAIXO (3)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário de Segurança (DDS)	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	

ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
ACIDENTE	Máquinas e equipamentos	Atividades com máquinas e equipamentos	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	3	1	BAIXO (3)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo). Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2–4)  Moderado (4–12)  Alto (10–16)  Crítico (20–25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 15 - OPERAÇÃO COM ELEVADOR DE CARGA

Cargo / Função	Operador de Elevador de carga (7822-05)
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	Operador de Elevador de carga (7822-05) - Realizar a operação do guincho e/ou cremalheira, acionando e dirigindo para os locais desejados, transportando cargas, materiais e matérias-primas, instruindo e verificando a carga e descarga de material e pessoas dentro da cabine, cumprindo com as obrigações de segurança durante a execução dos serviços de montagem, desmontagem, ascensão e manutenção do elevador, conforme estabelecido no PGR, dentre outros inerentes à sua função.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em cabine com ventilação natural, iluminação natural e artificial, espaço restrito para o operador.
Jornada de Trabalho	[Ex.: 07h00 às 17h00, com 1h de intervalo -- Segunda a Sábado]

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
FISICO	Ruido	Operação de máquinas (Elevador de carga).	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
FISICO	Vibração (corpo inteiro)	Operação de Máquinas (Elevador de carga).	Efeitos adversos na coluna vertebral, devido à exposição à VCI, como lombalgia, degeneração precoce da região lombar e hérnia de disco, dores musculares, náuseas, entre outros.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual, revezamentos e pausas durante as atividades	Limitação do tempo de exposição	
QUIMICO	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	
QUIMICO	Sílica livre	Em processos realizados por outros trabalhadores que incluam: Lixar, furar, esmerilhar, cortar, montar, desmontar, moldar, polir e assim por diante, que são atividades que deixam o trabalhador em contato com as partículas de sílica que aparecem na forma de poeira	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, osso, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	3	1	BAIXO (3)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF3; Óculos de segurança	

ERGONOMICO	Postural	Trabalho sentado ou em pé por longos períodos	A manutenção prolongada das posturas em pé ou sentada gera sobrecarga muscular e dificulta a circulação sanguínea, o que pode resultar em dores na coluna, pernas, joelhos e quadril.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	
ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Transporte manual de materiais de construção civil em geral	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	3	1	BAIXO (3)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Executar atividades superiores a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Uso de EPIs Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	EPI conforme avaliação específica de risco — CA aprovado MTE (NR-06)	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (perfuração)	Em atividades rotineiras de serviço na obra	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves,	3	1	BAIXO (3)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário Diário de Segurança (DDS)	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	

ACIDENTE	Máquinas e equipamentos	Atividades com máquinas e equipamentos	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual. Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	
----------	-------------------------	--	---	---	---	------------------------	--	---	--

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2-4)  Moderado (4-12)  Alto (10-16)  Crítico (20-25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 16- PINTURA

Cargo / Função	Pintor (7166-10)
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	Pintor (7166-10) - Pintam as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, correndo massa e lixando, cobrindo as mesmas com uma ou várias camadas de tinta, revestem tetos, paredes e outras partes de edificações com papel e materiais plásticos e, para tanto, entre outras atividades, reparam as superfícies a revestir, combinam materiais, outros.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.
Jornada de Trabalho	[Ex.: 07h00 às 17h00, com 1h de intervalo -- Segunda a Sábado]

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
FISICO	Ruido	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis (Lixadeiras Elétricas, Máquinas de Pintura Airless, Sopradores de Ar Quente, ou Pistolas de Ar Quente, Misturador de tinta elétrico, Politrizes Elétricas, Compressor, Pistola de Pintura Elétrica ou Pulverizador de Pintura. Manuais: desempenadeira, espatola, pincel, rolo.)	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais grave, perda auditiva irreversível	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
FISICO	Vibrações localizadas (mão e braço)	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis (Lixadeiras Elétricas, Máquinas de Pintura Airless, Sopradores de Ar Quente, ou Pistolas de Ar Quente, Misturador de tinta elétrico, Politrizes Elétricas, Compressor, Pistola de Pintura Elétrica ou Pulverizador de Pintura. Manuais: desempenadeira, espatola, pincel, rolo.)	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual, revezamentos e pausas durante as atividades	Luvas antivibração; Pausas e revezamento de atividades	
QUIMICO	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	

QUIMICO	Sílica livre	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF3; Óculos de segurança	
QUIMICO	Destilados (Petróleo) leves tratados com hidrogênio.	Exposição a tintas e seus componentes.	Irritação na pele, com vermelhidão, dor e ressecamento Irritação nos olhos, com vermelhidão e lacrimejamento Dores de cabeça e tontura ao inalar o produto Todas as irritações são reversíveis.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara c/ filtro orgânico; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
QUIMICO	1,2-benzotiazolin-3-ona	Exposição a tintas e seus componentes.	Provoca irritação moderada à pele. Pode provocar reações alérgicas na pele.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual	Luvas de nitrila; Óculos de segurança; Máscara PFF2	
QUIMICO	massa corrida - 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona	Exposição a tintas e seus componentes.	Provoca irritação moderada à pele. Pode provocar reações alérgicas na pele.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual	Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
QUIMICO	Tolueno	Exposição a tintas e seus componentes.	Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento. Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor. Pode prejudicar a fertilidade ou o feto. Provoca danos ao fígado e sistema nervoso central por exposição repetida ou prolongada, podendo ocasionar confusão mental, dificuldade de concentração e irritabilidade.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
QUIMICO	Etanol	Exposição a tintas e seus componentes.	Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento. Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor. Pode prejudicar a fertilidade ou o feto. Provoca danos ao fígado e sistema nervoso central por exposição repetida ou prolongada, podendo ocasionar confusão mental, dificuldade de concentração e irritabilidade.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	

QUIMICO	Metiletilcetona	Exposição a tintas e seus componentes.	Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento. Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor. Pode prejudicar a fertilidade ou o feto. Provoca danos ao fígado e sistema nervoso central por exposição repetida ou prolongada, podendo ocasionar confusão mental, dificuldade de concentração e irritabilidade.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
QUIMICO	2- butanol	Exposição a tintas e seus componentes.	Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento. Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor. Pode prejudicar a fertilidade ou o feto. Provoca danos ao fígado e sistema nervoso central por exposição repetida ou prolongada, podendo ocasionar confusão mental, dificuldade de concentração e irritabilidade. Em altas concentrações, pode provocar sonolência e vertigens.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
QUIMICO	Xileno	Exposição a tintas e seus componentes.	Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento. Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor. Pode prejudicar a fertilidade ou o feto. Provoca danos ao fígado e sistema nervoso central por exposição repetida ou prolongada, podendo ocasionar confusão mental, dificuldade de concentração e irritabilidade. Em elevadas concentrações pode provocar hipotensão, taquicardia, vasodilatação, tonturas, incoordenação, cefaleia, confusão, estupor e coma.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
QUIMICO	Derivados Isotiazolonas e Semi-Acetais	Exposição a tintas e seus componentes.	Contato direto co olhos pode causar irritações e conjuntivite química. Contato direto com a pele pode causar irritações. Pode causar dores de cabeça e tontura ao inalar.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual	Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
QUIMICO	Dióxido de Titânio	Exposição a tintas e seus componentes.	Contato direto co olhos pode causar irritações e conjuntivite química. Contato direto com a pele pode causar irritações. Pode causar dores de cabeça e tontura ao inalar.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual	Luvas de nitrila; Óculos de segurança	

QUIMICO	Óxido de Ferro Amarelo	Exposição a tintas e seus componentes.	Contato direto co olhos pode causar irritações e conjuntivite química. Contato direto com a pele pode causar irritações. Pode causar dores de cabeça e tontura ao inalar.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
QUIMICO	Carbonato de Cálcio ppt	Exposição a tintas e seus componentes.	Contato direto co olhos pode causar irritações e conjuntivite química. Contato direto com a pele pode causar irritações. Pode causar dores de cabeça e tontura ao inalar.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
QUIMICO	Silicato de Alumínio hidratado	Exposição a tintas e seus componentes.	Contato direto co olhos pode causar irritações e conjuntivite química. Contato direto com a pele pode causar irritações. Pode causar dores de cabeça e tontura ao inalar.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
QUIMICO	Carbonato de cálcio natural	Exposição a tintas e seus componentes.	Contato direto co olhos pode causar irritações e conjuntivite química. Contato direto com a pele pode causar irritações. Pode causar dores de cabeça e tontura ao inalar.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
QUIMICO	Massa acrílica - Hidróxido de amônia (24°Be)	Exposição a tintas e seus componentes.	Contato direto co olhos pode causar irritações e conjuntivite química. Contato direto com a pele pode causar irritações. Pode causar dores de cabeça e tontura ao inalar.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
QUIMICO	Massa acrílica - Polímeros acrílicos aquosos (a 50%)	Exposição a tintas e seus componentes.	Contato direto co olhos pode causar irritações e conjuntivite química. Contato direto com a pele pode causar irritações. Pode causar dores de cabeça e tontura ao inalar.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
QUIMICO	Alquil Lauril Éter	Exposição a tintas e seus componentes.	Contato direto co olhos pode causar irritações e conjuntivite química. Contato direto com a pele pode causar irritações. Pode causar dores de cabeça e tontura ao inalar.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
ERGONOMICO	Postural	Trabalho sentado ou em pé por longos periodos	A manutenção prolongada das posturas em pé ou sentada gera sobrecarga muscular e dificulta a circulação sanguínea, o que pode resultar em dores na coluna, pernas, joelhos e quadril.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Analise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	

ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Transporte manual de tintas e argamassa	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Executar atividades com altura superior a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados .	3	2	MODERADO (6)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	3	1	BAIXO (3)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	EPI conforme avaliação específica de risco — CA aprovado MTE (NR-06)	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (perfuração)	Em atividades rotineiras de serviço na obra.	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	3	1	BAIXO (3)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	

ACIDENTE	Maquinas e equipamentos	Atividades com maquinas e equipamentos (compressor de ar, lixadeira e etc...)	Fraturas, cortes, perfurações, amputação de membros	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo). Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	
----------	-------------------------	---	---	---	---	------------------------	--	---	--

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2–4)  Moderado (4–12)  Alto (10–16)  Crítico (20–25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 17 - SERRALHERIA

Cargo / Função	Serralheiro (7244-40)
Qt. Trabalhadores	02
Descrição das Atividades	Serralheiro (7244-40) - Fazer cortes, furações e soldas em metais como ferro e alumínio, portas, janelas, grades e esquadrias, dentre outros inerentes à sua função.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.
Jornada de Trabalho	[Ex.: 07h00 às 17h00, com 1h de intervalo -- Segunda a Sábado]

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
FISICO	Ruído	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis (Lixadeira, Furadeira e Parafusadeira, Policorte. Manuais: Turquesa, chave para dobrar ferro).	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
FISICO	Vibrações localizadas (mão e braço)	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis (Lixadeira, Furadeira e Parafusadeira, Máquina de solda, Policorte. Manuais: Turquesa, chave para dobrar ferro).	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual, revezamentos e pausas durante as atividades.	Limitação do tempo de exposição	
QUIMICO	Poeiras Respiráveis/Metálicas	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	
QUIMICO	Silicato de alumínio	Realização de atividades de soldagem utilizando eletrodo	A exposição prolongada aos fumos de soldagem pode provocar sintomas com febre dos fumos metálicos, tonturas, náuseas, secura ou irritações do nariz, garganta ou olhos.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Luvas de nitrila; Óculos de segurança	

QUIMICO	Celulose	Realização de atividades de soldagem utilizando eletrodo	A exposição prolongada aos fumos de soldagem pode provocar sintomas com febre dos fumos metálicos, tonturas, náuseas, secura ou irritações do nariz, garganta ou olhos.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara de solda; Luvas de raspa; Óculos de solda; Máscara PFF2	
QUIMICO	Ferro	Realização de atividades de soldagem utilizando eletrodo	A exposição prolongada aos fumos de soldagem pode provocar sintomas com febre dos fumos metálicos, tonturas, náuseas, secura ou irritações do nariz, garganta ou olhos.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara de solda; Luvas de raspa; Óculos de solda; Máscara PFF2	
QUIMICO	Calcário	Realização de atividades de soldagem utilizando eletrodo	A exposição prolongada aos fumos de soldagem pode provocar sintomas com febre dos fumos metálicos, tonturas, náuseas, secura ou irritações do nariz, garganta ou olhos.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara de solda; Luvas de raspa; Óculos de solda; Máscara PFF2	
QUIMICO	Maganês	Realização de atividades de soldagem utilizando eletrodo	A exposição prolongada aos fumos de soldagem pode provocar sintomas com febre dos fumos metálicos, tonturas, náuseas, secura ou irritações do nariz, garganta ou olhos.Exposição excessiva ao manganês e compostos de manganês acima dos limites de segurança pode causar danos irreversíveis ao sistema nervoso central, incluindo os sintomas fala ininteligível (enrolada), letargia, tremor, fraqueza muscular, distúrbios psicológicos, e espasticidade muscular.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara de solda; Luvas de raspa; Óculos de solda; Máscara PFF2	
QUIMICO	Quartzo	Realização de atividades de soldagem utilizando eletrodo	A exposição prolongada aos fumos de soldagem pode provocar sintomas com febre dos fumos metálicos, tonturas, náuseas, secura ou irritações do nariz, garganta ou olhos.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara de solda; Luvas de raspa; Óculos de solda; Máscara PFF2	
QUIMICO	Silício	Realização de atividades de soldagem utilizando eletrodo	A exposição prolongada aos fumos de soldagem pode provocar sintomas com febre dos fumos metálicos, tonturas, náuseas, secura ou irritações do nariz, garganta ou olhos.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara de solda; Luvas de raspa; Óculos de solda; Máscara PFF2	
QUIMICO	Silicatos	Realização de atividades de soldagem utilizando eletrodo	A exposição prolongada aos fumos de soldagem pode provocar sintomas com febre dos fumos metálicos, tonturas, náuseas, secura ou irritações do nariz, garganta ou olhos.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara de solda; Luvas de raspa; Óculos de solda; Máscara PFF2	
QUIMICO	Óxido de titânio	Realização de atividades de soldagem utilizando eletrodo	A exposição prolongada aos fumos de soldagem pode provocar sintomas com febre dos fumos metálicos, tonturas, náuseas, secura ou irritações do nariz, garganta ou olhos.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara de solda; Luvas de raspa; Óculos de solda; Máscara PFF2	
QUIMICO	Silicato de zircônio	Realização de atividades de soldagem utilizando eletrodo	A exposição prolongada aos fumos de soldagem pode provocar sintomas com febre dos fumos metálicos, tonturas, náuseas, secura ou irritações do nariz, garganta ou olhos.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara de solda; Luvas de raspa; Óculos de solda; Máscara PFF2	

ERGONOMICO	Postural	Trabalho sentado ou em pé por longos períodos	A manutenção prolongada das posturas em pé ou sentada gera sobrecarga muscular e dificulta a circulação sanguínea, o que pode resultar em dores na coluna, pernas, joelhos e quadril.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	
ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Levantamento e transporte manual de materiais da construção civil	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Executar atividades com altura superior a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Uso de EPIs Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	EPI conforme avaliação específica de risco — CA aprovado MTE (NR-06)	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (perfuração)	Em atividades rotineiras de acompanhamento de serviço na obra.	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	3	1	BAIXO (3)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	

ACIDENTE	Máquinas e equipamentos	Atividades com máquinas e equipamentos	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual . Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	
ACIDENTE	Trabalho á Quente	Atividades com máquinas (Máquina de solda)	Queimaduras por aquecimento, lesões na pele.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual . Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	Máscara de solda; Luvas de raspa; Óculos de solda; Calçado	

Legenda (P x S):  Irrelevante (1)  Baixo (2–4)  Moderado (4–12)  Alto (10–16)  Crítico (20–25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 18 - MONTAGEM

Cargo / Função	Montador (7251-05)
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	Montador (7251-05) - Realizar atividade no processo de instalação, montagem, desmontagem e manutenção de elevadores, dentre outros inerentes à sua função, dentre outros inerentes à sua função.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.
Jornada de Trabalho	[Ex.: 07h00 às 17h00, com 1h de intervalo -- Segunda a Sábado]

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
FISICO	Ruido	Operação de máquinas (elevadores)	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
FISICO	Vibrações localizadas (mão e braço)	Operação de máquinas e equipamento eletroportáteis (Lixadeira, , Furadeira de Impacto, Parafusadeira).	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual, revezamentos e pausas durante as atividades	Luvas antivibração; Pausas e revezamento de atividades	
FISICO	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Protetor solar FPS 30+; Óculos com proteção UV	
QUIMICO	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	

QUIMICO	Silica livre	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	3	1	BAIXO (3)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF3; Óculos de segurança	
ERGONOMICO	Postural	Trabalho sentado ou em pé por longos períodos	A manutenção prolongada das posturas em pé ou sentada gera sobrecarga muscular e dificulta a circulação sanguínea, o que pode resultar em dores na coluna, pernas, joelhos e quadril.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho. Medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	
ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Levantamento e transporte manual de materiais da construção civil	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Executar atividades com altura superior a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Uso de EPIs Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	3	1	BAIXO (3)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	EPI conforme avaliação específica de risco — CA aprovado MTE (NR-06)	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (perfuração)	Em atividades rotineiras de acompanhamento de serviço na obra.	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	3	1	BAIXO (3)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	

ACIDENTE	Máquinas e equipamentos	Atividades com máquinas e equipamentos	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	
----------	-------------------------	--	---	---	---	------------------------	---	---	--

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2–4)  Moderado (4–12)  Alto (10–16)  Crítico (20–25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 19 - VENDAS

Cargo / Função	Recepcionista Demonstradora (4221-05), Recepcionista Comercial (4221-05)
Qt. Trabalhadores	02
Descrição das Atividades	Recepcionista Demonstradora (4221-05) - Realizar atendimentos presenciais, acompanhar os plantões dos corretores, organizar os decorados, realizar cadastro de cliente, prestar suporte ao time de comercial, conduzir treinamentos. Recepcionista Comercial (4221-05) - Realizar atendimentos presenciais, acompanhar os plantões dos corretores, organizar os decorados, realizar cadastro de cliente, prestar suporte ao time de comercial, conduzir treinamentos.
Local de Trabalho	Trabalho realizado dentro do escritório onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.
Jornada de Trabalho	[Ex.: 07h00 às 17h00, com 1h de intervalo -- Segunda a Sábado]

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
ERGONOMICO	Postural	Trabalho sentado ou em pé por longos períodos	A manutenção prolongada das posturas em pé ou sentada gera sobrecarga muscular e dificulta a circulação sanguínea, o que pode resultar em dores na coluna, pernas, joelhos e quadril.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Organização e sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira;	
ACIDENTE	Bater contra ou ser atingido por (trânsito)	Atividades externas, com deslocamento em via pública (bater contra ou ser atingido por outro veículo)	Lesões diversas, inclusive incapacitantes ou morte.	3	2	MODERADO (6)	Treinamento de Direção defensiva	Não aplicável	

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

** Replicar o modelo acima para cada função/cargo existente no canteiro de obras. O preenchimento completo do Inventário com dados reais de cada GHE é **obrigatório para a validade do PGR** (NR-01 subitem 1.5.6.1 alínea "a").*

★ O Inventário de Riscos das Funções deve ser atualizado sempre que houver alteração nas condições de trabalho, mudança de fase construtiva, introdução de novos processos ou contratação de novas empresas prestadoras de serviços, conforme gatilhos de revisão da NR-01 subitem 1.5.4.4.6.

★ O inventário dos riscos das empresas prestadoras de serviços (terceirizadas) integra este anexo, em conformidade com o disposto na Seção 18 deste PGR.

26.1 INVENTÁRIO DE RISCOS PSICOSSOCIAIS

O presente inventário contempla os riscos psicossociais identificados por Grupo Homogêneo de Exposição (GHE), em conformidade com a NR-01 subitens 1.5.3 e 1.5.6.1 e com as diretrizes da Portaria MTE n.º 1.419/2024. A avaliação segue a Matriz 5×5 da Seção 10 deste PGR.

INVENTÁRIO DE RISCOS PSICOSSOCIAIS POR GHE

GHE: TÉCNICO ADM / OPERACIONAL

Cargo / Função	TÉCNICO ADM / OPERACIONAL
Qt. Trabalhadores	25
Descrição das Atividades	Execução de atividades operacionais, técnicas, administrativas e de supervisão em canteiro de obras e áreas de apoio, envolvendo serviços de construção civil, montagem e desmontagem de estruturas, armação de ferragens, carpintaria, alvenaria, concretagem, limpeza e organização do canteiro, movimentação de materiais, operação de máquinas e equipamentos, inspeção e acompanhamento das frentes de serviço, controle e distribuição de equipes, fiscalização da execução das atividades, apoio às ações de segurança do trabalho, controle administrativo da obra, atendimento e controle de acesso, além do cumprimento de procedimentos operacionais, normas internas e requisitos de segurança e saúde ocupacional, demais profissionais envolvidos no processo construtivo.
Local de Trabalho	Canteiro de obras com áreas abertas e externas, sujeitas a variações climáticas, poeiras e ruído, e áreas fechadas de apoio, como almoxarifado e setor de engenharia. Ambiente dinâmico, com circulação de pessoas, materiais e equipamentos.
Jornada de Trabalho	[Ex.: 07h00 às 17h00, com 1h de intervalo -- Segunda a Sábado]

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
Psicossocial (Ergonômico)	Demandas no trabalho Sobrecarga de trabalho / Excesso de demandas	Refere - se à intensidade das exigências do trabalho, incluindo volume de tarefas, pressão por tempo e ritmo de execução.	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)	3	1	BAIXO (3)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Médio / Longo Prazo Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.
Psicossocial (Ergonômico)	Influência e desenvolvimento Falta de autonomia / Baixo controle sobre o trabalho	Diz respeito ao grau de controle do trabalhador sobre suas atividades e às oportunidades de desenvolvimento profissional.	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)	2	2	BAIXO (4)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Médio / Longo Prazo Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo. TÉCNICO ADM / OPERACIONAL
Psicossocial (Ergonômico)	Significado e compromisso Desvinculação organizacional / Falta de propósito	Relaciona - se à percepção de utilidade e propósito do trabalho, bem como ao vínculo com a organização.	Transtornos mentais.	2	1	BAIXO (2)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Médio / Longo Prazo Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.
Psicossocial (Ergonômico)	Relações interpessoais Conflitos interpessoais / Baixo suporte social	Refere - se à qualidade das relações entre colegas, incluindo apoio e cooperação no ambiente de trabalho.	Transtornos mentais.	2	1	BAIXO (2)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Médio / Longo Prazo Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Psicossocial (Ergonômico)	Liderança Liderança inadequada / Falta de suporte da chefia	Abrange a qualidade da gestão, suporte da chefia e clareza na condução do trabalho.	Transtornos mentais.	3	1	BAIXO (3)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Médio / Longo Prazo Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.
Psicossocial (Ergonômico)	Satisfação no trabalho Insatisfação organizacional / Desmotivação	Refere - se à avaliação global do trabalhador sobre seu trabalho e suas condições.	Transtornos mentais.	2	1	BAIXO (2)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Médio / Longo Prazo Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.
Psicossocial (Ergonômico)	Conflitos família e trabalho Interferência trabalho-família	Refere - se à interferência do trabalho na vida pessoal, especialmente pelo consumo de tempo e energia.	Transtornos mentais.	3	1	BAIXO (3)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Médio / Longo Prazo Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.
Psicossocial (Ergonômico)	Valores no local de trabalho Falta de confiança e justiça organizacional	Relaciona - se à confiança, justiça e coerência nas práticas organizacionais e na gestão.	Transtornos mentais.	2	1	BAIXO (2)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Médio / Longo Prazo Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.
Psicossocial (Ergonômico)	Comportamentos ofensivos Assédio / Violência / Comportamentos abusivos	Refere - se à exposição a assédio, violência ou comportamentos abusivos no trabalho.	Transtornos mentais.	4	2	MODERADO (8)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Curto Prazo As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Legenda (P x S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

* O inventário de riscos psicossociais deve ser atualizado sempre que houver alteração nas condições organizacionais de trabalho, mudança de gestão ou identificação de novos fatores de risco, conforme NR-01 subitem 1.5.4.4.6.

27. ANEXO II — INVENTÁRIO DE RISCOS DAS FUNÇÕES – EMPRESAS TERCEIRIZADAS

O presente anexo apresenta o Inventário de Riscos detalhado por função/cargo das empresas terceirizadas atuantes no canteiro de obras, em conformidade com a NR-01 subitens 1.5.3, 1.5.6.1 e 1.5.8.1.1. O inventário contempla a identificação dos perigos, a avaliação dos riscos ocupacionais e as medidas de prevenção aplicáveis a cada Grupo Homogêneo de Exposição (GHE). Os níveis de Probabilidade (P) e Severidade (S) utilizados seguem as escalas documentadas na Seção 8 deste PGR, e a classificação do risco segue a Matriz 5x5 da Seção 10.

MODELO DE INVENTÁRIO DE RISCOS POR FUNÇÃO

** Replicar o modelo acima para cada função/cargo das empresas terceirizadas atuantes no canteiro de obras. O preenchimento completo do Inventário com dados reais de cada GHE é obrigatório para a validade do PGR (NR-01 subitem 1.5.6.1 alínea "a" c/c 1.5.8.1.1).*

★ O Inventário de Riscos das empresas terceirizadas deve ser atualizado sempre que houver alteração nas condições de trabalho, ingresso de nova prestadora de serviços ou mudança de fase construtiva, conforme gatilhos de revisão da NR-01 subitem 1.5.4.4.6.

28. DOCUMENTOS E PROJETOS OBRIGATÓRIOS — NR-18 E NORMAS CORRELATAS

#	DOCUMENTO	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	STATUS
1	Projeto da Área de Vivência do Canteiro (NR-18 item 18.5)	Profissional legalmente habilitado (ART)	
2	Projeto Elétrico das Instalações Temporárias	Engenheiro Elétrico (ART)	
3	Projetos dos Sistemas de Proteção Coletiva (SPC)	Engenheiro Civil (ART)	
4	Projeto do SPIQ — Sistema de Proteção Individual contra Quedas (NR-35)	Engenheiro (ART)	
5	Relação e Especificações Técnicas dos EPIs por GHE	SECONCI / SST	
6	Prontuário de Instalações Elétricas — PIE (acima de 75 KVA)	Engenheiro Elétrico (ART)	
7	Dossiê de Máquinas e Equipamentos (NR-12)	SST / Fabricante	

28.1 ART — ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ELABORADOR

05/12/2025, 14:20

Anotação de Responsabilidade Técnica ART - Lei 6.496/1977, Res. 1.137/2023



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020250357921

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico(a)
ADRIANO AUGUSTO GONCALVES DE OLIVEIRA
RNP: **1016723644**
Título profissional: **Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho,**
Registro: **1016723644D-GO**
Empresa contratada: **SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO NO ESTADO DE GOIÁS - Registro CREA-GO: 37779**

2. Dados do Contrato
Contratante: **Consciente Construtora E Incorporadora SPE 0030 Ltda** CPF/CNPJ: **45.433.095/0001-75**
Avenida T 2, Nº 201 CEP: 74210-005
Quadra: 99 Lote: 00 Complemento: sala 09 Bairro: Setor Bueno
Cidade: Goiânia-GO
E-Mail: diretoria@consciente.com.br Fone: (62)3086-5000
Contrato: 01 Celebrado em: 13/11/2025 Valor Obra/Serviço R\$: 14.884,00
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Nenhuma/Não Aplicável

3. Dados da Obra/Serviço
Avenida T 2, Nº 201 CEP: 74210-005
Quadra: 99 Lote: 00 Complemento: sala 09 Bairro: Setor Bueno
Cidade: Goiânia-GO
Data de Início: 13/11/2025 Previsão término: 30/11/2028 Coordenadas Geográficas: -16.6907959,-49.2823211
Finalidade: **Outro**
Proprietário(a): **Consciente Construtora E Incorporadora SPE 0030 Ltda** CPF/CNPJ: **45.433.095/0001-75**
E-Mail: diretoria@consciente.com.br Fone: (62) 3086-5000
Tipo de proprietário(a): Pessoa Jurídica de Direito Privado

4. Atividade Técnica
ATUACAO
LAUDO TECNICO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR
LAUDO TECNICO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT
Quantidade 1,00 Unidade UNIDADES
1,00 UNIDADES
O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.
Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART

6. Declarações
Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe
NENHUMA

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
_____, de _____ de _____
Local _____ Data _____

ADRIANO AUGUSTO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 012.408.001-42


Consciente Construtora E Incorporadora SPE 0030 Ltda - CPF/CNPJ: 45.433.095/0001-75

9. Informações
- ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-go.org.br.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do(a) profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.

www.crea-go.org.br atendimento@crea-go.org.br
Tel: (62) 3221-6200

Valor da ART: 103,03	Registrada em 04/12/2025	Valor Pago R\$ 103,03	Nosso Numero 28320690125348867	Situação Registrada/OK	Não possui Livro de Ordem	Não Possui CAT/CAO
-------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------------

28.2 OUTROS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES



Relatório de Avaliação de Riscos Psicossociais no Trabalho

Este relatório foi elaborado no âmbito da Plataforma SSTmétrica por meio da aplicação do Instrumento de Avaliação Qualitativa de Riscos Psicossociais no Trabalho - COPSOQ II, em conformidade com as diretrizes da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1).

Responsáveis Técnicos

Francisco Edison Sampaio

Engenheiro de Segurança do Trabalho | UFG
Mestre em Ciências Ambientais e Saúde | PUC Goiás
Doutor em Segurança e Saúde Ocupacionais | FEUP - Portugal
CREA-PI 1964/D

Luciana Mercês de Lucena

Psicóloga | UnB
Mestre e Doutora em Psicologia do Trabalho
e das Organizações | UnB
CRP-DF: 01/8625

Nota Técnica de Responsabilidade

Este relatório contempla a avaliação dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho, realizada por meio do instrumento *Copenhagen Psychosocial Questionnaire* – COPSOQ II (Versão Brasileira), operacionalizado pela Plataforma de Avaliação e Gestão de Riscos Psicossociais – SSTmétrica.

A responsabilidade técnica dos especialistas refere-se exclusivamente ao processo de avaliação e à elaboração do relatório final conclusivo, contendo o detalhamento da metodologia aplicada, os resultados alcançados e o inventário dos riscos, nos termos da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1).

A elaboração e execução do Plano de Ação no âmbito do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) constituem responsabilidade exclusiva da organização avaliada ou de consultoria por ela formalmente designada.

As recomendações técnicas disponibilizadas pela plataforma, decorrentes da avaliação, possuem caráter técnico-orientativo e têm por finalidade subsidiar a tomada de decisão da organização na definição do Plano de Ação.

Direitos Autorais e Uso Restrito

Este relatório é de uso exclusivo da organização contratante e não poderá ser reproduzido, distribuído ou alterado, total ou parcialmente, sem autorização expressa dos responsáveis técnicos e da Plataforma SSTmétrica.

FICHA CADASTRAL

RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO

NOME FANTASIA
SECONCI-GORAZÃO SOCIAL
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA CONSTRUCAO
ESTADO DE GOIASCNPJ
36863637000159INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSENTOCNAE
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a
consultasTELEFONE DA EMPRESA
0EMAIL INSTITUCIONAL
coord.seguranca@seconcigoias.com.brCONTATO (TELEFONE ALTERNATIVO)
ADRIANO OLIVEIRA / E-MAIL: coord.seguran-
ca@seconcigoias.com.br / 62 99430-0089CIDADE
GoiâniaESTADO
GO

DADOS DA EMPRESA AVALIADA

NOME FANTASIA
FASCINO CONSCIENTERAZÃO SOCIAL
Consciente Construtora E Incorporadora SPE 0030
LtdaCNPJ
45433095000175INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.900.843-0CNAE
4120-4/00TELEFONE DA EMPRESA
6230865000CIDADE
GoiâniaESTADO
GO

1. Introdução

A inclusão dos riscos psicossociais no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) tornou-se uma exigência legal a partir da alteração do item 1.5 da Norma Regulamentadora nº 1 (NR 1), promovida pela Portaria MTE nº 1.419, de 27 de agosto de 2024 (BRASIL, 2024). Essa atualização ampliou a abrangência dos fatores de risco ao estabelecer, no item 1.5.3.1, que os fatores psicossociais passam a integrar expressamente o grupo de fatores ergonômicos a serem avaliados pelas organizações. A obrigatoriedade de aplicação dessa mudança foi definida pela Portaria MTE nº 765, de 15 de maio de 2025 (BRASIL, 2025), que fixou a vigência da alteração para 26 de maio de 2026. Dessa forma, todas as organizações, independentemente de porte ou setor econômico, estão legalmente obrigadas a realizar a avaliação dos fatores de riscos psicossociais e incluí-los em seu Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), garantindo sua plena integração ao processo de gestão dos riscos ocupacionais.

A avaliação dos riscos psicossociais no trabalho, realizada na com base no *Copenhagen Psychosocial Questionnaire – COPSQ II* (Versão Brasileira), tem como finalidade oferecer uma compreensão abrangente das condições psicossociais que podem influenciar a saúde, o bem-estar e o desempenho dos trabalhadores. Os fatores de riscos psicossociais, no entendimento de Sampaio (2023), podem ser descritos como “características intrínsecas à organização do trabalho, com potencial de danos à saúde mental, física e social, além de efeitos no desempenho laboral e satisfação do trabalhador, que interage com o modo operatório da organização”.

A avaliação abrange um conjunto amplo de fatores organizacionais e psicossociais associados às demandas laborais, ao conteúdo do trabalho, às relações sociais, ao ambiente organizacional e aos indicadores de saúde e satisfação. Esses elementos permitem identificar situações que possam contribuir para sobrecarga, estresse, esgotamento emocional, conflitos interpessoais ou outros fatores de risco decorrentes da interação do trabalhador com as circunstâncias organizacionais.

Com base nas informações coletadas, é gerado o relatório de avaliação contendo o inventário e a classificação dos riscos psicossociais identificados, em conformidade com os requisitos aplicáveis da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1). Adicionalmente, é disponibilizada na plataforma uma estrutura de Plano de Ação destinada a apoiar a gestão dos riscos identificados, cabendo à organização avaliada a definição das medidas de prevenção e controle, dos responsáveis, dos prazos de execução e dos critérios de acompanhamento e avaliação da eficácia das ações implementadas. O relatório, o inventário de riscos e a estrutura do Plano de Ação constituem importantes subsídios para a tomada de decisões e a priorização de intervenções, apoiando a organização na promoção de um ambiente de trabalho mais saudável, seguro e alinhado às boas práticas de gestão dos riscos psicossociais.

2. Metodologia de Avaliação

2.1. Instrumento utilizado

A avaliação dos riscos psicossociais foi realizada por meio do *Copenhagen Psychosocial Questionnaire* – COPSOQ, instrumento desenvolvido por um grupo de pesquisadores liderados por Tage S. Kristensen e Vilhelm Borg no *Danish National Research Centre for the Working Environment*, da Dinamarca, entre os anos 1995 e 2007 (COPSOQ NETWORK, 2021). A versão brasileira (COPSOQ II), utilizada nesta avaliação, foi adaptada e validada por Josiane Sotrate Gonçalves e colaboradores, atendendo aos requisitos de equivalência semântica, cultural e psicométrica. O questionário validado é constituído de 11 dimensões e 40 perguntas no formato de escala Likert com 5 e 4 alternativas. De acordo com Gonçalves et al. (2021), a versão curta do COPSOQ II-Br apresentou propriedades psicométricas adequadas para utilização no contexto brasileiro.

2.2. Procedimentos de Aplicação e Coleta de Dados

A aplicação do COPSOQ II ocorreu por meio de questionário eletrônico disponibilizado individualmente aos trabalhadores. O fluxo operacional compreendeu as seguintes etapas: i) geração do link exclusivo da avaliação na Plataforma SSTMétrica; ii) envio do link diretamente ao trabalhador pela empresa de consultoria em Segurança e Saúde no Trabalho que atende a empresa avaliada ou pela própria plataforma, quando a avaliação for solicitada sem a participação de consultoria e iii) resposta individual e anônima ao questionário, sem identificação pessoal.

Antes da aplicação propriamente dita do instrumento, é realizado o cadastramento da avaliação na plataforma SSTMétrica, etapa em que são definidos os Grupos Homogêneos de Exposição (GHEs), considerando-se as atividades desenvolvidas, os ambientes de trabalho e os quantitativos de trabalhadores elegíveis em cada grupo.

Ressalta-se que a participação dos trabalhadores deve ocorrer de forma individual, anônima e voluntária, em condições que assegurem que as respostas reflitam a percepção livre de cada respondente, sem a presença ou supervisão direta de representantes da empresa avaliada, exceto os profissionais de segurança e saúde no trabalho que devem se limitar à orientação operacional, sem interferência nas respostas. Tais garantias visam preservar a confidencialidade das informações e promover um ambiente favorável para que as respostas expressem com fidelidade as percepções reais sobre o ambiente organizacional.

Excepcionalmente, nos casos em que se fizer necessário algum tipo de apoio durante a aplicação, poderá ser designado um profissional da área de Segurança e Saúde no Trabalho, preferencialmente sem vínculo com a empresa avaliada, para prestar esclarecimentos adicionais. O objetivo é garantir

que todos os participantes compreendam adequadamente as questões apresentadas, assegurando a eficácia e a fidedignidade da avaliação realizada.

2.3. Processamento e classificação dos riscos

Os questionários eletrônicos respondidos são automaticamente enviados à plataforma e, em seguida, processados com o devido tratamento estatístico, conforme os critérios técnicos do COPSOQ II, permitindo a classificação dos resultados das dimensões psicossociais em três níveis interpretativos (Baixo, Médio e Alto), correspondentes, respectivamente, às categorias Situação Favorável, Situação Intermediária e Situação de Risco à Saúde. Esses resultados são apresentados de forma percentual para cada dimensão que integra o instrumento e constituem o padrão internacional de apresentação adotado pelo COPSOQ II.

Embora o COPSOQ seja reconhecido e amplamente aceito nos meios acadêmico, corporativo e governamental em nível mundial, como um método robusto de avaliação de riscos psicossociais, no Brasil, por força normativa, a classificação dos riscos ocupacionais deve ser obtida pela combinação da probabilidade de ocorrência de danos à saúde do trabalhador com a severidade do referido dano, conforme definido no item 1.5 da NR-1 (BRASIL, 2025). Assim, tornou-se necessário expressar os resultados do COPSOQ nos termos exigidos pela NR-1, por meio da aplicação de uma matriz de riscos proposta por Franchi, Quadros e Amaral (2023), do tipo 5 × 5, cujos níveis são classificados em irrelevante, baixo, médio, alto e crítico.

Equivalência metodológica entre o COPSOQ II e a matriz de riscos da NR-1

O COPSOQ II classifica originalmente os resultados de cada dimensão psicossocial em três categorias interpretativas relativas ao potencial impacto sobre a saúde do trabalhador: Situação Favorável, Situação Intermediária e Situação de Risco à Saúde. Considerando que a NR-1 exige a classificação dos riscos ocupacionais mediante matriz de probabilidade e severidade, adotou-se uma equivalência metodológica destinada exclusivamente à compatibilização dos resultados do COPSOQ II com os critérios de classificação previstos na norma, preservando o significado conceitual originalmente atribuído ao instrumento, conforme a Tabela 1.

Tabela 1 – Equivalência metodológica entre as categorias interpretativas do COPSOQ II e os níveis de risco da NR-1

Classificação original COPSOQ II	Interpretação	Classificação NR-1
Situação Favorável	Condições favoráveis à saúde do trabalhador	Irrelevante ou Baixo
Situação Intermediária	Condições que requerem atenção	Médio
Situação de Risco à Saúde	Condições que representam risco à saúde do trabalhador	Alto ou Crítico

Após estabelecida essa equivalência metodológica, a classificação final dos riscos ocupacionais passou a ser obtida mediante a aplicação da matriz de riscos apresentada na Figura 1.

5 Altamente Provável	Médio	Alto	Alto	Crítico	Crítico
4 Provável	Médio	Médio	Alto	Alto	Crítico
3 Pouco Provável	Baixo	Médio	Médio	Médio	Alto
2 Improvável	Baixo	Baixo	Médio	Médio	Médio
1 Altamente Improvável	Irrelevante	Baixo	Baixo	Baixo	Médio
Probabilidade / Severidade	1 Leve Reversível	2 Moderado Reversível	3 Grave Reversível	4 Grave Irreversível	5 Crítico ou Fatal

Figura 1 - Matriz de riscos, adaptada de Franchi, Quadros e Amaral (2023)

A conversão teve como base o nível de risco por dimensão (risco global), obtido pelo escore médio de todas as respostas dos trabalhadores para cada uma das dimensões do questionário.

A determinação da probabilidade ajustada utilizada na matriz de riscos considerou, além dos resultados obtidos em cada dimensão do COPSOQ II, o reconhecimento, pelos próprios trabalhadores, das medidas preventivas já existentes na organização para o gerenciamento dos fatores de risco psicossociais avaliados.

A classificação dos riscos psicossociais, além de atender os requisitos estabelecidos pela NR-1, está em consonância com a NR-17, especialmente no que se refere ao item 17.4 - Organização do Trabalho, que estabelece a necessidade de se considerar, entre outros, as normas de produção, a exigência de tempo, o ritmo de trabalho e o conteúdo das tarefas (BRASIL, 2022).

2.4. Validação técnica e disponibilização dos resultados

Concluído o processamento dos dados e a classificação dos riscos, a plataforma gera automaticamente um Relatório Preliminar da Avaliação contendo o inventário de riscos psicossociais e a estrutura do Plano de Ação organizada por Grupo Homogêneo de Exposição (GHE), contemplando os resultados classificados nos níveis de risco Médio, Alto e Crítico. A estrutura disponibilizada tem caráter exclusivamente informativo e de apoio à gestão dos riscos identificados, cabendo à organização avaliada a elaboração do Plano de Ação, a definição das medidas de prevenção e controle, dos responsáveis, dos prazos de execução e dos critérios de acompanhamento e avaliação da eficácia das ações implementadas. Adicionalmente, são apresentadas recomendações técnicas associadas às dimensões avaliadas, de natureza orientativa e não vinculante.

Posteriormente, o relatório preliminar é submetido à análise dos responsáveis técnicos pela avaliação, que procedem à validação dos resultados e à emissão do relatório final, o qual é disponibilizado aos interessados na plataforma.

2.5. Diretrizes para Interpretação dos Resultados

O Copenhagen Psychosocial Questionnaire – COPSOQ II reúne diferentes dimensões relacionadas às condições psicossociais de trabalho, estruturadas a partir dos principais modelos teóricos internacionais sobre estresse ocupacional e saúde no trabalho.

Para fins de interpretação dos resultados, recomenda-se que as dimensões avaliadas sejam compreendidas em três grupos: *Dimensões Organizacionais*, relacionadas às condições e à gestão do trabalho; *Dimensões de Vivência Organizacional*, relacionadas à forma como os trabalhadores percebem e experimentam essas condições; e *Dimensões de Saúde e Consequências*, relacionadas ao bem-estar e aos possíveis efeitos das condições psicossociais de trabalho sobre os trabalhadores.

A análise dos resultados deve considerar tanto cada dimensão individualmente quanto uma leitura sistêmica e integrada do conjunto das dimensões avaliadas. Em especial, os resultados observados nas Dimensões de Saúde e Consequências devem ser interpretados à luz dos resultados obtidos nas Dimensões Organizacionais e de Vivência Organizacional, uma vez que podem refletir a forma como os trabalhadores percebem, experimentam e respondem às condições psicossociais presentes no

contexto laboral.

É importante compreender que os resultados das Dimensões Organizacionais e de Vivência Organizacional não se refletem necessariamente de forma direta ou linear nas Dimensões de Saúde e Consequências, considerando a complexidade dos processos que envolvem a percepção, a adaptação e o adoecimento relacionados ao trabalho. Entretanto, para fins de interpretação dos resultados, é possível adotar as seguintes linhas gerais de raciocínio:

- I. exposição elevada + dano elevado → situação coerente que demanda intervenção;
- II. exposição elevada + dano baixo → possível fase inicial de exposição, existência de fatores protetivos ou adoção de estratégias individuais e coletivas de enfrentamento das condições de trabalho;
- III. exposição baixa + dano elevado → necessidade de investigação complementar, podendo indicar a influência de fatores não capturados pelo instrumento ou de fatores ocupacionais e/ou extraocupacionais não identificados na avaliação.

Para fins de atendimento à Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), os resultados obtidos pelo COPSQ II foram convertidos para uma matriz de risco baseada na combinação entre probabilidade e severidade. Assim, a definição das prioridades de ação deve considerar, de forma complementar, tanto os resultados originais do COPSQ II quanto a classificação final dos riscos obtida segundo os critérios da NR-1.

Qualidade dos dados obtidos na aplicação do questionário

A interpretação dos resultados da avaliação deve também levar em consideração a qualidade dos dados gerados a partir da aplicação do questionário no que se refere a desequilíbrios ou divergências entre o total de respondentes e o total de trabalhadores elegíveis por Grupo Homogêneo de Exposição. Apesar de não estar estabelecido estaticamente em um instrumento legal do Ministério do Trabalho uma amostra mínima por GHE, baixa participação dos trabalhadores ou mesmo excesso (mais respondentes do que o número de elegíveis por GHE) podem comprometer a aplicação dos resultados no inventário de riscos e no plano de ação. Portanto, nos casos de insuficiência ou excesso de respondentes, recomenda-se uma análise pontual por evento e, se for o caso, a complementação ou reavaliação dos GHEs com tais limitações. Em geral, quando a amostra não refletir a integralidade dos trabalhadores de cada GHE, recomenda-se cautela na sua interpretação.

3. Resultados

Os resultados, a seguir apresentados, estão dispostos em tabelas e gráficos, seguindo os padrões característicos do Copenhagen Psychosocial Questionnaire – COPSOQ II (Versão Brasileira) para a avaliação de fatores de riscos psicossociais relacionados com o trabalho, bem como os resultados expressos nos termos da NR - 1, conforme explicado no item metodologia.

Registre-se que se trata de uma avaliação de riscos e não de diagnósticos de adoecimento. Portanto, a interpretação correta dos resultados para cada Dimensão/Perigo Psicossocial refere-se à probabilidade de danos à saúde física, mental e social dos trabalhadores em função do grau de risco associado à cada uma das dimensões. Assim, em uma situação hipotética para a Dimensão/Perigo Psicossocial Satisfação no Trabalho, cujos resultados fossem: Risco Baixo: 48%, Risco Médio: 27% e Risco Alto: 25%, uma interpretação ou leitura adequada com o método COPSOQ, seria:

O nível de risco relacionado à dimensão Satisfação no Trabalho foi classificado como baixo por 48% dos participantes, indicando que para essa parcela dos trabalhadores a probabilidade de danos à saúde física, mental e social é improvável. Entretanto, para 27% e 25% dos trabalhadores, o nível de risco foi classificado como médio e alto, respectivamente, indicando uma chance elevada de danos pessoais e consequente necessidade de medidas de prevenção relativas a este fator de risco para evitar potenciais danos à saúde dos trabalhadores.

Os resultados são exibidos inicialmente conforme os níveis de risco atribuídos pelo COPSOQ II e, na sequência, apresentados segundo a classificação exigida pela NR 1, obtida por meio da matriz de risco probabilidade × severidade.

Resultados da avaliação de riscos psicossociais por GHE, obtidos via COPSOQ II e convertidos para os padrões da NR - 1.

Para atendimento às exigências estabelecidas na Norma Regulamentadora (NR-1), são apresentados os resultados da avaliação dos riscos psicossociais obtidos por meio do COPSOQ II para cada Grupo Homogêneo de Exposição (GHE). Recomenda-se, preferencialmente, que os GHEs possuam pelo menos trinta integrantes ($n \geq 30$), em consonância com as recomendações metodológicas usualmente adotadas para instrumentos quantitativos. Quando essa condição não for observada, os resultados devem ser interpretados com cautela, em razão da redução da representatividade amostral. Não é recomendável a aplicação deste instrumento em GHEs com menos de dez trabalhadores ($n < 10$), situação em que métodos qualitativos tendem a constituir alternativa metodológica mais adequada. Na sequência, os resultados são convertidos para os padrões exigidos pela NR-1 mediante a aplicação da matriz de riscos descrita na Seção Metodologia de Avaliação.

Grupos Homogêneos de Exposição (GHEs)

GHE - TÉCNICO ADM / OPERACIONAL

Atividade Executada

Execução de atividades operacionais, técnicas, administrativas e de supervisão em canteiro de obras e áreas de apoio, envolvendo serviços de construção civil, montagem e desmontagem de estruturas, armação de ferragens, carpintaria, alvenaria, concretagem, limpeza e organização do canteiro, movimentação de materiais, operação de máquinas e equipamentos, inspeção e acompanhamento das frentes de serviço, controle e distribuição de equipes, fiscalização da execução das atividades, apoio às ações de segurança do trabalho, controle administrativo da obra, atendimento e controle de acesso, além do cumprimento de procedimentos operacionais, normas internas e requisitos de segurança e saúde ocupacional, demais profissionais envolvidos no processo construtivo.

Caracterização do Ambiente de Trabalho

Canteiro de obras com áreas abertas e externas, sujeitas a variações climáticas, poeiras e ruído, e áreas fechadas de apoio, como almoxarifado e setor de engenharia. Ambiente dinâmico, com circulação de pessoas, materiais e equipamentos.

Total de Trabalhadores: 25


Total de Respondentes: 19

Quadro 1 – Distribuição dos níveis de risco psicossocial (COPSOQ II) por dimensão, GHE TÉCNICO ADM/ OPERACIONAL

ORD.	DIMENSÃO COPSOQ II	BAIXO (%)	MÉDIO (%)	ALTO (%)
1	Demandas no trabalho	100%	0%	0%
2	Influência e desenvolvimento	58%	26%	16%
3	Significado e compromisso	79%	21%	0%
4	Relações interpessoais	68%	32%	0%
5	Liderança	84%	16%	0%
6	Satisfação no trabalho	95%	5%	0%
7	Conflitos família e trabalho	68%	16%	16%
8	Valores no local de trabalho	95%	5%	0%
9	Saúde geral	84%	11%	5%
10	Burnout e estresse	95%	0%	5%
11	Comportamentos ofensivos	100%	0%	0%

Gráfico 1 – Distribuição percentual dos níveis de risco psicossocial por dimensão (COPSOQ II), GHE TÉCNICO ADM / OPERACIONAL

GHE: TÉCNICO ADM / OPERACIONAL



Legenda

■ Baixo
 ■ Médio
 ■ Alto

Quadro 2 – Classificação dos riscos psicossociais por dimensão, segundo os requisitos da NR-1, obtida a partir dos resultados do COPSOQ II e da metodologia de conversão da SSTmétrica

TÉCNICO ADM / OPERACIONAL

Trabalhadores expostos: 25

DIMENSÃO	RISCO GLOBAL COPSOQ II	SEVERIDADE	PROBABILIDADE AJUSTADA	NÍVEL DE RISCO (NR-1)
1. Demandas no trabalho	RISCO BAIXO	3	1	BAIXO
2. Influência e desenvolvimento	RISCO MÉDIO	2	2	BAIXO
3. Significado e compromisso	RISCO BAIXO	2	1	BAIXO
4. Relações interpessoais	RISCO BAIXO	2	1	BAIXO
5. Liderança	RISCO BAIXO	3	1	BAIXO
6. Satisfação no trabalho	RISCO BAIXO	2	1	BAIXO
7. Conflitos família e trabalho	RISCO BAIXO	3	1	BAIXO
8. Valores no local de trabalho	RISCO BAIXO	2	1	BAIXO
9. Saúde geral	RISCO BAIXO	2	1	BAIXO
10. Burnout e estresse	RISCO BAIXO	4	1	BAIXO
11. Comportamentos ofensivos	RISCO BAIXO	4	2	MÉDIO

Nota: A probabilidade ajustada é determinada considerando a existência de medidas de prevenção adotadas pela organização, conforme reconhecidas ou não pelos respondentes.

4. Inventário de Riscos Psicossociais por GHE

O Inventário de Riscos Psicossociais consolida os resultados da avaliação, apresentando-os segundo os critérios de análise de risco previstos na NR-1, por meio da combinação entre probabilidade ajustada e severidade dos efeitos potenciais à saúde. A classificação final considera os níveis Irrelevante, Baixo, Médio, Alto e Crítico, conforme matriz de risco ocupacional proposta por Franchi, Quadros e Amaral (2023). Este inventário representa a consolidação técnica da avaliação dos fatores de riscos psicossociais e de seus respectivos níveis de risco, constituindo a principal referência técnica para o planejamento de medidas preventivas e corretivas.

A classificação dos riscos psicossociais constante deste Inventário deve ser interpretada segundo o enquadramento conceitual do COPSQ, que considera três categorias interpretativas relativas ao potencial impacto sobre a saúde do trabalhador: Situação Favorável, Situação Intermediária e Situação de Risco à Saúde. Considerando a equivalência metodológica adotada para compatibilização dos resultados com os critérios de classificação da NR-1, conforme explicitado na Seção Metodologia, os níveis de risco Irrelevante e Baixo correspondem à Situação Favorável do COPSQ, indicando condições favoráveis à saúde dos trabalhadores e, portanto, não requerendo medidas preventivas adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existentes. Os níveis Médio, Alto e Crítico permanecem sujeitos às medidas de gerenciamento previstas no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), observadas as prioridades estabelecidas pela matriz de riscos.

TÉCNICO ADM / OPERACIONAL

Trabalhadores expostos: 25

Demandas no trabalho**BAIXO****Descrição:**

Refere-se à intensidade das exigências do trabalho, incluindo volume de tarefas, pressão por tempo e ritmo de execução.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Fadiga, estresse ocupacional, exaustão mental, distúrbios do sono e risco de acidentes.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

3**Medidas de Prevenção Existentes:**

As atividades são planejadas para evitar sobrecarga, pressão excessiva e ritmo de trabalho muito acelerado. - Reconhecimento: 26.32%

A empresa organiza o volume de trabalho e os prazos de forma compatível com o número de trabalhadores e o tempo disponível. - Reconhecimento: 31.58%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Influência e desenvolvimento**BAIXO****Descrição:**

Diz respeito ao grau de controle do trabalhador sobre suas atividades e às oportunidades de desenvolvimento profissional.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Desmotivação, sofrimento psíquico, baixa realização profissional.

Probabilidade Ajustada

2

Severidade

2**Medidas de Prevenção Existentes:**

A empresa oferece oportunidades de aprendizado, uso de habilidades e desenvolvimento profissional. - Reconhecimento: 31.58%

O trabalhador tem autonomia para decidir como realizar suas tarefas no dia a dia. - Reconhecimento: 31.58%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Significado e compromisso**BAIXO****Descrição:**

Relaciona-se à percepção de utilidade e propósito do trabalho, bem como ao vínculo com a organização.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Desengajamento, sofrimento psíquico, perda de sentido no trabalho.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

2**Medidas de Prevenção Existentes:**

O trabalho realizado é reconhecido como importante e com propósito claro dentro da organização. - Reconhecimento: 31.58%

A empresa promove o engajamento e o sentimento de pertencimento dos trabalhadores. - Reconhecimento: 31.58%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Relações interpessoais**BAIXO****Descrição:**

Refere-se à qualidade das relações entre colegas, incluindo apoio e cooperação no ambiente de trabalho.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Conflitos interpessoais, isolamento, estresse emocional.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

2**Medidas de Prevenção Existentes:**

Existe cooperação e apoio entre os colegas de trabalho nas atividades do dia a dia. - Reconhecimento: 21.05%

A empresa promove um ambiente de respeito, diálogo e convivência saudável entre os trabalhadores. - Reconhecimento: 21.05%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Liderança**BAIXO****Descrição:**

Abrange a qualidade da gestão, suporte da chefia e clareza na condução do trabalho.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Estresse ocupacional, insegurança, conflitos e sofrimento psíquico.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

3**Medidas de Prevenção Existentes:**

A liderança oferece apoio, orientação clara e acompanhamento adequado das atividades. - Reconhecimento: 15.79%

Os gestores organizam o trabalho de forma justa e com boa comunicação com a equipe. - Reconhecimento: 21.05%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Satisfação no trabalho**BAIXO****Descrição:**

Refere-se à avaliação global do trabalhador sobre seu trabalho e suas condições.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Desmotivação, sofrimento psíquico

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

2**Medidas de Prevenção Existentes:**

Os trabalhadores têm espaço para dar feedback e contribuir com melhorias no trabalho. - Reconhecimento: 26.32%

A empresa busca manter boas condições de trabalho e um ambiente organizacional positivo. - Reconhecimento: 26.32%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Conflitos família e trabalho**BAIXO****Descrição:**

Refere-se à interferência do trabalho na vida pessoal, especialmente pelo consumo de tempo e energia.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Estresse, exaustão, conflitos familiares, distúrbios do sono.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

3**Medidas de Prevenção Existentes:**

A organização evita jornadas excessivas e demandas que consumam tempo e energia além do razoável. - Reconhecimento: 15.79%

Há flexibilidade ou acordos para conciliar as demandas do trabalho com a vida pessoal e familiar. - Reconhecimento: 21.05%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Valores no local de trabalho**BAIXO****Descrição:**

Relaciona-se à confiança, justiça e coerência nas práticas organizacionais e na gestão.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Sofrimento moral, desconfiança, estresse e conflitos organizacionais.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

2**Medidas de Prevenção Existentes:**

A empresa atua com transparência e fornece informações confiáveis aos trabalhadores. - Reconhecimento: 31.58%

As decisões e a distribuição do trabalho são feitas de forma justa e respeitosa. - Reconhecimento: 31.58%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Saúde geral**BAIXO****Descrição:**

Refere-se à percepção do trabalhador sobre seu estado geral de saúde.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Redução da capacidade funcional, adoecimento físico e mental.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

2**Medidas de Prevenção Existentes:**

A empresa promove ações voltadas à saúde e ao bem-estar dos trabalhadores. - Reconhecimento: 26.32%

As condições de trabalho são organizadas para não prejudicar a saúde física e mental. - Reconhecimento: 26.32%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Burnout e estresse**BAIXO****Descrição:**

Relaciona-se ao desgaste físico e emocional decorrente do trabalho.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Síndrome de burnout, ansiedade, depressão, exaustão.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

4**Medidas de Prevenção Existentes:**

A empresa monitora sinais de estresse e esgotamento e atua preventivamente. - Reconhecimento: 10.53%

Existem pausas, apoio e organização do trabalho que evitam o desgaste excessivo. - Reconhecimento: 5.26%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Comportamentos ofensivos**MÉDIO****Descrição:**

Refere-se à exposição a assédio, violência ou comportamentos abusivos no trabalho.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Transtornos mentais, sofrimento intenso, afastamentos.

Probabilidade Ajustada

2

Severidade

4**Medidas de Prevenção Existentes:**

Existem regras claras e ações para prevenir assédio, violência e desrespeito no trabalho. - Reconhecimento: 0%

Há canais seguros para denúncia e tratamento adequado de situações de abuso. - Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Curto Prazo**

As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

No que se refere à NR-17, os fatores psicossociais aqui analisados estão associados à organização do trabalho, às exigências cognitivas, ao estilo de gestão e às relações interpessoais, conforme previsto na ergonomia organizacional.

5. Considerações Finais

A presente avaliação de riscos psicossociais foi realizada com base em metodologia cientificamente fundamentada, em conformidade com a Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), considerando os dados coletados, analisados e interpretados de forma técnica e sistemática. Os resultados obtidos expressam os níveis de risco associados às dimensões do instrumento aplicado, possibilitando a elaboração do Inventário de Riscos Psicossociais e a estruturação de um Plano de Ação correspondente.

Para as dimensões classificadas para inclusão no plano de ação elaborado pela organização avaliada, são apresentadas recomendações técnicas por especialistas da SSTMétrica, considerando os resultados da avaliação realizada. Cabe à organização avaliada decidir pela inclusão parcial ou integral dessas recomendações, conforme seus critérios técnicos, organizacionais e operacionais. A implementação, o acompanhamento e a avaliação da eficácia das ações adotadas são de responsabilidade da organização.

Responsáveis Técnicos

07/07/2026

Documento assinado digitalmente
 FRANCISCO EDISON SAMPAIO
Data: 13/07/2026 17:08:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco Edison Sampaio

Engenheiro de Segurança do Trabalho, Mestre em Ciências Ambientais e Saúde
Doutor em Segurança e Saúde Ocupacionais
CREA-PI 1964/D

Documento assinado digitalmente
 LUCIANA MERCES DE LUCENA
Data: 13/07/2026 16:57:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luciana Mercês de Lucena

Psicóloga, Mestre e Doutora em Psicologia do Trabalho e das Organizações
CRP-DF: 01/8625

Fontes de Consulta

Fontes de Consulta

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora no 1: Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Brasília: MTE, 2020.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora no 17: Ergonomia. Brasília: MTE, 2020.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria MTE no 1.419, de 27 de agosto de 2024. Altera a Norma Regulamentadora no 1 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 28 ago. 2024.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria MTE no 765, de 15 de maio de 2025. Estabelece a vigência das alterações da Norma Regulamentadora no 1 referentes à inclusão dos riscos psicossociais no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 16 maio 2025.

COPSOQ NETWORK. Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ): International Network and Guidelines. Copenhagen, Denmark, 2021. Disponível em: <https://www.copsoq-network.org/>. Acesso em: 31 maio 2026.

FRANCHI, Maurício Rodrigues; QUADROS, Bruna Carolina de; AMARAL, Fernando Gonçalves.- Matriz de nível de risco ocupacional: proposta de um modelo segundo os requisitos normativos da Norma Regulamentadora no 01. Revista da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho - ENIT, Brasília, v. 3, n. 1, p. 1-23, 2023.

GONÇALVES, Josiane Sotrate; MORIGUCHI, Cristiane Shinohara; CHAVES, Thaís Cristina; SATO, Tatiana de Oliveira. Cross-cultural adaptation and psychometric properties of the short version of COPSOQ II-Brazil. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 55, n. 69, 2021. DOI: 10.11606/s1518-8787.2021055003123. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2021055003123>. Acesso em: 31 maio 2026.

SAMPAIO, Francisco Edison. Absenteísmo-doença de servidores públicos: Ausências Laborais no Poder Legislativo. São Paulo: Editora Dialética, 2023. ISBN 978-65-270-1875-9.